

Ajuda Memória da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –01-09-2022

Relação dos participantes da videoconferência:

CE –SRH- Ramon COGERH–Bruno e Marcílio;

PB- AESA - Beranger e Waldemir;

RN –Carlos Nobre e Paulo Varela

PE- SERH- Anna Elis; APAC –Renata, Helvio, Rebecca e Robertson

MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Jimmu, Davi, Fernando Numata Rogerio Esteves, Herivelto, Tácito, Wesley Araujo, Francisco Mill, Paulo dos Santos e Cicero, Taynara

CODEVASF Sede e Salgueiro –Rosangela, Carlos Henrique, Gilvando, Salatiel, Luciano Conti, Luciano Alves, Gleydson, e Erik,

DNOCS -Roberto Sergio;

ANA – Wesley, Viviane Brandão, Joaquim, Marcos Pufal, Melquizedeque, Leonardo Piau, Cristianny, Marcos Airton, e Fernanda Laus;

Após as boas-vindas a todos, a nova coordenadora do PISF, na CODEVASF, Rosangela Soares fez sua apresentação e fez o esclarecimento das mudanças ocorridas. A seguir Oscalmi, representante do MDR, fez a apresentação sobre as atividades do MDR no âmbito do PISF, e informou as porcentagens de execução das obras de todo o PISF, inclusive os ramais associados.

A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços contratados, sendo que a conclusão da obra está prevista para junho de 2025.

A contratação da gestão ambiental está em fase de análise das propostas com previsão de publicação dos resultados até final de agosto.

O Edital para contratação das obras do Ramal do Salgado foi republicado em 16 de Agosto e aguardam as propostas até 06/09. O cadastro fundiário do Ramal do Salgado tem a previsão de conclusão do processo em 30-09-22. A licitação para a gestão ambiental a engenharia consultiva tem a previsão da publicação do edital até final de setembro. Os programas ambientais estão sendo realizados com ênfase para os PBAs 15 e 16 com previsão de abastecimento de águas e lotes irrigados para as comunidades próximas ao PISF.

Os trabalhos de recuperação do Reservatório São Gonçalo foram concluídos o comissionamento e automação estão apto para operar

No Reservatório de Engenheiro Avidos está em execução e o prazo de conclusão para fevereiro/2023.

A recuperação do Banabuiú está avançando, terá necessidade de suplementação orçamentária, mas está mantida a previsão de conclusão para outubro/22.

A seguir comentou que a Calibração das EBs, pelo IPT, foi realizada na data prevista, informou os valores encontrados e ajustados realizados

Quanto aos pequenos usuários estão concluindo os entendimentos internos com a CODEVASF, para posteriormente encaminhar a ANA e aos estados.

A Portaria de Diretrizes do PGA 2023 tem previsão de ser publicada até final de setembro de 2022.

A seguir detalhou os itens necessários de manutenção das válvulas, nas EBI 1 e 2, Eixo Norte.

E confirmou que a operação do Eixo Norte está limitada à apenas uma linha e o cronograma foi readequado com previsão de conclusão dos serviços até janeiro de 2023.

Depois informou as vazões bombeadas e liberadas tanto no eixo norte e leste. Em seguida informou sobre os dados de monitoramento com relação a segurança das barragens, o status operacional das TUDs e estruturas de controle e uma tabela com os dados operacionais das estações de bombeamento elencando o que estava previsto e o que realmente foi bombeado, com relação ao eixo norte.

Após apresentação foi aberta a palavra para esclarecimentos. Todos ressaltaram que foi produtiva as novas informações apresentadas, pelo MDR.

Representante da ANA – Flavia perguntou se quando da presença do IPT na região foi possível avaliar a liberação de água na TUD do Reservatório de Porcos.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que o IPT fez a tentativa de aferição, mas que será necessário realizar algumas intervenções nos medidores, e que atualmente o MDR, com os contratos vigentes não conseguiu viabilizar ter o prazo da próxima campanha

Representante do RN – Paulo Varela – perguntou se está tendo aporte de água do PISF, em São Gonçalo e quais as perspectivas de aporte e sugeriu que também seja apresentadas informações sobre a operação no Reservatório de Oiticica.

Representante do MDR – Oscalmi informou que na data de hj as válvulas estavam fechadas, até porque será necessária a intervenções nas passagens molhadas no Piranhas. a vazão da Caiçara para ávidos da ordem de 4,5 m<sup>3</sup>/s e do Avidos para São Gonçalo, a operação é a fio d'água. Reiterou o compromisso, do MDR, de aporte de 40hm<sup>3</sup> de água ao Reservatório Engenheiro Avidos com vazão média de 2,162m<sup>3</sup>/s, no período de 07/2022 a 06/2023. Lembrou que hoje tem a limitação de liberação de caiçara para ávidos da ordem de 5m<sup>3</sup>/s.

Representante da AESA – Beranger comentou sobre a intenção de fazerem a curva chave em Monteiro. E tão logo possível irá convidar representantes do MDR, CODEVASF e ANA para a realização desse trabalho que deverá ocorrer em outubro. Esclareceu que já tem a curva chave de Monteiro, mas será necessário fazer uma discretização da curva, abrangendo uma faixa maior de pontos.

Representante da ANA – Melquizedeque – complementou os esclarecimentos com relação aos trabalhos de calibração do IPT, e foi realizado as calibrações somente em uma linha no eixo Norte. A seguir tentarão calibrar a TUD de Atalho, mas foi identificado problema de sensor, o qual foi ajustado, mas não foi possível realizar a medição. Na TUD de Porcos é necessário correção na instalação do medidor, para possível calibração.

Representante da AESA – Waldemir – perguntou quais os prazos para as intervenções nas passagens molhadas e comentou que o Reservatório de São Gonçalo está sem verter a cerca de 15 dias, e na alocação tem previsão de liberação de uma vazão em São Gonçalo e isto não está ocorrendo, assim, perguntou se está ocorrendo alguma liberação adicional, visto ter aporte em São Gonçalo e ele não estar vertendo. Recomendou ainda q no momento poderia inclusive ter redução do aporte do PISF e no futuro aportar um volume maior.

Representante do MDR – Oscalmi informou que as intervenções nas passagens molhadas deverão iniciar na próxima semana, e deve ser da ordem de 10 dias, mas assim que iniciar os serviços eles terão maior precisão de prazo.

Representante da ANA – Flavia disse que irá reportar a dúvida para a equipe que acompanha as questões de alocação de água na ANA.

Representante do RN – Carlos Nobre – perguntou se o MDR já definiu os novos procedimentos para continuidade dos estudos dos medidores do Piranhas na divisa PB/RN.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que não será possível realizar esse novo estudo no atual contrato e que o MDR está avaliando como realizar esse estudo, a partir de nova contratação.

Representante da ANA – Flavia- comentou com Carlos Nobre para ele articular com o MDR de forma a liberar os dados de Oiticica para serem incorporados na apresentação do MDR, conforme recomendou o Paulo Varela.

A seguir, o representante da CODEVASF- Gilvando fez a apresentação referente a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó e Adutora do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22. Comentou que essa semana fecharam a saída do Reservatório Barro Branco para avaliar a situação da galeria de Monteiro. Informou sobre as manutenções dos Motores WEG, nas EBVs com previsão de conclusão até janeiro de 2023. Apresentou o cronograma para os estudos de consultoria para a correção dos problemas em Cacimba Nova. Comentou ainda que fará articulação com a AESA para avaliar a curva chave de Monteiro.

Representante da ANA- Flavia alertou sobre a necessidade de auditoria dos medidores de vazão, conforme previsto no Resolução 2337/17.

Representante do MDR – Fernando perguntou como está a avaliação da revisão do PGA, visto a diferença nos valores entregues na adutora do PAJEU.

Representante da CODEVASF- Rosana comentou que está avaliando as demandas e logo dará os encaminhamentos tanto da revisão do PGA como da elaboração do PGA-23 e reiterou a necessidade dos estados encaminharem os POAs.

A seguir, visto não ter mais questionamento a reunião foi encerrada.

**ENCAMINHAMENTOS:**

Próxima reunião dia **06/10**

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF.

link da reunião:

[REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISF-20220901\\_093907-Gravação de Reunião.mp4](#)