

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –01-06-2023

Relação dos participantes da videoconferência:

CE –COGERH–Tercio

PB- AESA – Porfírio, Beranger, Waldemir;

PE- SRHS –Lorena, Robertson; APAC – Renata, Gustavo, Augusto e Rebecca;

RN – Carlos Nobre, Geny; IGARN – André

MIDR – Oscalmi, Nartasha, Tiago, Franciney, Elianeiva, Renato, Gilliard, Fernando Numata, Alexandre Carvalho, Tacito, Francisco Mill, Rogerio Esteves, Jimmu, Davi, Wesley, Herivelto, Taynara, Paulo Jose, Cicero, Sergio Dantas;

CODEVASF – Rosangela, Rodrigo Beneveli, Luciano Alves, Gilvando, Carlos Batista, Erick, Thais, Carlos Marques, Rodrigo Manzan, Camila, Silvia, Salatiel, Dalvino;

DNOCS – Roberto Sergio;

ANA – Luiz André, Bruno Rebouças, Leandro Mendes, Flávia Barros, Tiberio Magalhães, Viviani Pineli, Viviane Brandão, Mariane, Iracema, Wesley, Melquizedeque, Marcos Airton, Carlos Eduardo e Itele.

Após as boas-vindas a todos, Flávia informou que a equipe da ANA estava realizando a reunião diretamente do escritório da Codevasf, em Custódia e passou a palavra ao Diretor Interino Luiz André que destacou a importância desse trabalho de acompanhamento do PISF e a magnitude dessa obra.

Em seguida o Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MIDR, Oscalmi, realizou a apresentação dos avanços físicos ocorridos nesse período, destacando que algumas informações podem sofrer ajustes. Pelo fato da reunião estar ocorrendo no dia primeiro do mês, nem todas as informações estão atualizadas até essa data. Não houve avanços físicos nesse período, destacando que ambos os eixos se encontram operacionais, sendo que o Ramal do Apodi é a obra com maior ritmo de evolução, detalhou os avanços ocorridos e as demais etapas previstas. O Ramal do Salgado encontra-se em fase final de respostas ao TCU referentes ao edital de contratação da execução das Obras, o cadastro fundiário foi iniciado e apresentou as próximas contratações previstas. Em atenção a uma demanda da última reunião foi informado que a execução do Ramal do Piancó será assumida de forma direta pela DPE/SNSH/MIDR e estão reavaliando o projeto. Informou sobre os avanços na tramitação da celebração dos TEDs para execução das obras nos outros reservatórios estratégicos, avaliados inicialmente com prioridade 3. Com relação à EBI-3 informou sobre a chegada das peças da GE e a montagem do conjunto MB01, com previsão de chegada das demais peças até o final de junho e previsão de testes e comissionamento aconteça na primeira quinzena de julho. Paralelo a retomada do bombeamento será realizada a recuperação estrutural. Foi realizada uma vistoria aérea e terrestre pelo Ibama no eixo Norte, Eixo Leste e Ramal do Apodi. Depois apresentou os dados operacionais com os valores bombeados e entregues. Quanto à implementação dos programas básicos ambientais não houve atualização com relação à última reunião. Após a apresentação foi aberta a palavra para esclarecimentos.

Porfírio – AESA PB parabenizou o fato de o MIDR ter assumido a execução do Ramal do Piancó, disponibilizando a PB para auxiliar no que for necessário.

Beranger – AESA PB- comentou que o Reservatório São Jose – previsto para recuperação na Prioridade 3, é pequeno e sugeriu avaliar se será necessário colocar medidor de vazão, visto a proximidade com o medidor na entrega em Monteiro.

Oscalmi – MIDR esclareceu que será realizada uma avaliação do que será necessário ser implementado nesses reservatórios estratégicos – Prioridade 3.

Roberto -DNOCS- esclareceu que basicamente será recuperação de taludes e hidromecânica.

Andre -IGARN informou sobre o levantamento de um reservatório chamado Gazea (conhecido como Vaca Morta), de propriedade privada e o reservatório Flexa que é do DNOCS. Os dois reservatórios estão no eixo do Ramal do Apodi.

Flavia – ANA alertou sobre a necessidade de verificar a situação de um reservatório privado vir a receber água do PISF.

A Rosângela, da Codevasf, informou que está deixando o acompanhamento do PISF, que será assumido pelo Rodrigo.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Gilvando, destacando a operação e manutenção do Eixo Leste, sem alterações ou problemas nesse período.

Porfirio -AESÁ PB destacou que está havendo uma defasagem entre o PGA e a entrega no Portal de Monteiro. A Codevasf informou que a ideia é que seja atendido o que está previsto no PGA.

GENY- SEMARH- RN- perguntou a quem deveria solicitar visitas ao PISF.

Oscalmi – MIDR – Informou que a solicitação deve ser encaminhada ao DPE/SNSH/MIDR.

Encaminhamentos

Próxima reunião dia 06/07/2023