

VALORES NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS PACTUADAS COM O GOVERNO FEDERAL

Nº ID	ÓRGÃO	PROJETO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	TOTAL	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÃO:
			CAIXA ECONOMICA/MIN INTEGRAÇÃO	ESTADO DO PIAUI			
	SEMAR	Construção do Sistema Adutor Bocaina / Pias II	R\$ 24.186.190,58	6.801.528,38	R\$ 30.987.718,96	O valor do concedente, é o saldo a ser realizado para finalizar a obra. O valor de contrapartida, é o valor de reajustes. CONSTRUTORA GETEL R\$ 91.303.822,48 (Construtora - Convênio) R\$ 70.462.159,43 (Medido Construtora - Convênio) R\$ 66.396.094,68 (Pago Construtora - Convênio) R\$ 6.801.528,38 (Reajustamento Construtora - Tesouro) R\$ 24.186.190,58 (A Pagar Construtora - Convênio)	Em setembro, porém, teremos mais um aniversário do contrato, modificando portanto, os valores citados para o pagamento pelo Tesouro Estadual.
	SEMAR	Supervisão do Sistema Adutor Bocaina / Pias II		R\$ 2.248.762,08	R\$ 2.248.762,08	Referente ao valor de supervisão para o novo prazo dado para finalização da obra. São os seguintes: SUPERVISÃO ENGESOFT R\$ 2.329.319,38 (Supervisão - Convênio) R\$ 2.061.365,24 (Pago Supervisão - Convênio) R\$ 2.248.762,08 (A Pagar Supervisão - Tesouro)	
	SEMAR	Projeto do Sistema Adutor Bocaina / Pias II	R\$ 239.126,59		R\$ 239.126,59	Saldo restante do projeto executado para a obra do Sistema Adutor Bocaina/Pias II. PROJETO ENGESOFT R\$ 1.015.208,23 (Projeto - Convênio) R\$ 776.081,64 (Pago Projeto - Convênio) R\$ 239.126,59 (A Pagar Projeto - Convênio)	O valor encontra-se em análise junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	SEMAR	Desapropriações do Sistema Adutor Bocaina / Pias II		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Valor a ser pago pelo Tesouro, referente as desapropriações que encontram-se em andamento. DESAPROPRIAÇÕES R\$ 300.000,00 (Tesouro)	
VALOR TOTAL			R\$ 24.425.317,17	R\$ 9.350.290,46	R\$ 33.775.607,63		Está sob análise da CEF aditivo que poderá implicar em majoração do valor de Contrapartida do Estado.