

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO		Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Pública	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO			Realizado até o Ano (12)	ANO 13												% Acumulado			SITUAÇÃO				
		KM INICIAL	KM FINAL				SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO		DATA DE INÍCIO (dd/mm/aaaa)	DATA DE CONCLUSÃO (dd/mm/aaaa)	Duração da Obra (dias)	%	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21		fev/21	Previsto e Executado no ano 13		Previsto e Executado até Mês Dezembro/20
				PREVISTO	EXECUTADO	PREVISTO				EXECUTADO																				
5.1.10.2	Implantação de Trevos em Desnível com Alças em Pista Dupla - Completa - km 141,800 - PR	BR-116/PR 141,800		EM ANDAMENTO	Aguardando definição de projeto	NÃO SE APLICA	01/01/2021	17/02/2021	47	0,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%	
5.1.12.1	Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto - Rio Negro - PR - km 208,2	BR 116/PR km 208,200		EM ANDAMENTO	Portaria MMA n° 289/2013	NÃO SE APLICA	01/02/2021	17/02/2021	16	0,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%	
5.2.2	Execução de Terceiras Faixas - 48,3 km	Diversos								72,87%	Previsto	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	13,04%	13,62%	PREVISTO	27,13%	PREVISTO	73,34%	EM ANDAMENTO		
											Executado	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,11%	EXECUTADO	72,99%	
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,455 km	BR116/SC - km 117,720 ao km 115,265		APROVADO	Portaria MMA n° 289/2013 ASV n° 949/2014 de 23/09/14	NÃO SE APLICA	05/01/2015	17/02/2021	2235	95,49%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	PREVISTO	4,51%	PREVISTO	95,49%	OBRA A INICIAR	
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	95,49%	
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,842 km	BR116/SC - km 96,724 ao km 95,882		EM ANDAMENTO, em 25/05/2018 ofício 002/0584/2018/APL/DFE, a Concessionária encaminhou solicitação de substituição dos segmentos do km 96,905 ao km 95,735 pelo km 38,930 ao km 40,870	Aguardando definição do segmento.	NÃO SE APLICA	01/12/2020	17/02/2021	78	0,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	20,00%	OBRA A INICIAR		
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%	
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,195 km	BR116/SC - km 302,695 ao km 309,890		Á SER PROTOCOLADO	Aguardando projeto	NÃO SE APLICA	01/01/2021	17/02/2021	47	0,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	0,00%	OBRA A INICIAR	
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%	
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,739 km - Concluída	BR116/SC - km 107,886 ao km 110,625		APROVADO	Portaria MMA n° 289/2013 ASV n° 1353/2019	NÃO SE APLICA	01/06/2019	31/03/2020	304	97,98%	Previsto	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	PREVISTO	2,02%	PREVISTO	100,00%	CONCLUÍDO
											Executado	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	2,02%	EXECUTADO	100,00%	
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 4,899 km	BR116/SC - km 102,735 ao km 107,634		Á SER PROTOCOLADO	Aguardando projeto	NÃO SE APLICA	01/01/2021	17/02/2021	47	0,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	0,00%	OBRA A INICIAR	
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	0,00%	
6.3.1.5	Implantação do Sistema de Detecção de Altura	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18/02/2011	17/02/2021	3652	80,00%	Previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	PREVISTO	20,00%	PREVISTO	80,00%	OBRA A INICIAR		
											Executado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	80,00%	
6.3.1.7	Implantação do Sistema de CFTV - NT 048/2017 (53 câmeras)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	01/08/2019	31/07/2020	365	10,50%	Previsto	10,25%	10,00%	20,00%	20,00%	29,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	PREVISTO	89,50%	PREVISTO	100,00%	EM ANDAMENTO
											Executado	10,25%	13,61%	3,32%	3,90%	0,20%	4,00%	21,87%	19,63%	0,79%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	EXECUTADO	77,89%	EXECUTADO	88,39%	