

PLANEJAMENTO ANUAL DO 14º ANO DE CONCESSÃO REV. II - AUTOPISTA PLANALTO SUL

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Pública	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO				Realizado até o Ano 13	Ano 14												% Acumulado		SITUAÇÃO										
				SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO	DATA DE INICIO	DATA DE CONCLUSÃO	Duração da Obra (dias)	%	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	Previsto e Executado 14º ano	Previsto e Executado até Fev/2022												
5.1.10.2	Implantação de Trevos em Desnível com Alças em Pista Dupla - Completa - km 141,800 - PR	BR-116/PR - 141,800	BR-116/PR - 141,800	EM ANDAMENTO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE PROJETO	NÃO APRESENTADO	01/02/2022	17/02/2022	16	0,00%	PREVISTO																100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR				
											EXECUTADO																									
5.1.12.1	Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto - Rio Negro - PR - km 208,2	BR-116/PR km 208,200	BR-116/PR km 208,200	APROVADO	PORTARIA MMA Nº 289/2013	NÃO SE APLICA	01/02/2022	17/02/2022	16	0,00%	PREVISTO																100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR				
											EXECUTADO																									
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,455 km	BR116/SC - km 117,720	BR116/SC - km 115,265	APROVADO	PORTARIA MMA Nº 289/2013 ASV Nº 949/2014 DE 23/09/14	NÃO SE APLICA	05/01/2015	17/02/2022	2600	95,49%	PREVISTO															1,13%	0,45%	0,38%	0,03%	0,02%	2,51%	PREVISTO	4,51%	PREVISTO	100,00%	CONCLUÍDA
											EXECUTADO																									
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,842 km	BR116/SC - km 96,724	BR116/SC - km 95,882	APROVADO	EM ELABORAÇÃO	NÃO SE APLICA	01/02/2022	17/02/2022	16	0,00%	PREVISTO																	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR			
											EXECUTADO																									
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,195 km	BR116/SC - km 302,695	BR116/SC - km 309,890	APROVADO	EM ELABORAÇÃO	NÃO SE APLICA	01/02/2022	17/02/2022	16	0,00%	PREVISTO																	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR			
											EXECUTADO																									
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 4,899 km	BR116/SC - km 102,735	BR116/SC - km 107,634	APROVADO	EM ELABORAÇÃO	NÃO SE APLICA	01/02/2022	17/02/2022	16	0,00%	PREVISTO																	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR			
											EXECUTADO																									
6.3.1.5	Implantação do Sistema de Detecção de Altura	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18/02/2011	17/02/2022	4017	80,00%	PREVISTO																	20,00%	PREVISTO	20,00%	PREVISTO	100,00%	EM ANDAMENTO			
											EXECUTADO																									
6.3.1.7	Implantação do Sistema de CFTV - NT 048/2017 (53 câmeras)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	01/08/2019	30/09/2021	791	91,58%	PREVISTO			0,38%	0,43%	6,00%	0,89%	0,72%												20,00%	PREVISTO	8,42%	PREVISTO	100,00%	CONCLUÍDA	
											EXECUTADO																									