

PLANEJAMENTO ANUAL DO 15º ANO DE CONCESSÃO - AUTOPISTA PLANALTO SUL

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Pública	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO			Realizado até o Ano 14	Ano 15												% Acumulado		SITUAÇÃO				
				SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	Duração da Obra (dias)	%	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	Previsto e Executado 15º ano	Previsto e Executado até Fev/2023					
5.1.10.2	Implantação de Trevos em Desnível com Alças em Pista Dupla - Completa - km 141,800 - PR	BR-116/PR - 141,800	BR-116/PR - 141,800	APROVADO	LICENCIADA	PUBLICADO	01/02/2023	17/02/2023	16	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR
											EXECUTADO																		
5.1.12.1	Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto - Rio Negro - PR - km 208,2	BR-116/PR km 208,200	BR-116/PR km 208,200	APROVADO	PORTARIA MMA Nº 289/2013	NÃO SE APLICA	01/02/2023	17/02/2023	16	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR
											EXECUTADO																		
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,842 km	BR-116/SC - km 96,724	BR-116/SC - km 95,882	APROVADO	LICENCIADA	NÃO SE APLICA	01/02/2023	17/02/2023	16	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR	
											EXECUTADO																		
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,195 km	BR-116/SC - km 302,695	BR-116/SC - km 309,890	APROVADO	LICENCIADA	NÃO SE APLICA	01/02/2023	17/02/2023	16	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR	
											EXECUTADO																		
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 4,899 km	BR-116/SC - km 102,735	BR-116/SC - km 107,634	APROVADO	LICENCIADA	NÃO SE APLICA	01/02/2023	17/02/2023	16	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREVISTO	100,00%	PREVISTO	100,00%	OBRA A INICIAR	
											EXECUTADO																		
6.3.1.5	Implantação do Sistema de Detecção de Altura	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18/02/2011	17/02/2023	4382	80,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	PREVISTO	20,00%	PREVISTO	100,00%	EM ANDAMENTO	
											EXECUTADO																		