


Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- - - Não pavimentada
- - - Planejada

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO 177,20 Km
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- A LICITAR

Total 177,20 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

Obra Direta													SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	1989	1418	3	00 00719/2023	CONSORCIO LB / METROPOLITANA	BR-156	687,73 743,73	58,00	Rem. pavimentação do lote 3 - Tronco Norte	23/12/2023	11/03/2026	R\$ 268.676.179,44	0%	Ordem de início assinada em 02/09/24. Previsão de executar 10 km de pavimento até dezembro/24.		00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
2	1418	Unico	25	00246/2024	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	BR-156	714,73 770,73	0,00	Realocação de aldeias indígenas	23/04/2024	12/01/2026	R\$ 65.696.779,14	0%	Foi emitida a Ordem de início para a realocação das Aldeias Indígenas localizadas na Terra Indígena UACÁ.		00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
3	2493	13YK	1 - Sul	00 00402/2024	L B CONSTRUÇÕES LTDA	BR-156	27,00 87,10	60,10	Implantação e pavimentação do Lote 1 - Tronco Sul	19/09/2024	19/03/2028	R\$ 283.939.120,22	0%	Aguardando a emissão da LI para emitir a ordem de início.				

Obra Delegada													SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D1	2491	13YK	TED-884/2020	Estado do AMAPÁ	BR-156	210,10 271,20	61,1	Implantação do lote 4	10/12/2020	18/12/2025	R\$ 158.229.045,24	R\$ 0,00	R\$ 158.229.045,24	23,49%	Obra em andamento com ritmo lento. Previsão de entrega de 6,6 km de pavimentação até dezembro/24.	

Obras a licitar										SITUAÇÃO		EDITAL SUPERVISÃO
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RODOVIA	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO		EDITAL SUPERVISÃO	
L1	1989	1418	BR-156	633,68 687,73	Tronco Norte - Remanescente do Lote 2	50600.032702/2023-66	11/09/2023		Aguardando levantamento dos remanescentes, em andamento pela supervisora.		0646/23-00	
L2	2493	13YK	BR-156	149,12 210,18	Tronco Sul - Lote 3		<Null>	Supervisora finalizando levantamentos para licitação em anteprojeto.				
L3	2493	13YK	BR-156	87,10 149,12	Tronco Sul - Lote 2		<Null>	Supervisora finalizando levantamentos para licitação em anteprojeto, com previsão para Dez/24				

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.