



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data 19/04/2016 PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
432	T2000-030	LT	138	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/01/2007	30/06/2016	30/04/2016	Sim	99		Zona Oeste - Santa Cruz: energizada em 23/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 2: 19/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 1: 20/3. Zona Oeste - Ari Franco: 19/3. Fundiário totalmente liberado. Restante somente em 31/05/2016, conforme informado na reunião, no entanto, SIGET já foi atualizado para 30/6.
468	T2000-110	LT	230	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	31/03/2017	31/03/2017	Não	198		Chesf deverá atender Parecer do INEMA até 30/04/2016. Prevista a emissão da LI e ASV até 31/07/2016. Fundiário: liberação de 40% das torres (necessidade de correção de plantas). Empresa para construção da obra já contratada (Tabocas).
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	30/06/2016	15/06/2016	Sim	110	100	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Licitação de contratação vazia, nova previsão de contratação até 31/05/2016. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA Sede, a emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. Foi adicionado laudo informando o não impacto da construção da LT nas cavernas. IBAMA se posicionará sobre solicitação sobre emissão da LO até 30/06/2016.
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2ª ATR)	23/05/2010	30/06/2016	30/06/2016	Não		400	
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	28/02/2017	30/01/2017	Sim	21		Há pendências jurídicas com a Fundação Florestal de SP, visto que a LT está em área de Unidade de Conservação. Faz parte do Complexo Alto da Serra. Com dificuldades no licenciamento ambiental. Data postergada conforme SIGET.
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	28/02/2017	28/02/2017	Não	152	100	LT (C1 e C2): Em obras, com execução de 64% obras civis e 25% de montagem e comissionamento. Energização em vazia a partir da SE Eunápolis SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício da obra: 02/05/2016. Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/04/2016.
669	T2000-287	SE	230	SE Canoas I (TR2)	30/09/2010	29/11/2016	29/11/2016	Não		50	Mantida a Data do SIGET
671	T2000-289	LT	230	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/05/2010	01/09/2017	29/11/2016	Sim	2		Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 23%.
672	T2000-288	LT	230	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/2017	29/01/2017	Não	2		
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	29/09/2016	29/09/2016	Não	45		
696	T2009-003	LT	138	LT Jaguari / Paraibuna / Caragatatuba e SE Paraibuna e SE Caragatatuba	29/09/2011	01/05/2016	01/05/2016	Não	0,94	4	Conclusão da obra depende de LO pela CETESB e de negociação com as empresas CESP, EDP-Bandeirante, Elektro e Embraer para a conversão de tensão da LT Taubaté-Paraibuna-Caragatatuba e das SES Caragatatuba e Paraibuna.
718	T2009-025	SE	138	SE Mairiporã	29/10/2010	30/07/2016	30/07/2016	Não		20	
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	15/02/2017	15/02/2017	Não			
787	T2009-174	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes - (2ª TR)	15/06/2011	30/03/2017	30/12/2016	Sim		400	
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	10/03/2017	28/02/2017	Sim			Mantida SIGET
808	T2009-156	LT	230	LT Catu - Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/06/2016	30/05/2016	Sim			
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/2016	30/10/2016	Não			
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	30/04/2016	20/03/2016	Sim	177		Obras em andamento, com avanço físico de 98%. Verificar SGI com ONS.
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	19/05/2016	19/05/2016	Não	181		Em operação comercial. LO provisória emitida com validade de 90 dias. SUPRAM está reorientando para emissão de LO definitiva com condicionantes.
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ªTR)	30/03/2013	28/02/2017	28/02/2017	Não		100	
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ªTR)	30/03/2013	15/03/2017	15/03/2017	Não		100	
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ªTR)	03/05/2013	31/05/2016	08/05/2016	Sim			Energização postergada para maio/2016 devido a baixa produtividade da contratada, que alega dificuldades pelo excesso de chuvas.
900	T2009-209	LT	88	LT Reencab. Paraibuna / Jaguari	29/09/2011	01/05/2016	31/03/2016	Sim	2		IDEM 696.
910	T2009-040	SE	138	SE Santa Marta - (Adeq.)	08/10/2010	30/09/2016	15/05/2016	Sim			
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	28/02/2017	28/02/2017	Não	152		Idem 643
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/06/2017	30/06/2017	Não	71	300	Solicitada LI em 24/11/2015. Previsão de emissão da LI e ASV até 30/04/2016. Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para 30/06/2016. Previsão de 12 meses de obras.
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	28/02/2017	28/02/2017	Não	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa - Niquelândia em 22/12/2015. Em obras. Data mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Data	PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	15/05/2016	30/04/2016	Sim	984		Trechos já concluídos: Jauru/Vilhena; Vilhena/Pimenta Bueno; Ariquemes/Samuel; e Samuel/Porto Velho (somente este tem LO). Quanto à LO LVTE encaminhou à FUNAI proposta de Termo de Compromisso contratação de auditoria para execução dos planos de componente indígena. Além dessa pendência LVTE deverá protocolar Relatório de atendimento às Condições de LI no IBAMA. Os trechos Pimenta Bueno/Ji-Paraná e Ji-Paraná/Ariquemes estão previstos para conclusão até 15/05/16.
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3ª TR)	13/08/2012	15/05/2016	08/05/2016	Sim		83	
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não		150	
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiu - (TR4)	30/03/2013	28/02/2017	28/02/2017	Não		100	Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Data mantida.
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3ª TR)	30/03/2013	30/11/2017	30/09/2016	Sim		150	Data mantida. Novas informações na reunião com Chef. (03/07/2015).
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	01/05/2016	20/03/2016	Sim			Data mantida pela Chef.
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/12/2016	30/11/2016	Sim	36		Sem novas informações. TDG não participou da reunião do dia 16/02/2016.
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	04/01/2017	30/10/2016	Sim	99	150	Há problemas de embargo fundiário. Data pode ser postergada em função dessa negociação fundiária. Data mantida.
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituauçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	15/06/2016	15/05/2016	Sim	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembarço dos embargos.
1046	T2010-077-A	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	06/10/2012	30/12/2016	30/12/2016	Não			Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas. Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. Trecho 1.1B - 30/10/2015 - Emitida LI e ASV. Trecho 1.2 - Emitida a LI em abril; e 1.3 - LI prevista para maio/16. Problema novo: Torre S45 está localizada na Fazenda Caethê no município de Bragança Paulista em área tombada pelo município. Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. Liberado com restrição a 3 estruturas. SE TAUBATÉ : Em obras.
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc. Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	30/04/2017	30/04/2017	Não	40		Mantida SIGET
1060	#N/D	LT	#N/D	LT Extremoz II / João Câmara II - SE Extremoz II e SE João Câmara	#N/D	06/04/2016	06/04/2016	Não			
1071	T2011-004	SE	230	SE Santa Maria - (AT3)	01/08/2013	30/06/2016	30/06/2016	Não		100	Ver SGI com NOS
1081	T2011-014	SE	23	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/08/2013	29/11/2016	29/11/2016	Não			Justificativa da CEEE: Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto. Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo paralelo à Rescisão) e por esta razão, o escorregamento do prazo final.
1094	T2011-025	LT	138	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	20/12/2016	20/12/2016	Não	10		Ver data reunião anterior.
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/01/2017	31/01/2017	Não			
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ª TR)	29/06/2013	30/11/2017	30/09/2016	Sim		100	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chef. (03/07/2015).
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	15/09/2017	15/09/2017	Não			
1130	T2011-103	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Salda 5 km)	15/10/2012	31/08/2016	25/07/2016	Sim	5,5		Em obras, com previsão de lançamento de cabos em maio.
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2ª TR)	26/08/2013	10/04/2016	09/04/2016	Sim		25	
1137	T2011-110	SE	23	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/08/2013	01/09/2017	29/11/2016	Sim			Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 13%.
1146	T2011-117	LT	69	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/08/2013	30/09/2016	15/05/2016	Sim	4,4		
1148	T2011-119	SE	138	SE Taquara	26/08/2013	13/11/2016	13/11/2016	Não	8		
1154	T2011-121	SE	23	SE Ijuí	26/08/2013	27/04/2016	27/04/2016	Não			
1158	T2011-125	LT	230	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	30/06/2016	30/06/2016	Não	10	30	Ver SGI com NOS
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	20/05/2016	20/05/2016	Não		13	Em obras, com avanço físico de 80%.
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/08/2016	01/08/2016	Não			Obra importante. Problema de reativo em Goiás.
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ª BC)	06/12/2013	01/02/2017	01/02/2017	Não			Justificativa da CEEF: Houve inexecução da obra pela contratada LAELC. Contrato rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação.
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	20/12/2016	20/12/2016	Não			
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/08/2016	31/07/2016	Sim			
1182	T2011-150	SE	23	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	01/09/2017	29/11/2016	Sim			
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	30/09/2016	30/09/2016	Não			
1190	T2011-158	SE	230	SE Pirineus (2ª TR)	20/12/2013	15/07/2016	15/07/2016	Não		225	Obras em andamento, com avanço físico de 80%. Furnas deve aprovar projeto básico enviado pela CELG até 31/03/2016. (Verificar com Fred)
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/09/2016	01/09/2016	Não			
1195	T2011-170-A	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/07/2013	07/05/2017	05/12/2016	Sim	12		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos.
1196	T2011-170-B	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/07/2013	25/11/2016	25/08/2016	Sim	29		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos. Avanço físico de 41%.
1197	T2011-170-C	LT	230	LT Campo Bom / Taquara	27/07/2013	21/07/2017	24/02/2017	Sim	29		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data 19/04/2016

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1198	T2011-170-D	SE	230	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	27/07/2013	22/10/2016	29/08/2016	Sim	4,4	83	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Avanço físico de 51%.
1199	T2011-170-E	SE	230	SE Viamão 3	27/07/2013	16/08/2016	30/06/2016	Sim	19	249	Obras foram reiniciadas . Alteração no SIGET para agosto/16.
1200	T2011-170-F	SE	230	SE Candelária 2	27/07/2013	30/11/2016	13/09/2016	Sim	24	166	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos.
1201	T2011-170-G	LT	230	LT Restinga / Viamão 3	27/07/2013	02/09/2016	30/06/2016	Sim	32	166	Obras foram reiniciadas . Alteração no SIGET para setembro/16.
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	31/05/2016	04/04/2016	Sim	122	600	Avanço físico das obras: fornecimento de Equipamentos - 98% ; Construção Civil - 98% ; Montagem Eletromecânica - 99% ; Comissionamento - 80% .
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/06/2016	30/06/2016	Não	-117,5		Ver SGI com ONS.
1233	T2012-002	LT	138	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	04/01/2014	30/05/2016	30/04/2016	Sim	-27,6		Idem 432
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	17/07/2016	12/06/2016	Sim			
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	31/07/2016	26/06/2016	Sim			
1253	T2009-241-B	LT	230	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/07/2011	21/05/2016	21/05/2016	Não	88		Fundação, montagem eletromecânica e lançamento 100%, em comissionamento .
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	28/06/2016	28/06/2016	Não	28		Data confirmada pelo empreendedor por e-mail. Motivos: Atraso na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	230	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	30/09/2016	30/07/2016	Sim	65	150	LT: Emitida revisão da DUP em 2/02/2016 para novo traçado, alternativo à área da Galvani. Obras ainda paralisadas com remobilização prevista para 30/04/2016 . SEs: Encontrado rocha em grande parte das fundações em Morro do Chapéu, o que deve atrasar obras. Ainda não reiniciadas pela ALSTON.
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/2016	30/09/2016	Não	65	315	Energizado TR1 em 21/12/2015 e TR2 em 10/01/2016. Cada um com 150 MW. TR3 está previsto para outubro de 2016 e TR4 para o ano de 2017. 198 MW dos parques eólicos liberados desde 05/01/2016. LT: obras iniciadas em 10/12/2016, com previsão de 6 meses de obra. Sugestão: manutenção da data DMSE.
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/07/2018	04/06/2018	Sim	1430	800	AGU conseguiu derrubar Liminar que suspendia a Licença Prévía pelo TRF-AM, por ação do MPF, em 11/03/2016. Aguardando emissão de autorização pelo IBAMA para abertura de picada na faixa da área indígena. IBAMA solicitou a FUNAI a emissão de Termo de Referência para elaboração do PBAI. TNE protocolou junto ao IBAMA o Plano de Trabalho para a Elaboração do PBAI. FUNAI tem que se manifestar em 30 dias a partir da data do protocolo.
1259	T2012-034-A	SE	#N/D	SE Miramar	09/12/2013	28/04/2016	14/02/2016	Sim		300	Obras concluídas . Sem LO para entrada em operação comercial. Dependência da SEMA-PA, por motivos administrativos. Deve ser incluída na LO da LT Tucuruí - Guamá.
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	30/08/2017	31/07/2017	Sim	50		1) Linha de Transmissão: Em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito, através dos TAPs nas duas pontas. 2) Subestações: Recontração das obras das subestações por Empreitada Integral: com prazo de execução do contrato de 13 meses, a publicação do Edital de Concorrência ocorreu em 15/10/2015, com abertura de propostas de habilitação em 14/12/2015. As áreas executoras estão revisando o edital de licitação visando à nova publicação até 25/04/16, com expectativa de assinatura de contrato até 30/07/2016.
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	52	400	LT: OIS emitida em 15/2 com previsão de 4 meses de obra. Liberadas todas as torres para obras. SE Teresina III: em comissionamento. Previsão de conclusão para 31/3/2016. Sugestão do DMSE: manutenção da data do DMSE.
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Sapea II C2	09/10/2013	06/10/2017	06/10/2017	Não	44		Previsão de solicitação de LI e ASV para 20/12/2015 , com previsão de emissão até 22/02/2016 . Solicitação de revisão da DUP prevista até 30/12/2015 . Previsão de Anuência do IPHAN até 30/12/2015 . Prospecção aprovada com resgate. Torres liberadas para obras: 50% .
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeaçu	09/12/2013	29/10/2017	29/10/2017	Não	105		Previsão de obtenção de LI/ASV até 18.01.2016 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Edital Publicado em 08/10/15 . Previsão Contratação até 26/03/2016 . Prazo de obra: 8 meses .



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Data	19/04/2016										
Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	30/03/2017	30/12/2016	Sim	252,5	1.800	COMAR: Sucesso na anulação da condicionante ambiental que exigia anuências do órgão para obtenção da LO. Projeto CICUTA: Sucesso na liberação da torre impedida. Torres ainda embargadas judicialmente: 13. Estratégia de energização: 1ª etapa - Setores 500 e 138 kV da SE Nova Iguaçu e Seccionamentos de 500 kV (outubro/16); 2ª etapa - LT 500 kV Taubaté/Nova Iguaçu, Secc 345 kV e setor 345 kV da SE Nova Iguaçu (novembro/16); 3ª etapa - ampliação da SE Taubaté 500 kV (março/17).
1267	#N/D	SE	#N/D	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	#N/D	01/03/2016	01/03/2016	Não			CONCLUÍDA.
1268	T2012-032-B	SE	230	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/06/2016	30/06/2016	Não	22	200	LT: liberadas estruturas na Faz. Sta Elisa. Encontrado sítio arqueológico em área de torre, que pode atrasar obras. SE: Baixo desempenho do consórcio liderado pela ALSTOM. Problemas no fornecimento de cabos de controle e aterramento.
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	30/06/2017	30/06/2017	Não	31		Previsão de obtenção de LI/ASV até 30.11.2015 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Previsão de Contratação ProCable até 05/02/2016 . Prazo de obras: 6 meses .
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	15/06/2016	10/05/2016	Sim			
1285	T2012-053-A	LT	230	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	10/11/2013	30/03/2017	30/03/2017	Não		361	Pedido de emissão de DUP encaminhado para ANEEL em 05/02/15. LT Camaçari IV - Pirajá: previsão de obtenção da LI até 30/03/2016. LT Pituajá - Pirajá: previsão de obtenção da LI até 21/02/2016. SE Pirajá: 09/11/2015. Já possui LI. Obras ainda paradas, mas aditivo já foi assinado. Aguardando posicionamento do IPHAN, visto que, quando se iniciou a obra, não ficou claro se o licenciamento da linha contemplaria o licenciamento da subestação. Em 31/07/15, contratado o monitoramento arqueológico para liberar a obra.
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	10/06/2016	05/05/2016	Sim			Data postergada pelo empreendedor no SIGET.
1290	T2012-057-A	LT	230	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/05/2014	30/08/2016	30/08/2016	Não	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNP, solicitado em 18/02/2016.
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	22/06/2016	22/06/2016	Não			TR3 energizada em 05/07/2015. TR2 energizada em 01/12/2015. TR1 previsto para 26/02/2016 .
1294	T2012-060-B	SE	230	SE Jaboatão II 230/69 kV	01/02/2014	31/10/2016	31/10/2016	Não	28	300	Subestação: Previsão de conclusão em 30/04/2016 , sem energização. Seccionamento: Liberação IPHAN prevista para após a conclusão do Resgate arqueológico (7 sítios), até 31/01/2016 , a depender do quantitativo de achados. OIS para obra prevista para 01/03/2016 . Previsão conclusão: CHESF até 30/08/2016 .
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/05/2016	31/05/2016	Não			Obras atrasadas. Avanço físico de 55%.
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	30/01/2017	30/01/2017	Não	62,2		Sem informações na Reunião.
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	30/04/2017	30/04/2017	Não	70		Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1312	T2012-078	SE	500	SE Igarorã III / SE Pindaí II	01/02/2014	08/05/2016	17/04/2016	Sim	120	815	Obra em fase final. Secc. Ibicara - B. J. Lapa previsto para 08/05/2016 . TR-2 Igarorã III previsto para 01/05/2016 . Verificar SGI com ONS.
1322	#N/D	SE	#N/D	SE Bagé 2 (BC)	#N/D	13/10/2015	13/10/2015	Não			
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/05/2016	31/05/2016	Não			Data postergada devido a atraso nas obras. Avanço físico: LTs 98% ; SEs 98% .
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	15/05/2016	15/04/2016	Sim	2.010		Conclusão da obra para 30/4/16, mas o comissionamento com o NOS deverá ser agendado para o final de semana do dia 12/5. Pendente a LO, porém diretoria da ANEEL está tratando diretamente com a SEMA.
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	29/08/2016	29/07/2016	Sim	1,3	300	Empreendedor relatou: 1) Não obtenção da LO Jardim-Penedo (um dos secc é nessa linha); 2) Problemas fundiários com negociação com a FARFEN; 3) Repactuação de preços dos contratos com EPCista
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	29/08/2016	29/07/2016	Sim	1	200	Problemas com fornecimento de equipamentos. Data postergada pelo empreendedor.
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	31/12/2016	31/12/2016	Não			
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	15/07/2016	30/06/2016	Sim	0,8		Justificativa da CHESF: Emitida LP com condicionantes para LI. Condicionantes atendidas em fevereiro/15. Aguardando emissão da LI.
1354	T2012-110	SE	500	SE Samambaia (4ª TR)	24/12/2014	31/05/2016	19/03/2015	Sim		1.050	Obras em andamento. Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. Equipamentos todos entregues. FURNAS informou na reunião 31/5/2016.
1355	T2012-111	SE	#N/D	SE BRÁSILIA GERAL (IB)	24/12/2013	31/12/2015	31/12/2015	Não			
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	30/05/2016	30/05/2016	Não	1.363		Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 96% . SEs com avanço físico geral de 92% .
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/06/2016	30/05/2016	Sim	56,17	151	LT: Liberação fundiária concluída. Obras civis com avanço de 85% e montagem e comissionamento com 40% . SE: Em fase de conclusão da montagem eletromecânica (97%). Aspecto crítico EL de Ceará-Mirim.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data	19/04/2016
------	------------

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1360	T2013-001	SE	345	SE Samambaia (4ª ATR)	07/02/2015	31/05/2016	27/03/2016	Sim		225	Obras em andamento. Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. Registraram-se negativas a solicitação de desligamentos por parte do ONS. FURNAS informou na reunião 31/5/2016.
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4ª TR)	26/02/2015	11/05/2016	30/04/2016	Sim		100	Em obras com avanço físico de 90%. Postergada para 11/05/2016 devido a dificuldades encontradas na implantação da infraestrutura de rede óptica que prolongou o comissionamento de MPCCSR.
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/09/2016	01/09/2016	Não			
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3ª TR)	06/03/2015	30/04/2016	30/04/2016	Não		600	
1377	T2013-018	SE	230	SE Ribeirão (TR4)	16/04/2015	30/06/2016	30/06/2016	Não		100	Justificativa da CHESF: contrato assinado em 21/10/2014. Aguardando licenciamento ambiental, previsto para 30/03/2015. Foi necessário uma nova licença de instalação, para essa ampliação.
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	22/07/2017	10/07/2017	Sim		55	
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	22/07/2017	10/07/2017	Sim		39	
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kv Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Iboicoara - Sapeçu C2	25/02/2016	30/03/2019	30/03/2019	Não	1.816		
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kv Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kv e SE Açú III 500/230 kv - 900 MVA	25/02/2016	28/02/2019	28/02/2019	Não	325	900	
1388	T2013-029	LT	500	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/05/2015	19/09/2017	17/06/2017	Sim			
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	30/06/2016	28/05/2016	Sim			
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kv Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	31/10/2020	31/10/2020	Não	383,17		
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	30/06/2016	30/06/2016	Não			
1393	T2013-034	SE	230	SE Jaru (TR3)	10/07/2015	31/10/2016	31/10/2016	Não		30	
1399	T2013-038	SE	345	SE Campos (Fase reserva)	05/07/2015	30/05/2016	30/05/2016	Não			
1404	T2013-041	SE	230	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kv, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/08/2015	31/07/2016	31/07/2016	Não		50	
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kv Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kv Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	30/01/2018	30/01/2018	Não	563		Em 29/3, LITE recebeu o terceiro relatório de prospecção do IPHAN, passando de 55% para 95% liberado. Início de estudos de viabilidade para execução das obras. Empreendedor constata que houve perda atribuída ao processo de licenciamento ambiental indo de encontro com a conquista do RAS.
1406	T2013-043	LT	500	LT 500 kv Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kv Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	01/08/2016	31/12/2019	31/12/2019	Não	1.761		IDEM 1495
1407	T2013-044	LT	500	LT 500 kv São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kv Luiz Gonzaga - Milagres II C2	01/08/2016	30/06/2019	30/06/2019	Não	630		
1408	T2013-045	LT	500	LT 500 kv Gilbués II - São João do Piauí C1	01/08/2016	31/10/2016	31/10/2016	Não	408		Obras em andamento, com avanço físico de 65%. Iniciado lançamento de cabos condutores em 15/01/2016. Previsão de conclusão de montagem das estruturas até 30/04/2016.
1409	T2013-046	SE	230	SE Igarorã II (TR)	15/11/2015	30/05/2016	30/05/2016	Não		150	
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kv Paraíso - Açú - Mossoró	23/05/2012	31/01/2017	31/01/2017	Não	192		ASV será emitido junto com o não óbice do IPHAN. A proposta do empreendedor de se fazer a obra concomitantemente com o monitoramento não foi aceita. Portanto deverá ser emitida nova portaria do IPHAN designando novo arqueólogo. A CHESF tem a expectativa de ter a aprovação do IPHAN até maio/16.
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kv Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/2016	30/10/2016	Não	40	101	LT: OIS foi emitida em 10/2/2016. Aguarda-se somente a liberação fundiária para início das obras. SE Mossoró IV em obras desde o começo do ano de 2015. Em fase de obras civis e montagem, com 70% de avanço físico (ritmo lento). Data DMSE mantida.
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kv Russas II /Banabuiu	01/02/2014	31/03/2017	28/02/2017	Sim	110		LT: Relatório de prospecção protocolado no IPHAN em 23/11/2015. Previsão de anuência do IPHAN em 29.02.2016. SE: Em obras (ritmo lento). Data SIGET acatada.
1415	T2013-047	SE	230	SE Quinta (3ª TR)	24/09/2015	28/05/2016	23/07/2016	Sim		50	Em Obras com 96% de avanço físico. Verificar SGI com ONS.
1420	T2013-052	SE	500	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kv - 300 MVA.	27/09/2015	27/05/2016	27/05/2016	Não		300	Data mantida. Atraso no fornecimento de equipamentos conforme informações do empreendedor.
1425	T2013-057	LT	138	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kv Barra Bonita - Rio Claro I	07/10/2015	07/06/2016	07/06/2016	Não			
1431	T2013-062	LT	500	LT Barreiras II - Rio das Águas - Luziânia - Pirapora 2	02/05/2016	05/07/2016	05/07/2016	Não	967		Trecho Luziânia - Pirapora requereu LO junto ao IBAMA/TO em 11/3, com emissão de LO prevista para até maio/16, no entanto, IBAMA/TO informou que está sem recursos para realizar vistoria em campo. IPHAN está OK. Fundião: pendente ainda desembargo na propriedade do Sr. Morinaga (12 torres). SE: projeto executivo - 86% (baixo devido à SE Barreiras) Construção da LT: fundação - 99%; montagem - 97%; lançamento de cabos - 70%. Construção da SE: Obras civis - 92%; montagem eletromecânica - 75%; comissionamento - 34%.
1433	#N/D	SE	#N/D	SE Araras (BCs)	#N/D	11/11/2015	11/11/2015	Não		100	
1434	T2013-065	LT	500	LT 500 kv Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3	01/08/2016	31/08/2019	31/08/2019	Não	543		



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data 19/04/2016 PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4ª TR)	12/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não		50	
1437	T2013-067	SE	230	SE Itabaianinha (Subst.TR)	18/11/2015	19/06/2016	19/06/2016	Não		67	Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante testes após os testes. Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento.
1438	T2013-068	LT	230	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	04/11/2015	20/12/2016	20/12/2016	Não			
1439	T2013-069	LT	230	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	04/11/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não		50	
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	28/04/2018	15/04/2018	Sim			
1445	T2013-075	LT	500	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	01/12/2015	30/08/2016	30/08/2016	Não	196,3		Obras em andamento com avanço físico de 82%. Am fase de montagem de estruturas (83%), lançamento de cabos (40%) e comissionamento (40%).
1449	T2013-079	SE	138	SE Santana dos Matos II - 1ª e 2ª TR - 50 MVA	26/03/2016	30/04/2017	30/04/2017	Não		50	
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	08/04/2017	08/04/2017	Não		100	
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	06/06/2016	06/06/2016	Não	13	300	
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCS	05/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não			
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3ª TR 230/69	17/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não		180	
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	29/11/2016	29/11/2016	Não			
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	25/07/2016	29/04/2016	Sim			
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 - Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	23/01/2017	30/09/2016	Sim			
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba - Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	23/01/2017	30/09/2016	Sim			
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	15/01/2017	15/01/2017	Não			
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	23/01/2017	30/09/2016	Sim			
1463	T2013-098	LT	500	LT Marimondo II - Assis - CS	14/12/2015	30/06/2016	30/05/2016	Sim	297		10 torres ainda pendentes de liberação fundiária. LT: montagem de estruturas com 56% de avanço. SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Obras na SE Marimondo II devem paralisar devido à Guaraciaba, porém a previsão de 31/5 para Conclusão das subestações foram mantidas. Conclusão da Linha postergada para 30/6.
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	30/11/2016	30/09/2016	Sim		225	Em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito, através dos TAPs nas duas pontas.
1465	T2013-095	SE	69	SE Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	05/02/2016	30/05/2016	30/05/2016	Não		33	
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não		900	
1467	T2013-097	SE	500	SE Igarapé III - 3ª ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	05/02/2016	31/07/2017	31/07/2017	Não		250	Recontratação das obras das subestações por Empreitada Integral: com prazo de execução do contrato de 13 meses, a publicação do Edital de Concorrência ocorreu em 15/10/2015, com abertura de propostas de habilitação em 14/12/2015. As áreas executoras estão revisando o edital de licitação visando à nova publicação até 25/04/16, com expectativa de assinatura de contrato até 30/07/2016.
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçara II - C2 (Seccionamento)	12/02/2016	31/10/2017	31/10/2017	Não			Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralisação das obras no Brasil.
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	30/06/2016	30/06/2016	Não			
1473	T2014-006	LT	138	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/01/2016	31/07/2016	31/05/2016	Sim	4		
1474	T2014-007	SE	230	SE Xingara 2 - 2ª AT 230/138 kV	05/03/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não		150	A nova data SIGET é 5/3/2016, ou seja, uma antecipação de 9 meses.
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCS, 15 Mvar cada	04/04/2016	31/08/2016	25/07/2016	Sim			
1477	T2014-009	LT	138	LT Barra Bonita / Botucatu - CD 138 kV (Reconstrução)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não			
1478	T2014-010	LT	138	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	04/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	Não			
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pálio 138 kV	05/01/2016	05/12/2016	31/05/2016	Sim			
1482	T2014-014-B	LT	500	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Não	234	400	
1483	T2014-014-A	LT	69	LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Não	295	450	
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	30/12/2016	31/10/2016	Sim	67	1.080	Houve necessidade de complementação do PBA em fevereiro/2016. Se a LI sair até o final do mês a data não estará comprometida.
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	30/12/2016	31/10/2016	Sim	67	540	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	230	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	09/04/2016	30/08/2016	30/04/2016	Sim	13,5		Obras civis - 98%; Lançamento de cabos - 19%. Caminho crítico: fornecimento de cabos (vindos da CHINA).
1487	T2014-015-D	LT	345	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	09/04/2016	30/04/2016	27/03/2016	Sim	14		LO emitida em 12/02/2016. Problema: solucionar problema de proteção. NOS não está liberando intervenção para desligamento da Barra.
1488	T2014-016	SE	440	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	Não	20	600	
1490	T2014-017	SE	34	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis)	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Não		1	
1491	#N/D	LT	#N/D	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	#N/D	31/12/2020	31/12/2020	Não	56	200	
1492	T2014-019	LT	230	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/07/2016	29/07/2016	05/08/2016	Sim	38	150	Possível antecipação da entrada em operação do empreendimento. Avanço físico de 95%.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1493	T2014-020	LT	230	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/01/2017	30/04/2018	30/04/2018	Não	657	90	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio Mav/Engglobal. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015.
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	205	30	Antecipação de 8 meses
1495	T2014-021-B	SE	230	SE Pinalzinho e LT Foz do Chapeco - Pinalzinho C1	29/07/2016	20/12/2016	20/12/2016	Não	40	150	Previsão de LI até 30/04/2016 Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da SPE.
1496	T2014-021-C	LT	230	SE (ampliação) e LT Foz do Chapeco - Pinalzinho C2	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Não	40	300	Idem 1495
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	27/05/2016	30/09/2016	Sim	2	166	Antecipação no SIGET de 4 meses.
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açu C2 e SE Tomé - Açu	29/01/2016	30/12/2021	30/12/2021	Não	249	200	
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/01/2016	30/12/2021	30/12/2021	Não		300	
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiu Russas II, C3	29/01/2017	30/12/2021	30/12/2021	Não	110		
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	30/12/2021	30/12/2021	Não	22	450	
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	30/12/2021	30/12/2021	Não	2	451	
1504	#N/D	LT	#N/D	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 KV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	#N/D	31/12/2020	31/12/2020	Não	63,4	166	
1505	#N/D	SE	#N/D	SE Vinhedos 230/69 KV, 2x165 MVA	#N/D	31/12/2020	31/12/2020	Não	4	330	
1506	#N/D	LT	#N/D	LT Candiota/ Bagé 2 CS	#N/D	31/12/2020	31/12/2020	Não	49		
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2ª TR 230/69/13,8 KV	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não		50	
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3ª TR 230/69/13,8 KV	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não		50	
1509	T2014-028	SE	230	SE PARANAÍBA - 3ª TR 230/69/13,8 KV	03/05/2017	01/11/2017	01/11/2017	Não		50	
1510	T2014-029	SE	230	SE XAVANTES - 4ª TR 230/138 KV	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não		150	
1512	T2014-031	SE	230	SE BALSAS - 2ª TR 230/69/13,8 KV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	Não		100	
1514	T2014-033	SE	500	SE Ribeirão Gonçalves - 2ª AT 200/230/13,8 KV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	Não		300	
1516	T2014-035	SE	500	SE São José: Substituição dos ATRs	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não			
1517	T2014-036	SE	525	SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56	21/02/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não			
1520	T2014-039	LT	230	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	12		
1521	T2014-040	SE	230	SE Salto Grande - 6ª TR 230/88 KV e adequação do barramento	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não		75	
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 KV Embu Guaçu - Perube	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não			
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 KV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	2		
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 KV VIC. CARVALHO-BERTIÓGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Não	18		
1562	T2014-046	SE	230	SE Curitiba Leste - BCs 230 KV	04/09/2016	04/03/2017	04/03/2017	Não			A nova data SIGET é 31/05/2016, ou seja, uma antecipação de 10 meses.
1563	T2014-047	SE	230	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não			
1564	T2014-048	SE	230	SE GUAIRA - 1 BC 230 KV	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não			
1565	T2014-049	SE	230	SE Canoinhas - BC 230 KV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não			
1566	T2014-050	SE	230	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 KV	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não		75	
1567	T2014-051	SE	230	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 KV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não		150	
1568	T2014-052	SE	230	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 KV	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Não		75	
1569	T2014-053	SE	230	SE Forquilha - 3ª TR 230/69 KV	19/07/2016	30/08/2016	30/08/2016	Não		150	
1570	T2014-054	LT	500	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	02/05/2017	14/04/2018	14/04/2018	Não	85		
1571	T2014-055	SE	230	SE Desterro - 2ª ATR 230/138 KV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não		150	
1572	T2014-056	SE	500	SE BIGUAÇU - 3ª ATR 525/230 KV	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016	Sim		672	
1574	T2014-058	LT	230	SECC. da LT 230 KV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não	4		
1575	T2014-059	SE	230	SE Irapé - RT 230 KV, (6+1) x 13,3 MVA	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Não			
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 KV CD e SE Aracati III 230/138 KV	02/03/2016	30/12/2021	30/12/2021	Não	130	300	A SPE por meio do Ofício nº 043/2016-SPE-MME, de 16/02/2016 restituiu os autos dos Processos nº 48500.000221/2015-68 e nº 48500.004907/2014-47 para a SFE/ANEEL para fins de complementação da instrução processual, conforme orientação da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia.
1577	T2014-061	SE	69	SE Aquiraz II do 4ª TR e do 2ª TR de Aterramento	24/05/2016	31/01/2017	31/12/2016	Sim		170	
1578	T2014-062	SE	230	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2ª autotransformador 230/138 KV, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/2016	24/12/2016	Não		150	
1579	T2014-063	SE	230	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 KV	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Não			
1580	T2014-064	SE	230	SE Altamira Instalação do 3ª TR 230/69 KV	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Não		60	
1582	T2014-038	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva	21/08/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não			
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 KV, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Não			
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4ª Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 KV	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Não		400	
1591	T2014-070	SE	138	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA.	06/05/2016	06/07/2016	06/07/2016	Não			
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 KV Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	30/12/2021	30/12/2021	Não	113		
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 KV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	30/12/2021	30/12/2021	Não	203	200	
1599	T2014-073	LT	500	LT 500 KV Marimbondo II – Campinas	25/02/2017	31/07/2019	31/07/2019	Não	367		



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Data	PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1600	T2014-074	LT	230	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	Não	69		
1601	T2014-075-A	LT	500	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	207		LIVASV emitida em 18/12/2015. LI determina realização de 2 novas Audiências Públicas, em Apiaí e Capão Bonito.
1602	T2014-075-B	SE	500	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não			IDEM 1602
1603	T2014-075-C	SE	440	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não			IDEM 1602
1604	T2014-075-E	LT	500	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	399		IDEM 1602
1605	T2014-075-D	SE	500	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	280	1.200	IDEM 1602
1606	T2014-076-A	LT	500	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	300	1.800	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Dados postergadas.
1607	T2014-076-B	LT	500	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Não	3	300	Sem informações na Reunião.
1608	T2014-076-C	SE	69	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kv (novo pátio em 69 kv e transformação)	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não		200	
1609	T2014-075-F	SE	500	SE Fernão Dias 500/440 kv - (2ª e 3ª ATR)	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não		2.400	
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 kV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	4.184	7.850	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Emitida DUP para LT dos eletrodos. Gestão Fundiária: 73% das torres liberadas para construção. Levantamento arqueológico: 52% das torres prospectadas. EC Xingu e Estreito em terraplanagem final. Em avaliação com IBAMA necessidade de execução das variantes. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades.
1611	T2014-077	SE	500	SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kv - 3x224 MVA	25/11/2016	01/03/2017	25/12/2016	Sim		672	
1612	T2014-078	LT	500	LT 500 kv Estreito - Fernão Dias CD	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	656		LI solicitada em fev/2016. Emitidos "Não óbice" da FUNAI, IPHAN e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados. IBAMA irá se manifestar até 30/4.
1614	T2014-080-A	LT	230	LT 230 kv Henry Borden - Manoel da Nóbrega	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	40	675	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Empreendedor deverá protocolar Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015.
1615	T2014-080-B	SE	345	SE 345/138 kv Domênico Rangoni	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	22	800	Cetesb encaminhou Estudo Ambiental à Fundação Florestal em 23/07/2015. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015.
1616	T2014-081	LT	230	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kv e SE Realeza 230/138kv	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	53	150	
1617	T2014-082	SE	500	SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kv	19/11/2016	19/11/2016	19/11/2016	Não		560	
1618	T2014-083	LT	500	LT 500 kv Assis - Londrina, C2	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	120		Emissão DUP nº 5492 de 22/09/2015. Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015. Protocolo do Relatório Parcial de Prospecção no IPHAN em 31/08/2015. Previsão de emissão da LI e ASV até 30/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses.
1619	T2014-084-A	LT	500	LT 500 kV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 kv SE E INTEGRADORA 500/230 kv	05/09/2017	31/12/2019	31/12/2019	Não	116	1.800	
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kv, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	31/07/2017	26/01/2017	Sim			Edital foi publicado em 14/03/2016 e previsão de assinatura de contrato para junho de 2016.
1621	T2014-084-B	LT	230	LT 230 kv INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	05/09/2017	31/12/2019	31/12/2019	Não	79		
1622	T2014-086-A	LT	500	LTS 230 kv Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	05/03/2018	31/01/2021	31/01/2021	Não	480	900	
1623	T2014-087-A	LT	500	LT 500kV Quixadá - Agu III	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	241		
1624	T2014-087-B	LT	500	LT 500 kv ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	126		
1625	T2014-087-C	LT	500	LT 500 kv CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	60		
1626	T2014-087-D	LT	230	LT 230 kv CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	65		Sem informações na Reunião.
1627	T2014-088	SE	230	SE Jardim Botânico - 3ª TR 230/69 kv	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Não		83	Data informada pelo empreendedor.
1628	T2014-089	SE	138	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kv, 30 Mvar.	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	Não		150	
1629	T2014-090	SE	230	SE Videira - 3ª ATR 230/138 kv - 150 MVA	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Não		150	
1630	T2014-086-B	SE	230	SE Pátio novo de 69 kv na SE Jurupari	05/09/2016	30/11/2016	30/11/2016	Não		60	
1631	T2014-091	LT	230	Secc. Da LT 230 kv Jauru - Coxipó, na SE Várzea Grande	18/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	Não	1	30	Em andamento obras civis (70%) e pré montagem eletromecânica (30%). Negativas de intervenção pelo ONS em duas oportunidades, que sinalizou somente para período seco (reprogramado para 18/04/2016).
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kv, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/2016	09/11/2016	Não			
1634	T2014-093	SE	345	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kv	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	Não			
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kv, 3x550 MVA	26/07/2017	20/01/2018	30/11/2017	Sim		1.650	DMSE fará acompanhamento contínuo desse empreendimento. Será incluído na pauta da reunião com a Eletrobrás.
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kv para substituição do pátio existente.	26/05/2018	26/05/2018	26/05/2018	Não		450	
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3ª ATR 500/230 kv, 3x150 MVA	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Não		450	
1639	T2014-098	LT	230	LT 230 kv P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	46		
1642	T2014-101	SE	230	SE Planalto - Instalação de Trafo	15/03/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não		67	
1643	T2014-102	SE	230	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	Não		250	
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR 138/88 - p/ novo ATR 138/88 - zigzague ater.	24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	Não		150	
1645	T2015-002	SE	230	SE Firminópolis - ATR	15/09/2017	01/10/2017	01/10/2017	Não		150	
1648	T2015-004	SE	#N/D	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kv	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	Não			
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	29/06/2016	29/04/2016	Sim			
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kv de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Não		134	
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ªTR 230/69 kv - 100 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	Não		100	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data		PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016									
Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69KV de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	Não		67	
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3ª TR 230/69 kv - 180 MVA	20/04/2017	24/09/2017	24/09/2017	Não		180	
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3ª TR 230/69 kv - 200 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	Não		200	
1656	T2015-012	SE	#N/D	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	31/08/2016	31/08/2016	Não			
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2ª ATR 500/230 kv - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não		750	
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kv, 30Mvar	06/01/2017	06/12/2016	06/12/2016	Não			
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4ª ATR 500/230 kv, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Não		600	
1661	T2015-017	SE	500	SE Igarorã III - 4ª ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	31/07/2017	31/07/2017	Não		750	
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibiçara - 2ª ATR 500/230 kv, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	Não		100	
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3ª TR 230/69 kv, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Não		50	
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2ª TR 230/69 kv, de 100 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Não			
1665	T2015-021	SE	230	SE BAGÉ 2 - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kv - 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não		50	
1667	T2015-023	SE	230	SE GUAIBA 2 - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kv - 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não		50	
1668	T2015-024	SE	230	SE SANTA ROSA I - 3ª TR 230/69/13,8 kv - 83 MVA e conexões.	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	Não		83	
1669	T2015-025	LT	230	LT 230 kv GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não			
1670	T2015-026	LT	230	LT 230 kv PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não			
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kv, (3 + 1) x 50 MVA	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não			
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3ª ATR 500/230 kv - 3x200 MVA	21/05/2017	21/05/2017	21/05/2017	Não		600	
1674	T2015-022	SE	230	SE SANTA MARTA - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kv - 83 MVA e conexões.	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não		83	
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2ª ATR 440/230 kv - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não		750	
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substituir TR 440/230kv 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não		420	
1677	T2015-033	LT	(vazio)	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kv	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	Não			
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Ourorândia II	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	357		LT 500 kv Gilbués II - Gentio do Ouro II; LT 500 kv Gentio do Ouro II - Ourorândia II; LT 500 kv Ourorândia II - Morro do Chapéu II; LT 230 kv Gentio do Ouro II - Brotas de Macaúbas; SE 500/230 kv Gentio do Ouro II - (6+1R)x300 MVA e Compensador Estático (-100/+200) Mvar; SE 500/230 kv Ourorândia II - (6+1R)x300 MVA; LT 230 kv Igarorã III - Pindai II - CD, C2 e C3.
1682	T2015-036-B	LT	230	LT Igarorã - Pindai	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	100		
1683	T2015-037	SE	(vazio)	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não		1.100	
1684	T2015-038	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não			
1685	T2015-039	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não			
1686	T2015-040	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não		150	
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 kv	06/10/2012	30/04/2017	30/03/2017	Sim	356		
1689	T2015-041-A	LT	230	LT 230 kv Paraiso 2 - Campo Grande 2 C2	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	200		
1690	T2015-041-B	LT	230	LT 230 kv Paraiso 2 - Chapadão; SE 230/138 kv Paraiso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	Não		300	
1698	T2015-048	LT	(vazio)	LT 138kv ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não			
1699	T2015-049	SE	500	SE Paranaita - Banco de reatores de barra	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não			
1700	T2015-050	SE	(vazio)	SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kv - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não		450	
1702	T2015-052-A	SE	525	Escocamento de eólicas no RS	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não		1.544	
1705	T2015-052-B	SE	(vazio)	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	3,4		
1706	T2015-055	SE	(vazio)	SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barras de 138 kv referente ao 3ª e 4ª Banco 500/138 kv	29/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	Não			
1709	T2015-058	SE	(vazio)	SE ABUNÁ - Instalação de Reator Trifásico 230 kv 30 Mvar	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não			
1710	T2015-059	SE	(vazio)	SE EDÉIA - Instalação do 2ª TR 230/138/13,8 kv 150 MVA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não		150	
1711	T2015-060	SE	(vazio)	SE João Câmara III - Instalar 5ª ATR 500/138 kv - 3 x 150 MVA	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não		450	
1712	T2015-061	SE	(vazio)	Instalação de BCs 230 kv, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não			
1714	T2015-062	SE	(vazio)	SE Ariquemes - Instalação do 3ª TR 230/69 kv - 60 MVA	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não		60	
1715	T2015-063	SE	(vazio)	SE Tacambó - 4ª TR 230/69 kv, 100 MVA.	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	Não		100	
1717	T2015-064	LT	(vazio)	LT 230 kv JURUPARI LARANIAL C3	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	105		
1719	T2015-066	SE	(vazio)	Instalação do 3ª ATR 500/230-13,8 kv, 3x200 MVA, na subestação Suiape II.	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	Não		600	
1720	T2015-068	LT	(vazio)	LT 230 kv Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	Não			
1721	T2015-069	LT	(vazio)	LT 500 kv Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Não			
1722	T2015-070	LT	(vazio)	LT 500 kv Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	01/07/2017	01/07/2017	01/07/2017	Não			
1723	T2015-071	SE	(vazio)	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kv, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Não			
1724	T2015-072	SE	(vazio)	Instalação do 2ª RB, 15 MVar, 230 kv, na SE Corumbá.	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Não			
1725	T2015-073	SE	(vazio)	Instalação de ATR 525/230 kv, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não		672	
1729	T2015-077	SE	(vazio)	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kv	30/03/2018	30/03/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1730	T2015-078	SE	(vazio)	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	14/03/2018	14/03/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1731	T2015-079	SE	(vazio)	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	14/03/2018	14/03/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1733	T2016-002	SE	(vazio)	TR3 230/69 kv, 100 MVA, SE Zebu II	04/03/2018	04/03/2018	04/03/2018	Não		115	
1736	T2016-005	SE	(vazio)	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	21/03/2018	21/03/2018	(vazio)	Sim			Nova inserção no SIGET. Sem informações de obra.
1739	T2016-008	SE	(vazio)	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kv 2x50 Mvar e conexões e adequações.	11/04/2018	11/04/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1740	T2012-053-B	LT	(vazio)	LT 230 kv Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kv Pituaçu - Pirajá	10/11/2013	15/06/2017	15/06/2017	Não	50		
1743	T2016-011	SE	(vazio)	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	31/01/2019	31/01/2019	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATAS DE TENDÊNCIA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO

Data 19/04/2016

PAUTA DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência	Data DMSE Anterior	Alterou?	km	MVA	Comentário
1744	T2016-012	SE	(vazio)	SE Votuporanga II 2ª autotransformador trifásico 138/69 kv, 25 Mvar, e conexões	30/12/2017	30/12/2017	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1745	T2016-013	SE	(vazio)	SE Sorriso - 3ª TR 230/69 KV 30 MVA trifásico e conexões	28/03/2018	28/03/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1746	T2016-014	SE	(vazio)	SE Campo Grande 2 - 3ª autotransformador trifásico 230/138 kv, 150 MVA, e conexões associadas.	05/04/2018	05/04/2018	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1748	T2015-052-C	SE	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não			
1749	T2015-052-D	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kv Osorio 3 /Gravatá 3 RS	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	66		
1750	T2015-052-E	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kv Livramento 3 /Alegrete 2 RS	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	125		
1751	T2015-052-F	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kv Guaíba 3 /Candiota 2 RS	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	279		
1762	T2016-018	LT	(vazio)	LT 800 kv XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	5.096	7.868	Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1763	T2016-019	LT	(vazio)	LT 230 kv Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	11/08/2018	11/08/2018	(vazio)	Sim			Nova inserção no SIGET. Sem informações de obra.
1764	T2016-020	LT	(vazio)	LT 500kv Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	11/08/2018	11/08/2018	(vazio)	Sim			Nova inserção no SIGET. Sem informações de obra.
1770	T2016-026	SE	(vazio)	SE Morro Agudo 500/138 kv	27/10/2017	01/06/2017	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1771	T2016-027	LT	(vazio)	Remanejar o RTL 230 kv da LT 230 kv Chapadão - Imbirussu da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	01/03/2017	01/03/2017	(vazio)	Sim			Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1773	T2016-028	SE	(vazio)	SE 500 kv Luziânia - Compensador Estático 500 kv	20/02/2019	20/02/2019	(vazio)	Sim			Nova inserção no SIGET. Sem informações de obra.