



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
432	T2000-030	LT	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	FURNAS	31/01/2007	15/07/2016	15/07/2016	Não	0,00	99		Zona Oeste - Santa Cruz: energizada em 23/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 2: 19/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 1: 20/3. Zona Oeste - Ari Franco: 19/3. A conclusão do trecho entre as torres 67 e 82 está prevista para 15/08/2016. O TLD para a LT 138 kV Santa Cruz / Palmares somente poderá ser emitido no 13º Relatório de DIT/ICG.
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	198		Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. Previsão de obtenção de L/ASV para 29/08/2016. 40% das torres liberadas.
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00	110	100	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Licitação de contratação vazia duas vezes. Publicação do edital para contratação de nova empresa até 30/06/2016. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. IBAMA se posicionará sobre emissão da LO até 30/08/2016.
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	15/07/2016	15/07/2016	Não	0,00		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL..
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	21/05/2017	21/05/2017	Não	0,00	21,4		Em 20/04/2016 foi emitida a Licença Ambiental de Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após a LI.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00	152	100	O circuito C1 está paralizado em 2016. LT (C1): Em obras, com execução de 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício da obra: 02/05/2016. Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/06/2016. Energização prevista para 31/05/2017.
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	29/11/2016	05/02/2017	Sim	2,27		50	Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obra do segundo contrato em 01/10/2015. Previsão de início de obras em 15/08/2016.
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de 23% .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Iniciadas fundações, com avanço físico de 27% . Previsão de reinício de obras para jul/2016. Previsão de 12 meses de obras.
718	T2009-025	SE	SE Mairiporã	CTEEP	29/10/2010	30/09/2016	30/10/2016	Sim	1,00		20	Esta obra depende da conclusão da SE Caraguatatuba, que depende da conclusão da LT Tubatã-Paraibuna-Caraguatatuba. Como a LI da LT continua sem previsão, CTEEP considera esta para set/16.
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	15/08/2017	15/08/2017	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	27/04/2017	27/04/2017	Não	0,00		400	Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Camps (nº 1464)
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	15/09/2017	15/09/2017	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00			Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da reonvação da LU da SE T.Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	25/02/2018	25/02/2018	Não	0,00			Postergada devido a baixo desempenho da contratada e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
910	T2009-040	SE	SE Santa Marta - (Adeq.)	CEEE-GT	08/10/2010	15/12/2016	15/12/2016	Não	0,00			REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução. Em avaliação pela ANEEL.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00	152		LT (C2): Em obras, com execução de 84% obras civis e 52% de montagem e comissionamento. Energização em vazio a partir da SE Eunápolis. A energização está prevista para 31/05/2017. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício da obra: 02/05/2016. Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/06/2016. Energização prevista para 31/05/2017.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00	71	300	Previsão de emissão da LI e ASV até 30/09/2016. Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de 12 meses de obras. Adiada para 30/11/2017 face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	21/05/2017	21/05/2017	Não	0,00	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015. Obra paralizada por falta de orçamento em 2016. Data postergada conforme SIGET.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data	RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não	0,00		150	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de obras em set/2016 .
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00		100	Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Obra paralisada face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ªTR)	CHESF	30/03/2013	31/05/2018	30/06/2018	Sim	1,00		150	Obras paralisadas em 04/10/2014. Adiada para 30/06/2018 face contingenciamento financeiro da Chesf.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/03/2017	30/04/2017	Sim	1,00	36		LT: obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para negociar retomada com Incomisa. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT.
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	99	150	LT: Paralisadas atividades de limpeza de faixa, escavação de base de torre, execução de fundação de base de torre, pré montagem de torres, montagem, e lançamento de cabos. Previsão de retorno: set/2016. SE: obras civis da SE Linhares e SE Mascarenhas em atraso devido a necessidade de aditivos contratuais. Acesso à SE Linhares ainda ocupada pelo MST.
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembarco dos embargos.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00			Atrasos consequentes do licenciamento da Linha. Justificativa da Copel na Carta SOE-C/081/2015, encaminhada a SCT/Aneel com cópia para SFE/Aneel em 02/07/2015. Em obras. Avanço físico de 78% .
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00	40		Os serviços topográficos foram contratados e não puderam ser iniciados devido a não obtenção das permissões de passagem junto aos proprietários. Existem 08 ações ajuizadas nas 1ª e 2ª Varas de Aquiraz. Obra postergada devido o contingenciamento financeiro da Chesf.
1071	T2011-004	SE	SE Santa Maria - (AT3)	ELETRONORTE	01/08/2013	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00			Fornecedor Efavec em ritmo muito lento, postergando a data de energização.
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	CEEE-GT	26/08/2013	29/11/2016	05/02/2017	Sim	2,27			Justificativa da CEEE: Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto. Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo paralelo à Rescisão) e por esta razão, o escorregamento do prazo final.
1094	T2011-025	SE	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	20/12/2016	20/12/2016	Não	0,00			A ELETROSUL enviou a correspondência CE ACP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauipi - (3ªTR)	CHESF	29/06/2013	31/05/2018	30/06/2018	Sim	1,00			Adiada para 31/05/2018 face contingenciamento financeiro da empresa.
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas, sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00			Obra concluída, mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II -Taubate CS.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT.Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 13% .
1146	T2011-117	LT	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	CEEE-GT	26/08/2013	30/09/2016	15/02/2017	Sim	4,60			Em obras, com avanço físico de 6%.
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	CEEE-GT	26/08/2013	09/04/2017	09/04/2017	Não	0,00			Devido a excesso de chuva ocorrido ao longo da obra, as datas de energização passaram para o período do verão (onde não é autorizado o desligamento).
1154	T2011-121	SE	SE Ijuí	CEEE-GT	26/08/2013	15/07/2016	15/08/2016	Sim	1,03			Obras concluídas segundo CEEE-GT. Empresa solicita a revogação do item relativo à obra de entrada da LDMT de 23 kV, conforme solicitação das distribuidoras locais. Pendente de manifestação da ANEEL...
1158	T2011-125	LT	LT Secc. Ariqueemes / Jiparaná na SE Jaru	ELETRONORTE	20/11/2013	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Todo o escopo foi concluído. Termo de Liberação será emitido após a resolução de problemas no TR1, conforme entendimento com ANEEL.
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	CELG-GERTRAN	30/04/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Obra importante. Problema de reativo em Goiás.
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ªBC)	CHESF	06/12/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00			Contrato rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	10/12/2017	10/12/2017	Não	0,00			Em processo licitatório pela CEEE-GT.
1181	T2011-148	SE	SE São João do Piauí (CT e IB)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Obra paralisada face contingenciamento financeiro da Chesf. A mesma deverá ser retomada em 01/03/2017.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Em processo licitatório pela CEEE-GT.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Iniciadas fundações em 15/05/2016.
1191	T2011-159	SE	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	01/09/2016	30/01/2017	Sim	5,03			Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 15% .
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	07/05/2017	17/08/2017	Sim	3,40	12		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: dez/2016 .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	25/11/2016	25/11/2016	Não	0,00	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 32% .
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	21/07/2017	21/08/2017	Sim	1,03	29		Obras ainda não iniciadas. Previsão de início em set/2016 .



Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	22/10/2016	30/11/2016	Sim	1,30	4,4	83	Fundações em fase final (99%); lançamento de cabos 28% . Avanço físico de 54% .
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	16/08/2016	10/11/2016	Sim	2,87	19	249	Fundações e estruturas em conclusão (96%). Montagem eletromecânica 85% . Avanço físico de 74% .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	30/11/2016	13/04/2017	Sim	4,47	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído . Avanço físico de 5% .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	02/09/2016	16/11/2016	Sim	2,50	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016. Avanço físico de 69% . Em andamento a construção das bases para postes e torres.
1229	T2011-192	LT	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	AFLUENTE T	08/06/2014	30/07/2016	11/08/2016	Sim	0,40			Escopo da REA 3.619/12 em revisão pela ANEEL. Encaminhado Ofício 059/SPE-MME, de 01/03/2016, com recomendações do planejamento sobre escopo da obra. Em 22/04/16 a ANEEL enviou o Of. 275/2016, solicitando informações de acordo com o Módulo 9.7 do PRORET à Afluente-T, que foi respondido por meio da Carta SREG 076/2016. Aguarda nova REA da ANEEL .
1241	T2012-010	SE	SE Rurópolis (3º TR)	ELETRONORTE	15/07/2014	19/08/2016	19/08/2016	Não	0,00		1000	Data de energização postergada por atrasos da contratada (falta de material e mão de obra). Avanço físico de obras: 60% . Sem SGI.
1251	T2012-020	SE	SE Tauá II (CE)	CHESF	09/04/2014	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Atraso devido a baixo desempenho da contratada. Em comissionamento, com avanço físico de 94% .
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	26/09/2016	26/09/2016	Não	0,00	28		Data SIGET alterada. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00	65	150	LT: Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 85% . SEs: Encontrado rocha em grande parte das fundações. Aditivo negociado. Em fase de obras civis com 40% de avanço físico. SE Irecê em início de obras.
1256	T2012-032-A	LT	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	CHESF	13/08/2013	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00	65	315	Obra priorizada pela Chesf. SE: Energizada a SE em 20/12/2015; Energizados 150 MW em 21/12/2015 e mais 150 MW em 10/01/2016. LT: Encontrado 01 (um) sítio arqueológico. Publicação ocorrida em 04/07/2016. Aguardando liberação IPHAN. Existem 3 estruturas embargadas por proprietários já pagos. Aguardando liminar do juiz para a força policial solicitada.
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,00	1430	800	Em reunião no MME, com a presença da FUNAI, foi informado que não há previsão para retomada das negociações com os índios. Considerando que são 24 meses de obra após a emissão da LI e que não há previsão para emissão da LI, DMSE considera obra como SEM PREVISÃO .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	50		Em 27/06/2016 foi publicado novamente o edital da licitação para a reconstrução das obras das subestações associadas, na modalidade Empreitada Integral, com previsão de abertura da Habilitação e Propostas no dia 12/08/2016 .
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00	52	400	Justiça concedeu agravo de instrumento e suspendeu a liminar de imissão de posse (caso João Claudino). Obras paralisadas também devido ao processo de renegociação com a ABB. Adida para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00	44		Recontratação dos serviços de engenharia, construção e fornecimento para LT, devido à expiração do prazo de vigência do contrato anterior. Previsão de contratação até mar/2017. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	30/10/2018	30/10/2018	Não	0,00	105		Recontratação da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da construção: 30/08/2017. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	252,5	1800	SE N. Iguaçu: em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 50% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçu: anuência do COMAR enviada ao DECEA; liberação fundiária ainda impedidas 19 torres, sendo 6 do DCmun; O Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado na chegada à esta SE, sob escopo da COPEL foi liberado para execução dos trabalhos da LTTE no dia 20/07/2016.
1268	T2012-032-B	SE	SE Ibiapina II	CHESF	13/08/2013	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00	22	200	LT: Concluída montagem. Início do lançamento reprogramado para 18/07/2016 . SE: Em obras com baixo rendimento. ICG priorizada mesmo com o bloqueio de bens da empresa.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	31		Recontratação da construção da obra: contrato aguardando assinatura da Diretoria da Chesf. Obra postergada para Julho/17, devido a contingenciamento financeiro da Empresa.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1276	T2012-044	SE	SE Milagres (BC)	IRACEMA	19/12/2013	31/07/2016	31/07/2016	Não	0,00			Por meio do Ofício nº 236/2015-SPE-MME, de 07/07/2015, o MME informou à ANEEL da revisão do planejamento indicada pela NT EPE-DEE-NT-101/2015-rev0. As conclusões apresentadas recomendam a não instalação das compensações série na subestação Milagres II, para as linhas Curral Novo do Piauí II – Milagres II, circuito 1 e 2, Assim, essa obra deve ser excluída do SIGET .
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	27/11/2017	27/11/2017	Não	0,00		360	Empreendimento adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1288	T2012-055	SE	SE Milagres (RTB)	IRACEMA	25/02/2014	15/08/2016	15/08/2016	Não	0,00			Empreendimento REVOGADO. Excluir do SIGET .
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	31/08/2017	31/08/2017	Não	0,00	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNP, solicitado em 18/02/2016. Obra paralisada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jabotão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	26/11/2017	26/11/2017	Não	0,00	28	300	Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando protocolo de liberação. Previsão de retomada das atividades em 01/03/2017. Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	30/08/2016	20/09/2016	Sim	0,70			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 96% .
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	04/02/2018	04/02/2018	Não	0,00	9,4		Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00	20		Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras postergadas devido contingenciamento financeiro da Chesf.
1312	T2012-078	SE	SE Igaporã III / SE Pindai II	CHESF	01/02/2014	15/04/2017	15/04/2017	Não	0,00	70	750	Obras paralisadas devido a renegociação contratual com ABB. Adiada para 15/04/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÊ	24/12/2014	30/08/2016	15/09/2016	Sim	0,53			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 96% .
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	29/10/2017	29/10/2017	Não	0,00	1,3	300	Obra não priorizada pela Chesf para 2016. LT: Obra paralisada com remobilização prevista para maio/17. Está pendente 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	04/07/2017	04/07/2017	Não	0,00	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itaipá. Energização em mar/2017.
1348	T2012-104	LT	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0,00			Não priorizada face ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de 61% .
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1354	T2012-110	SE	SE Sambaíba (4º TR)	FURNAS	24/12/2014	30/07/2016	30/07/2016	Não	0,00		1050	Energizado em 03/07/2016, aguardando emissão de TLP pelo ONS.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	TP SUL GUARACIBABA	10/01/2015	30/09/2016	31/10/2016	Sim	1,03	986		Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 99% ; SEs com avanço físico geral de 97% . Seccionamento parado por causa do período de bloqueio das Olimpíadas. O primeiro circuito já entrou em operação. Falta segundo circuito e seccionamento na SE Marimbondo II.
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	56	150	Obras paralisadas devido ao processo de renegociação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1360	T2013-001	SE	SE Sambaíba (4º ATR)	FURNAS	07/02/2015	30/07/2016	28/08/2016	Sim	0,97		225	Testes previstos em 18 e 19 e 25 e 26/06. Os TCs sinistrados já foram substituídos na obra. Informação ONS: emitido TLT, entretanto os testes foram postergados.
1372	T2013-013	SE	SE Itapaci (BC)	CELG-GERTRAN	26/02/2015	01/09/2016	30/01/2017	Sim	5,03			Obras não iniciadas.
1377	T2013-018	SE	SE Ribeirão (TR4)	CHESF	16/04/2015	01/10/2017	01/10/2017	Não	0,00		100	Obras em andamento desde abril/2015. Atraso devido à diminuição do ritmo de obra pelo Contratante. Postergada face contingenciamento financeiro da Chesf.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		55	Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiçara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	1816		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	405	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1388	T2013-029	LT	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	FURNAS	14/05/2015	19/01/2018	19/01/2018	Não	0,00			Reforço CANCELADO pela ReA 5.400/2015 de 11/08/2015. Excluir do SIGET .
1389	T2013-030	SE	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	30/07/2016	30/07/2016	Não	0,00			Concluídos os serviços, mas fechamento do comissionamento ocorrerá somente no final do mês de setembro ("lock-down"). Aprovado TLT pelo ONS (Carta ONS-1003/100/2016, de 04/07/2016).



Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	383,17		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1392	T2013-033	LT	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	CEMIG-GT	09/08/2015	30/07/2016	30/07/2016	Não	0,00			Atrasos no processos licitatórios. Em Obras com 95% de avanço físico.
1393	T2013-034	SE	SE Jaru (TR3)	ELETRONORTE	10/07/2015	31/10/2016	30/11/2016	Sim	1,00	30		Concluída a instalação do canteiro de obras em 30/04/2016 . Em andamento fundações com 90% de avanço.
1399	T2013-038	SE	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Obras civis completas, aguardando finalização do projeto executivo em Jun/2016 para execução da montagem eletromecânica e respectivo comissionamento.
1404	T2013-041	SE	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	FURNAS	20/08/2015	31/08/2016	02/10/2016	Sim	1,07	50		Obras em andamento desde dez/15. Recebimento dos projetos finais da proteção e controle em 05/07/2016. Recebimento do Cubículo Comum dos Transformadores em 18/07/2016. Data prevista para energização: 02/10/2016.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	30/01/2019	30/01/2019	Não	0,00	563		Em 29/3/16 LITE recebeu aprovação do 3º relatório de prospecção do IPHAN, passando de 55% para 95% liberado. Liberação Fundiária: negociadas 475 propriedade de um total de 750 propriedades impactadas. Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que "Está em curso um estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento", registrada pelo próprio Empreendedor no SIGET
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	1761		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	630		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/10/2016	31/08/2016	Sim	-2,03	408		A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açu - Mossoró	CHESF	23/05/2012	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00	192		Obra não priorizada pela Chesf. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para julho/16. Fundiário em andamento. Previsão para reinício das obras para mar/17.
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	40	100	Obra não priorizada pela CHESF. LT: Em obras, com avanço físico de 40% . SE Mossoró IV em obras, fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas .
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	110		Obra não priorizada pela CHESF. LT: Em processo de liberação fundiária. Previsão de anuência do IPHAN em 30.06.2016 . Postergado início de obras para 01/03/2017 (contingenciamento).
1420	T2013-052	SE	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	CEMIG-GT	27/09/2015	30/08/2016	30/12/2016	Sim	4,07	300		Atraso motivado pelo grande numero de atividades relacionadas, complexa interação entre as instalações da subestacao e da Usina, grande volume de modificações e projetos executivos de soluções mais complexas.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Pendente de manifestação ANEEL.
1431	T2013-062	LT	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	PARANAÍBA	02/05/2016	30/08/2016	30/10/2016	Sim	2,03	967		G3 energizado (Trecho Luziânia-Pirapora). G2 (Trecho Luziânia - Rio das Éguas) em comissionamento com previsão de energização para 20/07/2016, inclusive já solicitou TLT ao NOS para 2 e 3/7/2016. G1 (Trecho Barreiras - Rio das Éguas) foi requerida a LO junto ao IBAMA com previsão de energização para agosto/16 pois depende de conclusão da SE Barreiras. Há dois problemas com essa obra apresentados pela ANEEL: 1) será autorizada a São Pedro construir o módulo geral da SE Barreiras II, que competia à ABENGOA. Essa REA ainda não foi publicada. 2) a Engevix, que executa obras para o consórcio foi à ANEEL informar que não estava sendo paga e que poderia parar com as obras.
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	543		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00	50		Em fase de aquisição de materiais e equipamentos, iniciado em set/2015.
1437	T2013-067	SE	SE Itabaianinha (Subst.TR)	CHESF	18/11/2015	28/08/2016	11/09/2016	Sim	0,47	67		Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. Chesf está providenciando substituição com fornecedor.
1438	T2013-068	LT	LT Açu II/ Açu III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Atraso no processo de contratação. Início de obras previsto para 31/05/2016 . Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açu II/ Açu III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00	50		IDEM 1438
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,00			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Data mantida face contingenciamento financeiro da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	17/08/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1445	T2013-075	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	POTIGUAR	01/12/2015	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00	196,3		Obras em andamento com avanço físico de 91%. Em fase de lançamento de cabos (62%) e comissionamento (46%). Andamento muito lento.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		50	Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, como consequência da caducidade da MGF. Previsão de conclusão abr/2017. Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	30/12/2016	03/10/2017	Sim	9,23			Postergada face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	30/12/2016	03/10/2017	Sim	9,23		180	Postergada face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	10/10/2017	15/02/2018	Sim	4,27		25	Licitação aberta em 19/04/2016. Licitação para execução das obras fracassada. Novo processo licitatório em andamento. Aquisição do TR está sendo realizado em processo licitatório (pregão) específico.
1457	T2013-087	LT	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/06/2015	25/07/2016	25/07/2016	Não	0,00			Em obras, com avanço físico de 76%. Data mantida conforme SIGET.
1458	T2013-088	LT	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA, emitida em mar/2016.
1459	T2013-089	LT	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA, emitida em mar/2016.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0,00			Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para ago/2016.
1461	T2013-091	LT	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para ago/2016.
1463	T2013-098	LT	LT Marimbondo II - Assis - CS	TMT	14/12/2015	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00		297	Gestão Fundiária Finalizada. LT: fundações com 99% de avanço, montagem de estruturas com 99% de avanço. Previsão Conclusão: 21/08/2016. SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Previsão Conclusão (Ação MME, ANEEL, ONS, GUARACIABA e TMT): 21/08/2016. Depende disponibilidade desligamento ONS.
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	23/12/2016	23/12/2016	Não	0,00		225	Iniciadas obras civis, com avanço físico de 3%.
1466	T2013-096	SE	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	ATE XVII	07/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00		900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1467	T2013-097	SE	SE Igaropará III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/03/2018	31/03/2018	Não	0,00		750	Postergada devido a atraso no processo da licitação. Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1469	T2014-002	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicara II -C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1472	T2014-005	SE	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	CHESF	21/02/2015	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00			Chesf solicitou cancelamento deste empreendimento via CE-PR- 003/2015. Respondido pelo Ofício nº 006/2015-SRT/ANEEL. Em 2016, Chesf consultou o MME (SPE) a respeito do cancelamento. SPE/MME enviou à ANEEL Parecer pelo Ofício 141/2016. Pendente de manifestação da ANEEL.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	10/07/2017	10/07/2017	Não	0,00		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciado processo de compras em 25/07/2016.
1476	T2014-008	SE	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	04/02/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se a expedição de Nova Resolução Autorizativa pela ANEEL para execução desta obra.
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	04/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	Não	0,00			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se a expedição de Nova Resolução Autorizativa pela ANEEL para execução desta obra.
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	05/12/2017	05/12/2017	Não	0,00			Em reunião entre ONS e Furnas foi decidido iniciar os serviços de alteração dos circuitos após as Olimpíadas ("lock down"). Avanço Global das obras: 91%. Data conclusão Furnas: 05/03/2017. Avaliar na próxima reunião DMSE.
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	09/10/2016	30/09/2016	Sim	-0,30	234	400	Em obras, com 88% de fundações e 60% de montagem concluídas. Avanço físico de 55%. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	09/10/2016	30/09/2016	Sim	-0,30	295	450	Em obras, com fundações concluídas e 90% de montagem eletromecânica. Avanço físico de 85%. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00	67	1080	Emitida LJ e ASV em 13/05/2016. LT: em fase de liberação fundiária, com 85% de áreas liberadas para obras. Renegociação com epcista em curso. SE: em construção, fase de obras civis. Início da montagem dos equipamentos.
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00	67	540	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	VSB	09/04/2016	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00	13,5		Obras civis concluídas; Lançamento de cabos - 62%. Previsão conclusão repactuado. Já foi realizada vistoria para LO.
1488	T2014-016	SE	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	01/08/2016	30/08/2016	Não	0,00	20	600	Obras concluídas. Em comissionamento final.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,00	657	90	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Rescindido unilateralmente contrato com Consórcio Mavi/Engglobal. Nova contratação prevista para nov/2016. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI entregou Termo de Referência em julho/16. Já foi contratada a empresa MRS. Previsão para emissão da LP para março/17 e LI para agosto/17. São previstos 20 meses de obra.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	04/10/2017	04/10/2017	Não	0,00	205	30	LI prevista para 30/09/2016 . Em andamento o processo de contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/09/2017	30/10/2017	Sim	1,00	40	150	LI prevista para 30/09/2016 . Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, problemas de fluxo de caixa da SPE. Previsão de retomada em 01/10/2016. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Não	0,00	40	300	LI prevista para 01/04/2017 . Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1497	T2014-021-D	SE	SE Santa Maria 3 (ampliação)	FOTE	29/07/2016	19/05/2017	19/05/2017	Não	0,00	2	166	Obras concluídas, já tendo sido energizado em 19/05/2016, mas ainda depende de emissão da LO pela Prefeitura de Santa Maria, prevista para ago/2016 . Avaliar na próxima Reunião DMSE.
1498	T2014-022-A	LT	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	249	200	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).
1499	T2014-022-B	SE	SE CASTANHAL	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00		300	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).
1500	T2014-023-A	LT	LT Banabuiú Russas II, C3	TCE	29/01/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	110		Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.
1501	T2014-023-B	LT	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	TCE	29/01/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	22	450	Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.
1502	T2014-023-C	SE	SE Maracanaú 230/69 KV	TCE	29/01/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	2	451	Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017 .
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017 .
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	01/11/2017	01/11/2017	Não	0,00		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/12/2016 .
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017 .
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1520	T2014-039	LT	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1521	T2014-040	SE	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guacu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIÓGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1563	T2014-047	SE	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não	0,00			Concluídas montagem de estruturas em 15/06/2016. Data Mantida.
1564	T2014-048	SE	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	COPEL GT	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não	0,00			Iniciada a execução das fundações para equipamentos e estruturas de patio.Data mantida.
1565	T2014-049	SE	SE Canoíhas - BC 230 kV	ELETROSUL	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não	0,00			Em montagem final e comissionamento, com avanço físico de 77% . Data mantida.
1566	T2014-050	SE	SE Canoíhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0,00		75	Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.
1567	T2014-051	SE	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	ELETROSUL	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não	0,00		150	Em montagem final e comissionamento, com avanço físico de 77% . Data mantida.
1568	T2014-052	SE	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV	ELETROSUL	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	17/08/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	14/04/2018	29/10/2018	Sim	6,60			SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 após greve iniciada em 20/05/2016. Conforme orgão ambiental a data prevista para emissão da LI é ago/2017 , resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018 .
1572	T2014-056	SE	SE BIGUAÇU - 3ª ATR 525/230 kV	ELETROSUL	01/09/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00		672	Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-se inviável. Iniciadas fundações em 18/04/2016 .
1574	T2014-058	LT	Secc. da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	ELETROSUL	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Obras do seccionamento da LT praticamente concluídas, aguardando somente a emissão da LO, já solicitada ao IBAMA, e a conclusão das obras da SE Gaspar 2.
1575	T2014-059	SE	SE Irapé - RT 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA	TRANSIRAPÉ	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Não	0,00			Em obras com avanço físico de 96%.
1576	T2014-060	LT	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	CEARENSE II	02/03/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	130	300	Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	30/04/2017	31/05/2017	Sim	1,03		150	Renegociação contratual para reequilíbrio econômico-financeiro concluída em 27/11/2015. TDG já autorizou o início das atividades do Contrato.
1578	T2014-062	SE	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões.	ETAU SA	24/12/2016	24/12/2016	24/12/2016	Não	0,00			Em obras com avanço físico de 62%.
1579	T2014-063	SE	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV	ELETRONORTE	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Não	0,00			Em fase de montagem e comissionamento, com avanço físico de 85% . Data mantida.
1580	T2014-064	SE	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	ELETRONORTE	07/10/2016	07/10/2016	22/10/2016	Sim	0,50		60	Concluída a montagem das estruturas em 17/06/2016 . Avanço físico das obras de 55% .
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	20/09/2017	20/09/2017	Não	0,00			Atraso na contratação do Projeto Básico.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	10/05/2017	10/07/2017	Sim	2,03			Atraso na contratação do Projeto Básico.
1597	T2014-072-A	LT	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	113		Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresentá-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.
1598	T2014-072-B	LT	LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	203	200	Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresentá-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.
1599	T2014-073	LT	LT 500 kV Marimondo II – Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	367		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1600	T2014-074	LT	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	AZUL	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	Não	0,00	69		Avanço físico das obras 95% . Data Ato Legal mantida.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015 . Linhas de Transmissão: depende de liberação fundiária 60% das torres/frente de obra. Previsão de início em jul/2016. Prazo de construção de até 16 meses, não havendo previsão de atraso. SE Fernão Dias: imissão de posse do terreno da Fernão Dias somente foi concedida, judicialmente, em 10.06.2016, impactando o início das obras.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300-/300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00			IDEM 1602
1603	T2014-075-C	CE	CE 300-/300 MVAR SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00			IDEM 1602
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	399		IDEM 1602
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	280	1200	IDEM 1602
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	300	1800	Em atendimento as Condicionantes da LP e Inventário Florestal – IF. Previsão de obtenção de LI e ASV até 30/09/2016 . ANEEL enviou Ofício 0496/2016-SCT/ANEEL ao INEMA solicitando esforços para emissão da LI.
1607	T2014-076-B	LT	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	21/12/2016	21/12/2016	Não	0,00	3	300	LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Obras civis concluídas. Em fase de montagem, lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico de obras: 95% . Foi enviada a CO-056-16 para a ANEEL solicitando apoio junto a COELBA para viabilizar o atendimento do serviço auxiliar em 13,8 kV. Adotada data projetada pela ANEEL/SFE. Avaliar na próxima Reunião DMSE.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo páto em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00		200	Concluídas fundações em 05/07/2016 . Avanço físico de obras de 21% . Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATR)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0,00		2400	IDEM 1602
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 kV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0,00	4184	7850	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Em avaliação com IBAMA necessidade de execução das variantes. LT-fundações: trecho 1: 1%; trecho 2: 2%; trecho 3: 12%; trecho 4: 9,7%; trecho 5: 2%; trecho 6: 17%; trecho 7: 15%; trecho 8: 4%. EC-Xingu: fundações em execução. EC-Estreito: Em execução fundações. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município de Anapu que exigem contraprestações.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0,00	656		Emitida LI em 30/06/2016, mas ainda depende de ASV. Instalado canteiro de obras em 01/07/2016 .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2018	Não	0,00	40	675	Aguardando manifestação da Fundação Florestal para emissão de LP. Ainda sem previsão. Data mantida conforme SIGET.



Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênio Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0,00	22	800	Aguardando manifestação da Fundação Florestal para emissão de LP. Ainda sem previsão. Data mantida conforme SIGET.
1616	T2014-081	LT	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	COPEL GT	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	0,00	53	150	Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de liminar de imissão de posse ao INCRA para o reassentamento das famílias, foi negociado com os líderes do MST a liberação da área para execução dos serviços.
1618	T2014-083	LT	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	120		LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações em mar/2016. Em montagem de estruturas, com avanço de 40%.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 kV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 kV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	26/09/2017	26/09/2017	Não	0,00			Edital foi publicado em 14/03/2016, mas foi retificado por motivo de legislação. Abertura das propostas foi adiada em 2 meses. A previsão de assinatura do contrato é até set/2016.
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	241		IDEMA solicitou alterações no projeto da LT, ocasionando atraso no Projeto Executivo e na emissão da LI. Expectativa de emissão de LI para 30/10/2016.
1624	T2014-087-B	LT	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	126		LI emitida em 27/05/2016. Protocolado projeto de Prospecção Arqueológica e Salvamento dos sítios no IPHAN/RN em 18/02/2016. Em obras, com avanço físico de 48%.
1625	T2014-087-C	LT	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	60		IDEM 1624.
1626	T2014-087-D	LT	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	65		IDEM 1624.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0,00		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016.
1628	T2014-089	SE	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	ATE XII	24/06/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1629	T2014-090	SE	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	ATE VI	25/11/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00		150	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1632	T2014-092	SE	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	STC	09/12/2016	09/11/2016	09/11/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTÉ	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	20/01/2018	20/01/2018	Não	0,00		1650	Em andamento orçamento e minuta de Edital. Houve atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços postergando a previsão de entrada em operação do empreendimento.
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	CHESF	26/05/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	10/09/2017	10/09/2017	Não	0,00		450	Data mantida conforme SIGET.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1639	T2014-098	LT	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	COPEL GT	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1644	T2015-001	SE	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 - p/ novo ATR 138/88 - ziguezaque ater.	CTEEP	24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	01/10/2017	01/10/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	10/03/2017	10/03/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00		100	Data mantida conforme SIGET.
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/07/2018	01/07/2018	Não	0,00		100	Data mantida conforme SIGET.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/12/2017	01/03/2018	Sim	3,00			Data mantida conforme SIGET.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		180	Data mantida conforme SIGET.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		200	Data mantida conforme SIGET.
1656	T2015-012	SE	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	CHESF	01/09/2015	15/04/2017	15/04/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1658	T2015-014	SE	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	TME	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0,00		750	Data Ato Legal mantida.
1659	T2015-015	SE	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar	CTEEP	06/01/2017	06/12/2016	06/12/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1660	T2015-016	SE	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	CHESF	18/05/2017	25/11/2017	25/11/2017	Não	0,00		600	Data mantida conforme SIGET.
1661	T2015-017	SE	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	31/03/2018	31/03/2018	Não	0,00		750	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	22/05/2018	22/05/2018	Não	0,00		300	Data mantida conforme SIGET.
1663	T2015-019	SE	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	01/05/2018	01/05/2018	Não	0,00		50	Data mantida conforme SIGET.
1664	T2015-020	SE	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	CHESF	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Não	0,00		100	Data Ato Legal mantida.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00		50	Data Ato Legal mantida.
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00		50	Data Ato Legal mantida.
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	Não	0,00		83	Data Ato Legal mantida.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1671	T2015-027	SE	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	ELETROSUL	02/06/2017	13/07/2017	02/06/2017	Sim	-1,37			Data Ato Legal mantida.
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	02/06/2017	31/05/2018	Sim	12,10		600	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVAR	CHESF	12/05/2017	06/12/2017	06/12/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0,00		83	Data Ato Legal mantida.
1675	T2015-031	SE	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	CTEEP	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não	0,00		750	Data Ato Legal mantida.
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0,00		420	Data Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	17/08/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0,00	357		EIA/RIMA protocolado em 07/12/2015. Previsão de LP até 30/08/2016 . Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data mantida conforme SIGET.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igaporã - Pindaí	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos exceto três torres na Fazenda Cahete, em Bragança Paulista, área tombada pelo município. RIC protocoladas em 01.04.2016 . Em obras, fase de construção de fundações, com avanço físico de 24%.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	326	1344	Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	3		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0,00		150	Data mantida conforme SIGET.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNA - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		150	Data Ato Legal mantida.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0,00		450	Data Ato Legal mantida.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1714	T2015-062	SE	SE Ariqueemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0,00		60	Data Ato Legal mantida.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	29/04/2018	29/04/2018	Não	0,00		100	Data Ato Legal mantida.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 Kv Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0,00	105		Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. Diagnóstico de prospecção arqueológica concluído e com previsão de protocolo para 9/5. LP prevista para abril/maio de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE. Previsão de LI para até agosto/16.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	29/07/2018	29/07/2018	Não	0,00		600	Data mantida conforme SIGET.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/08/2017	30/08/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	15/07/2017	15/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1724	T2015-072	SE	Instalação do 2º RB, 15 MVar, 230 kV, na SE Corumbá.	LTC	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	10/02/2019	10/02/2019	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	10/08/2018	10/08/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I - Barreiras I - Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0,00		200	Data Ato Legal mantida.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	11/11/2018	11/11/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1735	T2016-004	LT	LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retroguarda	CTEEP	29/10/2016	29/10/2016	29/10/2016	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0,00		200	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,00			Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17			considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	66		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	125		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	558		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0,00	5096	7868	Parecer positivo do Check-List em 13/06/2016. Ibama irá agendar as Audiências Públicas.
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	10/12/2018	10/12/2018	Não	0,00			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	Não	0,00			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV - 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1770	T2016-026	SE	SE Morro Agudo 500/138 kV	MORRO AGUDO	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1771	T2016-027	LT	Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão - Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	BRILHANTE	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1772	T2014-068	SE	SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões	CHESF	30/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Não	0,00			Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017.
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	13/01/2019	13/01/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0,00	158		Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/08/2016 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1785	T2016-040	LT	GV do Brasil - seccionamento da LT 230 kV Aparecida/Taubate - C2	CTEEP	23/07/2016	30/06/2016	30/06/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1788	T2016-043	SE	Implantação de um Sistema Especial de Proteção - SEP de corte de carga na SE Aquiraz II	TDG	31/07/2016	28/08/2016	28/08/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1792	T2016-047	SE	Estabelecimento de O&M - SE Henry Borden	CTEEP	14/06/2016	10/09/2016	10/09/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.