



Data		RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	30/12/2017	31/01/2018	Sim	1	198		Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção.
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	30/12/2016	31/01/2017	Sim	1	110	100	Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Contratada Empresa Fadrurpe para "Estudos Espeleológicos" em 28/09/2016. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Aguarda-se posição oficial do IPHAN sobre anuência para emissão da LO pelo IBAMA.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	21,4		Em 20/04/2016 foi emitida a Licença Ambiental de Emissão LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após a LI.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	29/12/2017	31/01/2018	Sim	1	152	100	<b>Obras do circuito C1 paralisadas.</b> <b>LT (C1): 80%</b> obras civis e <b>37%</b> de montagem e comissionamento. Retomada de obras em mar/2017. <b>SE Teixeira de Freitas:</b> Obras paralisadas com reinício previsto para mar/2017. Previsão de <b>10 meses</b> de obras. <b>SE Eunápolis:</b> emitida dispensa de licenciamento ambiental.
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	28/03/2017	11/06/2017	Sim	3		50	Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obras do segundo contrato em 01/10/2015. Alteração de data de conclusão devido à negativa da RGE-Sul de desligamento do TR-Provírio no mês de março/2016.. Avanço físico de <b>52%</b> .
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0	2		Obras <b>paralisadas</b> desde nov/2013. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de <b>23%</b> .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	2		Obras <b>paralisadas desde nov/2013</b> . Emitida autorização de início de obra para o Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. Avanço físico de <b>28%</b> .
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	15/08/2017	15/08/2017	Não	0			<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Tempo previsto para obras de <b>10 meses</b> , com retomada para mar/2017.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	17/06/2017	30/08/2017	Sim	2			Conclusão dessa obra está prevista para <b>4 meses após</b> a conclusão da SE Campós (nº 1464)
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	15/09/2017	15/09/2017	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	31/10/2017	31/10/2017	Não	0			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	31/08/2018	31/08/2018	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	29/12/2017	31/01/2018	Sim	1		100	<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	<b>Adiado</b> devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Início de obras previsto para <b>mar/2017</b> .
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	29/12/2017	31/01/2018	Sim	1	152		<b>Obras paralisadas</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Deverão ser retomadas em mar/17, mas depende de conclusão da SE Teixeira de Freitas. <b>LT (C2):</b> avanço de <b>84%</b> em obras civis e <b>52%</b> em montagem e comissionamento.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/11/2017	30/11/2017	Não	0	71	300	Previsão de emissão da LI até <b>23/12/2016</b> . Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de <b>12 meses</b> de obras. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em <b>22/12/2015</b> . Obra paralisada por falta de orçamento em 2016. Previsão de energização para <b>jul/2017</b> , considerando o prazo de construção de <b>12 meses</b> .
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não	0		150	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de obras em <b>dez/2016</b> .
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0		100	<b>Obras paralisadas</b> em 04/10/2014. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		150	<b>Obras paralisadas</b> em 04/10/2014. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/07/2017	31/08/2017	Sim	1	36		<b>LT:</b> obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para negociar retomada com Incomisa. <b>SE:</b> obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar. 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT.



RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	20/12/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	99	150	LT: No fundiário, resta apenas um processo judicial, que não afeta torre. Avanço físico de obras de 95%. SE: Consórcio contratado com baixa produtividade, alegando desequilíbrio econômico e finan- ceiro do Contrato e solicitando revisão. Solicitação em análise pelas áreas técnica e jurídica de Furnas. Avanço físico de obras de 73%.
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	30/08/2017	31/01/2018	Sim	5	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/06/2017	Sim	2			Pendencia na emissão da LI da linha causou atraso de 55 meses.. Concluídas fundações em 30/10/2016. Avanço físico de 95%.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	30/12/2017	16/12/2018	Sim	12	40		LT: Previsão de emissão de OIS em 01/03/2017, dependendo da liberação fundiária. Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Previsão de retomada dos serviços em 01/03/17. Prazo de construção: 10 meses. Obras postergadas devido o contingenciamento financeiro.
1071	T2011-004	SE	SE Santa Maria - (AT3)	ELETRONORTE	01/08/2013	15/12/2016	31/01/2017	Sim	2		100	Energizados AT3 e Pátio 138KV em Ago/2016; AT2 (230kV-retrofit) em Set/2016; nova previsão de energização do AT1 (230kV -retrofit) e AT1 (retrofit) para Dez/2016.
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	CEEE-GT	26/08/2013	29/03/2017	29/03/2017	Não	0			Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só foram retomadas em 30/08/2016. Avanço físico atual de 26%.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	30/11/2017	31/01/2018	Sim	2			Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe - (3°TR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	01/02/2018	01/02/2018	Não	0			Atraso devido a necessidade de novo processo licitatório. Não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/04/2017	30/06/2017	Sim	2	5,5		Obras concluídas, mas alterada a entrada em operacao para adequar ao cronograma de energizacao da LT Araraquara II - Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Previsão de retomada das obras até 20/02/2017.
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	CEEE-GT	26/08/2013	09/04/2017	09/04/2017	Não	0			Atrasos devido às dificuldades de autorização para desligamentos. Nova previsão de conclusão para após o verão 2016/2017.
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	CELG-GERTRAN	30/04/2013	28/02/2017	28/02/2017	Não	0			Contribui na redução dos problemas de atendimento ao Estado de Goiás. Concluídas fundações em 31/07/2016. Avanço físico de 80%.
1179	T2011-147	SE	SE Piri-piri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	30/11/2017	31/01/2018	Sim	2			Contrato rescindido em 09/03/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	07/03/2018	07/03/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em 15/04/2017, com prazo de execução de 10 meses.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Previsão de retomadas das obras até 15/01/2017.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1191	T2011-159	SE	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	30/01/2017	30/01/2017	Não	0			Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 60%. Está prevista a energização do vão de acoplamento no dia 22/01/2017, do vão da LT Barro Alto - Itapaci C1 no dia 18/02/2017 e em abril dos demais vãos.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	17/08/2017	17/08/2017	Não	0	12		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: dez/2016.
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	27/04/2017	27/04/2017	Não	0	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 34%. Andamento muito lento.
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	21/08/2017	21/08/2017	Não	0	29		Obras ainda não iniciadas. Previsão de início em jan/2017.
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	18/04/2017	18/04/2017	Não	0	4,4	83	Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico de 55%. Obras em ritmo muito lento.
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	18/01/2017	18/01/2017	Não	0	19	249	Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de 82%.
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/05/2017	31/05/2017	Não	0	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído. Avanço físico de 5%.
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	11/04/2017	11/04/2017	Não	0	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016. Avanço físico de 70%. Em andamento a construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em andamento
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/04/2017	18/04/2017	Não	0	28		Data SIGET alterada em 4 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	22/12/2016	26/02/2017	Sim	2	65	150	LT: Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 98%. SE: Aditivo negociado. Retomadas as obras. SE Irecê com 76% de avanço físico e SE Morro do Chapéu com 73%. Informada nova data pela Chesf.



RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	20/12/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da <b>extinção do Contrato</b> de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. DMSE considera obra como <b>SEM PREVISÃO</b> .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	30/04/2018	10/04/2018	Sim	-1	50		LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPS. SEs: contratação por Empreitada Integral; prazo de execução: 13 meses; em análise técnica propostas apresentadas em processo licitatório.
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	02/01/2017	26/03/2017	Sim	3	52	400	LT: embargos na propriedade de João Claudino; suspensa liminar por falta de negociação. Chesf pretende aguardar pronunciamento do Desembargador Federal do TRF1 sobre a revalidação da liminar de imissão de posse suspensa para retomar obras. SEs concluídas aguardando LT.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/03/2018	01/03/2018	Não	0	44		Previsão de solicitação de LI e ASV para <b>28/01/2017</b> . IPHAN: necessidade de monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação em início do processo).. Torres liberadas para obras: <b>50%</b> (atividades suspensas).
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	30/10/2018	30/10/2018	Não	0	105		Recontratação da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da construção: 30/08/2017. Prazo de obras: 08 meses. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	20/04/2017	29/09/2017	Sim	5	252,5	1800	SE N. Iguaçu: em obras com <b>90%</b> de avanço físico no setor de 138 kV, e <b>70%</b> no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçu: ainda sem autorizações do COMAR; processos seguem em análise; Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado com COPEL já liberado para obras. Avanço físico geral: <b>82%</b> .
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	31		Recontratação da construção da obra: contrato aguardando assinatura da Diretoria da Chesf. Prazo da obra: 06 meses. Obra postergada devido a contingenciamento financeiro da Empresa.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	27/11/2017	28/10/2018	Sim	11		360	Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de <b>Bloqueio Minerário</b> pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de <b>repactuação</b> com <b>ABB</b> .
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboaão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	26/11/2017	26/11/2017	Não	0	28	300	Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Previsão de retomada das atividades em <b>01/03/2017</b> , devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	30/01/2017	10/01/2017	Sim	-1			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras <b>96%</b> .
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	04/02/2018	04/02/2018	Não	0	9,4		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	20		Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1312	T2012-078	SE	SE Igaporã III / SE Pindal II	CHESF	01/02/2014	15/04/2017	15/04/2017	Não	0	70	750	Obras paralisadas devido a <b>repactuação</b> contratual com <b>ABB</b> . Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Avanço físico de <b>95%</b> .
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÊ	24/12/2014	17/12/2016	31/01/2017	Sim	2			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras <b>97%</b> .
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	29/10/2017	31/01/2018	Sim	3	1,3	300	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. LT: Obras paralisadas com remobilização prevista para maio/17. Pendentes 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	04/07/2017	30/12/2017	Sim	6	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itailibá.
1348	T2012-104	LT	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de <b>61%</b> .
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	30/10/2017	30/10/2017	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II		10/01/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não	0			Concluídas: LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Em andamento: seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Avanço físico geral de <b>98%</b> .
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	56	150	Obras paralisadas devido ao processo de <b>repactuação</b> com a <b>ABB</b> . Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF. Atualmente estão certificados nessa <b>SE 108 MW</b> de geração eólica. A Chesf apresentou ao ONS solução alternativa para conectar eólicas em jan/2017 por meio de um TAP na SE Ceará-Mirim.



Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1372	T2013-013	SE	SE Itapaci (BC)	CELG-GERTRAN	26/02/2015	30/01/2017	12/03/2017	Sim	1			Obras iniciadas em 15/05/2016. Concluídas montagem das estruturas em 25/10/2016. Avanço físico de 20%.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		55	Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiçara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1816		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	405	900	Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1389	T2013-030	SE	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	30/03/2017	30/03/2017	Não	0			Concluídos o Tratamento do óleo e comissionamento do transformador. Nova previsão de disponibilização é 30/03/2017, mas ainda depende da aprovação e confirmação do ONS.
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	383,17		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1399	T2013-038	SE	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/07/2017	30/07/2017	Não	0			Reprogramada em função de <b>emergência na subestação</b> com a queima do transformador trifásico AT3, necessitando da fase reserva para recomposição do sistema.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que "Está em curso um estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento", registrada pelo próprio Empreendedor no SIGET
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1761		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	630		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	04/08/2017	04/08/2017	Não	0	408		A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6069/2016.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	31/10/2017	16/12/2018	Sim	14	192		Obras <b>paralisadas</b> devido ao contingenciamento da Chesf. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para out/16. Fundiário em andamento. Previsão de reinício das obras em mar/17.
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	40	100	Obra <b>paralisada</b> por contingenciamento financeiro. LT: Avanço físico de 15%. SE Mossoró IV: paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda <b>não iniciadas</b> .
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	30/12/2017	16/12/2018	Sim	12	110		Obras <b>paralisadas</b> por contingenciamento financeiro. IPHAN emitiu Parecer em nov/2016. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em processo de liberação fundiária. Previsão de retomada dos pagamentos em 01/03/17.
1420	T2013-052	SE	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	CEMIG-GT	27/09/2015	30/12/2016	31/01/2017	Sim	1		300	Atraso motivado pelo grande número de atividades relacionadas, complexa interação entre as instalações da subestação e da Usina, grande volume de modificações e projetos executivos de soluções mais complexas. Avanço físico de obras de 70%.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1431	T2013-062	LT	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	PARANAÍBA	02/05/2016	30/11/2016	31/01/2017	Sim	2	967		Energizados os trechos G3 - Luziânia-Pirapora e G2 - Luziânia - Rio das Éguas, sem LO. O trecho G1 encontra-se em obras, e também depende de LO, bem como de conclusão da SE Barreiras. Aguarda-se <b>manifestação do IPHAN</b> , condicionada à assinatura de TAC após vistoria a realizada de 24 a 27/10/2016, para emissão da LO.
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	543		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	01/06/2017	21/11/2017	Sim	6		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em set/2016.
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0			Atraso no processo de contratação. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1439	T2013-069	LT	LT Açú II / Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	31/10/2017	31/10/2017	Não	0		50	Atraso no processo de contratação. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		50	<b>Adiada</b> a assinatura do contrato para até mar/2017, devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, em consequência da caducidade da MGF. <b>Adiada</b> a assinatura do contrato para mar/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0			<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0		180	<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	18/02/2018	18/02/2018	Não	0		25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado.
1458	T2013-088	LT	LT 230 kV Santa Cruz 1 - Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	28/03/2017	Sim	2			Início de fundações em 12/09/2016. Ritmo de obras lento.
1459	T2013-089	LT	LT 230 kV Itaúba - Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	19/02/2017	19/02/2017	Não	0			Início de obras em 22/08/2016. Ritmo muito lento.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0			Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para jan/2017.
1461	T2013-091	LT	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	CEEE-GT	16/12/2015	07/02/2017	07/02/2017	Não	0			Início de obras em 12/09/2016. Ritmo muito lento.
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	23/02/2017	30/04/2017	Sim	2		225	Em andamento obras civis. Energização reprogramada em função de greve no Grupo Eletrobras. Avanço global de obras: <b>47%</b>
1467	T2013-097	SE	SE Igaropará III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/03/2018	31/03/2018	Não	0		750	<b>Adiado</b> devido a atraso no processo de licitação e devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1469	T2014-002	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiocoara II -C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	10/07/2017	10/07/2017	Não	0		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciadas fundações em 28/09/2016.
1476	T2014-008	SE	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi <b>emitida a REA nº 6.026/2016</b> para cumprimento da decisão judicial.
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi <b>emitida a REA nº 6.026/2016</b> para cumprimento da decisão judicial.
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	15/05/2017	15/05/2017	Não	0			Atualizada a data de conclusão em consequência de: atrasos na concessão dos desligamentos iniciais pela Light, adiamento do início da transferência de circuitos e energizações para após o período de lockdown, paralizações no sistema Eletrobras e impedimento de desligamentos no período das eleições e ENEM. Avanço Global das obras: <b>93%</b> .
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SÊs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	22/03/2017	31/01/2017	Sim	-2	234	400	Obras concluídas. Existem <b>pendências</b> impeditivas de <b>terceiros</b> que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6030/2016.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbuês II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	04/08/2017	04/08/2017	Não	0	295	450	Obras concluídas. Existem <b>pendências</b> impeditivas de <b>terceiros</b> que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0	67	1080	Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: gestão fundiária com 86% das propriedades liberadas; substituição epista por "execução com equipe própria"; em andamento infraestrutura básica. <b>SE BSB Leste:</b> terraplanagem concluída; obras civis com <b>98%</b> de avanço; montagem eletromecânica com <b>97%</b> de avanço..
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0	67	540	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	VSB	09/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não	0	13,5		Lançamento dos cabos em execução ( <b>91%</b> ). Impedimento de execução na área da Novacap (entrada da SE Brasília Geral). Em andamento negociação para solução do problema. Protocolado pedido de LO em 29/09/2016.
1488	T2014-016	SE	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	18/12/2016	31/01/2017	Sim	1	20	600	Obras concluídas. Comissionamento concluído. Emissão de TLP pendente de aprovação dos painéis pela CTEEP.
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SÊs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0	657	90	<b>Trecho Rio Branco I - Feijó:</b> Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Previsão de contratação até <b>mar/2017</b> (SE e LT). <b>Trecho Feijó Cruzeiro do Sul:</b> Para a emissão da LP será necessária a complementação do RAS para envio ao IMAC em dez/2016. Em andamento também elaboração dos Estudos da Componente Indígena- ECI.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	04/10/2018	04/10/2018	Não	0	205	30	LI prevista para <b>30/11/2016</b> . Contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento ainda não assinada. <b>Aspectos críticos:</b> Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.



Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/10/2017	30/04/2018	Sim	6	40	150	LI prevista para fev/2017. Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, problemas de fluxo de caixa da SPE. <b>Aspectos críticos:</b> Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	Não	0	40	300	LI prevista para nov/2017. Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. <b>Aspectos críticos:</b> Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1498	T2014-022-A	LT	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	249	200	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1499	T2014-022-B	SE	SE CASTANHAL	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0		300	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	31/08/2018	31/08/2018	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/11/2017	03/11/2017	Não	0		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/01/2017.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/07/2018	01/07/2018	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 30/07/2017.
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não	0			Obras civis da unidade reserva concluída. Três unidades substituídas – fase C TR14, fase C TR13, fase B TR 13. Unidade reserva em fase de conclusão de montagem.
1520	T2014-039	LT	LT Seccionamento SE Salto Grande ( LT Assis/ Chavantes)	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0			LI retificada foi emitida pelo IBAMA. Falta liberação do IPHAN para conclusão das obras.
1521	T2014-040	SE	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0		75	Obras em andamento, com avanço físico de 95%.
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guacu - Peruipe	CTEEP	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não	0			Obras iniciadas em 10/09/2016. Avanço físico de 20%.
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Em fase de licenciamento ambiental.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Não	0			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1563	T2014-047	SE	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	18/12/2016	31/01/2017	Sim	1			O atraso na entrega dos equipamentos combinados TP/TC, de origem alemã, impactaram na postergação da conclusão. Iniciado lançamento de cabos em 17/09/2016.
1566	T2014-050	SE	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0		75	Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.
1570	T2014-054	LT	LT Itaberito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	29/10/2018	29/10/2018	Não	0			SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 após greve iniciada em 20/05/2016. Conforme órgão ambiental a data prevista para emissão da LI é ago/2017, resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018. Concessionário estima atraso ainda maior ao se transferir licenciamento para IBAMA.
1572	T2014-056	SE	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV	ELETROSUL	01/09/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0		672	Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-se inviável. Iniciadas fundações em 18/04/2016. Avanço físico das obras 66%.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/08/2017	30/09/2017	Sim	1		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução da obra. Ainda não iniciadas as obras.
1580	T2014-064	SE	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	ELETRONORTE	07/10/2016	18/12/2016	13/02/2017	Sim	2			Obras assumidas pela WEG pelo desfazimento do Consórcio. Avanço físico das obras de 90%.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	20/09/2017	20/09/2017	Não	0			Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2017.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	10/09/2017	10/12/2017	Sim	3		400	Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 02/03/2017.
1599	T2014-073	LT	LT 500 kV Marimondo II – Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	367		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	13/02/2018	Não	0	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de terras liberadas para obras; avanço físico de obras de 22%; SE Itatiba em fase de terraplanagem.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0			Iniciadas montagem de estruturas em 14/09/2016. Avanço físico de 27%.
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/300 MVAR SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0			Iniciadas montagem de estruturas em 14/05/2016. Avanço físico de 37%.



RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	20/12/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2018	14/11/2018	Não	0	399		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 28%. SE Bateias em construção da infraestrutura.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	13/02/2018	Não	0	280	1200	SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem, com 95% de avanço físico. LT Araraquara - Fernão Dias com 16% de avanço físico.
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	300	1800	Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu. Em 16/11/2016 foram obtidas a LI e ASV para LT. Previsão de início de obras em 05/01/2017.
1607	T2014-076-B	LT	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	21/12/2016	30/01/2017	Sim	1	3	300	LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Disponibilizadas todas as FT em 04/09/2016, exceto do seccionamento do 500 kV, onde há pendências da Chef. Emitido TLP com <b>Pendência de Terceiros</b> , retroativa a 05/09/2016. ANEEL enviou ofício à Chef e Cymi sobre execução dos serviços pendentes.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo páteo em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Concluídas fundações em 05/07/2016. Avanço físico de obras de 47%. Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0		2400	LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0	4184	7850	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 18/11/2016. Bloqueado pelo Ibama atualmente somente entre torres 229/2 a 232/1 (Parecer recebido em 27/09/2016). LT: trecho 1: 20%; trecho 2: 57%; trecho 3: 68%; trecho 4: 62%; trecho 5: 60%; trecho 6: 78%; trecho 7: 70%; trecho 8: 61%. Avanço geral de 59,7%. EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 74,6%. EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 73,7%. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município de Anapu que exigem contraprestações.
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	01/11/2017	01/11/2017	Não	0		672	O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0	656		Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Iniciadas fundações em 05/08/2016. Iniciadas montagem das estruturas em 27/10/2016. Avanço físico de obras de 12%. Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG).
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Empreendimento novo no SIGET
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	40	675	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Protocolado Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015. Oitivas na TI agendada para 28/10/2016. Previsão de emissão de Parecer da FUNAI para dez/2016. LP prevista para jan/2016.
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE.
1616	T2014-081	LT	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	COPEL GT	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	0	53	150	Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de liminar de imissão de posse ao INCRA para o reassentamento das famílias, foi negociado com os líderes do MST a liberação da área para execução dos serviços.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTESCLAROS	19/11/2016	30/12/2016	31/01/2018	Sim	13		560	Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Obtida LI em 18/10/2016. Previsão de início de obras até 02/02/2017.
1618	T2014-083	LT	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	120		LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações em mar/2016. Montagem de estruturas iniciadas em 05/05/2016 e lançamento de cabos em 05/09/2016. Avanço geral de 80%.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 kV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	30/12/2017	30/01/2018	Sim	1			Projeto Básico concluído. Em andamento a licitação para contratação da implantação na modalidade por empreitada integral "Turn-key". Previsão de assinatura do contrato é até fev/2017.
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	241		IBAMA solicitou alterações no projeto executivo da LT, ocasionando atraso no Projeto executivo e na emissão da LI. Protocolado em 04/11/2016 os estudos adicionais.. Expectativa de emissão de LI para 30/01/2017.



Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1624	T2014-087-B	LT	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	126		LI foi emitida em 17/11/2015. Obras adiantadas, com previsão de conclusão para <b>20/01/2017</b> . Avanço físico de obras de <b>79%</b> .
1626	T2014-087-D	LT	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	26/10/2016	30/03/2017	Sim	5			Não concluído por pendência impeditiva de terceiros (CHESF, falta extensão de barramento em Ceará Mirim II). Aneel verificou pendências próprias.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Previsão de início de aquisição de materiais e equipamentos até 15/01/2017. Obras não iniciadas.
1628	T2014-089	SE	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	ATE XII	24/06/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1629	T2014-090	SE	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	ATE VI	25/11/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0		150	Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTTE	27/01/2017	27/01/2017	05/01/2018	Sim	11			Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Previsão de início de obras até <b>16/03/2017</b> .
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	16/05/2018	16/05/2018	Não	0		1650	Atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços, postergando a previsão de entrada em operação. Licitação publicada em <b>03/11/2016</b> .
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	CHESF	26/05/2018	14/07/2019	14/07/2019	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Licitação do Projeto por "Turn Key" em andamento.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	10/09/2017	10/09/2017	Não	0		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos.
1638	T2014-097	LT	LT 230 kV Figueira - P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km	COPEL GT	05/11/2016	11/12/2016	16/02/2017	Sim	2			Atraso de cinco meses no processo de licenciamento ambiental. Em reavaliação data de operação com renegociação dos cronogramas com as construtoras e aprovação do calendário de desligamentos com o ONS.
1639	T2014-098	LT	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	COPEL GT	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	0			Obras ainda não iniciadas, com previsão de início até <b>07/05/2017</b> .
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	01/09/2017	28/05/2017	Sim	-3			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	15/10/2018	15/10/2018	Não	0			A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	10/03/2017	10/03/2017	Não	0			Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos.
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/12/2016	30/03/2017	Sim	3			Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	31/12/2017	31/01/2018	Sim	1		66	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4º TR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/07/2018	01/07/2018	Não	0		100	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	01/03/2018	Não	0			<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		180	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		200	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1658	T2015-014	SE	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	TME	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0		750	Obras em andamento, com avanço físico de <b>90%</b> .
1660	T2015-016	SE	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	CHESF	18/05/2017	25/11/2017	31/01/2018	Sim	2		600	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1661	T2015-017	SE	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	31/03/2018	31/03/2018	Não	0		750	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1662	T2015-018	SE	SE Ibicara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	22/05/2018	22/05/2018	Não	0		300	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1663	T2015-019	SE	SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	01/05/2018	01/05/2018	Não	0		50	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0		50	Obra contratada em <b>nov/2016</b> . Em negociação de cronograma junto com a Contratada.
1667	T2015-023	SE	SE GUÁIBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	25/12/2017	25/12/2017	Não	0		50	Emissão da Autorização de Início de Obra em <b>out/2016</b> . Reprogramado cronograma junto com a Contratada.
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	25/12/2017	25/12/2017	Não	0		83	Emissão da Autorização de Início de Obra em <b>out/2016</b> . Reprogramado cronograma junto com a Contratada.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0			Em fase de projetos. Aquisição de materiais e equipamentos previsto par início em dez/2016.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	20/12/2017	20/12/2017	Não	0			Em fase de Projeto Básico. Previsão de atraso de 6 meses.
1671	T2015-027	SE	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	ELETROSUL	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0			Obras iniciadas em 01/10/2016. Avanço físico de <b>15%</b> .
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	31/05/2018	31/05/2018	Não	0		600	<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVar	CHESF	12/05/2017	06/12/2017	31/01/2018	Sim	2			<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de <b>15%</b> .
1675	T2015-031	SE	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	CTEEP	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não	0		750	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>jan/2017</b> . Data do Ato Legal mantida.





MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	20/12/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0		420	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>jan/2017</b> . Data do Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	16/11/2017	17/11/2017	Sim	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>mai/2017</b> . Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0	357		Obtida LP em 24/10/2016. LI e ASV previstas até <b>30/03/2017</b> . Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data do Ato Legal mantida.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igaraporá - Pindaí	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 kV	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/06/2017	Sim	2	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em <b>ago/2016</b> . Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de <b>53%</b> .
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	06/09/2017	31/03/2018	Sim	7			Cronograma original comprometido decorrente dos problemas de fluxo de caixa da SPE. Novo cronograma somente após a Chamada Pública de parceria na SPE
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Data Ato Legal mantida.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíba- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0			Início do Projeto Básico adiado para <b>jan/2017</b> .
1700	T2015-050	SE	SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Data mantida conforme SIGET.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	326	1344	Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	3		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNÁ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1710	T2015-059	SE	SE EDEIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0		450	Data Ato Legal mantida.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1714	T2015-062	SE	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Data Ato Legal mantida.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	28/05/2018	28/05/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0	105		Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. LP prevista para outubro de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	29/07/2018	29/07/2018	Não	0		600	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/08/2017	30/08/2017	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	15/07/2017	15/07/2017	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/07/2017	30/07/2017	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1724	T2015-072	SE	Instalação do 2º RB. 15 MVar, 230 kV, na SE Corumbá.	LTC	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	20/12/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	10/02/2019	10/02/2019	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	10/08/2018	10/08/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	Não	0			Pedido de Compra previsto par início em 15/03/2017.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/09/2018	14/09/2018	Não	0		200	Data Ato Legal mantida.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	11/11/2018	11/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1735	T2016-004	LT	LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retaguarda	CTEEP	29/10/2016	01/12/2016	01/12/2016	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0		200	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1737	T2016-006	LT	LT 230KV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	Não	0			Data mantida conforme SIGET.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	31/12/2017	31/05/2018	Sim	5			Data mantida conforme SIGET.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituacu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	25/02/2018	25/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1742	T2016-010	LT	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.	ELETRONORTE	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Não	0			Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em ago/2017. Data Ato Legal mantida.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para 30/07/2017. Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	66		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	125		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	558		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LI prevista para 31/03/2017. Audiências Públicas em Curionópolis/PA e Novo Repartimento/TO reagendadas para 28 e 29/12/2016. SVS: dadas eleições municipais cronograma de reuniões adiado para jan/2017. Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. ICMBio/INNEA-RJ: manifestação prevista até 30/12/2016. FCP: realização de reunião na comunidade quilombola realizada para 3ª semana de out/2016. Com a saída do técnico da FCP o processo deve atrasar.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	10/12/2018	10/12/2018	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0		300	Concluído Pedido de Compra em 15/11/2016. Concluídas fundações em 30/11/2016. Prevista antecipação da entrada em operação.
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1768	T2016-024	SE	SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itaipá	ELETROSUL	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	Não	0			Previsão de início de obras em 24/03/2017. Data Ato Legal mantida.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1770	T2016-026	SE	SE Morro Agudo 500/138 kV	MORRO AGUDO	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0			LI obtida em 30/10/2015. Obras Civis iniciadas em 15/12/2015. Desenvolvimento físico de obras de 52%. Prevista antecipação de 4 meses em relação ao Ato Legal.
1771	T2016-027	LT	Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	BRILHANTE	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Não	0			Obras iniciadas em 21/11/2016. Desenvolvimento físico de 41%. Previsão de antecipação.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/11/2018	20/11/2018	Não	0			Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017. Será avaliado na próxima reunião com EPE e ONS.
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	13/01/2019	13/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0	158		Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juína - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	11/07/2018	11/07/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. ANEEL respondeu ao Recurso. Aguarda-se decisão da justiça.
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016.
1795	T2016-050	SE	SE Barréiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora.	SÃO PEDRO	12/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	Não	0			Autorizado pela REA 6030/2016, de 06/09/2016. Obras em andamento pela PTE. Previsão de operação da primeira fase: nov/2016.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0	83		Data Ato Legal mantida.
1797	T2016-052	SE	Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT	CEEE-GT	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5988/2016, de 16/08/2016.
1799	T2016-054	SE	SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito	BMTE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. ANEEL respondeu ao Recurso. Aguarda-se decisão da justiça.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150.00	720	Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1804	T2016-059	SE	Subestação Açú II - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora	ESPERANZA	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à ANEEL.
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 kV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	20/12/2018	20/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Não	0		400	Empreendimento novo no SIGET
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1813	T2016-067	SE	SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório.	CHESF	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	21/10/2018	21/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.



Data 20/12/2016 RESULTADO DA 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	-	355.0		Data Ato Legal mantida.
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	-	25		Data Ato Legal mantida.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	-	133	166	Data Ato Legal mantida.
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Data Ato Legal mantida.
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Projeto Básico em andamento, com 95% executado. Projeto Executivo em andamento. Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016.
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017.
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		Data Ato Legal mantida.