



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	198		LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reconhecimento de exclusão de responsabilidade buscando reequilíbrio econômico – financeiro da concessão, motivada pela impossibilidade de obter a LI no traçado original. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto.
589	T2000-197	SE	SE Scharlau	CEEE-GT	28/06/2010	15/02/2018	28/02/2018	Sim	0,4			Concluída pela CEEE-GT. REA contestada pela CEEE-GT, conforme correspondência "AT/APG 15-0070" de 06/07/2015, solicitando a revogação do item 3482. Entrou em operação com pendências não impeditivas.
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	31/03/2018	31/03/2018	Não	0		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL. Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL. Pendência para a SCT avaliar.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	21,4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	15/02/2018	30/04/2019	Sim	14,6	152	100	<b>LT (C1):</b> 90% obras civis e 41% de montagem e comissionamento. Previsão de retomada em 01/08/2018 e concluído até 30/12/2018, mas necessita de realizar nova licitação para conclusão de obras. <b>Fundiário:</b> C2 ainda tem 1 gleba embargada e que aguarda decisão judicial. <b>LT (C2):</b> Reinício da obra previsto para <b>02/10/2017</b> com tomada de carga para <b>28/02/2018</b> . Obras retomadas. <b>SE Teixeira de Freitas:</b> Obras em andamento com previsão de conclusão até <b>30/04/2019</b> . Previsão de 10 meses de obras. <b>SE Eunápolis:</b> obras concluídas.
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	25/02/2018	18/03/2018	Sim	0,7	2		Obras retomadas em 15/02/2017. Fase de lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico da obra de <b>98%</b> , mesmo do mês anterior.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/07/2018	30/07/2018	Não	0			Contrato anterior rescindido por baixo desempenho e irregularidades trabalhistas. Em andamento processo de recontração. Liberado ATR com a conclusão da SE Campos. Avanço Físico de 55%.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0			Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. <b>Paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/04/2019	30/04/2019	Não	0		100	Atrasado devido ao <b>baixo desempenho da empreiteira</b> . Avanço Físico 25%. Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	28/07/2019	28/07/2019	Não	0		100	Baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. <b>Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.</b>
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	30/04/2019	30/04/2019	Não	0	152		Comentários incluídos no item 643. Previsão de retomada das obras em 01/12/2017. Liberação fundiária concluída.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0	71	300	Previsão de anuência do Iphan e obtenção da LI até <b>15/12/2017</b> . Liberação Fundiária: previsão de ajuizamento das ações necessárias até <b>30/03/2018</b> e liberação fundiária até 31/05/2018. Atividades retomadas pela Chesf.
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0		100	<b>Obras paralisadas</b> em 04/10/2014. <b>Adiado</b> devido ao face contingenciamento financeiro da Chesf.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	23/03/2018	23/03/2018	Não	0		150	Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria da Chesf em fev/2017. <b>Retomada</b> devido ao TAC com fornecedor que possibilitou a remoção de TR de Porto de Suape para a subestação. Avanço físico de <b>75%</b> , mesmo do mês anterior.



Data 20/02/2018 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0	36		LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão <b>indefinida</b> .
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/05/2018	30/05/2018	Não	0	99	150	LT: Lançamento de cabos concluídos. Em fase de comissionamento. Data informada por Furnas para entrada em operação provisória é <b>30/05/2018</b> .
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	2,5		Data <b>postergada</b> devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0			Obras da SE Taubaté <b>concluídas</b> , mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	40		LT: Obras ainda <b>não iniciadas</b> . Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. Em fase de LI. SE: Obras <b>não iniciadas</b> . Contrato de fornecimento e construção revogado em <b>04/10/2017</b> . Prazo de construção: <b>10 meses</b> .
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/08/2018	Não	0	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc.
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe - (3°TR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	<b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da empresa.. Avanço Físico de 73%.
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0			Empreendimento reprogramado pela Chesf para 2018, conforme decisão de Diretoria em jul/2017.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0	5,5		Obras <b>concluídas</b> , mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II - Taubate CS.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	25/02/2018	18/03/2018	Sim	0,7			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 15/02/2017. Montagem de equipamentos concluída em <b>30/09/2017</b> . Avanço físico de 94%.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	01/06/2018	01/06/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Obras iniciadas em <b>15/07/2017</b> , com prazo de execução de <b>10 meses</b> . Avanço físico de 32%.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	25/02/2018	18/03/2018	Sim	0,7			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 19/12/2016. Em fase de instalação de sistema de controle e lançamento de cabos. Avanço físico de 99%.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	31/01/2019	Sim	1,1			Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	19/03/2019	19/03/2019	Não	0	12		Obras <b>paralisadas</b> . Necessidade de recontração de equipamentos. Obras reiniciadas em <b>01/11/2017</b> . Avanço físico de 9%.
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	21/05/2018	21/05/2018	Não	0	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 53%. Pequeno avanço em relação ao mês anterior.
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	31/05/2019	31/05/2019	Não	0	29		Obras <b>ainda não iniciadas</b> . Previsão de início em <b>abr/2018</b> .
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	11/04/2018	11/04/2018	Não	0	4,4	83	Concluída montagem de equipamentos principais em <b>29/06/2017</b> . Em andamento montagem dos demais equipamentos e painéis de proteção, controle e automação. Avanço físico de <b>76%</b> .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/01/2019	31/01/2019	Não	0	24	166	Obras <b>paralisadas</b> , com previsão de retomada em jan/2018. Avanço físico de <b>15%</b> .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	11/04/2018	11/04/2018	Não	0	32	166	Obras foram <b>reiniciadas em mar/2016</b> . Estruturas 90%, Cabos 67%, Avanço físico de <b>91%</b> . <b>Não houve avanço em relação ao mês anterior</b> . Processo de liberação de faixas em andamento
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO - MESQUITA	18/11/2013	18/08/2018	18/08/2018	Não	0	28		Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de <b>85%</b> , mesmo do mês anterior.



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da <b>extinção do Contrato</b> de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião agendada pela FUNAI na TI para a <b>continuidade</b> do processo de <b>licenciamento</b> . DMSE considera obra como <b>SEM PREVISÃO</b> .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	27/05/2018	27/05/2018	Não	0	50		<b>LT</b> : em <b>25/03/2016</b> energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de <b>TAPs</b> . <b>SEs</b> : Obras retomadas em <b>jun/2017</b> . Prazo de execução em 13 meses. Em fase de montagem de estruturas e lançamento de cabos. Avanço físico de <b>75%, mesmo do mês anterior</b> .
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	44		Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. Aprovado no CMSE o status "sem previsão" para o empreendimento. Em Andamento na ANEEL processo de <b>caducidade</b> .
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	105		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária. Em Andamento na ANEEL processo de <b>caducidade</b> .
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/09/2018	30/09/2018	Não	0	252,5	1800	<b>SE N. Iguaçu</b> : obras no setor de 500 kV concluídas <b>LT Taubaté - Nova Iguaçu</b> : <b>ainda sem autorizações do COMAR-RJ</b> ; LTTE irá juntar novas informações ao processo; Trecho de 5,5 km de LT liberado para obras. Avanço físico geral: <b>83%</b> . Em execução programação desligamentos pelo ONS para intervenção no seccionamento.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	31		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Em Andamento na ANEEL processo de <b>caducidade</b> .
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		360	Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	01/07/2019	01/07/2019	Não	0	40	400	<b>Obras paralisadas</b> na linha devido a embargo judicial. Emitida Declaração de <b>Bloqueio Minerário</b> pelo DNPM em mar/2017, mas permanece discussão em juízo. <b>SE Messias</b> : obras paralisadas devido a necessidade de <b>repactuação com ABB</b> . Diretoria negociando junto ao consórcio ações para continuidade das obras.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	30/07/2018	30/07/2018	Não	0	28	300	<b>Seccionamento LT</b> : Ordem de Serviços para início das obras emitida em <b>17/05/2017</b> . <b>SE</b> : Mobilização para o comissionamento iniciada em <b>13/11/2017</b> . Estão em andamento tratativas com ABB para definição do cronograma para implantação da SE. Avanço físico de <b>69%, mesmo do mês anterior</b> .
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	9,4		Data mantida.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	20		Empreendimento <b>não priorizado</b> pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1,3	300	<b>LT</b> : Construção iniciada. Previsão de conclusão para Fev/2018. <b>SE N.Sª do Socorro</b> : Em comissionamento. Conclusão prevista para Jan/2018. <b>SE Poções</b> : Obras paralisadas. Continua em andamento negociações com ABB para reforma dos módulos PASS.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1	200	<b>Obras paralisadas</b> . Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado - Itajibá. Previsão de <b>10 meses</b> de obras.
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		55	Contrato assinado em <b>05/04/2017</b> . Prazo de execução de <b>14 meses</b> . Empreendimento priorizado pela Chesf. Obras ainda não iniciadas.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		39	IDEM 1378



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/05/2020	31/05/2020	Não	0	408		Removido impedimento de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e energização. Em avaliação pela ANEEL/SCT. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açu - Mossoró	CHESF	23/05/2012	01/09/2020	01/09/2020	Não	0	192		LT: Obras não iniciadas. OIS depende da ASV e IPHAN. Previsão de ASV até <b>dez/2017</b> . Processo de liberação fundiária retomado em <b>out/2017</b> . SE: Obras paralisadas em fase de montagem eletromecânica e comissionamento. Previsão de reinício a partir de Mar/2018, com prazo de 10 meses de obra. Previsão de energização pela Chesf em <b>16/12/2018</b> .
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	110		LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária e aguardando a anuência do IPHAN. Previsão de início de obras em <b>jun/2018</b> . SEs: Entradas de Linha concluídas em <b>24/11/2017</b> .
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para <b>jan/2018</b> .
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	04/02/2018	05/03/2018	Sim	1,0		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em set/2016. Avanço Físico de 95%.
1438	T2013-068	LT	LT Açu III/ Açu III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açu III/ Açu III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0		50	Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	28/06/2019	28/06/2019	Não	0			Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0		50	Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/06/2018	31/07/2018	Sim	1,0		100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	14/10/2018	14/10/2018	Não	0		25	Assinado contrato de ampliação da SE em jul/2017. Previsão de reinício de obras em <b>jan/2018</b> .
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		750	Início de obras previsto para <b>fev/2018</b> .
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para <b>mar/2018</b> .
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para <b>jan/2018</b> .
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	27/04/2018	27/04/2018	Não	0			Nova blindada com todos vãos energizados em operação comercial, com exceção da última energização prevista para dia 22/12/2017 (LITSGR1), assim como Complementação do MIG 138kV. Avnaço Físico <b>98%</b> , mesmo do mês anterior.
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	28/02/2018	31/03/2018	Sim	1,0	234	400	Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras – Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II – Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	09/02/2018	21/02/2018	Sim	0,4	295	450	Escopo LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins, SE 500/230/69-13,8kV Gilbués II (novos setores de 230 e 69kV), SE 230/69kV Bom Jesus II, e SE 230/69kV Eliseu Martins (CE). Obras concluídas exceto o painel de intergace com a Chesf e o sistema de comunicações.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	31/01/2018	25/02/2018	Sim	0,8	67	1080	LT: obras concluídas em 06/09/2017, aguardando LO para operação comercial. SE BSB Leste: obras <b>concluídas</b> , aguardando a chegada das linhas.



Data 20/02/2018 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	31/01/2018	18/02/2018	Sim	0,6	67	540	LT: obras concluídas, aguardando LO para operação comercial. SE BSB Leste: obras concluídas.
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. Previsão de recebimento de propostas em 06/10/2017 e assinatura do contrato em jan/2018. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) somente após a LP, postergada para Jun/2018. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	30/03/2019	30/03/2019	Não	0	205	30	LT: ainda não iniciada. LI prevista para dez/2017 - Foram entregues informações complementares solicitadas pela FEPAM em 09/02/2017. Pendente a entrega do projeto de prospecção ao IPHAN. SE: obras já concluídas. O prosseguimento das atividades depende da solução de fluxo de caixa da SPE, que depende da obtenção do financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	08/02/2018	01/03/2018	Sim	0,7	40	150	Empreendimento concluído em 01/03/2018.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/04/2019	30/11/2019	Sim	7,1	40	300	Requerimento de LP prevista para jan/2018. As demais atividades relacionadas ao circuito 2 dependem da obtenção de financiamento.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0		50	Data mantida. Em fase de aquisição de equipamentos. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017. Início de obras previsto para jul/2018.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	Em fase de elaboração de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jul/2018.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jul/2018.
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			LI emitida em 12/01/2017. Obras ainda não iniciadas.
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	02/05/2017	10/05/2019	10/05/2019	Não	0			Obtida LP no COPAM em 21/02/2017. LI prevista para mar/2018, resultando em postergação da data de conclusão do empreendimento.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/01/2019	31/03/2019	Sim	2,0		150	Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG. Chesf não tem previsão de conclusão para esse empreendimento.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	30/04/2018	30/04/2018	Não	0			Atraso na licitação das obras devido a recurso impetrado por proponente quanto a habilitação de outra empresa. Obras iniciadas em 16/10/2017. Avanço físico de 25%.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	31/01/2019	19/03/2019	Sim	1,6		400	Projeto executivo está contratado. Ocorreu atraso na contratação dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica. Previsão de início de obras em jun/2018.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 / ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	31/03/2019	31/03/2019	Não	0	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 86% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 72%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/12/2018. Obras em ritmo reduzido. Problemas com financiamento junto ao BNDES, relativo à interpretação da REN 766/2017-ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/10/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	14/07/2018	Sim	-5,6			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 40%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 31/12/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é 31/07/2018. Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.





**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	31/03/2018	Sim	-9,1			Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de <b>74%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>SFE projeta 31/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é <b>31/03/2018</b> . Mantida a data aguardando cronograma de financiamento.
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	31/03/2019	31/03/2019	Não	0	399		<b>SE Fernão Dias:</b> terraplanagem concluída. Não iniciadas fundações. <b>LT Araraquara - Fernão Dias:</b> com <b>50%</b> de avanço em fundações. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>SFE projeta 31/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é <b>31/08/2018</b> .
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	280	1200	<b>SE Fernão Dias:</b> terraplanagem concluída. Não iniciadas fundações. <b>LT Araraquara - Fernão Dias:</b> com <b>50%</b> de avanço em fundações. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>SFE projeta 31/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão da MSG é <b>31/08/2018</b> .
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Segundo a Transmissora, todas as obras foram concluídas. Aguardando conexão da COELBA.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	GENEBRA	14/05/2018	31/03/2019	31/03/2019	Não	0		2400	Início de obras em 14/07/2016. Andamento físico de <b>31%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. Previsão MSG é <b>30/09/2018</b> . Mantida a data aguardando cronograma de financiamento. <b>SFE projeta 02/04/2019</b> .
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	21/01/2018	21/01/2018	Não	0		672	Em fase instalação de equipamentos, cabos e controle. Avanço físico de <b>87%</b> .
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0	656		Emitida <b>LI</b> em 30/06/2016. <b>ASV</b> emitida em <b>11/08/2016</b> . Fase final de comissionamento. Avanço físico de obras de <b>99%</b> . Cantareira apresentou pleito para a antecipação de energização para jan/2018.
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguacu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em <b>16/12/2016</b> . <b>LP</b> emitida em <b>04/04/2017</b> . <b>LI</b> prevista para <b>dez/2017</b> . Início de obras previsto para <b>jun/2019</b> .
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em <b>ago/2016</b> . Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV <b>não autorizou</b> a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTECLAROS	19/11/2016	21/01/2018	21/01/2018	Não	0		560	Data SIGET alterada.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	25/04/2018	25/04/2018	Não	0			Projeto em elaboração. Contrato assinado em <b>26/05/2017</b> . Iniciadas fundações em <b>02/10/2017</b> . Avanço físico de <b>18%</b> .



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	31/03/2018	31/03/2018	Não	0	241		LI emitida pelo Ibama em 03/01/2017. Obras iniciadas em 06/01/2017. Obras concluídas, em fase de comissionamento, aguardando emissão de LO pelo Ibama. Solicitado TLT em 06/09, mas Ibama sinalizou necessidade de informações adicionais para LO.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2018.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	18/02/2019	18/02/2019	Não	0		1650	Atraso no processo licitatório. Abertura de preços em 30/08/2017. Resultado da licitação necessita de aprovação no conselho de Furnas. Previsão Dez/2017
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Contratação na modalidade "turn key" (em andamento). Edital suspenso em Set/2017 para adequação da documentação. Processo de licitação reaberto em Nov/2017, qualificação técnica e entrega das propostas previstos para 03/01/2018.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018. Contrato assinado em 11/10/2017.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 37%, mesmo do mês anterior.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	19/10/2018	31/05/2019	Sim	7,5			Atendimento ao Tramoeste. Necessidade de compatibilização com as obras da Equatorial. Previsão de emissão de nova REA para Equatorial Energia e cancelamento desta.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Obras iniciadas em 03/08/2017. Fase montagem de equipamentos e lançamento de cabos. Avanço físico de 50%.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		180	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		200	Empreendimento não priorizado pela CHESF. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para jan/2018.
1661	T2015-017	SE	SE Igarorá III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0		750	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1662	T2015-018	SE	SE Ibicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		300	Em fase de projeto executivo Início de obras previsto para mar/2018.
1663	T2015-019	SE	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		50	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Contrato já assinado, porém paralisado por restrições financeiras da CHESF.
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0		50	Obra contratada em nov/2016 e iniciadas em 04/04/2017. Fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 77%.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	01/11/2018	01/11/2018	Não	0			Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo está em andamento. Previsão de início de obras para jun/2018.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	23/02/2020	23/02/2020	Não	0			O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15). Início de obras previsto para set/2019.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 84%.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0	357		LI e ASV emitidas em 03/05/2017. Obras iniciadas em 04/05/2017. Fundações iniciadas em 15/05/2017 e montagem em 01/07/2017. Depende de acesso na SE Gilbués, autorizada à SPTe pela REA 6069/2016. Avanço físico de 66%.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorá - Pindai	MACEDO	27/03/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Dificuldades com licenciamento do Inema. Em 07/07/16 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igarorá III e Pindai II. Para a linha de transmissão, LP emitida em 17/07/2017. LI prevista para: dez/2017. Empreendedor prevê possível impacto no cronograma do empreendimento devido aos atrasos no licenciamento.



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de contratos. Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de <b>20%</b> .
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Concluído projeto básico. Início de obras previsto para <b>set/2018</b> .
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	30/04/2021	30/04/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para <b>mar/2019</b> .
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	31/03/2018	Não	0	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em <b>ago/2016</b> . Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. 10 estruturas embargadas aguardando liberação judicial. Em andamento protocolo de estudos para travessias com Petrobras e Comgas.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL. Empreendimento considerado " <b>SEM PREVISÃO</b> " a partir da reunião de out/2017.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL. Empreendimento considerado " <b>SEM PREVISÃO</b> " a partir da reunião de out/2017.
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Início de obras previsto para <b>set/2018</b> .
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Início de obras previsto para <b>mar/2019</b> .
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	30/05/2020	Sim	6,8			A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. FURNAS emitiu a correspondência DE.E.005.2017 para SCT, a qual demonstra as ações da empresa junto ao IBAMA, visando o cumprimento dos prazos do Licenciamento Ambiental. Contudo, apesar dos esforços já é possível verificar a <b>tendência de atraso no projeto</b> .
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	31/01/2018	Sim	1,0			Obras iniciadas em 01/12/2016. Em fase de montagem de equipamentos, lançamento de cabos e comissionamento.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Obras iniciadas em <b>18/05/2017</b> . Em comissionamento, com avanço de <b>50%</b> .
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	326	1344	<b>Licenciamento ambiental – LTs:</b> Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. <b>Licenciamento ambiental – SEs:</b> Previsão de oclusão até dez/2016; Para início de obras com AC emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. <b>Projeto Básico:</b> 100% aprovado pelo ONS. <b>Contratos EPC:</b> suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. <b>Novo Acordo Societário:</b> aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em <b>24/10/2017</b> . Suspensão processo de caducidade até assinatura de novo Contrato ( <b>6 meses</b> ).
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/01/2018	30/03/2018	Sim	2,1			Eletrosul prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal. Concluídas as Entradas de Linha p/ Várzea Grande, Barro Duro - C1 e Barro Duro - C2.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para <b>jan/2018</b> .
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	30/11/2019	30/11/2019	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>fev/2018</b> .





Data 20/02/2018 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0		450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 11/09/2017. Fase de conclusão de fundações. Avanço físico de 42%.
1714	T2015-062	SE	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Obras iniciadas em 03/07/2017. Avanço físico de 65%.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		100	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1718	T2015-065	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Não	0			Data mantida para Ato Legal.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0		600	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Em fase de licenças e autorizações. Início de obras previsto para jul/2018.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Obras iniciadas em 12/08/2017. Em fase de aquisição de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 48%.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	20/12/2019	20/12/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	30/04/2019	30/04/2019	Não	0			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/06/2018	30/12/2018	Sim	6,1			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2018.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	Não	0		200	Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte. Obras iniciadas em 11/07/2017. Avanço físico de 50%.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0			Previsão de início de obras em set/2019.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 27/11/2017.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		200	Obras iniciadas em 03/10/2017. Fase de fundações. Avanço físico de 30%.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/05/2017. Avanço físico de 60%.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/08/2017. Avanço físico de 62%.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituáçu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0			Previsão de início de obras em out/2019.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Atraso no processo de contratação das obras. Previsão de início de obras em jan/2018.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0			Obras iniciadas em 07/08/2017. Fase de fundações e montagem eletromecânica. Avanço físico de 45%.
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Obras iniciadas em 16/10/2017. Iniciadas fundações. Avanço físico de 15%.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravatá 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	66		IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	125		IDEM 1702



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	558		IDEM 1702
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017. Protocolada carta ao IPHAN em Resposta aos Ofícios 170/171/172/173/IPHAN em 16/05/2017. Emitidas anuências da FCP e SVS . Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, enviada à ANEEL pelo ONS deverá entrar em pauta de reunião de Diretoria.
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0			<b>Postergado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	28/06/2019	28/06/2019	Não	0			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. <b>Previsão de início de obras em jun/2018.</b>
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/06/2018	30/12/2018	Sim	6,1			Em fase de projeto. Início de obras previsto para <b>dez/2017.</b>
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Processo de compras iniciado em 11/09/2017. Início de obras previsto para <b>fev/2018.</b>
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	01/03/2020	Não	0		100	<b>Postergado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	30/08/2018	30/08/2018	Não	0			Obras iniciadas em 09/04/2017.Fase de montagem e lançamento de cabos. Avanço físico de <b>64%</b> .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Em fase de projetos. Previsão de início e obras em <b>abr/2018.</b>
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0	158		LP emitida em 30/01/2017. LI emitida em 05/06/2017. Obras iniciadas em 11/09/2017. Fase de fundações. Avanço físico de <b>21%</b> .
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Previsão de início de obras em jul/2018.
1782	T2016-037	SE	SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	18/01/2018	18/01/2018	Não	0			Obras iniciadas em 08/08/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de <b>62%</b> .
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2019	08/09/2019	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para <b>fev/2018.</b>
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	23/12/2018	23/12/2018	Não	0			Obras iniciadas em 21/05/2017. Montagem de estruturas concluídas em 29/10/2017. Avanço geral de <b>80%</b> .
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2018.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	07/02/2019	07/02/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>jul/2018.</b>
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	Sim	0,0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>jan/2018.</b>
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	03/04/2018	03/04/2018	Não	0			Emitida nova REA (nº 6.262 em 28/04/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. Obras iniciadas em 17/05/2017. Obras do barramento simples (barramento sul) tem previsão de conclusão até o final de outubro. Configuração completa com previsão para abr/2018. Avanço Físico de <b>76%</b> .
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0			Data conforme previsão Siget.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016. Justiça do DF não concedeu efeito suspensivo ao ato autorizativo. Obras ainda <b>não iniciadas</b> pela SPTE.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINIDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0	83		LI emitida em 24/04/2017. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Previsão de início de obras para <b>fev/2018.</b>
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6260/2016, de 28/03/2017. Obras ainda <b>não iniciadas</b> pela SJTE.
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150.00	720	LP emitida em 02/10/2017. Previsão de LI para 27/04/2018. Previsão de início de obras em jul/2018.



**Data 20/02/2018 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>jan/2017</b> .
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0		83	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>jan/2018</b> .
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	Não	0		163	Início de obras em 01/10/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de <b>32%</b> .
1807	T2016-061		SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não	0		400	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>mar/2018</b> .
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Previsão de início de obras em <b>jan/2018</b> .
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para <b>mar/2018</b> .
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		67	Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em <b>13/09/2017</b> . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de <b>30%</b> .
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		67	Data conforme previsão Siget.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Obras iniciadas em <b>01/11/2017</b> . Fase de fundações.
1815	T2016-069	SE	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabecamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para <b>fev/2018</b> .
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2019	16/11/2019	Não	0		100	Data conforme previsão Siget.
1822	T2016-075-A	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0	150		Data conforme previsão Siget.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	30/01/2019	30/01/2019	Não	0	355.0		LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em <b>01/09/2017</b> . Fase de fundações. Avanço físico de <b>21%</b> .
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	25		Previsão de LP para fev/2018. Previsão de LP para dez/2018. Início de obras previsto para <b>mai/2020</b> .
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	133	166	Previsão de LP para <b>jan/2018</b> . Previsão de LP para jul/2018. Início de obras previsto para <b>ago/2018</b> .
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Previsão de LP para <b>jan/2018</b> . Previsão de LP para jul/2018. Início de obras previsto para <b>ago/2018</b> .
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			LP emitida em <b>15/09/2017</b> . LI e ASV prevista para <b>dez/2017</b> . Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0		150	Emitida LI e ASV em 30/09/2016. Previsão de início de obras em <b>fev/2018</b> .
1830	T2016-082	SE	Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva	CTEEP	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1832	T2016-084	SE	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Início de obras previsto para jul/2018.
1833	T2016-085	SE	SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0			Início de obras previsto para set/2019.
1834	T2016-086	SE	SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GER	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0			Início de obras previsto para set/2019.
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Não	0			Início de obras previsto para ago/2019.
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		LP emitida em <b>21/08/2017</b> . LI e ASV prevista para <b>jun/2018</b> . Início de obras previsto para fev/2019.
1842	T2016-094	SE	Instalação de 2º Transformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1843	T2016-095A	SE	Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	30/06/2019	30/06/2019	Não	0			Data conforme previsão Siget.



**Data** 20/02/2018 **RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em <b>03/08/2017</b> . Início de obras previsto para <b>out/2018</b> . Previsão de antecipação de <b>8 meses</b> .
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em <b>03/08/2017</b> . Início de obras previsto para <b>out/2018</b> . Previsão de antecipação de <b>8 meses</b> .
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	06/09/2017	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	11		LI e ASV emitidas em <b>17/05/2017</b> . Fundações iniciadas em <b>10/01/2017</b> . Avanço físico do empreendimento de <b>50%</b> .
1869	T2016-100	SE	SE 230/138 kV Onça Puma	OURILANDIA DO NORTE	05/10/2019	05/04/2019	05/04/2019	Não	0		200	Emitida LI (LOC) pela SEMAS/PA <b>10/08/2017</b> . Iniciada terraplanagem na área, prevista para conclusão até <b>30/09/2017</b> . Obras iniciadas em <b>20/10/2017</b> . Fundações com avanço de <b>30%</b> .
1870	T2017-021	SE	Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	07/08/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em <b>21/08/2017</b> . Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	CANARANA	27/06/2020	01/06/2018	01/06/2018	Não	0	275	240	Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em <b>22/03/2017</b> , com avanço físico de <b>63%</b> . Previsão de <b>antecipação</b> de 24 meses.
1883	T2016-075-E	LT	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0	130	225	Data conforme previsão Siget.
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PARANAÍTA	27/06/2020	28/02/2019	28/02/2019	Não	0	1005		Data conforme previsão Siget.
1913	T2016-113	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	02/09/2019	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	435		Data conforme previsão Siget.
1923	T2017-050	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0			Data conforme previsão Siget.
1937	T2017-057-B	LT	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	21/07/2022	28/05/2019	28/05/2019	Não	0			Contratado equipamento em <b>set/2017</b> . Previsão de entrega em 13 meses. Possibilidade de energização em <b>dez/2019</b> .
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0	61,0		Previsão de antecipação da LI para <b>abr/2018</b> . Possibilidade de conclusão em <b>dez/2018</b> .
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0	188,0		Previsão de antecipação da LI para <b>abr/2018</b> . Possibilidade de conclusão em <b>jun/2019</b> .
1943	T2017-061	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	11/03/2022	11/02/2022	Sim		592,0	300	Data conforme previsão Siget.
1959	T2017-070	SE	SE CAMPOS - substituição do TR2	FURNAS	22/06/2020	30/06/2018	30/06/2018	Não				Novo no SIGET.
1960	T2017-071	SE	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	22/06/2020	30/06/2018	30/06/2018	Não				Novo no SIGET.
1962	T2017-073	SE	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	22/04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Não				Novo no SIGET.
2003	T2017-101	SE	SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão.	CTEEP	22/12/2019	18/11/2018	18/11/2018	Não				Novo no SIGET.
2004	T2017-102	SE	SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA.	CTEEP	22/04/2019	01/11/2018	01/11/2018	Não				Novo no SIGET.
1957	T2017-068	SE	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	22/06/2020	30/05/2020	30/05/2020	Não				Novo no SIGET.