



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	
MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SETOR POLICIAL SUL - BRASÍLIA/DF				R\$ 287,31	-	-	-	-	-	-	R\$ 54.745,44	R\$ 74.507,99	R\$ 68.844,10	R\$ 68.844,10	R\$ 73.046,52	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.812,76
Total da Semana				R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 287,31	R\$ 55.032,75	R\$ 129.540,74	R\$ 198.384,84	R\$ 267.228,93	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 340.275,45	R\$ 350.088,21
% Semana				0,082%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	15,638%	21,283%	19,665%	19,665%	20,865%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	2,803%
% Acumulado				0,082%	0,082%	0,082%	0,082%	0,082%	0,082%	0,082%	15,720%	37,002%	56,667%	76,332%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	97,197%	100,000%
1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 12.931,33	3,694%																					
1.1	ASSINATURA DO CONTRATO	R\$ -	0,000%																					
1.2	REUNIÃO INICIAL	R\$ -	0,000%																					
1.3	EMISSÃO DE ART	R\$ 287,31	0,082%																					
1.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ -	0,000%																					
1.5	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ -	0,000%																					
1.6	ADAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ÀS REVISÕES	R\$ -	0,000%																					
1.7	APROVAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 12.644,02	3,612%																					
2	EXECUÇÃO DO CONTRATO	R\$ 327.344,12	93,503%																					
2.1	EXECUÇÃO/MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.227,79	0,351%																					
2.2	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.063,88	0,590%																					
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA	R\$ 2.372,22	0,678%																					
2.4	INSTALAÇÃO DE CABOS	R\$ 48.645,00	13,895%																					
2.5	REMOÇÃO DE CABOS	R\$ 8.448,30	2,413%																					
2.6	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS	R\$ 1.414,22	0,404%																					
2.7	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 919,88	0,263%																					
2.8	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS	R\$ 104.860,07	29,952%																					
2.9	INSTALAÇÃO DE POSTES	R\$ 24.790,39	7,081%																					
2.10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 106.970,70	30,555%																					
2.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 21.429,25	6,121%																					
2.12	COMISSIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA REDE/CHAVES	R\$ 4.202,42	1,200%																					
3	ETAPA DE COMISSIONAMENTO DA REDE E ENTREGA DA REDE	R\$ -	0,000%																					
3.1	TESTES E AFERIÇÕES EM CAMPO	R\$ -	0,000%																					
4	ETAPA DE ELABORAÇÃO DE AS-BUILT E RELATÓRIO FINAL	R\$ 1.917,56	0,548%																					
4.1	LEVANTAMENTO DE DADOS EM CAMPO	R\$ -	0,000%																					
4.2	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E DO AS-BUILT	R\$ -	0,000%																					
4.3	REVISÃO DE RELATÓRIO FINAL E AS-BUILT	R\$ -	0,000%																					
4.4	ADAPTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E AS-BUILT	R\$ -	0,000%																					
4.5	APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E AS-BUILT	R\$ 1.917,56	0,548%																					
5	ETAPA DE RECEBIMENTO	R\$ 7.895,20	2,255%																					
5.1	SOLICITAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	R\$ -	0,000%																					
5.2	EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	R\$ -	0,000%																					
5.3	SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDÊNCIAS	R\$ -	0,000%																					
5.4	AFERIÇÃO EM CAMPO DE SANEAMENTO DAS EVENTUAIS PENDÊNCIAS	R\$ -	0,000%																					
5.5	EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	R\$ -	0,000%																					
5.6	DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA, LIMPEZA FINAL	R\$ 7.895,20	2,255%																					
5.7	REMOÇÃO DA PLACA DE OBRA	R\$ -	0,000%																					

