

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF

DATA:06-08-2020

REUNIÃO POR VIDEOCONFERENCIA

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, todos por videoconferência, conforme relação a seguir:

RN –Paulo Varela, Auricélio e prof Riguetto;

CE – COGERH –Bruno, Marcilio e Hugo;

PE- APAC –Suzana, Robertson, Renata e Felipe; SEMARH – Simone e Lorenzza e Marcone-COMPESA;

PB – Berange, Waldecir, João Adelino e Alexandre Magno;

MDR - Rafael Silveira, Rafael Teza, Cladir e Tiago.

CODEVASF Brasília– Huberlandy, Camila, Carlos e Silvia;

CODEVASF Salgueiro – Luciano, Carlos, Salatiel, Aderson, Michelline e Lindbergson;

ME-PPI- André Arantes e Ricardo Ramagem;

ANA – Oscar Cordeiro, Joaquim, Alan, Sergio Salgado, Fernanda Laus, Cristianny, Carolina Arantes, Alessandra Daibert, Flavio Castro, Mariane, Marcus Pufal, Marcus Vinicius, Ana Carolina, Tauana, Anna Flavia e Anna Paola.

A seguir a reunião foi iniciada com o Oscar dando as boas vindas, comentado que essas reuniões mensais são referência para todos e um fórum de discussão das questões referentes a implementação do PISF. A seguir foi realizada a apresentação pelo MDR do estágio de implementação da obra.

- representante do MDR- Rafael Silveira – comentou que está mantida a previsão de chegada da água na cota mínima operacional para o CAC (480,60), em 18/08. Na data de 05/08 o reservatório de Jati atingiu a cota 481,16 que corresponde a 77%. Informou que está prevista visita do Ministro e Secretario na região para “inauguração da entrega da água no CAC”, a qual será articulada com o estado do Ceará. O enchimento do reservatório de Jati está respeitando o plano de enchimento e a instrumentação não tem indicado nenhum problema de segurança. Comentou que a injeção no Dique da Barragem de Negreiros, para solucionar a percolação existente, está prevista para início em 25/08 e isso requererá a parada no bombeamento do eixo norte por 3 meses. Ressaltou que os estudos para identificação dos problemas de vazamento do CN10 foram concluídos e que o Plano de Ação para as correções deverá ser concluído ainda este mês. Estão mantidas as previsões para conclusão da 1ª etapa do trecho Caiçara- Avidos em fevereiro de 2021 e com isso a previsão é que as águas chegam em Morros em março de 2021 e em Caiçara em junho de 2021. Em relação ao Eixo Leste informou que as sondagens em Cacimba Nova foram iniciadas e essa etapa deve ser concluída em meados de setembro. Acrescentou que o MDR está em tratativa com a CODEVASF para que ela passe a realizar a pre-operação do sistema.
- Representante do Ceará- Bruno- solicitou que a vista no CAC realmente seja articulada com o estado e que o Governador irá avaliar, se participará em decorrência da pandemia, para evitar aglomerações. A seguir Bruno comentou que, em reunião de representante do estado com representante do MDR, foi expressada a possibilidade da liberação de água no CAC ocorrer somente agora para teste e depois será priorizada a liberação da água para o eixo norte com o objetivo de possibilitar os testes em todo o eixo norte. Caso isso proceda, sugeriu aos representantes do MDR avaliar, a pertinência da “inauguração” pois poderá gerar muita expectativa na população com relação a chegada das águas do PISF no estado.
- Representante do MDR – Rafael- comentou que é uma perspectiva, mas que está em avaliação no MDR. De toda forma será liberada água agora em agosto, depois terá a paralização para resolver os problemas no dique Negreiros e depois será verificada a estratégia de testes no eixo Norte.
- Flavia lembrou que o MDR deve publicar a portaria com as diretrizes para o PGA, na qual estas liberações precisam ficar registradas.

- Com relação ao próximo tema da pauta – Mobilização - Representante do MDR – Rafael comentou que o MDR elaborou a cartilha para apoio a mobilização aos estados sobre as águas do PISF e que estas águas terão custos, mas que estão avaliando se a será mais pertinente realizar uma reunião específica com os estados sobre o tema.
- Representante da AESA– Berange ressaltou a importância de os estados participarem da mobilização, pois precisa ter clareza dos custos da água.
- Em continuação a pauta o representante da AESA - Alexandre informou que o estado reativou 3 estações de monitoramento na região receptora do PISF, as quais estão operacionais e calibradas.
- Representante da APAC-PE- Felipe informou os volumes dos reservatórios: Entremontes-7,0%; Nilo Coelho – 84,0 %; Francisco Saboia (Poço da Cruz) - 72% e Barra do Juá– 26%. Depois fez questionamento sobre as 3 vazões previstas no PGA e como o estado deve prever as vazões para pequenos usuários.
- Foi esclarecido que todos os usos e retiradas de águas nos Estados receptores devem estar previstos no PGA e que o estado deverá avaliar qual vazão deverá constar no contrato. A vazão autorizada no PGA deverá constar no contrato e será a vazão para a qual a CODEVASF comprará a energia e os estados assumirão o pagamento. Caso venham a solicitar valores a maior terão os valores da tarifa sujeitos aos valores de compra de energia.
- Representante da PB Waldecir perguntou ao representante de PE sobre o estágio da obra da Adutora para o Agreste (Alto Capibaribe)
- Representante da COMPESA- Marcone - informou que o prazo de conclusão será dezembro de 21 com valor de 2m3/s.
- Representante da AESA – Berange – perguntou se caso seja adiada a entrega de água no CAC o cronograma de chegada de água no Caiçara-Avidos será alterado.
- Representante do MDR – Rafael – disse que vai avaliar a situação e depois informará se terá alteração no cronograma.
- Representante do RN- Auricélio comentou que o período chuvoso permitiu acúmulo de água em vários açudes do estado e exemplificou que a cidade de São Miguel estava a 6 anos sem água na torneira e hoje o açude está com cerca de 30%. Adicionalmente informou que o estado iniciou o debate sobre a cobrança da água do PISF.
- Representante do RN- Paulo Varela - complementou que, no dia de 05/08, ocorreu reunião da Governadora com secretários envolvidos com o tema (desenvolvimento, agricultura, recursos hídricos, etc...) com o objetivo de discutir a cobrança da água no estado. O desenho que está se formando é que a água do PISF será cobrada como taxa de segurança hídrica e que a CAERN está parceira no processo. Essa taxa será cobrada de toda a sociedade e pretendem criar uma conta específica não contingenciável. Um estudo preliminar aponta que o impacto da taxa de segurança hídrica será da ordem de R\$8,00/ conta excluindo a tarifa social. Além disso, será necessário avaliar a incidência de impostos no valor da tarifa.
- Representante da APAC-PE- Suzana comentou que é importante manter a articulação entre os estados para juntos avançarem no tema da cobrança. Sugeriu verificarem a possibilidade de realizarem reuniões específicas para discutirem o tema. Acrescentou que o Governador precisa saber quem vai pagar a conta e decidir sobre os valores a serem solicitados no POA.
- Representante do RN - Auricelio acrescentou que as discussões precisam avançar em conjunto sobre a cobrança prevista na Lei 9433/97 e a compra das águas do PISF.
- Representante da AESA – Waldemir questionou como estão as obras de recuperação de Avidos pelo DNOCS. Sugeriu que esse item deve ter a atenção do MDR visto que as águas estão chegando e é necessário que a obra tenha sido concluída.
- Representante do MDR – Rafael – comentou que irão se informar sobre o estágio do processo de recuperação e na próxima reunião trarão as informações. Acrescentou que o MDR está se mobilizando para realizar a desobstrução do rio após Avidos.
- Representante da AESA – Berange – perguntou como está a obra, que será realizada pelo DNOCS, da entrada do PISF pelo PIANCO. Alertou novamente que o MDR deverá ter atenção

com a desobstrução do rio, com relação a problemas de alagamento no Perímetro Varzea de Souza. Talvez será necessário a instalação de comportas para evitar o problema. Sugeri ao Rafael uma visita conjunta, para o MDR entender o problema apontado. Solicitou ainda informação sobre como estão as complementações das obras em Camalau e Poções, ambas pelo DNOCS.

- Representante do MDR – Rafael – Comentou que as tubulações para a 1ª etapa das obras no PIANCO foram compradas, mas que atualizara o estágio da obra para a próxima reunião.
- Representante do Ceará- Marcilio – comentou que no Ceará ainda não foi definido como serão os repasses dos custos do PISF. Mas, se mantida a tarifa atual, os valores pagos pela Indústria passarão da ordem de R\$2 para R\$7/m3. Será necessário definir qual a % de água será distribuída para cada setor produtivo. Sendo assim, a troca de experiência entre os estados se faz necessária.
- Marcos Pufal – ANA comentou que tem recebido diversos vídeos com relação ao PISF e sugeri que no programa de mobilização seja pensada uma forma de utilizar essas redes sociais para informar a população com relação a segurança de todo o sistema.
- Representante do MDR – Rafael ressaltou a preocupação do MDR com a segurança, recreação indevida, vandalismo e que o MDR espera contar com o apoio da Força Nacional nas ações de segurança.
- Representante do MDR – Rafael Teza comentou que na Licença Ambiental do PISF não tem previsão de recreação nos canais e nos reservatórios.

Encaminhamentos

- MDR Informar se com a alteração no cronograma de liberação das águas no CAC terá alteração no cronograma de entrega das águas em Caiçara- Avidos;
- MDR Informar estágio da obra de recuperação do Reservatório eng Avidos, das obras no PIANCO para entrada das águas do PISF e da complementação dos reservatórios Camalau e Poções.
- Visita conjunta MDR E AESA na região do Perímetro de Varzea de Souza para verificar o possível problema de alagamento na região.

Próxima reunião **03-09-2020**

Consta anexa à Ajuda Memoria a apresentação do MDR