

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF

DATA:05-03-2020

LOCAL: Sala de Vidro SPO - ANA, Brasília

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, conforme lista de presença anexa e por videoconferência participaram:

RN – Paulo Varela e Carlos Linhares;

PB -AESA –Porfirio;

CE – COGERH – Bruno Rebouças e Bruno Rodrigues;

PE- APAC –Suzana e Robertson, SEMARH – Alex e Gastão, Compesa- Sergio Torres;

CODEVASF Salgueiro – Fabiano, Lindbergson

CODEVASF Brasília– Camila, Cibele e Fabrício.

A seguir foram realizadas as apresentações:

- Oscar Cordeiro (ANA) abre a reunião, às 9:45. Fala sobre o Diálogo que haverá com a União Europeia na semana que vem, sendo que um dos temas a serem tratados é a transposição de bacias.
- representante do MDR, Rafael – atualizou as informações com relação as metas de execução das obras, o estágio e os prazos para suas correções. Fala sobre o problema de percolação no Dique da Barragem Negreiros (eixo norte), que está em alerta de nível 1. Reduziram a cota do reservatório, sendo que o dique 1217 já está seguro, embora ainda haja uma percolação constante. Não está passando água para o açude Nilo Coelho, outro reservatório que não está em um nível seguro. Está sendo executado um canal de restituição para a barragem Mangueira. A TUD está fechada por conta do problema de Nilo Coelho. Com isso eixo norte está com o bombeamento parado desde o dia 12 de janeiro. O dique Negreiro não tem problema de estabilidade, mas requer o monitoramento constante.
- No Eixo Leste o bombeamento foi retomado, após mitigar o problema de Cacimba Nova. Iniciaram os testes da adutora do Pajeú, a jusante da EBV-6. Está sendo elaborado edital para a finalização dos serviços adicionais do eixo leste. A adequação do acesso da EBV-6 já foi feita. Pequenas atividades de manutenção estão sendo realizadas com a equipe de pré-operação. Com relação à Cacimba Nova, ainda está sendo operado de modo precário até a finalização dos serviços
- Sobre a apresentação do MDR, Paulo Varela (RN) perguntou se o problema de Negreiros vai alterar o cronograma atual. Rafael (MDR) respondeu que com certeza haverá um atraso de um ou dois meses. Essa previsão está sendo estudada e será repassada aos estados.
- Porfírio ficou sabendo pela imprensa sobre as obras do canal de Caiçaras (até Engenheiro Ávidos) pelo MDR. Gostaria de saber como seria a obra. Rafael (MDR) respondeu que será uma obra dos canais até o rápido (primeira etapa da obra).
- Ceará (Bruno) pergunta sobre o cronograma da chegada das águas no Ceará por conta do problema de Negreiros, considerando que a água já não chega mais em março. MDR não pode precisar quando a água chegará em Jati.
- Ceará (Bruno) solicitou ao MDR um informe dizendo que o cronograma será revisto, ou seja, um cronograma mais realista.
- Patrick pergunta ao Rafael (MDR) sobre os testes da adutora do Pajeú, quando serão concluídos; e sobre a disponibilização dos dados referentes aos volumes retirados para a adutora Moxotó -Arcoverde, no reservatório de Moxotó, pela COMPESA. Com relação aos testes na adutora do Pajeú respondeu que ainda não pode precisar, mas já solicitou ao DNOCS as informações. E sobre os dados da adutora do Moxotó, o MDR manifestou que mandou Ofício para a Paraíba solicitando os dados.

- Patrick perguntou ainda sobre a captação no reservatório de Campos. MDR está em contato com DNOCS, mas ainda não consegue precisar.
- Dando sequência, passou-se a palavra para a Codevasf para os informes. Fabrício expôs que com a mudança do Ministro, as coisas estão um pouco paradas. Estão aguardando a manifestação do novo Ministro do MDR. Nesse sentido, não tem atualizações a fazer.
- Bruno (Ceará) perguntou a quem pode enviar Ofício solicitando atualização do cronograma das obras no eixo norte?
- Alan (ANA) informou que em duas semanas a ANA irá realizar uma campanha com a equipe do MDR para instalação de quatro medidores de vazões em quatro pontos específicos do PISF. Serão medidores da ANA. Nessa campanha serão feitas algumas medições em Monteiro a fim de se dirimir a dúvida sobre qual coeficiente de descarga do vertedouro a adotar, tendo em vista as medições diferentes (AESA e MDR)
- Porfírio manifestou que a medição da AESA está medindo 1,56 m3. Já a medição do MDR está em torno de 3 m3. Alan manifestou que o medidor da AESA já foi calibrado
- Porfírio manifestou que a medição da AESA está medindo 1,55 m3. Já a medição, conforme o MDR, está em torno de 3 m3. Alan manifestou que o medidor da AESA já foi calibrado.
- Patrick falou sobre a Resolução da tarifa do PISF, que será republicada na próxima semana.
- Alan pergunta à APAC sobre a situação da barragem de Nilo Coelho, especificamente sobre a segurança da barragem. APAC responde que houve uma audiência pública para esclarecer vários pontos para a população no sentido de tomar algumas ações preventivas, além de ações de monitoramento e eventuais descargas adicionais, caso haja aumento do nível do reservatório. Disse que foi apresentado um plano de contingência para a população.
- Fabrício (Codevasf) voltou ao assunto sobre a divergência de medições em Monteiro. Codevasf gostaria de participar da campanha. Gostaria também de receber os dados da adutora do Moxotó. E, por fim, perguntou ao MDR sobre a previsão da assinatura dos contratos para programar a compra de energia.
- MDR respondeu que passará um e-mail sobre a programação da campanha em Monteiro. Sobre a assinatura do contrato, com a mudança de Ministro, não é possível fazer uma previsão sobre a assinatura dos contratos.
- Sobre a energia, Bruno (Ceará) diz que o que impacta não é a assinatura do contrato, mas sim os POA's. Rafael Teza (MDR) diz que é necessário ter a garantia de fluxo de caixa para honrar o custo de energia. Não é possível garantir que a Codevasf compre a energia sem a entrada de recursos, ou seja, sem a assinatura dos contratos. Nesse sentido, a não assinatura do contrato, ou o atraso, pode impactar na compra de energia.
- Sem mais comentários a reunião foi encerrada.

Encaminhamentos:

- MDR ficou de comunicar os estados do novo cronograma de execução das obras no eixo norte.
- COMPESA ficou de disponibilizar os dados referentes aos volumes retirados para a adutora Moxotó -Arcoverde
- Com relação aos testes na adutora do Pajeú, o MDR ficou de reforçar o pedido para o DNOCS e disponibilizar as informações.
- MDR ficou de trazer na próxima reunião informações sobre a obra para captação no reservatório de Campos

Próxima reunião **02-04-2020**

Consta anexa a Ajuda memoria: Lista de presença e a apresentação do MDR.