



**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO  
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO  
NORDESTE SETENTRIONAL**

**Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
SNSH/MDR**

**Outubro - 2020**

# INTERCORRÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO PISF

AVANÇO FÍSICO DO PISF	
Trechos	Avanço
<b>PISF</b>	<b>97,37%</b>
<b>Eixo Leste</b>	<b>97,13%</b>
Meta 1L	99,09%
Meta 2L	96,63%
Meta 3L	98,22%
<b>Eixo Norte</b>	<b>97,54%</b>
Meta 1N	96,55%
Meta 2N	99,30%
Meta 3N	98,88%

# EIXO NORTE

- **Dique Negreiros** – Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante). Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 – estão sendo realizadas sondagens complementares previsão de início da recuperação – em análise
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos foram realizados , início da recuperação em análise
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão fevereiro/21 (1º etapa)**
  - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382
  - Previsão de Julho de 2021
  - A contratar: preparação do leito para os 53,44 m<sup>3</sup>/s (2º Etapa) – aditivo previsto para Outubro de 2020.
- **Previsão de Enchimento do Eixo Norte.**
  - Reservatório Caiçaras – Em análise
  - Reservatório Morro – Em análise

# Reservatório de Jati

- Realização de Perícia para avaliação das causas do rompimento da tubulação
- 01 a 04 de setembro foi realizada uma visita de uma equipe de peritos
- Durante o mês de setembro foram disponibilizadas todas as informações possíveis para que a perícia seja a mais eficiente possível .
- Previsão de apresentação do 1º relatório pericial com os levantamentos das causas do incidente para 02/10/20
- Previsão de apresentação do relatório final com conclusões finais e proposta de intervenção para 30/10/2020
- Previsão de entrega do Relatório ISE (Inspeção de Segurança Especial) até 10/10/2020
- Corte do Vertedouro para a continuação do caminhamento das águas.



# EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – Publicação do Edital prevista para 02/10/2020
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Projeto de recuperação definido
- **Cacimba Nova** – Os serviços de execução das sondagens estão previstos para ser concluídos até 20/10/2020
- Os serviços de operação e manutenção estão sendo executados pela Codevasf

# Visita a Situação do Rio Piranhas- Açú

Foi verificado *in loco* a situação atual do Rio Piranhas Açú:

- Assoreamento do leito do Rio avançado
- Forte ação Antropomórfica
- Presença de passagens Molhadas.
- Baixa Qualidade da Água



Obrigado!

