

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF – 06-08-2021

A reunião teve início com a apresentação dos participantes, sendo que todos participaram por videoconferência:

CE – SRH – Ramom; COGERH – Bruno; Marcilio, Rodrigo Vasconcelos;

PB – Semarh – Virgiane, Salatiel; AESA- Porfirio, Berange, João Pedro e Alexandre Magno;

PE- SEMARH – Simone, Ana Elis; APAC –Renata, e Helvio;

RN –Carlos Nobre;

MDR – Oscalmi, Elianeiva, Tiago, Nartacha, Jimmu; Rafael Tesa, Davi, Claudir, Placido e Franciney;

CODEVASF Sede e Salgueiro – Luciano, Gilvando, Camila e Carlos;

ME – Luigi;

DNOCS- Roberto Sergio e Hernani.

ANA –Cristianny, Fernanda, Marcus Vinicius, Marcio Nobrega, Anna Flavia, Anna Paola, Melquizedeque, Leonardo Piau e Flavio Castro.

CONSULTORES- Bruno Vinicius, Tarcisio, Joana D'Árc, Jacqueline, Jomar e Romulo.

Representante da AESA – Porfirio – agradeceu ao MDR por viabilizar a liberação de 4m³/s em Monteiro e a ANA por autorizar a liberação de 2m³/s no Boqueirão. As liberações possibilitarão os testes no Reservatório de Acauã e indicam a importância do PISF para a segurança hídrica no estado.

A seguir, o representante do MDR, Oscalmi, fez apresentação do estágio de implementação da obra, apontando os pontos relevantes e as providências adotadas. Com relação ao eixo Leste, comentou que para recuperar o recalque nos poços de visita da Galeria (WBS 2227) em Monteiro, após reunião com representantes da Paraíba, e avaliação dos cenários de execução optou-se por adotar o cenário 03 - Execução em 90 dias contínuos, que apresenta custo de execução reduzido; baixo risco na execução, menor complexidade técnica e maior competitividade. A previsão de realização dos serviços será 2022 dependendo da avaliação do período chuvoso. Com relação a recuperação da Barragem de Cacimba Nova estão em tratativas para a celebração de TED com a CODEVASF. Quanto a Contratação de serviços remanescentes está mantida a previsão de nova licitação até dezembro/2021. Com relação ao Eixo Norte, os serviços de manutenção foram concluídos e foi retomado o bombeamento das EBI-1(12/08); EBI -2 (18/08) e EBI-3 (23/08). São mantidos o monitoramento da percolação no Dique (WBS 1217), localizado à jusante do forebay da EBI-3 (WBS 1630), com vazão média da ordem de 3.200 l/min; e no Dique Negreiros (WBS 1109), localizado próximo à Estrutura de Controle do Reservatório Negreiros, com vazão média da ordem de 10.000 l/min. Estão avaliando quais as melhores alternativas de intervenções. Os drenos de fundo de alguns trechos de canal estão sendo monitorados, apresentando pequenas vazões percoladas. O Reservatório Cana Brava está cheio e está ocorrendo transferência de água para o Reservatório Cipo. As obras do trecho Caiçara -Avidos estão com 84,35% executas e a previsão de chegada de água em Caiçara é dezembro de 2021. Quanto ao contrato para os Medidores de Vazão no rio Piranhas, divisa de RN/PB, o MDR encaminhou o Relatório com as propostas de Intervenções aos Estados (RN e PB) e a ANA, previsão de conclusão do trabalho está prevista para outubro/2021. A entrega do relatório com a indicação das obras prioritários para possibilitar a passagem de uma vazão de 10 m³/s, liberados do Reservatório de Avidos. em elaboração no âmbito do TED- Universidade Federal de Viçosa (UFV), está prevista para final de setembro. Comentou que foram realizados testes nas estruturas do Ramal do Agreste até o Reservatório de Gois, e está em construção a Barragem Ipojuca. Estão em tratativas para efetivar o repasse do Ramal do Agreste para o Estado de PE. A obra do Ramal do Apodi foi iniciada e a previsão é de 4 anos para conclusão da obra. O Contrato para o cadastro fundiário foi rescindido e nova contratação está sendo providenciada. A recuperação do Reservatório Avidos foi iniciada em junho com previsão de término para dezembro de 2022. A previsão de emissão da OS para recuperação do Reservatório Banabuiu será outubro/21. Os TEDs com DNOCS, para elaboração do Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial das Barragens Poções e Epitácio Pessoa e o outro para elaboração dos Planos de Segurança das Barragens Armando Ribeiro Gonçalves, Curema/Mãe D'Água e Poço da Cruz está em análise a proposta da 3ª colocada. O processo licitatório para a obra do Ramal do Piancó está em andamento e o edital deverá ser publicado até dezembro de 2021, foi assinado o contrato para a aquisição

de tubulações e válvulas. Apresentou os Programas Ambientais – PISF, para o Eixo Norte e para o eixo leste. Em junho, foi emitida a licença de instalação do eixo Norte e a previsão de obtenção da LO, será até dezembro/2021. Foi emitida em julho/21 a LI para o Ramal do Apodi. Em atendimento ao PBA16, foi concluído o processo licitatório para os projetos e implantação de sistemas para irrigação nas Vilas Produtivas, com a previsão de contratação e emissão de OS em setembro de 2021. Está em andamento as atividades previstas no PBA-15 com previsão de entrega dos Sistemas de Abastecimento de Água-SAA, nas Comunidades Quilombolas no Mirandiba/PE, Pedra Branca, Araçá, Queimadas beneficiando 150 famílias. A seguir apresentou os dados operacionais com as vazões bombeadas e as vazões liberadas em alguns pontos de entrega.

A seguir passou-se aos participantes para esclarecimentos e comentários.

Representante do Ceará – Ramon, perguntou qual a empresa fará a recuperação do Reservatório Bababuiu e comentou que o estado tem um projeto com recursos do Banco Mundial e o qual tem previsão de captação para abastecimento no Reservatório Banabuiu, assim reiterou a importância da sua recuperação.

Representante da COGERH – Bruno – ressaltou a necessidade de avançar nas discussões da regulamentação das águas endógenas; e solicitou a possibilidade de avaliar a possibilidade de preparar os POAs anualmente.

Representante do ME- Luigi – pediu esclarecimentos sobre o estágio da obra do Ramal do Agreste.

Representante do MDR – Oscalmi - esclareceu que a 1ª fase do Ramal do Agreste está em teste e o 2º trecho em fase final, com previsão de início de teste ainda em setembro, e informou que o consórcio contratado para a recuperação do Reservatório Bababuiu foi o CONPATE/BRITANIA.

Representante da AESA – comentou que com a liberação de água em Monteiro precisa fazer os ajustes nos sensores e na curva chave para se ter uma medição correta no ponto de entrega, e perguntou a partir da OS para o Ramal do Piancó qual o cronograma das obras. Perguntou ainda qual a previsão das entregas dos Reservatórios de Poções e Camalau, e se tem previsão de delegação do Reservatório Boqueirão ao estado.

Representante do DNOCS -Hernani –informou que um raio danificou o sistema de comportas do Reservatório Camalau e a correção e entrega será em cerca de 30 dias.

Representante do MDR – Oscalmi – comentou que foi necessário realizar revisão do projeto do Ramal do Piancó e a previsão da licitação será para o início do ano. Portanto ainda não tem como apresentar o cronograma das obras.

Representante da ANA – Flavia comentou que no Termo de Compromisso assinado, pelos estados e a União, tem a previsão de entrega de alguns reservatórios aos Estados, mas esse tema não avançou.

A seguir representante da CODEVASF – Givanildo – apresentou atividades referentes a O&M do eixo Leste. Apontando as vazões liberadas e os respectivos pontos de entrega. Indicou algumas obras que estão sendo realizadas com objetivo de retirada de águas ao longo do canal. Informou que os estados encaminharam os respectivos POAs.

Representante da ANA – Flavia- perguntou ao MDR e ao estado de Pernambuco se eles têm ciência dessas obras indicadas pela CODEVASF, visto que a Resolução 233/17 deixa claro que captações ao longo dos canais serão permitidas somente para pequenos usos e não terão garantia de atendimento.

Tanto representante do MDR como representante de Pernambuco disseram que irão se inteirar da questão.

Representante do MDR – Oscalmi- informou que o CNPE emitiu resolução, na qual está definido que a energia para o PISF, será a partir de 1º de janeiro de 2023, a partir da desestatização/descontização da ELETROBRAS.

A seguir, visto não havendo mais questionamento a reunião foi encerrada.

Próxima reunião dia **07/10**

Anexa à Ajuda Memoria - a apresentação do MDR, apresentação da CODEVASF e resolução do CNPE.