

Relação dos participantes da videoconferência:

CE –SRH- Ramon COGERH–Bruno, Marcílio;

PB- AESA- Porfirio, Beranger e Waldemir;

RN –Carlos Nobre, João Maria e Paulo Varela, IGARN – Andre Nunes

PE- APAC –Renata, Helvio, Rebecca e Robertson; COMPESA- Sergio Torres,

MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Jimmu, Stanley, Davi, Fernando Numata; Placido, Rogerio Esteves, Herivelto, Atila, Alexandre Carvalho, Tácito, Wesley Araujo, Francisco Mill, Paulo dos Santos e Cicero, Taynara

CODEVASF Sede e Salgueiro –Carlos Henrique, Gilvando, Cibele, Salatiel, Luciano Alves, Camylla, Felipe, Carlos Batista; Gleydson, Vitor, Dalvino e Erik,

DNOCS -Roberto Sergio;

ANA –Filipe, Marcelo Medeiros, Marcos Pufal, Melquizedeque, Marcio Nobrega, Leonardo Piau, Cristianny, Flavio Castro, Wesley, Tiberio, Marcos Airton, Anna Flavia, Maristela e Fernanda Laus;

CONSULTOR- Romulo Macedo

Após as boas-vindas a todos, foi iniciada e a representante da ANA, Flavia, comentou sobre a reunião que ocorreu, dia 04-08 na ANA com os secretários de recursos hídricos e órgãos gestores dos estados beneficiados do PISF quando foi discutida a gestão do PISF nos estados, a qual na sua avaliação foi produtiva. A seguir, o representante do MDR, Oscalmi apresentou as porcentagens de execução das obras de todo o PISF, inclusive os ramais associados. Informou que foi necessário realizar aditivo ao contrato para elaboração dos medidores de vazão nos pontos de entrega na bacia do Piranhas Açú, para a exclusão de uma das empresas consorciadas. Visando a continuidade dos estudos, visto a necessidade de revisão do estudo do sítio 2- eixo C, próximo à divisa, conforme solicitado pelo RN e Paraíba, o MDR está avaliando a forma de atender a esses pleitos, visto não ser possível ser realizado no âmbito do contrato vigente. A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços contratados, sendo que a conclusão da obra está prevista para junho de 2025. A contratação da gestão ambiental está em fase de análise das propostas com previsão de publicação dos resultados até final de agosto. Informou que foi cancelada a licitação para as obras do Ramal do Salgado em decorrência de problemas operacional e a previsão de nova publicação até 19/08/22. O pregão eletrônico para o cadastro fundiário do Ramal do Salgado tem a previsão de conclusão do processo em 31-08-22. A gestão ambiental tem a previsão da publicação do edital até final de agosto, e a engenharia consultiva com a previsão de publicação do edital até final de setembro. Depois comentou que foram montadas as duas válvulas no Reservatório São Gonçalo, as quais estão em fase de comissionamento do conjunto hidromecânico e de automação. A conclusão da recuperação do Banabuiú deve ocorrer até outubro. No Reservatório de Engenheiro Avidos foi concluída a ensecadeira para realização dos serviços e foi readequado o prazo de conclusão para fevereiro/2023. Os programas ambientais em atendimento a licença ambiental, estão em andamento. Está em manutenção as válvulas, nas EBI2 e EBI 3, do Eixo Norte, assim a operação está limitada à apenas uma linha e o cronograma prevê conclusão dos serviços até dezembro de 2022. A Nota Técnica referente a regularização dos pequenos usuários será encaminhada a Codevasf, e posteriormente a ANA e Estados, até final de agosto/2022.

Estão concluindo a manifestação técnica para suporte a emissão da Portaria de definição das Diretrizes para elaboração do PGA-2023 com a previsão da publicação da Portaria até final de setembro de 2022. Com relação a Alocação de Água–Avidos/São Gonçalo reiterou o compromisso, do MDR, de aporte de 40hm³ de água ao Reservatório Engenheiro Avidos com vazão média de 2,162m³/s, no período de 07/2022 a 06/2023. Aporte necessário em decorrência da obra de recuperação do reservatório Engenheiro Avidos. Acrescentou que esse volume deve ser considerado pelos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, na elaboração dos POAs e posteriormente no PGA2023. Informou ainda que está programada, em a parceria com a ANA, a calibração, pelo IPT, na semana de 15 a 19/08/2022, da calibração das bombas do Eixo Leste EBV-4(1ultrassônico) e no Eixo Norte EBI-1(1ultrassônico), EBI-2(1ultrassônico), EBI-3(1ultrassônico) e TUD Atalho (1ultrassônico). A seguir apresentou os volumes bombeados e as vazões liberadas, no mês de junho, no eixo Norte e no Leste.

Após apresentação foi aberta a palavra para esclarecimentos.

Representante da COGERH – Bruno – perguntou se quando da calibração, pelo IPT, seria possível realizar a calibração da TUD do Reservatório de Porcos.

Representante da ANA – Leonardo informou que não está prevista porque será necessário o MDR fazer o ajuste na locação do equipamento e instalação do CAP. A próxima campanha deverá ocorrer em novembro.

Representante da ANA – Flavia sugeriu que o MDR aproveite que a equipe estará em campo, junto com a equipe do IPT e procurar viabilizar os ajustes para viabilizar a calibração da TUD do Reservatório de Porcos, na próxima campanha.

Representante do RN – Paulo Varela – perguntou se tem previsão de recuperação dos reservatórios Pau dos Ferros e Santa Cruz do Apodi, que receberão água do Ramal do Apodi e precisam ser adequados para liberação das águas do PISF.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que eles estão na lista de reservatórios estratégicos, e o MDR tinha definido uma lista de prioridade e estes Reservatórios estão na prioridade, após o término desses que estão sendo recuperados. Assim, irá conversar com o Estado do RN para avaliar a possibilidade de colocarem esses como prioritários nessa nova etapa.

Representante do IGARN – Andre Nunes reiterou a necessidade de ajustes e adequações nos Reservatórios de Pau dos Ferros e de Santa Cruz do Apodi.

Representante da AESA – Waldemir – perguntou quais as vazões estão sendo liberadas do Reservatório de Caiçara para Avidos e quanto está passando de Avidos para o Reservatório de São Gonçalo.

Representante do MDR – Oscalmi informou que está na ordem de 5,0 m³/s de Caiçara para Avidos e da ordem de 4,0 m³/s de Avidos para São Gonçalo. Ele comentou que na alocação de água do Avidos/São Gonçalo foi solicitada a redução de liberação dessa água para intervenções de limpeza no São Gonçalo e de passagens molhadas a jusante.

Representante do Rn – Carlos Nobre – perguntou sobre os procedimentos para continuidade dos estudos dos medidores do Piranhas e pediu esclarecimentos com relação ao cancelamento do Ramal do Salgado

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que não será possível realizar, os estudos para o medidor de vazão na divisa, pelo mesmo contrato dos estudos atuais e que o MDR está estudando como realizar esse estudo. Quanto ao ramal do Salgado ele detalhou o que causou a necessidade de cancelar a licitação e iniciar novo processo.

Representante da AESA - Beranger - perguntou se o problema identificado nas EBIs, com relação as peças de alumínio das válvulas, poderão ser apresentados nas válvulas das EBVs. Sugeriu a participação de representantes do CBH-PARAIBA nessa reunião, e sugeriu ainda reunião, no ENCOB, sobre o PISF com os membros dos comitês beneficiados. Por fim, perguntou como está sendo realizada a liberação da água em Monteiro.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que as liberações para Monteiro seguem o previsto no PGA. Informou que as válvulas das EBI 2 e 3 são diferentes das demais válvulas. Portanto esse problema não deverá ser identificado nas demais.

Representante da AESA – Waldemir e membro do Fórum Nacional de Comitês, se propôs a fazer a articulação para promover a reunião dos membros dos CBHs receptores do PISF com o MDR para tratar do tema.

A seguir, o representante da CODEVASF- Gilvando fez a apresentação referente a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó e Adutora do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22. Comentou que essa semana fecharam a saída do Reservatório Barro Branco para avaliar a situação da galeria de Monteiro. Informou sobre as manutenções dos Motores WEG, nas EBVs com previsão de conclusão até janeiro de 2023 e apresentou o cronograma para os estudos de consultoria para a correção dos problemas em Cacimba Nova. Comentou ainda que fará articulação com a AESA para avaliar a curva chave de Monteiro.

Representante da AESA – Porfirio – reiterou a necessidade de reunião com os membros do CBH no ENCOB sobre o PISF.

Representante da AESA – Berange – comentou sobre os cuidados para realizar a curva chave em Monteiro e sugeriu a realização de uma reunião de planejamento antes de iniciar os trabalhos.

Representante da APAC- Renata – perguntou sobre a previsão de publicação da revisão do PGA-22.

Representante da CODEVASF- Carlos informou que farão reunião com o MDR para dar encaminhamento da demanda de revisão e posterior encaminhamento à ANA.

Representante do MDR – Herivelto – ressaltou a entrada em operação do reator na EBV4.

A seguir, visto não ter mais questionamento a reunião foi encerrada.

ENCAMINHAMENTOS:

Próxima reunião dia **01/09**

Anexa à Ajuda Memória - as apresentações do MDR e da CODEVASF.

link da reunião:

<https://anaaguas->

[my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia_barros_ana_gov_br/EXCuZyDic0pJtsBYGKiCQygBzF9F7ZEEYBtPOXJ0rQACeA](https://anaaguas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia_barros_ana_gov_br/EXCuZyDic0pJtsBYGKiCQygBzF9F7ZEEYBtPOXJ0rQACeA)