

Relação dos participantes da videoconferência:

CE –SRH- Ramon COGERH–Bruno, Marcílio;

PB- AESA- Porfirio, Beranger, João Pedro e Alexandre Magno; SEIRHMA- Salatiel;

RN –Carlos Nobre e Paulo Varela

PE- APAC –Renata, Helvio, Rebecca e Robertson; COMPESA- Sergio Torres,

MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Tiago, Jimmu, Stanley, Davi, Fernando Numata; Rogerio Esteves, Herivelto, Atila, Tácito, Sergio Dantas, Wesley Araujo, Francisco Mill, Paulo dos santos

CODEVASF Sede e Salgueiro –Carlos Henrique, Gilvando, Luciano, Silvia Erick, Vitor, Carlos Batista;

Gleydson, Carlos Marques, Silvia,

ANA –Marcos Pufal, Melquizedeque, Marcio Nobrega, Leonardo Piau, Cristianny, Flavio Castro, Wesley, Luciano Menezes, Marcos Airton.

CONSULTOR- Romulo Macedo

Após as boas-vindas a todos, foi iniciada a reunião e Carlos Henrique da CODEVASF informou que ele está respondendo pela coordenação do PISF, pois o Rodrigo foi remanejando para outra área do CODEVASF. A seguir foi passada para o representante do MDR- Oscalmi que apresentou o panorama geral da implementação do PISF e comentou sobre os 3 eixos definidos para as medidas de vazão nos pontos de entrega na bacia do Piranhas Açu. Ressaltou que recebeu ofício do RN propondo refazer estudo do eixo de localização do ponto de entrega na fronteira entre os Estados (RN-PB). Segundo Oscalmi foi estudado o eixo próximo à divisa, mas mostrou-se técnica e economicamente desfavorável em relação ao eixo escolhido pela contratada. Informou que o MDR está avaliando a forma de fazer novo estudo do sítio da divisa, para viabilizar o atendimento ao pleito da SEMARH-RN, entretanto não será possível realizar o estudo proposto no Contrato atual. A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços contratados. Informou que a licitação para as obras do Ramal do Salgado deve estar concluída até outubro de 2022 e o pregão para o cadastro fundiário com previsão de conclusão em setembro de 2022. Depois apresentou o estágio de recuperação do Reservatório São Gonçalo, no qual foi montada válvula da segunda linha e está em fase de comissionamento e automação e a previsão atualizada de conclusão dos serviços será em agosto de 2022. A conclusão da recuperação do Banabuiú deve ocorrer até outubro. No Reservatório de Engenheiro Avidos foi realocada a captação da CAGEPA, concluída a ensecadeira e foi readequado o prazo de conclusão para fevereiro/2023. Os programas ambientais em atendimento a licença ambiental, estão em andamento. Está sendo realizada a manutenção das válvulas, nas EBI2 e EBI 3 do EIXO NORTE, assim a operação está limitada à apenas 01(um) conjunto moto bomba e o cronograma prevê conclusão dos serviços até dezembro de 2022. A Nota Técnica referente a regularização dos pequenos usuários será encaminhada a Codevasf, e posteriormente a ANA e Estados, até agosto/2022. Para esse caso está proposto, que a Operadora Federal forneça todo o material necessário para as instalações e faça a execução dos serviços, com cobrança de taxa de ligação; o registro das vazões será por estimativa e/ou hidrômetro; Custo de suprimento de energia arcado pelo usuário (instalações e fornecimento); prazo de 30 dias para regularização das captações clandestinas, após notificadas e a distância mínima de estruturas notáveis de no mínimo 100metros. Estão estudando os dados necessários para a emissão da Portaria de definição das Diretrizes para elaboração do PGA-2023, e os pontos de atenção são: Operacionalização do trecho em leito natural do rio Piranhas-Açu; Cronograma de intervenção na galeria Monteiro; Operacionalização do Ramal do Agreste; Cronograma de manutenção dos motores WEG; Possibilidade de operação em horário de ponta. A seguir apresentou os volumes bombeados e as vazões liberadas, no mês de junho, tanto no eixo Norte quanto no Leste. Após apresentação foi aberta a palavra para esclarecimentos.

Representante do RN – Paulo Varela – comentou que a questão do ponto de entrega na Divisa, é uma demanda do RN e da Pb, eles reuniram e entenderam a necessidade dessa nova avaliação. Perguntou se tem alguma definição com relação ao stop log no Reservatório São Gonçalo e pediu esclarecimento em relação a grande diferença entre os valores de referência e o valor contratado para o item fundiário/desapropriações no Ramal do Apodi.

Representante da AESA – Porfirio – ressaltou que a Pb não encaminhou ofício com relação aos medidores de vazão na divisa, no Piranhas, mas que eles concordam com a solicitação do RN.

Representante da AESA - Beranger - perguntou sobre o cronograma para ampliação do sistema de bombeamento dos eixos norte e leste do PISF, e se tem alguma previsão para a licitação do ramal do Pianco.

Representante do MDR – Oscalmi esclareceu que os valores discrepantes no contrato fundiário/desapropriação é porque no valor de referência são colocadas inclusive as previsões com as desapropriações e no valor atual refere-se ao que efetivamente foi contratado. Com relação ao stop log em São Gonçalo estão com restrição orçamentária, portanto não tem previsão de realizar o serviço. Quanto ao Ramal do Pianco também estão em dependência de orçamento, mas o contrato foi assinado, mas ainda não foi fornecido o material. Quanto ao prazo para duplicação do sistema de bombeamento, estão estudando a melhor forma de contratação e lembrou que tem a necessidade ainda de fabricação das bombas, assim, a previsão será de uns 3 anos a partir da contratação.

Representante da AESA – Beranger perguntou como está a situação na Barragem de Cacimba Nova.

Representante do MDR - Oscalmi informou que a barragem está estável e sendo monitorada.

Representante da CODEVASF complementou que foram contratados 2 consultores que estão avaliando os estudos existentes e em paralelo estão operando o reservatório com um nível superior para acompanhar o comportamento dela.

A seguir, o representante da CODEVASF- Gilvando fez a apresentação referente a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó e Adutora do Pajeu e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22. Comentou que essa semana fechou a saída de Barro Branco para avaliar a galeria de Monteiro. Apresentou o cronograma para reparo dos Motores WEG, nas EBVs que tem previsão de conclusão até janeiro de 2023. Informou que realizaram limpeza no canal de drenagem pluvial na região de Monteiro.

Representante da ANA -Leonardo – informou que estão programando, para os dias 15 a 26 de agosto, calibração das EBI- Eixo Norte, com o IPT, e também farão as medições na EBV4-Leste, a qual não tinha sido realizada na medição anterior.

Representante da APAC- Renata - comentou que o valor apresentado referente a liberação para Muquem, esta distinto do valor que consta no Portal do MDR. Com relação aos valores liberados para Moxoto e Custodia, a partir de julho, no PGA tem previsão de liberação superior ao que está sendo efetivamente retirado, assim, o estado entende que não será necessário revisão, entretanto com relação a adutora do Pajeu tomaram providencias solicitando a revisão do PGA, para os valores efetivamente retirados.

Representante da ANA -Flavia – comentou que a Diretoria da ANA convidará os secretários de recursos hídricos dos estados beneficiados do PISF para uma reunião com o objetivo de se conhecerem e discutir a gestão do PISF nos estados. A reunião ocorrerá dia 04-08, sendo assim solicitou alterar a reunião mensal para o dia 11/08.

A seguir, visto não ter mais questionamento a reunião foi encerrada.

#### **ENCAMINHAMENTOS:**

Próxima reunião dia **11/08**

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF.

Link da reunião

[Reunião mensal de acompanhamento da implementação do PISF-20220707\\_094409-Gravação de Reunião.mp4](#)