

Relação dos participantes da videoconferência:

CE –SRH- Ramon, COGERH–Bruno;

PB- AESA - Beranger e Waldemir;

RN –Carlos Nobre e Paulo Varela; IGARN -Auricelio e Andre Nunes

PE- SERH- Simone; APAC –Renata, Rebecca e Helvio;

MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Franciney, Fernando Numata, Rogerio Esteves, Herivelto, Tácito, Wesley Araujo, Francisco Mill, Davi, Paulo dos Santos, Taynara e Sergio Dantas;

CODEVASF Sede e Salgueiro –Rosangela, Carlos Marques; Salatiel, Luciano Conti, Luciano Alves, Gleydson, e Erik,

DNOCS -Roberto Sergio;

ANA –Viviane Brandão, Marcelo Nunes, Marcos Pufal, Marcio Nobrega, Flavio Castro, Tiberio, Leandro, Leonardo Piau, Marcus Vinicius, e Fernanda Laus;

Consultor – Rômulo Macedo

Após as boas-vindas a todos, Flavia comentou a nova estrutura da ANA com a criação da Superintendencia de Segurança de Barragens e Serviço Hídrico -SRB; apresentou o Superintendente Marcelo Nunes e o Tiberio, adjunto. Informou que as atividades do CIPIF ficarão vinculadas a essa superintendência. A seguir comentou sobre a liberação de água, sem previsão no PGA, do Reservatório Boa Vista, eixo norte, para o estado da Paraíba. Ressaltou que não é contra a liberação de água, mas entende ser importante respeitar os procedimentos estabelecidos para liberação de água do PISF. Após comentários gerias e justificativas foi identificada a necessidade de o MDR e Paraíba avaliar a demanda dessa comunidade, pra prever no PGA 23.

A seguir Franciney, representante do MDR, fez a apresentação das atividades do MDR no âmbito do PISF. Comentou sobre a recuperação de 3 passagens molhadas no Rio Piranhas-Açu, atividade que tem previsão de conclusão em final de outubro. A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e os serviços contratados, sendo que a conclusão da obra está prevista para junho de 2025. Comentou, ainda, sobre o serviço de calibração das EBs realizada pelo IPT e apresentou os valores ajustados. A Portaria de Diretrizes do PGA 2023 tem previsão de ser publicada até final de outubro de 2022. A operação do Eixo Norte está limitada à apenas uma linha e o cronograma de manutenção das EBs foi readequado com previsão de conclusão dos serviços até janeiro de 2023. Depois informou as vazões bombeadas e liberadas tanto no eixo norte e leste. Informou também sobre os dados de monitoramento com relação a segurança das barragens, o status operacional das TUDs e estruturas de controle e apresentou os dados operacionais das estações de bombeamento elencando o que estava previsto e o que realmente foi bombeado, com relação ao eixo norte.

A seguir foi aberta para esclarecimentos.

Representante da ANA – Flavia perguntou sobre o prazo para conclusão do projeto dos medidores de vazão no Piranhas Açu.

Representante do RN – Paulo Varela –perguntou se está ocorrendo aporte de água do PISF, para São Gonçalo e quais as perspectivas de aportes futuros. Ressaltou a necessidade da participação do DNOCS nas reuniões para informar sobre a operação do sistema Avidos -São Gonçalo.

Franciney, representante do MDR, esclareceu que está sendo liberado 5m<sup>3</sup>/s de Boa Vista para Avidos e não tem os dados de liberação de Avidos para São Gonçalo. Quanto ao projeto dos medidores no Piranhas, disse que passara as informações posteriormente.

Representante do RN – Auricelio – informou que encaminhou o POA do estado e reiterou a solicitação de visita ao Ramal do APODI.

Representante da ANA –Flavia comentou que essa visita será agendada, mas entende ser melhor esperar o 2º turno das eleições.

Representante da ANA – Leonardo informou que foi instalado medidor ultrassônico na saída do Reservatório de São Gonçalo e será programada calibração desses medidores. Tão logo o IPT entregue o relatório referente a calibração das vazões nas EBs, ele será encaminhado ao MDR.

Representante da AESA- Beranger comentou sobre a necessidade de o DNOCS compartilhar as informações dos sistemas de medição de vazão existentes em Poções, Camalau e Boqueirão;

Representante do RN- Paulo Varela reiterou essa demanda de articulação com o DNOCS.

Representante da ANA –Flavia disse que verificará com o MDR a melhor maneira de viabilizar essa articulação do DNOCS com relação aos açudes beneficiados pelo PISF.

A seguir Elianeiva, representante do MDR, apresentou as questões relativas aos programas ambientais, previstos na Licença Ambiental. Comentou que está prevista a obtenção Licença de Operação do eixo Norte em novembro /2022. Detalhou o PBA 15 – sistemas de abastecimentos nos estados receptores, que estão sendo implementados em articulação com os estados. Ressaltou que alguns sistemas atendem a várias comunidades. Estão acompanhando no Ramal do Apodi a supressão vegetal e resgate de fauna e estão avaliando a necessidade de implantação de vilas produtivas.

Após a apresentação foi aberto para esclarecimentos.

Representante da APAC – Renata perguntou sobre a situação das vilas produtivas e se caso venha a surgir alguma nova comunidade ao longo dos canais, se elas poderão ser atendidas pelo programa.

Elianeiva, representante do MDR -informou que as Vilas produtivas já foram implantadas com os sistemas de abastecimento e agora estão implantando os sistemas de irrigação (PBA16). Comentou que algumas Vilas estão maiores do que o previsto inicialmente e que estão sendo ampliadas e que novas vilas não poderão ser atendidas pelo programa, pois as metas já forma definidas.

Simone, Secretaria de PE- Perguntou. quem está operando esses sistemas – COMPESA ou SISAR.

Elianeiva, representante do MDR – informou que alguns são operados pela COMPESA, outros pelo SISAR e alguns pelas próprias comunidades. Esse modelo é seguido nos demais estados.

Nartasha, representante do MDR, informou sobre o processo licitatório para a contratação das obras do Ramal do Salgado, que está em fase de análise de habilitação técnica. A assinatura do contrato para o cadastro fundiário do Ramal do Salgado está prevista para final de outubro. A licitação para a gestão ambiental e a engenharia consultiva tem a previsão da publicação do edital até final de outubro e novembro, respectivamente. Quanto a recuperação do Reservatório de Engenheiro Avidos a obra foi paralisada em decorrência de problemas orçamentários. A recuperação do Banabuiú está avançando, com a previsão de conclusão para final de outubro/22. O reservatório Oiticica está na fase de instalação dos equipamentos hidromecânicos da tomada d'água do PISF. O projeto dos medidores de vazão no Piranhas tem previsão de conclusão em fevereiro de 2023.

A seguir, o representante da CODEVASF, Salatiel, fez a apresentação referente a operação e manutenção do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó, Adutora do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22. Informou sobre as manutenções dos Motores WEG, nas EBVs com previsão de conclusão até janeiro de 2023, sendo assim, o eixo leste está operando com uma linha. Comentou também que elevaram o nível operacional de Cacimba Nova e farão o acompanhamento da barragem a partir dessa elevação de nível. Comentou, ainda, que fará articulação com a AESA para avaliar a curva chave de Monteiro.

Representante da AESA – Beranger, agradeceu o convite da COGERH para participar do curso sobre segurança de Barragem, ocorrido recentemente. Depois perguntou como estão os estudos para recuperação da Galeria de Monteiro e qual a previsão para recuperação da estrutura de controle que foi danificada por vandalismo, próximo a galeria de Monteiro.

Representante da CODEVASF, Salatiel informou que fizeram nova avaliação na Galeria de Monteiro e estão monitorando a região. Quanto a recuperação da estrutura de controle e a proteção dos medidores na entrega em Monteiro, estão com o processo licitatório pronto.

Representante da CODEVASF- Rosangela comentou que recebeu os POAs dos 4 estados e que estão concluindo a Nota Técnica com relação aos pequenos usuários para posteriormente encaminhar a ANA e aos estados. Quanto a vigilância está com o processo licitatório pronto, mas dependem de orçamento. Informou ainda que as áreas da CODEVASF relacionadas com segurança de barragens estão mais articuladas e que foi agregado mais 4 analistas para a equipe de campo que cuida do PISF.

Representante da ANA -Marcus Vinicius – comentou que a ANA contratou empresa especialista para vistoriar as barragens do PISF, e que a equipe acompanha e avalia os relatórios de inspeção que o MDR/CODEVASF produzem e colocou a equipe de segurança de barragens a disposição para maior integração sobre o tema.

Representante da ANA- Leonardo convidou a todos para assistir o lançamento do SNISB – Modulo do Cidadão – dia 10-10-22 as 14:30h.

## ENCAMINHAMENTOS:

- MDR - viabilizar uma melhor articulação com o DNOCS com relação aos açudes beneficiados pelo PISF e para a disponibilidade de informações referente a operação dos reservatórios Avidos e São Gonçalo;
- Paraíba e MDR – avaliar a questão de atendimento das pequenas comunidades próximas ao Reservatório Boa Vista- eixo Norte
- MDR e ANA – Programar visita as obras do Ramal do Apodi. – Após o 2º turno das eleições.

Próxima reunião dia **03/11**

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF.

link da reunião: [https://anaaguas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia\\_barros\\_ana\\_gov\\_br/EVXv50UwtGIMoNiwg5tG4f4BEFvMckV2Qj0OCxHJ4m1I5Q](https://anaaguas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia_barros_ana_gov_br/EVXv50UwtGIMoNiwg5tG4f4BEFvMckV2Qj0OCxHJ4m1I5Q)