

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF – 13-04-2023

Relação dos participantes da videoconferência:

CE – COGERH– Tercio, Marcilio.

PB- AESA – Porfírio, Beranger, Waldemir

PE- SRHS – Artur, Lorena Falcão e Robertson; APAC – Lorenza, Renata, Rebecca, Helvio, Ericka, Rosi Simoni, Augusto, Gustavo Gurgel e Sergio Torres.

RN – Auricélio, IGARN – Paulo Sidney

MIDR – Oscalmi, Nartacha, Elianeiva, Tiago Portela, Stanley, Herivelto, Fernando Numata, Taynara, Cicero, Rogério Esteves, Heriverto, Davi, Gilliard e Paulo dos Santos,

CODEVASF – Rosângela, Gilvando, Luciano Conti, Salatiel, Erick, Thais, Carlos Batista, Carlos Marques e Rodrigo Manzan;

DNOCS – Roberto Sergio

ANA – Bruno Rebouças, Leandro Mendes, Joaquim, Iracema, Flávia Barros, Tiberio Magalhães, Viviani Pineli, Wesley, Melquizedeque, Leonardo Piau, Anna Paola, Marcus Vinicius e Ana Fioreze

Após as boas-vindas, Flávia informou que Auricélio é o novo secretário adjunto do Rio Grande do Norte, passou a palavra ao Bruno Rebouças, que assumiu o cargo de Superintendente de Regulação de Serviços e Segurança de Barragens (SRB) da ANA e informou que Leandro Mendes é o novo Superintendente Adjunto da SRB. Tercio Tavares se apresentou e é o atual diretor de operações da COGERH.

Oscalmi, Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MIDR, realizou a apresentação dos avanços físicos ocorridos nesse período, destacando as ações realizadas na EBI-3 para a adequação hidromecânica com possibilidade de testes e retorno do bombeamento em final de maio, em paralelo com as atividades de recuperação. Quanto ao Ramal do Salgado as obras foram licitadas e para a contratação aguardam manifestação do TCU, os demais itens estão em processo de contratação. Apresentou o andamento da implementação dos programas básicos ambientais. Comentou que o governo está definindo o Plano de Investimento, conduzido pela Casa Civil, envolvendo vários ministérios e o MIDR está em tratativas para que as obras remanescentes sejam incluídas nessa nova carteira de investimentos. Os projetos de recuperação do Dique Negreiros, Galeria Monteiro e Reservatório Jati, em elaboração pela UFV, deverão ser licitados ainda esse ano. Reservatórios estratégicos, em execução Avidos e Banabui e os demais reservatórios estratégicos deverão ser incluídos no novo plano de investimentos, com prioridade para os que logo podem receber água. Apresentou os dados de volumes bombeados, as entregas, ressaltou que as entregas para o Ramal do agreste são para testes e apresentou as estimativas de autonomia das captações existentes ao longo do eixo Norte.

Porfírio – representante da AESA-PB, perguntou qual a previsão de licitação para o Ramal do Piancó. Comentou que a PB não tem controle da liberação de água do Eixo Norte, via Engenheiro Avido e que não está sendo possível fazer recarga do Avidos em decorrência do atraso das obras do DNOCS.

Oscalmi informou que o projeto do ramal do Pianco precisa ser revisto, não houve avanços significativos nesse período e que o MIDR pleiteou a inclusão desse ramal no plano de

investimentos em elaboração pelo Governo Federal. Quanto a liberação das águas do eixo norte pelo Reservatório AVIDOS, ressaltou que essa água não está sendo computada para a Operadora Estadual da Pb, comentou a necessidade de retomada da discussão da gestão desta água nesse trecho até a divisa com RN e acrescentou que os projetos dos medidores de vazão da divisa estão sendo detalhados. com previsão de licitação ainda em 2023.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Gilvando, destacando a operação e manutenção do Eixo Leste e os volumes entregues. Informou sobre o escorregamento do talude no forebay da EBV3, em decorrência das chuvas, com necessidade de recuperação do sistema de drenagem, mas isso não prejudicou a operação do sistema. Informou que as 6 bombas se encontram operacionais, continua a ocupação de região próxima ao Reservatório de Muquem, pelos indígenas, mas não está afetando a operação do PISF. Questionado sobre Cacimba Nova informou que a Codevasf está em processo de contratação para retomada dos estudos e, segundo Rosângela os recursos se encontram no planejamento. A ANA questionou sobre o novo contrato de vigilância, pois é fundamental para a possibilidade de colocar energia nas EC's e TUD's e instalação dos equipamentos de monitoramento. Gilvando comentou que a vigilância está contratada desde janeiro, sendo uma única empresa para atender os dois eixos, priorizando os pontos mais sensíveis. Entretanto para a instalação dos medidores nas TUD's e EC's será necessário implementar as obras remanescentes. Representante do MIDR informou que também essas obras foram encaminhadas para inclusão no Plano de investimentos e quando da efetivação delas será contratada a vigilância, para esses pontos específicos, pois o atual não tem essa abrangência. Questionada, a Codevasf fez um relato sobre o andamento da contratação da consultoria para auxiliar na avaliação do contrato de compra de energia com a CHESF e negociação sobre a aquisição de energia. Rosangela informou que foi nomeado Henrique Bernardo para a diretoria de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura na qual está a Coordenação do PISF.

A seguir se apresentaram: Paulo Sidney que está assumindo a Diretoria do IGARN e Gustavo Gurgel que assumiu a Diretoria da APAC, responsável pelo PISF no estado.

A ANA fez uma apresentação sobre a minuta da revisão da Resolução 2333/2017, destacando que essa é uma primeira versão, que será compartilhada com os estados, MIDR e Codevasf, solicitando que os comentários sejam encaminhados até a próxima quinta-feira, dia 20 de abril e após isso ela será colocada em consulta pública.

Encaminhamentos

Comentários preliminares referentes a revisão da Resolução 2333/2017 a serem encaminhados até quinta-feira, dia 20 de abril

Próxima reunião dia 04/05/2023