

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –
06-07-2023

Relação dos participantes da videoconferência:

CE – SRH –Ramon; COGERH– Viana.

PB- Ylka, AESA –Beranger;

PE- SRHS – Lorena, Anna Elis, Arthur; APAC –Gustavo, Helvio, Rebecca

RN –Auricélio, Carlos Nobre; IGARN – Ana Vitória, André

MIDR – Oscalmi, Narthacha, Cicero, Taynara, Alexandre Carvalho, Davi, Tacito, Fernando, Atila, Wesley Araujo, Stanley, Francisco Mill, Placido, Paulo Jose, Cristiano Zinato,

CODEVASF – Rodrigo Marques, Gilvando, Camila. Rodrigo Manzan, Felipe, Luciano Alves, Luciano Conti, Erick, Carlos, Dalvino e Silvia,

DNOCS – Roberto Sérgio

ANA – Leandro Mendes, Flavia Barros, Viviani Pineli, Wesley, Leonardo Piau, Joaquim Godin Mariane, Iracema, Viviane Brandão, Melquizedeque, Cristianny, Alan, Marcia Cerqueira,

Demais participantes sem identificação da instituição – Ricardo Agostinho, Thais Moura, Daniel Marques, Jaime Vita, Luiz, Ícaro Spádoa, Altair, Paula Fontes.

Após as boas-vindas a todos, Flavia informou que a Resolução 2.333/2017 está em processo de revisão, a Consulta Pública está aberta até o dia 04/08 e que no dia 12/07 ocorrerá uma Audiência Pública, sendo que para ter direito a falar, na Audiência, será necessário fazer inscrição por e-mail.

Em seguida, o Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do MIDR, Oscalmi, realizou a apresentação dos avanços do PISF, destacando que, nesse período, não houve avanços físicos, nos dois eixos, que já atingiram um percentual de estabilidade. O Ramal do Apodi é o trecho efetivamente em obra, com avanços na execução, evoluindo 10,5% nesse ano. O Ramal do Salgado em termos contratuais não teve evolução. Na última semana de junho foi encaminhada resposta ao TCU e acredita-se que no próximo mês deve ser finalizado a contratação. Para o Ramal do Piancó estão reavaliando todas as etapas de projeto iniciadas pelo DNOCS. Estudos internos estão em andamento para preparar o material do projeto para licitação ainda esse ano. Recursos já foram realocados, com garantia orçamentária. Avanços físicos nos reservatórios estratégicos: Avidos 66% e Banabuiú 89%. Estão sendo trabalhados TED para mais 11 reservatórios, com previsão de 176 milhões de reais de investimentos. Situação da EBI 3 – chegada de peças e realizada a montagem do conjunto, restaurada a válvula borboleta. O arranjo mecânico já foi concluído e os testes de bombeamento serão realizados até 15 de julho. Alocação de água Caiçara-Avidos – o Ministério recebeu solicitação para aumentar a vazão do reservatório Caiçara para o Avidos, o que está sendo avaliada. Apresentou ainda os dados operacionais de bombeamento dos dois eixos, destacando os valores baixos do eixo norte devido a paralização da EBI 3 e que no eixo leste seguindo conforme o previsto. Com relação aos programas ambientais, como os dois eixos já tem LO, muitos desses programas já estão concluídos, não havendo alterações significativas nos percentuais de execução. MIDR sugere a realização de uma visita a campo conjunta de 7 a 11 de agosto, sendo que a reunião mensal

poderá ser realizada no formato híbrido. Foi aberta a palavra aos participantes e esclarecidas as dúvidas.

Auricelio - representante do RN – perguntou como estão os estudos dos medidores de vazão no Piranhas e Piencó, e como está a previsão de entrega de águas do Apodi, no trecho Angicos até Pau dos Ferros.

Oscalmi – MIDR comentou que estão concluindo o projeto dos 2 medidores de vazão no Piranhas e Piencó com previsão de contratação da obra no início do ano. Para o medidor da divisa, será necessário reavaliar ou recontratar o projeto após discussão com os 2 estados sobre o ponto de instalação. Quanto ao caminho do leito natural a jusante de Angicos é atribuição do estado buscar alternativas para solucionar possíveis problemas, mas pode-se verificar a possibilidade de apoio da União. Os reservatórios estratégicos estão sendo contemplados.

Auricelio – comentou que Angicos é um reservatório muito antigo, com sérios problemas de surgência e perguntou quais as ações estão programadas.

Oscalmi – MIDR – comentou que as intervenções previstas para os reservatórios estratégicos visam a modernização e recuperação, portanto não tem previsão de reconstrução.

Roberto – DNOCS complementou que as recuperações dos reservatórios contemplam as partes estruturais e hidromecânica e a recuperação dos taludes de montante e jusante.

Berange – AESA perguntou sobre a recuperação do Reservatório Acauá, e reiterou a necessidade de receber dados do medidor de vazão de Acauá, visto não ter até hoje os dados de vazão defluente do Reservatório de Camalau.

Oscalmi – MIDR – comentou que estão, ainda, em articulação com o DNOCS para viabilizar essa informação.

Viana – COGERH – perguntou se o TCU aceitou as respostas do MIDR com relação ao Ramal do Salgado e qual previsão da assinatura do contrato.

Oscalmi – MIDR – comentou que o TCU está avaliando, mas espera que em setembro de 2023 deve-se iniciar a implantação desse Ramal.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Rodrigo, que destacou a operação e manutenção do Eixo Leste para o mês de junho. Apresentou as ações de segurança de barragens que estão sendo realizadas dentro da programação, bem como as ações de manutenção. Informou que foi realizado um levantamento de 2000 placas que precisam ser trocadas, no eixo leste, para tanto será necessária a redução de vazão para poder realizar a troca das placas. Para esse ano estão previstas 3 atividades - no período de 10 a 24 de julho, sendo que no início de agosto as vazões voltem ao normal, depois outras reduções em setembro e novembro para substituição de placas. Outras obras de manutenção deverão ser realizadas no eixo Leste, mas dependem de contratações e estudos estão sendo realizados, sendo necessário, provavelmente uma parada por um período mais longo em 2024.

Flavia lembrou mais uma vez a realização da audiência pública, no dia 12/07, e que a consulta pública fica aberta até o dia 04 de agosto. Solicitou que todos que quiserem contribuir na audiência façam a inscrição pelo endereço cpisf@ana.gov.br. Comentou ainda sobre a reunião que ocorrerá dia 28/07 com a participação do MIDR, CODEVASF, ANA e os estados do CE, PB, PE e Rn para discutir o PGA 2024.

Encaminhamentos

Próxima reunião dia 10/08/2023- híbrida

Realização da visita técnica conjunta no período de 7 a 11 de agosto – MIDR encaminhará a programação