

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF – 01-08-2024**

Relação dos participantes da videoconferência:

PB – Porfírio Loureiro, Beranger, João Pedro

CE – Marcílio

PE – Gustavo Gurgel, Ícaro Spádoa, Renata Pinheiro, Augusto

RN – Paulo Varella, Auricélio e Paulo Sidney

MIDR – Bruno Cravo, Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Stanley Bastos, Fernando Numata, Nartacha de Melo, Genivaldo Oliveira, Cicero de Meneses, Gabriel Tenório, Wesley de Araujo, Rogerio Esteves, Davi Marwell, Francisco Mill, Franciney Froz, Altair de Mesquita, Alexandre Carvalho

CODEVASF – Rodrigo Beneveli, Gilvando, Allan Carlos, Luciano Conti, Luciano Alves, Erick Cavalcante, Carlos Marques e Carlos Batista.

DNOCS – George Pontes

ANA – Bruno Rebouças, Flavia Barros, Leandro Mendes, Viviani Pineli Alves, Carlos Duarte, Anna Paola Bubel, Leonardo Piau, Wendy Ataide, Marcus de Oliveira, Viviane Brandão, Leonardo de Almeida, Melquizedeque Alves, Marcelo Medeiros, Bruno Collischonn, Edgar Banks, Tibério Magalhães Pinheiro, Claudio Pereira, Flavio José de Castro, Marcos Freitas

Flavia Barros deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião lembrando que 15 de agosto é o prazo para os Estados apresentarem seus POAs e que foi encaminhado um e-mail aos Estados perguntando sobre a necessidade de realização de uma reunião para discutir o PGA 2025, junto com a planilha para preenchimento das demandas, porém não foi recebida nenhuma resposta. Questiona se irão querer a reunião e fica marcada para o dia 02/08, às 15h30. Em seguida passa a palavra ao MIDR. Bruno Cravo deu início à apresentação com os avanços físicos das obras, que se mantêm como no mês anterior (PISF – 98,98%; Eixo Norte – 98,80%; Eixo Leste – 97,13%; Ramal do Agreste - 100%; Ramal do Apodi – 62,44%). Para os programas ambientais o avanço físico de 68,76% no Eixo Leste, no Eixo Norte de 55,55%, no Ramal do Apodi de 40,28% e de 96,72% no Ramal do Agreste. Com relação ao Ramal do Apodi, obra que está efetivamente em andamento, se encontra com 62,44% de avanço das obras no geral, detalhando as atividades em execução do Marco 1, com execução de 94,17%, com atenção à construção do aqueduto de Pitombeira, que se encontra com atraso; Marco 2, com 62,41%; e Marco 3 com 23,57%, tendo como caminho crítico a execução do Túnel Major Sales; cronograma físico e financeiro avançando a contento e adequação da mobilização da equipe com o andamento da obra. Os contratos para execução das obras de implantação do Ramal do Salgado estão em andamento, as atividades de campo iniciaram, está sendo implantado o canteiro de obras (60% executado), com previsão de conclusão em setembro. As ordens de serviço já emitidas e encontra-se em elaboração o projeto executivo. Para o Ramal do Piancó será feita uma Contratação Integrada – RDC, com previsão de publicação do edital para dezembro de 2024. Apresentou ainda o volume de água liberado para os Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, nos anos de 2023 e 2024, sendo que para o estado do Rio Grande do Norte não houve entrega de água nesse período. Informou que a Câmara Técnica do PGA discutiu e aprovou a minuta com as diretrizes para elaboração do PGA em reunião realizada em 24/07/2024 e que seguiu para o CGPISF para aprovação e publicação.

Alertou para a necessidade dos estados indicarem os representantes para a Câmara Técnica (CT) e o Grupo Técnico (GT) que compõe o CGPISF, garantindo assim a representação de todos. Concluiu sua apresentação informando que o texto comum da minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Adução de Água Bruta foi concluído e que seguirá o trabalho com os estados para finalizar a parte específica de cada estado, agradecendo a participação de todos. Tiago Portela deu sequência à apresentação do MIDR com relação à operação hídrica do Eixo Norte; Operação Elétrica dos Eixos Norte e Leste; e Operação Hídrica e Elétrica do Ramal do Agreste. Com relação aos bombeamentos apresentou o volume acumulado no ano, detalhando a entrega a cada estado, sendo que RN não recebeu água em 2024. No mês de julho os volumes bombeados pelas três estações de bombeamento somam, aproximadamente, 10 milhões de m³, e o total do ano foi comparado com o previsto no PGA, para cada ponto de entrega. Apresentou também os serviços de manutenção civil e conservação que foram realizados no eixo norte, como limpeza de vegetação, reparo de concreto em estrutura, limpeza e desobstrução de drenagem superficial, limpeza geral nas estruturas das estações de bombeamento, destacando as principais atividades desenvolvidas. Em relação à EBI 03 as intervenções foram concluídas no MB 01 e em relação ao MB 02 os testes em carga terão início em agosto. Com relação à operação do Eixo Norte apresentou a situação de reserva dos reservatórios com média de 64% e a autonomia nos pontos de entrega, todos com uma boa autonomia. No rio Piranhas, com relação as manutenções na passagem molhada 02 está aguardando o rebaixamento da cota do rio para realizar a intervenção, prevista para setembro. Com relação a Segurança de Barragens e Canais foram realizadas as inspeções (Tucutu, Terra Nova e Caiçara) e monitoramento dos riachos que recebem contribuição das TUDs Serra do Livramento e Terra Nova. Com relação à operação elétrica foram realizadas as rotinas de vistoria de estruturas e manutenção, sendo que o contrato de manutenção elétrica foi renovado. Apresentou um vídeo sobre a manutenção e vistoria das torres de transmissão. No Ramal do Agreste já foram bombeados 1.116.415 m³ com 58% de reserva. Avisou a PB que o MIDR solicitou uma liberação de água para a Barragem de Ipojuca, o que irá diminuir a liberação de água para o estado. Informou ainda que o contrato para O&M para o Ramal do Agreste foi assinado e a Ordem de Serviço emitida. Quanto aos custos de Operação e Manutenção, com valores faturados até junho de 2024, tem-se R\$ 33.074.738,68, para operação hídrica do Eixo Norte; R\$ 12.349.781,73, para operação elétrica dos dois Eixos, totalizando R\$45.424.520,41, que devem ainda ser somados a cobrança pelo uso de recursos hídricos e ao contrato de vigilância da Codevasf.

Foi aberta a palavra as participantes. Varella parabenizou os avanços da obra, mas apresentou sua preocupação com o cronograma que está posto, com relação às obras complementares que ainda não estão prontas para receber a água. Lembrou que o RN não recebeu água, não por não ter solicitado, mas por não ter sido possível a entrega. Destacou ainda a questão do GT Piranhas e da necessidade de se ter os medidores instalados. Gustavo Gurgel agradeceu a parceria do MIDR na operação e manutenção do Ramal do Agreste. Com relação à minuta do contrato um ponto ficou em aberto com relação à interrupção e suspensão do uso e da religação e ele questiona se está relacionada ao artigo 29 da Resolução 168/2023. Pergunta como será a questão do pagamento quando da realização das interrupções, como a que está prevista para o início do ano que vem, uma parada programada de 75 dias. Flavia destacou que o pagamento da parcela disponibilidade é paga por todos, disponibilidade é a “taxa do condomínio”, o que não é pago é a entrega. A parcela de consumo é que será avaliada.

George, DNOCS, apresentou a situação dos reservatórios estratégicos. Entremontes com 14,75% de execução. Quixabinha com 33,56%; Prazeres iniciou recentemente e está com 3,4%; São José iniciada nesse mês; Orós foi dada a OS; Chapéu a licitação foi concluída e assinado o contrato, faltando a emissão da OS. Angicos foi dada a OS em julho e a empresa está se mobilizando para iniciar as obras;

Banabuiú 99,66%, praticamente concluída; Eng. Avidos 91,78%, a ensecadeira está sendo desmontada e a parte hidromecânica instalada. Com relação as obras que serão licitadas Pau dos Ferros será aberta em meados de agosto; Lagoa do Arroz Acauã e Santa Cruz do Apodi para serem lançadas em setembro. Aberta a palavra, Varella pediu para confirmar se Santa Cruz e Pau dos Ferros está mantida a licitação para agosto e Angicos está começando a obra e pediu que seja feita uma apresentação sobre o projeto de Angicos. Flavia questionou sobre a data do término de Eng. Avidos e George informou que até 30 de setembro a obra deve estar concluída.

Em seguida, Gilvando fez a apresentação da Codevasf com relação a operação do Eixo Leste. Apresentou um comparativo do PGA com a entregas realizadas no mês de julho, com um volume total fornecido para todos os portais de 17.341.329,58 m³. Apresentou um resumo dos dados de vazão, volume das EBVs e energia para os dois eixos, no mês de julho. Apresentou as atividades de manutenções preventivas das estações de bombeamento, das motobombas, os serviços de manutenções elétrica e civil executados, com recuperação de estradas, de canais, limpeza, pintura das EBs, recuperação dos canais de restituição de Cacimba Nova e do túnel de desemboque em Monteiro e recuperação de 11 medidores de vazão de Cacimba Nova. Com relação à segurança de barragens as atividades desenvolvidas são as de rotina. Cadastramento de pequenos usuários, com panfletagem, divulgação em carro de som e com um número de cadastro acima do esperado nos Canteiros de Floresta e Custódia. A polícia federal tinha realizado duas ações na região, nos dias 05/06 e 17/06, retirando algumas ligações, decorrente de um Boletim de Ocorrência de dois anos atrás. Ficou um pouco descontraído a campanha de regularização com a ação da PF. Já foi conversado com a PF e está bem alinhado e com sucesso da campanha de regularização dos pequenos usuários. Não apresentou os pagamentos faturados que ainda não foram fechados para o mês de julho devido a data da reunião. Aberta a palavra aos participantes, Flavia parabenizou pelo resultado da campanha de regularização dos pequenos usuários solicitou que a Codevasf e a APAC informassem como estão se organizando para dar continuidade ao cadastramento. Leonardo Piau questionou se a percolação de Cacimba Nova volta para o rio, sugerindo que esse volume deveria ser considerado como perda. Gilvando e Rodrigo informaram que os medidores estão sendo revistos, mas é uma perda pequena e deve ser considerada como tal, já sendo considerada no balanço, sendo que agora teremos uma medida mais confiável.

Edgar fez uma apresentação sobre as alocações de água realizadas nos sistemas hídricos locais pela ANA: Barra do Juá (PE), Armando Ribeiro Gonçalves (RN), Eptácio Pessoa (PB) já ocorreram e Avidos/São Gonçalo (PB) será no dia 15/08. Destacou os pontos dessas alocações no que se refere ao PISF e as limitações para a entrega de água para a irrigação para o próximo ano, caso não se tenha a assinatura dos contratos com os estados, conforme Res. 168/2023. Aberta a palavra Porfírio informou que Lagoa do Arroz está em licitação para recuperação. Auricélio solicitou apoio do MIDR para fazer uma visita do túnel até Angicos. Bruno pediu que somente seja informado ao pessoal de campo, para que possa ser dado o suporte necessário. Nartacha informou que Lagoa do Arroz está previsto o lançamento do edital para setembro.

Flavia agradeceu a presença de todos e lembrou que a data da próxima reunião será no dia **05/09/2024**.

Encaminhamentos

Marcada a reunião com os estados para esclarecimentos sobre as diretrizes do PGA.

Próxima reunião - **05/09/2024**.