

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Item	Descrição	Valor (R\$)	Pagamento Durante a Execução dos Serviços	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Aceite da Obra					
1	ARQUITETÔNICO											
1.1	Demolições/Serviços Iniciais	60.249,93	100,0%	60.249,93	20,0%	12.049,99	50,0%	30.124,97	25,0%	15.062,48	5,0%	3.012,50
1.2	Obra Civil/Adequações	256.561,20	100,0%	256.561,20	20,0%	51.312,24	30,0%	76.968,36	45,0%	115.452,54	5,0%	12.828,06
1.3	Montagem da solução modular APC Netsheiter	266.657,99	100,0%	266.657,99	0,0%	-	50,0%	133.329,00	45,0%	119.996,10	5,0%	13.332,90
2	ELÉTRICA											
2.1	Infraestrutura	143.284,05	100,0%	143.284,05	15,0%	21.492,61	60,0%	85.970,43	20,0%	28.656,81	5,0%	7.164,20
2.2	Painéis elétricos	159.403,85	100,0%	159.403,85	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	151.433,66	5,0%	7.970,19
2.3	Cabeamento e montagem	118.954,98	100,0%	118.954,98	0,0%	-	30,0%	35.686,49	65,0%	77.320,74	5,0%	5.947,75
3	CLIMATIZAÇÃO											
3.1	Montagem de equipamentos e linhas	158.484,51	100,0%	158.484,51	0,0%	-	30,0%	47.545,35	65,0%	103.014,93	5,0%	7.924,23
3.2	Hidráulica	38.152,07	100,0%	38.152,07	15,0%	5.722,81	45,0%	17.168,43	35,0%	13.353,22	5,0%	1.907,60
4	AUTOMAÇÃO											
4.1	Infraestrutura	13.201,17	100,0%	13.201,17	0,0%	-	50,0%	6.600,59	45,0%	5.940,53	5,0%	660,06
4.2	Montagem de equipamentos	75.101,41	100,0%	75.101,41	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	71.346,34	5,0%	3.755,07
5	CFTV											
5.1	Montagem do sistema	4.132,22	100,0%	4.132,22	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	3.925,61	5,0%	206,61
6	CONTROLE DE ACESSO											
6.1	Montagem do sistema	7.789,08	100,0%	7.789,08	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	7.399,63	5,0%	389,45
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO											
7.1	Infraestrutura	7.325,82	100,0%	7.325,82	0,0%	-	50,0%	3.662,91	45,0%	3.296,62	5,0%	366,29
7.2	Cabeamento óptico e metálico	15.707,13	100,0%	15.707,13	0,0%	-	30,0%	4.712,14	65,0%	10.209,63	5,0%	785,36
8	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS											
8.1	Montagem do sistema de detecção e alarme	11.061,90	100,0%	11.061,90	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	10.508,81	5,0%	553,10
8.2	Montagem do sistema de combate automático	11.049,76	100,0%	11.049,76	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	10.497,27	5,0%	552,49
9	MOVING											
9.1	Moving	49.130,43	100,0%	49.130,43	0,0%	-	0,0%	-	95,0%	46.673,91	5,0%	2.456,52
9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA											
9.1	Treinamento, administração, operação e as-built	32.669,59	100,0%	32.669,59	15,0%	4.900,44	45,0%	14.701,32	35,0%	11.434,36	5,0%	1.633,48
	Total Mensal					95.478,08		456.469,98		805.523,18		71.445,85
	Total Acumulado	1.428.917,09				95.478,08		551.948,06		1.357.471,24		1.428.917,09