

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
CONSTRUÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
PLATAFORMA VALPARAISO DE GOIAS					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	30%	30%	40%
		R\$ 117.836,06	R\$ 35.350,82	R\$ 35.350,82	R\$ 47.134,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		
		R\$ 58.390,57	R\$ 58.390,57		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100%	100%		
		R\$ 26.452,44	R\$ 26.452,44		
4	INFRAESTRUTURA	100%	20%	60%	20%
		R\$ 71.985,58	R\$ 14.397,12	R\$ 43.191,35	R\$ 14.397,12
5	SUPERESTRUTURA	100%	10%	60%	30%
		R\$ 188.428,84	R\$ 18.842,88	R\$ 113.057,30	R\$ 56.528,65
6	URBANIZAÇÃO	100%			100%
		R\$ 29.663,94			R\$ 29.663,94
7	FINALIZAÇÃO	100%			100%
		R\$ 3.142,22			R\$ 3.142,22
PLATAFORMA LUIZIANIA					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	30%	30%	40%
		R\$ 117.836,06	R\$ 35.350,82	R\$ 35.350,82	R\$ 47.134,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		
		R\$ 58.390,57	R\$ 58.390,57		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100%	100%		
		R\$ 26.452,44	R\$ 26.452,44		
4	INFRAESTRUTURA	100%	20%	60%	20%
		R\$ 71.985,58	R\$ 14.397,12	R\$ 43.191,35	R\$ 14.397,12
5	SUPERESTRUTURA	100%	10%	60%	30%
		R\$ 188.428,84	R\$ 18.842,88	R\$ 113.057,30	R\$ 56.528,65
6	URBANIZAÇÃO	100%			100%
		R\$ 29.663,94			R\$ 29.663,94
7	FINALIZAÇÃO	100%			100%
		R\$ 3.142,22			R\$ 3.142,22
	SOMA	R\$ 991.799,29			
	PERCENTAGEM		30,94%	38,64%	30,42%
	CUSTO		R\$ 306.867,65	R\$ 383.198,94	R\$ 301.732,70
	PERCENTAGEM ACUMULADA		30,94%	70%	100%
	CUSTO ACUMULADO		R\$ 306.867,65	R\$ 690.066,59	R\$ 991.799,29