

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	% parcial	% acumul.	PREÇO TOTAL MAT. + M.O. (R\$)	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
						de 1 a 30 dias	de 31 a 60 dias	de 61 a 90 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS			R\$ 20.754,75				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,3%	4%	R\$ 9.948,00	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 3.316,00	R\$ 3.316,00	R\$ 3.316,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,6%	9%	R\$ 10.580,25	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 3.526,75	R\$ 3.526,75	R\$ 3.526,75
1.3	EMISSÃO DE ART	0,1%	9%	R\$ 226,50	%			100%
					R\$			R\$ 226,50
2	CORRIMÃO			R\$ 61.675,41				
2.1	REMOÇÃO DE CORRIMÃO EXISTENTE.	3,50%	12,57%	R\$ 8.012,46	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 2.670,82	R\$ 2.670,82	R\$ 2.670,82
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DUPLO, ALTURA 90CM, FIXADO 1 LADO DA PAREDE, PARA A ESCADA PRINCIPAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA	17,85%	30,41%	R\$ 40.858,92	%	67%	33%	
					R\$	R\$ 27.239,28	R\$ 13.619,64	
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", SIMPLES, ALTURA 90CM, FIXADO 2 LADOS DA PAREDE, PARA A ESCADA DE SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA DEFESA	5,32%	35,73%	R\$ 12.174,03	%		33%	67%
					R\$		R\$ 4.058,01	R\$ 8.116,02
2.4	PLACAS PARA CORRIMÃO EM BRAILLE 100MMX30MM NBR 9050/15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,28%	36,01%	R\$ 630,00	%	67%	33%	
					R\$	R\$ 422,10	R\$ 207,90	
3	PISO			R\$ 99.438,54				
3.1	REVITALIZAÇÃO DO PISO EM MÁRMORE DAS ESCADAS, UTILIZANDO-SE PROCESSOS DE ESTUCAGEM, PREPARAÇÃO, POLIMENTO E PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. - ESCADA PRINCIPAL E ESCADA DE SERVIÇO	26,01%	62,02%	R\$ 59.544,46	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 19.848,15	R\$ 19.848,15	R\$ 19.848,15
3.2	REMOÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EXISTENTE.	2,59%	64,61%	R\$ 5.931,35	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 1.977,12	R\$ 1.977,12	R\$ 1.977,12
3.3	CANTONEIRA EM PVC AMARELO SOBRE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 70MMX51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,98%	65,59%	R\$ 2.239,13	%	67%	33%	
					R\$	R\$ 1.500,22	R\$ 738,91	
3.4	CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,64%	73,23%	R\$ 17.496,40	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 5.832,13	R\$ 5.832,13	R\$ 5.832,13
3.5	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PVC - ABNT NBR 9050/2015, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (25CMX25CM)	6,21%	79,45%	R\$ 14.227,20	%	33%	33%	33%
					R\$	R\$ 4.742,40	R\$ 4.742,40	R\$ 4.742,40
4	TETO E PAREDES			R\$ 42.690,54				
4.1	REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA EXISTENTE.	0,86%	80,31%	R\$ 1.973,40	%	67%	33%	
					R\$	R\$ 1.322,18	R\$ 651,22	
4.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8	1,63%	81,94%	R\$ 3.737,35	%	67%	33%	
					R\$	2.504,02	R\$ 1.233,32	
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 32,5X56,5 CM	3,95%	85,89%	R\$ 9.038,11	%	67%	33%	
					R\$	6.055,54	2.982,58	
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	3,28%	89,17%	R\$ 7.514,37	%	33%	33%	33%
					R\$	2.504,79	2.504,79	2.504,79
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	1,40%	90,57%	R\$ 3.194,91	%	33%	33%	33%
					R\$	1.064,97	1.064,97	1.064,97
4.6	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	3,26%	93,82%	R\$ 7.453,02	%	33%	33%	33%
					R\$	2.484,34	2.484,34	2.484,34
4.7	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,27%	98,09%	R\$ 9.779,38	%	67%	33%	
					R\$	R\$ 6.552,18	R\$ 3.227,20	
5	ILUMINAÇÃO			R\$ 3.513,90				
5.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,31%	98,40%	R\$ 700,86	%	33%	33%	33%
					R\$	233,62	233,62	233,62
5.2	ARANDELA BRANCA+ LED 5W 3000K LUMINÁRIA EXTERNA PAREDE MURO 2 FOCOS FRISOS FACHOS ST327 - STARLUMEN OU EQUIVALENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	1,23%	99,63%	R\$ 2.813,04	%	67%	33%	
					R\$	1.884,74	R\$ 928,30	
6	ENTREGA DOS SERVIÇOS			R\$ 848,19				
6.1	LIMPEZA DE SERVIÇOS	0,37%	100,00%	R\$ 848,19	%	33%	33%	33%
					R\$	282,73	282,73	282,73
SUBTOTAL					R\$ 228.921,33	R\$ 95.964,08	R\$ 76.130,91	R\$ 56.826,34
B.D.I. (28,35%)				28,35%	R\$ 64.899,19	R\$ 27.205,82	R\$ 21.583,11	R\$ 16.110,27
TOTAL GERAL					R\$ 293.820,52	R\$ 123.169,90	R\$ 97.714,02	R\$ 72.936,61