



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2048	13YE	Único	13 00938/2017	CONSORCIO LCM/CCL/PRODEC BR 230/PB	BR-230	152,30	183,90	31,6	Adequação de capacidade	01/02/2018	29/11/2025	R\$ 544.880.603,57	16,73%	Obra em andamento, com previsão de entrega até dez/2024 de 13,03 km de pista duplicada e 2 OAES.	13 00425/2018	JBR ENGENHARIA LTDA
2	2049	7T98	Único	13 00434/2023	CONSORCIO CLC / CONSERVA	BR-230	2,00	13,38	11,38	Remanescente do contrato 13 00919/2016	29/08/2023	10/11/2026	R\$ 157.808.016,48	14,25%	Ritmo lento devido ao período chuvoso. Prevista a entrega de 6 kms de vias marginais até dez/2024, condicionada à resolução de entrave com postes.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
3	2049	7T98	Único	13 00685/2023	CONSORCIO PLÍNIO CAVALCANTI - PONTUAL	BR-230	19,00	19,00	0	Obra de Contenção do Talude no Km 19	19/12/2023	12/03/2025	R\$ 7.492.538,62	49,04%	Previsão de conclusão em dez/24.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D1			ACT-109/2022	Estado da Paraíba (PB)	BR-230	24,32	24,32	0	Construção do Viaduto de Água Fria (estaca 1216, Km 24,32)	31/03/2022	01/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 28.711.428,32	R\$ 28.711.428,32	0%	Obra em andamento. Previsão de conclusão da mesoestrutura da OAE até dez/2024.
D2	4641		ACT-181/2024	Estado da Paraíba (PB)	BR-101	89,70	90,10	0,4	Construção do Viaduto do Bairro das Indústrias e vias marginais	01/08/2024	01/08/2027	R\$ 0,00	R\$ 19.843.717,19	R\$ 19.843.717,19	0%	Obra em andamento com pilares do viaduto já levantados.

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2049	7T98	BR-230	13,38	28,10	Ação 7T98 - km 13 ao km 28			Anteprojeto em análise pela SR. Previsão de licitação em novembro/2024.	
L2	4641		BR-230		Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa				Execução pelo Estado da Paraíba. Serão feitos ACTs para as interseções.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.