



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 14 de julho de 2023

Relatório Gerencial nº 7/2023/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2023

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivos e macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo nas células dos resultados estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)											
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
1	Índice de execução orçamentária	$(\text{Total mensal empenhado} / \text{dotação orçamentária disponível}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	38,64	51,39	CPGE/DPO	Memória de cálculo: OGU DOTAÇÃO ATUALIZADA 936.990.714,00 BLOQUEADO 20.754.759,00 DISPONÍVEL 916.235.955,00 TOTAL EMPENHADO 470.813.802,87 Obs: Índice acumulado até junho (51,39%), resultado acima da média proposta para o período (48%).
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	$(\text{Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês} / \text{saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	59	61	30,61	32,89	DA DI DP CPGE CEST's	Obs: Índice acumulado até junho (32,89%), resultado acima da média proposta para o período (29,5%).
8	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	$[\text{Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês} / \text{saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)}] \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	69	71	18,48	20,28	DA DI DP CPGE CEST's	Obs: Índice acumulado até junho (20,28%), resultado abaixo da média proposta para o período (34,5%), o que representa 58,78%.

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC											
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	$[(\text{Resultado bom} + \text{ótimo}) / \text{total de respostas}] \times 100$	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98	98	99	99	STI	Resultado da pesquisa de satisfação dos atendimentos: - Bom + Ótimo: 99% - Regular: 1%
											De acordo com PDTIC 2023-2024 6 (seis) ações estão previstas para o exercício

12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33	33	34,78%	33,33%	STI	atual. Foram realizadas 2 (duas) até junho de 2023. 1. Enviado informativo sobre phishing nos papéis de parede, flanelógrafo e e-mail. 2. Finalizado documentos de planejamento e enviado para a DRL em junho/2023. Processo SEI 59400.002082/2023-61
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	80	100	66,67	STI	Foram registrados 3 incidentes em segurança da informação no período, sendo que 2 foram atendidos no próprio mês, e o outro no mês seguinte, o que representa 83% da meta pactuada.

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas											
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Total de ações do Plano implementadas no semestre / total de ações do Plano previstas para o ano) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	50	60	53,84%	30%	DGP	Tendo em vista redução da força de trabalho da autarquia, foi realizada, até junho de 2023, 30% das ações de capacitação planejadas para o ano, que ao todo são 60 ações.

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social											
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	100	83,78	58,06	Ouvidoria	Total de demandas: 31 Atendidas: 18 Em tratamento: 13
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	18	18	11	10,3	Ouvidoria	Tempo médio de resposta: 10,3 dias.
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	100	119	87	Comunicação Social	O resultado representa o somatório de publicações no ano de 2023.

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção											
Executar transferência de tecnologia na área de produção											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	250	300	N/I	53	DP/DPA	Não houve retorno da unidade com as informações referentes a esse indicador. Resultado retirado da apuração de avaliação de desempenho institucional (fev a maio/2023).

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido											
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	75	75	N/I	26	CESTS/DG	59400.002232/2023-37, 1361054 e 59400.003924/2023-01 BA: 14 / MG: 3 / PI: 9 O resultado representa 69,33% do esperado para o período.
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	70	70	N/I	5	CESTS/DG	59400.002232/2023-37 1361054 e 59400.003924/2023-01 BA: 5 O resultado representa 14% do esperado para o período.

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70	47,18	50,31	DI	- Total de reservatórios: 318 - Reservatórios monitorados: 160 Resultado: 50,31%, o que representa 71,87% da meta para o período.

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	70	70	Não se aplica	25	DI	(1/4)*100 = 25% (Jucazinho - SEI 1289847) Barragens a serem concluídas em 2023: Jucazinho/PE, Engenheiro Ávidos/PB, Banabuiú/CE e Passagem das Traíras/RN. O resultado representa 71,42% da meta para o período.

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	20.000.000	25.000.000	N/I	N/I	DP/DPA	Foi informada apenas a produção de alevinos do trimestre: 1.981.500.
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	Eficácia	Unidade	Trimestral	18.000.000	18.000.000	N/I	N/I	DP/DPA	Foi informada apenas a distribuição de alevinos do trimestre: 2.165.500.

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
											Segundo informação contida no relatório SEI 1392614, em junho/2023

47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Trimestral	70	70	87,68%	93,14	DI/DOB	o valor encontrado é: (35,997/38,65) *100 = 93,14% OBS: a única obra de implantação de barragem executada diretamente pelo DNOCS é a Barragem Fronteiras
----	--	--	------------	----------------	------------	----	----	--------	-------	--------	---

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola											
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2023	2024	Anterior	Período		
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	7.000	7.500	N/I	N/I	DP/DTO	A unidade informou que, após o pagamento da 6ª parcela (maio/2023), há o prazo de 90 dias para concluir o relatório com os indicadores técnicos de performance dos Projetos Públicos de Irrigação com contratos celebrados e vigentes.
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	Efetividade	Unidade/ha	Semestral	0,55	0,6	N/I	N/I	DP/DTO	
50	Eficiência operacional	Volume de água fornecido / volume de água captado	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	72	73	N/I	N/I	DP/DTO	
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,5	1,4	N/I	N/I	DP/DTO	
52	Autossuficiência financeira	Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	84	85	N/I	N/I	DP/DTO	
53	Inadimplência nas tarifas(*)	Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	9	9	N/I	N/I	DP/DTO	
54	Uso do solo	Área cultivada / área irrigável	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	40	42	N/I	N/I	DP/DTO	
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum (**)	Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	84	86	N/I	N/I	DP/DTO	
56	Taxa de barragens inspecionadas(***)	(Quantidade de ISR (Inspeção de Segurança Regular) realizada / total de ISR prevista) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	100	100	Não se aplica	N/I	DI / CESTs	Conforme doc SEI 1410127, foi fornecida a quantidade de ISR realizadas (82), mas não se tem a quantidade total de ISR prevista para o período, o que impossibilita o cálculo do resultado do indicador. BA: 13 / CE: 44 / PB: 13 / PE: 04 / RN: 06 / MG: 02

PROJETOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2023	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
1	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 4.168 ha	Avanço físico da obra: 11%	Avanço físico da obra: 11%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	-	
2	Projeto de Irrigação Araras Norte (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 1.619 ha	Avanço físico da obra: 15%	Avanço físico da obra: 15%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	-	
3	Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN	Ampliação da área irrigada em 3.000 ha	Avanço físico da obra: 25%	Avanço físico da obra: 25%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	-	
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	0,22%	0,52%	-	-	
5	Projeto de Irrigação Platôs de Guadalupe-PI, 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 10.595 ha	Avanço físico da obra: 30%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-	

etapa		***						
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 35%	9,42%	17,30%	-	-
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação - 0% Aguardando emissão de novo decreto	Desapropriação - 0% Aguardando emissão de novo decreto	-	-
				Variante Ferroviária - Avanço físico 3%	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	-	-
				Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço físico 10%	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	-	-
				Construção do Reassentamento - 5% das obras	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	Avanço físico - 0% (aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes)	-	-
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 10%	N/I	1%	-	-
8	Construção da Barragem Congonhas (MG)		Ampliação da capacidade de acumulação em 576.000.000 m³	Avanço físico da obra: 30%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	-
9	Construção da Barragem Berizal (MG)		Ampliação da capacidade de acumulação em 339.400.000 m³	Avanço físico da obra: 40%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	-	-
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Avanço físico da obra: 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
12	Adutora Pajeú (PE) - 2ª Etapa		Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 13%	0,50%	2,54%	-
13	Ramal Piancó (PB)	Abastecimento de água		Avanço físico da obra: 40%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
14	Modernização de Barragens Estratégicas - PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB) 70%	Atualizar essa entrega para 2023 Avanço físico - 0%	10,92%	-	-
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE) 80%	Atualizar essa entrega para 2023 Avanço físico - 2,8%	5,59%	-	-
				Avanço físico Barragem Orós (CE) 10%	Atualizar essa entrega para 2023 Avanço físico - 0% Em preparação da licitação	Avanço físico - 0% Em preparação da licitação	-	-
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	As obras não foram iniciadas	As obras não foram iniciadas	-	-
15	Plano de Segurança e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragem	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	5	0	0	-	-
			Recuperação de Barragens					

DI

16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 5	Realizado: 1 (Barragem Jucazinho)	Realizado: 1 (Barragem Jucazinho)	-	-	
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	30	-	Após publicação da Portaria nº 184/2023/DG, de 06/06/2023 (SEI nº 1368478) dispoendo sobre os critérios e procedimentos a serem observados pelas unidades do DNOCS que optarem por aderir ao Programa de Gestão e Desempenho - PGD - trazido pelo Decreto nº 11.072, de 17/05/2022, foi aberto o Processo SEI nº 59400.003055/2023-14, encaminhando Projeto Básico ao Setor de Desenvolvimento de Pessoal para apreciação e aprovação da capacitação do PGD/DNOCS. Já foi iniciado o projeto piloto do PGD com treinamento de servidores.	-	-	DA DGP
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	Avanço físico: 50%	A Estação de Piscicultura Osmar Fontenele, localizada em Jaibaras – Sobral/CE, tem uma área total de 7,15ha, e capacidade de produção de 10 milhões. Nos últimos anos a estação experimentou forte restrição hídrica, além da aposentadoria de 15 dos seus 18 servidores, fato ocorrido em 2017. Mesmo com esse cenário, ocorreram várias tentativas de recuperação das estruturas e da volta da produção de alevinos, mas as ações foram infrutíferas. Além disso, conforme o Regimento Interno do DNOCS, as Estações de Piscicultura são subordinadas administrativamente às Coordenadorias Estaduais. À DPA compete orientá-las e executar atividades de fomento à produção, difusão de tecnologias e assistência técnica em aquicultura. Portanto, conforme manifestação da referida Divisão, sem que haja a disposição da Coordenadoria à qual a estação de piscicultura está subordinada, fica impossível a consecução desta meta.	-	-	-	
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	Avanço físico: 50%	N/I	N/I	-	-	
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 50%	N/I	N/I	-	-	
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	45	N/I	N/I	-	-	DP DPA
	Reprodução do	Fechamento de	Renovamento de						

29	Pitu brasileiro (Macrobrachium carcinus)	Recuperação de ciclo reprodutivo	Reposição de estoques deplecionados	35	N/I	N/I	-	-	
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I	-	-	
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I	-	-	
32	Desempenho produtivo do Panga (Pangasius bocourti) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I	-	-	
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (Macrobrachium rosenbergii) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	N/I	N/I	-	-	
34	Titulação de Lotes		Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	60	A Diretoria de Produção informou não ter acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, conforme redação dos Arts. 34 e 35, que indicam as Coordenadorias devem se manifestar conclusivamente acerca do pedido de transferência das unidades parcelares e submeter o pleito à Diretoria-Geral mediante parecer fundamentado, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais para assinar Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como Contratos de Concessão de Direitos Real de Uso - CDRU referentes aos Lotes Agrícolas encravados nos Perímetros Públicos de Irrigação pertencentes ao DNOCS.	A Diretoria de Produção informou não ter acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, conforme redação dos Arts. 34 e 35, que indicam as Coordenadorias devem se manifestar conclusivamente acerca do pedido de transferência das unidades parcelares e submeter o pleito à Diretoria-Geral mediante parecer fundamentado, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais para assinar Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como Contratos de Concessão de Direitos Real de Uso - CDRU referentes aos Lotes Agrícolas encravados nos Perímetros Públicos de Irrigação pertencentes ao DNOCS.	-	-
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	0	0	-	-	DI/CESTS

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)

Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

{assinado eletronicamente}

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 10/08/2023, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1395888** e o código CRC **82971272**.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>

SEI nº 1395888

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.003713/2023-60