



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 16 de outubro de 2024

Relatório Gerencial nº 11/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2024

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo de cada célula que contém o resultado para os períodos em questão estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)																																						
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências																																						
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário																												
						2024	Mês anterior	Setembro (acumulado)																														
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	67,81%	72,77%	CPGE/DPO	Resultado do mês de setembro: 4,97%. Informações obtidas através de consulta ao Tesouro Gerencial e SIAFI Operacional em 02/09/2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>OGU</th> <th>SETEMBRO/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>1.069.770.251,00</td> </tr> <tr> <td>BLOQUEADO (b)</td> <td>9.451.627,00</td> </tr> <tr> <td>DISPONÍVEL (c = a - b)</td> <td>1.060.318.624,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPENHADO (d)</td> <td>771.637.570,88</td> </tr> <tr> <td>PERCENTUAL (e = d / c * 100)</td> <td>72,77%</td> </tr> </tbody> </table> SEI 1691904	OGU	SETEMBRO/2024	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.069.770.251,00	BLOQUEADO (b)	9.451.627,00	DISPONÍVEL (c = a - b)	1.060.318.624,00	TOTAL EMPENHADO (d)	771.637.570,88	PERCENTUAL (e = d / c * 100)	72,77%																
OGU	SETEMBRO/2024																																					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.069.770.251,00																																					
BLOQUEADO (b)	9.451.627,00																																					
DISPONÍVEL (c = a - b)	1.060.318.624,00																																					
TOTAL EMPENHADO (d)	771.637.570,88																																					
PERCENTUAL (e = d / c * 100)	72,77%																																					
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61	48,77%	50,30%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>SET/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td> <td>98,73%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td> <td>41,72%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DI</td> <td>53,08%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DP</td> <td>86,05%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DA</td> <td>86,35%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td> <td>38,09%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td> <td>62,38%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td> <td>10,57%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td> <td>67,25%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td> <td>25,04%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td> <td>74,66%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td> <td>43,15%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>50,30%</b></td> </tr> </tbody> </table> SEI 1707858	UG Executora	SET/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,73%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	41,72%	ADM CENTRAL – DI	53,08%	ADM CENTRAL – DP	86,05%	ADM CENTRAL – DA	86,35%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	38,09%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	62,38%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	10,57%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,25%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	25,04%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	74,66%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	43,15%	<b>Total</b>	<b>50,30%</b>
UG Executora	SET/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,73%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	41,72%																																					
ADM CENTRAL – DI	53,08%																																					
ADM CENTRAL – DP	86,05%																																					
ADM CENTRAL – DA	86,35%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	38,09%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	62,38%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	10,57%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,25%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	25,04%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	74,66%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	43,15%																																					
<b>Total</b>	<b>50,30%</b>																																					
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	71	34,97%	41,59%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>SET/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td> <td>97,64%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td> <td>41,69%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DI</td> <td>45,55%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DP</td> <td>86,05%</td> </tr> <tr> <td>ADM CENTRAL – DA</td> <td>86,35%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td> <td>56,17%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td> <td>47,55%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td> <td>22,01%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td> <td>66,39%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td> <td>15,64%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td> <td>32,14%</td> </tr> <tr> <td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td> <td>49,06%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>41,59%</b></td> </tr> </tbody> </table> SEI 1707858	UG Executora	SET/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	97,64%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	41,69%	ADM CENTRAL – DI	45,55%	ADM CENTRAL – DP	86,05%	ADM CENTRAL – DA	86,35%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	56,17%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	47,55%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	22,01%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,39%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	15,64%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	32,14%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	49,06%	<b>Total</b>	<b>41,59%</b>
UG Executora	SET/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	97,64%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	41,69%																																					
ADM CENTRAL – DI	45,55%																																					
ADM CENTRAL – DP	86,05%																																					
ADM CENTRAL – DA	86,35%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	56,17%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	47,55%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	22,01%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,39%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	15,64%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	32,14%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	49,06%																																					
<b>Total</b>	<b>41,59%</b>																																					

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC

Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Setembro		

11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98	99,25%	99,12%	STI	<p><b>Pesquisa de Satisfação</b> Setembro de 2024:</p> <p>Ótimo: 103 (90,35%); Bom: 10 (8,77%)</p> <p>Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 1 (0,87%)</p> <p>Total: 114 (100%)</p> <p><b>Grau de satisfação: 99,12%.</b></p> <p>conforme Relatório _analitico_satisfacao_set_2024 (1766847)</p>
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	100%	100%	STI	<p><b>Incidentes de segurança: 2.</b></p> <p>Relatório _incidentes_set_2024 (1766848)</p>

Macroprocessos envolvidos: <b>Transparência e Controle Social</b>										
Objetivo: <b>Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público</b>										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Setembro		
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas atendidas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	100%	100%	Ouvidoria	A Ouvidoria recebeu 36 demandas, todas encaminhadas aos setores responsáveis. 21 foram respondidas no prazo da lei e 2 encaminhadas para outros órgãos/entidades. Após o encerramento do mês, restaram 13 em andamento, aguardando os setores competentes, sendo que 1 encontra-se em atraso, devido à ausência de retorno da área técnica responsável. Não foram apresentados recursos. SEI 1773252
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	Eficácia	Quantidade	Mensal	18	3,08 dias	14,8 dias	Ouvidoria	SEI 1773252
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	101	116	Comunicação Social	Resultado do mês de setembro: 15. SEI 1764005

Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção										
Executar transferência de tecnologia na área de produção										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado acumulado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	131	142	DP/DPA	Comprovante de <b>capacitação do 3º trimestre</b> : SEI n.º 1767959. <b>Resultado do trimestre</b> : 11

Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido										
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado acumulado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	535	271	398	DI	Resultado trimestre julho a setembro: 127. Foram perfurados <b>93 poços</b> no Estado da Bahia, <b>10 poços</b> no Estado do Ceará, <b>10 poços</b> no Estado de Paraíba e <b>14 poços</b> no Estado de Sergipe, conforme processo 59400.005608/2024-46
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	226	301	419	DG	Coleta realizada por e-mail às Coordenadorias e listadas em Planilha - 6ª e 7ª Carga/2024 - Entregas de Poços/SSAA. SEI 1764411

Macroprocesso envolvido: <b>Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios</b>										
Objetivo: <b>Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios</b>										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Junho		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50	50,62%	48,12%	DI	SEI 1769281 e 1776375 A unidade informa ter dificuldades em conseguir as informações do Monitoramento Hidrológicos das Coordenadorias estaduais de Alagoas, Minas Gerais e Sergipe.

Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado acumulado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
45	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	17.000.000	2.412.530	3.118.530	DP/DPA	Comprovante de produção de alevinos do 3º trimestre: 706.000 SEI N.º 1767967
46	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	15.500.000	4.633.965	5.936.065	DP/DPA	Comprovante de distribuição de alevinos do 3º trimestre: 1.302.100 SEI n.º 1767961

Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos										
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Trimestre		
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras /percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	82,72%	0%	DI	Obra da Barragem Fronteiras está paralisada. SEI 1776375

PROJETOS										
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação			Unidades Responsáveis		
					1º trimestre (Janeiro a março)	2º trimestre (abril a junho)	3º trimestre (julho a setembro)			
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 1%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1632628	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1708103	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1776375			
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 15%	Avanço físico da obra no Período: 5,02% Avanço físico da obra: 56,11% Valor referente até a última medição disponível (fevereiro/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1632628	Avanço físico da obra no Período: 0,94% Avanço físico da obra: 57,05% Valor referente até a última medição disponível (abril/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1708103	Avanço físico da obra no Período: 0,0% Avanço físico da obra: 57,87% Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1776375			
				Desapropriação de 10 % dos lotes a serem desapropriados	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1632628	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1708103	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1776375			
				Variante Ferroviária - Avanço físico: 2 %	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1708103	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1776375			
				Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço físico: 5%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1708103	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1776375			
			Construção do Reassentamento – 5 % das obras	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1632628	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1708103	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1776375				
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 5%	Avanço físico no período: 0 % Avanço físico da obra: 96,00% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1632628	Avanço físico no período: 0% Avanço físico da obra: 96,00% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1708103	Avanço físico no período: 3,52% Avanço físico da obra: 99,52% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1776375			
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Avanço físico da obra: 5%	Projeto Executivo Concluído. Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1632628	Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1708103	Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1776375			

PROJETOS								Unidades Responsáveis
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação			
					1º trimestre (Janeiro a março)	2º trimestre (abril a junho)	3º trimestre (julho a setembro)	
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 6%	Avanço físico no período: 0 % Conclusão do Ramal Santa Cruz da Baixa verde/ Triunfo. Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1632628	Avanço físico no período: 0 % Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1708103	Avanço físico no período: 0 % Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1776375	DI
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 15%	Avanço físico no período: 5,10 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 87,81% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. SEI 1632628	Avanço físico no período: 3,37 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 91,18% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. SEI 1708103	Avanço físico no período: 8,32 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 93,65% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. Obs: houve aditivo para readequação orçamentária. SEI 1776375	
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 5%	Avanço físico no período: 2,41 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63% Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir a automação. SEI 1632628	Avanço físico no período: 0,00 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63% Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir a automação. SEI 1708103	Avanço físico no período: 0,00 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63% Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir os piezômetros. SEI 1776375	
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 05 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	<b>Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 14,71%. Foi dado ordem de serviço no dia 13 de maio do corrente ano. SEI 1708103</b>	Avanço físico no período: 25,53 % Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 40,24%. Foi dado ordem de serviço no dia 13 de maio do corrente ano, onde já foi a capina manual nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e início da recuperação civil da torre da tomada d'água. SEI 1776375	
				Avanço físico Barragem Quixabinha (PE): 50%	<b>4,24% Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano. SEI 1632628</b>	Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 33,56%. Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico no período: 40,10% Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 73,66%. Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano, onde já foram executados os serviços de recuperação do coroamento, eliminação de ravinas nos taludes, desmatamentos, enrocamento nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e construção do centro administrativo e guarita. SEI 1776375	
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 5%	Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1632628	Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1776375	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	PROJETOS			Unidades Responsáveis
					Situação			
					1º trimestre (Janeiro a março)	2º trimestre (abril a junho)	3º trimestre (julho a setembro)	
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 40%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 28 de fevereiro do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 3,40%. Foi dado ordem de serviço no dia 20 de abril do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico no período: 51,64% Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 55,04%. Foi dado ordem de serviço no dia 20 de abril do corrente ano, onde já foi executado o enrocamento no talude montante e jusante, bem como o fornecimento de alguns equipamentos hidromecânicos (Ex: Comporta vagão). SEI 1776375	
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 30%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 06 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Orós (CE): 0,00%. Foi dado ordem de serviço no dia 02 de julho do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Orós (CE): 5,38%. Foi dado ordem de serviço no dia 02 de julho do corrente ano. SEI 1776375	
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 10%	Obra em licitação. Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1632628	Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): Obra em licitação. Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1776375	
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 10	Avanço físico no período: 13,84 % Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN). A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e os hidromecânicos. SEI 1632628	A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e os hidromecânicos. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN) A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem do parâmetro de montante e os hidromecânicos. SEI 1776375	
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	50%	25% SEI 1638942	N/I	N/I	DA DGP

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	<span style="background-color: #00FF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
Entre 50 e 80% do previsto	<span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
Até 50% do previsto	<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
Não Informado ou não iniciado	<span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>
Não se aplica	N/A

(assinado eletronicamente)

**Raphael Felipe de Araujo Lima**

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, **Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 25/10/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1773301** e o código CRC **B50FCCC4**.