



Obra
Adequação Acessibilidade Agencia Previdência Social_Goiânia SUL

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
SICRO2 - 11/2016 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SETOP - 04/2023 - Minas
Gerais

B.D.I.
Padrão - 22,0%
Equipamento - 15,0%
Administração - 0,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,78%
Mensalista: 73,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		16.901,47	16.901,47	
2	RECUPERAÇÃO / PASSEIO PÚBLICO	100,00%	80,00%	20,00%
		40.192,93	32.154,34	8.038,59
3	REFORMA / ESTACIONAMENTO EXTERNO	100,00%	70,00%	30,00%
		13.055,85	9.139,10	3.916,76
4	REFORMA / PÁTIO INTERNO	100,00%	50,00%	50,00%
		48.484,79	24.242,40	24.242,40
5	REFORMA / ENTRADA E INTERIOR APS	100,00%	38,00%	62,00%
		109.153,01	41.478,14	67.674,87
6	REFORMA / BANHEIROS	100,00%	34,00%	66,00%
		43.617,53	14.829,96	28.787,57
7	LIMPEZA	100,00%		100,00%
		4.742,88		4.742,88
8	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		31.701,90	15.850,95	15.850,95
Porcentagem			50,22%	49,78%
Custo			154.596,36	153.254,00
Porcentagem Acumulado			50,22%	100,0%
Custo Acumulado			154.596,35	307.850,36

Marcus Vinicius Machado