

PLANO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO À PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 323 - Ed. Parque Cidade Corporate						
TIPOLOGIA	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Calçada ou Passeio Público	Não existe sinalização tátil direcional onde necessário	Instalar sinalização tátil direcional e de alerta onde necessário	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Sinalização visual e sonora do portão de acesso à garagem	Projeto e instalação de sinalização visual e sonora	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Acesso à edificação	Não existe sinalização tátil direcional onde necessário	Projeto de sinalização para o acesso ao edifício (sinalização tátil sobre o piso, sinalização das portas enviradas, Símbolo Internacional do Acesso - SIA ...)	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe Símbolo Internacional do Acesso - SAI	Projeto de sinalização para o acesso ao edifício (sinalização tátil sobre o piso, sinalização das portas enviradas, Símbolo Internacional do Acesso - SIA ...)	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis	Projeto de sinalização para o acesso ao edifício (sinalização tátil sobre o piso, sinalização das portas enviradas, Símbolo Internacional do Acesso - SIA ...)	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio	Projeto de sinalização para o acesso ao edifício (sinalização tátil sobre o piso, sinalização das portas enviradas, Símbolo Internacional do Acesso - SIA ...)	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Edificação Circulação interna	Não existe sinalização tátil direcional onde necessário	Elaborar rota acessível e instalar sinalização tátil direcional e de alerta onde necessário.	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	Projeto de sinalização em elaboração
	Não há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10cm de profundidade etc.	Elaboração de layout atendendo às medidas mínimas de circulação exigidas pela NBR 9050	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	As salas de escritório têm suas inconformidades com a norma corrigidos conforme a demanda de alteração de layout de cada setor
	Não há rota acessível definida	Elaborar rota acessível	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	Projeto de sinalização em elaboração
Edificação Circulação Interna Escadas	Rota acessível não possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminação de 150lux medidos a 1,00m do chão	Verificar níveis de iluminância após a definição da rota acessível e adaptar projeto de iluminação onde necessário	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe sinalização tátil, visual e braille onde necessário	Projeto de sinalização tátil, visual e braille para as circulações verticais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Esquadrias	Não há demarcação nem sinalização de área de resgate para posicionamento de pessoas em cadeira de rodas	Adaptação das escadas de emergência	Condomínio	2022	Não iniciado	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Portas não atendem à largura livre mínima de 0,80m e altura de 2,10m	Adaptação/substituição das portas com vão livre menor que 0,80m	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	As salas de escritório têm suas inconformidades com a norma corrigidos conforme a demanda de alteração de layout de cada setor
	Não há espaço livre de 60cm contíguos à maçaneta e 150cm de profundidade nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário	Elaboração de layout atendendo às medidas mínimas de circulação exigidas pela NBR 9050	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	As salas de escritório têm suas inconformidades com a norma corrigidos conforme a demanda de alteração de layout de cada setor
Sanitários	Não há espaço livre de 30cm contíguos à maçaneta e 120cm de profundidade nas portas que abrem no sentido do deslocamento frontal do usuário	Elaboração de layout atendendo às medidas mínimas de circulação exigidas pela NBR 9050	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	As salas de escritório têm suas inconformidades com a norma corrigidos conforme a demanda de alteração de layout de cada setor
	Não existe sanitário acessível independente	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	O sanitário não está localizado em rota acessível	Projeto de sinalização de rota acessível para o hall de circulação	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Os sanitários não possuem dispositivo de sinalização de emergência	Instalação de dispositivos de emergência nos sanitários acessíveis	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sanitários Bacias	O sentido de abertura da porta de acesso ao sanitário acessível não é para fora	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Bacia do sanitário acessível possui abertura frontal	Substituição da bacia com abertura frontal por bacia convencional	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Barras de apoio estão posicionadas incorretamente	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sanitários Lavatórios	Ajustamento da válvula de descarga não é de fácil acionamento	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	O lavatório não permite área de aproximação com no mínimo 0,30m além da borda frontal	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Barras de apoio estão posicionadas incorretamente	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sanitários Acessórios	Altura da borda do inferior do espelho é maior que 0,90m	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Altura da papeleira de sobrepor está abaixo do mínimo exigido	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Acessórios não estão instalados na altura entre 0,80m e 1,20m	Ajuste das posições dos acessórios	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sanitários Coletivos	Portas dos boxes não têm vão livre mínimo de 60cm aberto para fora	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe ao menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Não existe ao menos um lavatório fixado a uma altura de 78 a 80cm do piso com altura livre inferior de no mínimo 73cm	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sanitários Mictórios	Não existe ao menos um mictório destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.	Projeto e execução de adaptação para os banheiros sociais	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Balcões de Atendimento	Balcões de atendimento dos andares não são acessíveis	Projeto/especificação e compra de mobiliário acessível	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	Pesquisa de atas disponíveis para adesão
	Balcões de atendimento não possuem sinalização (Símbolo Internacional de Acesso, Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva)	Complementação do projeto de sinalização visual	DIVSER/COLOG/CGL e Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
	Iluminação sobre os balcões não é uniforme	Ajuste da iluminação nos halls de circulação	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Auditórios e Similares	Não existem assentos para pessoa obesa	Projeto/especificação e compra de mobiliário acessível	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Em andamento	Pesquisa de atas disponíveis para adesão
	Não existe sinalização dos assentos para pessoa obesa, com mobilidade reduzida, com cadeira de rodas, com cão-guia e acompanhante	Complementação do projeto de sinalização visual	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	
	Não existem dispositivos sonoros de alerta de saída de emergência	Projeto/especificação e compra de mobiliário acessível	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	
	A rampa de acesso ao palco não atende à NBR 9050	Projeto/especificação e compra de mobiliário acessível	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	
	Não existe sinalização tátil de alerta para o desnível entre o palco e a platéia	Projeto de sinalização para o acesso ao edifício (sinalização tátil sobre o piso, sinalização das portas enviradas, Símbolo Internacional do Acesso - SIA ...)	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	
Restaurantes, Copas e Similares	Objetos (bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas) não estão dispostos dentro da faixa de alcance manual	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
	Objetos (bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas) não estão dispostos de forma a permitir o alcance visual	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
	Não há circulação mínima e 90cm no entorno dos balcões de autosserviço	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
	Não há mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas sinalizadas com SIA	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
	Mesas não permitem aproximação frontal da cadeira de rodas	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
	Não estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios	Projeto de adaptação das copas existentes	DIVSER/COLOG/CGL	a partir de 2024	Não iniciado	
Iluminação	Iluminação dos halls de acesso é inferior ao mínimo exigido	Ajuste da iluminação nos halls de circulação	Condomínio	2022	Em andamento	Notificação ao condomínio em elaboração. Será solicitado a realização de um cronograma com prazos para a finalização das açõescorretivas.
Sinalização de emergência	Rotas de fuga e saídas de emergência não possuem sinalização tátil direcional ou de alerta	Complementação do projeto de sinalização visual	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	
Sinalização de emergência	Não existem placas sinalizando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso)	Complementação do projeto de sinalização visual	DIVSER/COLOG/CGL	entre 2022 e 2024	Não iniciado	