

Cronograma Físico-Financeiro para execução de serviços de revitalização da calafetação das esquadrias metálicas e do rejuntamento do revestimento cerâmico das fachadas, e eliminação de pontos de infiltrações, no âmbito do Bloco "U" da Esplanada dos Ministérios, sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília-DF.

Valores em R\$

Item	Atividade	Fase/mês					Valor do Item (R\$)	% do Item em relação Valor Total
		Dias						
		30	60	90	120	150		
		05/10 - 05/11	05/11 - 05/12	05/12 - 05/01	05/01- 05/02	05/02 - 05/03 Acréscimos		
1.0	Administração local e outras obrigações	9.087,97	18.175,94	18.175,94	15.146,62	6.646,39	67.232,86	19,58%
		14%	27%	27%	23%	10%		
2.0	Container metálico para a instalação do escritório dos serviços, completo e para guarda de materiais e ferramentas	822,97	1.645,62	1.645,62	1.371,35	437,36	5.922,92	1,73%
		14%	28%	28%	23%	7%		
3.0	Canteiro dos serviços	153,81	306,57	306,57	255,47		1.022,42	0,30%
		15%	30%	30%	25%	0%		
4.0	Placa dos serviços	777,27					777,27	0,23%
		100%	0%	0%	0%	0%		
5.0	Andaime suspenso - balancim para os serviços	3.364,69	4.509,38	4.509,38	5.426,23		17.809,68	5,19%
		19%	25%	25%	30%	0%		
6.0	Revitalização da calafetação das esquadrias e eventual recuperação de pontos oxidados, das fachadas leste e oeste	16.871,72	23.623,45	23.623,45	23.284,34		87.402,96	25,46%
		19%	27%	27%	27%	0%		
7.0	Limpeza e revitalização do revestimento cerâmico das platibandas das fachadas leste e oeste e eventual substituição de peças de gressit.	989,33	1.478,43	1.478,43	441,13		4.387,32	1,28%
		23%	34%	34%	10%	0%		
8.0	Proteção e isolamento do local dos serviços	264,68	529,36	529,36	441,13		1.764,53	0,51%
		15%	30%	30%	25%	0%		
9.0	Limpeza e revitalização do rejuntamento do revestimento cerâmico, das fachadas sul e norte	3.450,68	4.491,36	4.491,36	4.372,06		16.805,46	4,89%
		21%	27%	27%	26%	0%		
10.0	Eliminação de pontos de infiltrações, em varios locais da edificação	9.267,52	9.985,05	9.985,05	10.028,87	47.325,67	86.592,16	25,22%
		11%	12%	12%	12%	55%		
11.0	Limpeza diária e remoção do entulho	366,69	523,38	523,38	415,35	371,02	2.199,82	0,64%
		17%	24%	24%	19%	17%		
	Soma	45.419,82	65.270,93	65.270,93	61.184,55	54.780,44	291.917,40	85,03%
12.0	BDI (Taxas: Rateio Adm. Central, Riscos, Seguro, Despesas Financeiras, Lucro e Tributos) - 24,90%	11.309,54	16.252,46	16.252,46	15.234,95	13.640,33	72.689,74	21,17%
		16%	22%	22%	21%	19%		
	SOMA MENSAL INICIAL	56.729,36	81.523,39	81.523,39	76.419,51	68.420,77	364.607,14	106,20%
	AJUSTE	283,67	-3.160,07	-3.160,07	-15.259,19		-21.295,66	-6,20%
	TOTAL MENSAL AJUSTADO	57.013,03	78.363,32	78.363,32	61.160,32	68.420,77	343.320,77	100,00%
		17%	23%	23%	18%	20%	100%	
	TOTAL MENSAL AJUSTADO ACUMULADO	57.013,03	135.376,35	213.739,68	274.900,00	343.320,77		

VALOR CONTRATUAL	R\$274.900,00
ACRÉSCIMOS	R\$68.420,77
VALOR CONTRATUAL COM ACRÉSCIMOS	R\$343.320,77