

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 22/05/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Abril	Maio	Abril	Maio	
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3)	13	73,278	SET/2012	SET/2012	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de motorização apresentado pelo empreendedor na reunião do CMSE do dia 08/05/2013.
		14	73,278	OUT/2012	OUT/2012	MAI/2013	JUN/2013	
		15	73,278	NOV/2012	NOV/2012	JUN/2013	JUL/2013	
		17	73,278	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
2	Jirau (RO) (4) (9)	1 (UG29)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês e +2 meses. Adequação ao cronograma de motorização apresentado pelo empreendedor na reunião do CMSE do dia 08/05/2013.
		2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		3 (UG01)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2013	AGO/2013	
		4 (UG02)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2013	AGO/2013	
		5 (UG40)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	JUL/2013	SET/2013	
		6 (UG39)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	JUL/2013	SET/2013	
		7 (UG31)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	AGO/2013	SET/2013	
		8 (UG32)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	SET/2013	OUT/2013	
		9 (UG03)	75,0	ABR/2013	ABR/2013	SET/2013	OUT/2013	
		10(UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	SET/2013	NOV/2013	
		11(UG04)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	OUT/2013	NOV/2013	
		12(UG37)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
		13(UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
		14(UG05)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
		15(UG34)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUN/2009	JUN/2009	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês. Empreendedor não finalizou construção da linha de interesse restrito.
		2	26,25	JUL/2009	JUL/2009	JUL/2013	AGO/2013	
4	São Domingos (MS) (2)	1	24,00	NOV/2005	NOV/2005	ABR/2013	JUL/2013	Postergação = +3 meses. Problemas no comissionamento das unidades geradoras.
		2	24,0	FEV/2006	FEV/2006	MAI/2013	AGO/2013	
5	Simplício (RJ/MG) (1)	3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Unidade geradora não iniciou operação em teste.
6	Garibaldi (SC) (7)	1	58,3	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2014	Antecipação = -9 meses. Inspeção técnica realizada pelo MME/DMSE constatou antecipação nas obras.
		2	58,3	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	FEV/2014	
		3	58,3	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	MAR/2014	
		4	2,9	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2014	

(1) Leilão A - 5 de 16/12/2005

(2) Leilão A - 5 de 16/10/2007

(3) Leilão A - 5 de 10/12/2007

(4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

(5) Leilão A - 5 de 30/09/2008

(6) Leilão A - 5 de 20/04/2010

(7) Leilão A - 5 de 30/07/2010

(8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

(9) Leilão A - 3 de 17/08/2011

(10) Leilão A - 5 de 20/12/2011

(11) Leilão A - 5 de 14/12/2012

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/05/2013**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	Angra III (RJ)	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	NOV/2017	JUN/2018	Postergação = +7 meses. Oficializado novo cronograma na reunião do conselho de administração da Eletronuclear.	
2	Mandu (SP) <b>(8)</b>	3	25,000	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.	
3	Passa Tempo (MS) <b>(9)</b>	1	17,000	OUT/13	OUT/13	ABR/13	JUN/13	Postergação = +1 mês e +2 meses. Adequação ao cronograma de motorização informado pelo empreendedor à Aneel.	
		2	28,000	OUT/13	OUT/13	ABR/13	MAI/13		
4	MC2 Nova Venécia (MA) <b>(6)</b>	1	176,200	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês. Usina ainda não possui parecer de acesso.	
5	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	OUT/2012	JUN/2014	FEV/2014	JUN/2014	Alterada data de ato legal da usina conforme REA Aneel nº 4.105/2013. Postergação = +4 meses. Adequação da tendência a nova data de ato legal.	

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) Leilão A - 3 29/06/2006      | (7) Leilão Energia Reserva 25/08/2010                 |
| (2) Leilão A - 3 FA 18/06/2007   | (8) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010           |
| (3) Leilão A - 5 16/10/2007      | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)                    |
| (4) Leilão de Reserva 14/08/2008 | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |
| (5) Leilão A - 3 17/09/2008      | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)                   |
| (6) Leilão A - 5 30/09/2008      |   |

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/05/2013**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	AREIA BRANCA (RN) (1)	13 x 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	SET/2013	Postergação= +2 meses. Aguardando licenciamento para dar andamento no processo de alteração de características técnicas.	
2	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação= +1 mês. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).	
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	MAR/2014		
3	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	MAR/2014		
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	MAR/2014		
4	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	MAR/2014		
5	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUL/2013	Postergação = +1 e +2 meses. Usinas não solicitaram operação em teste.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUL/2013		
6	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUL/2013		
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUL/2013		
7	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013		
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013		
8	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	SET/2013	OUT/2013	Postergação = +1 mês. Postergação conforme cronograma de escalonamento de motorização.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	SET/2013	OUT/2013		
9	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês. Não foi solicitada operação em teste.	
		10 x 1,67	16,70	ABR/2012	ABR/2012	JUN/2013	JUL/2013		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	JUN/2013	JUL/2013		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	JUN/2013	JUL/2013		
10	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +1 mês Adequação ao cronograma de transmissão (SE Pecém II 230/500 kV).	
11	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
12	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	AGO/2013	SET/2013		
13	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	AGO/2013	SET/2013		
14	FAÍSA I (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
15	FAÍSA II (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
16	FAÍSA III (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
17	FAÍSA IV (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
18	FAÍSA V (CE) (1)	13 x 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2013	SET/2013		
19	ICARAÍ I (CE) (1)	13 x 2,1	27,3	DEZ/2012	MAI/2013	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês Atraso nas obras da LT de interesse restrito, falta cadastro na CCEE.	
20	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,8	1,8	MAI/2011	MAI/2011	JUL/2013	OUT/2013	Postergação = +3 meses Atraso no andamento da obra.	
		10 x 1,8	18,0	JUN/2011	JUN/2011	JUL/2013	OUT/2013		
		5 x 1,8	9,0	JUL/2011	JUL/2011	JUL/2013	OUT/2013		
		11 x 1,8	19,8	AGO/2011	AGO/2011	JUL/2013	OUT/2013		
21	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,8	9,0	NOV/2011	NOV/2011	SET/2013	OUT/2013	Postergação = +1 mês Atraso no andamento da obra.	
		7 x 1,8	12,6	DEZ/2011	DEZ/2011	SET/2013	OUT/2013		
		10 x 1,8	18,0	JAN/2012	JAN/2012	SET/2013	OUT/2013		
		5 x 1,8	9,0	FEV/2012	FEV/2012	SET/2013	OUT/2013		
22	MAR E TERRA (RN) (1)	11 x 2,1	23,1	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2013	SET/2013	Postergação= +3 meses. Aguardando licenciamento para dar andamento no processo de alteração de características técnicas.	
23	ICARAÍ (CE) (1)	8 x 1,8	14,4	MAR/2013	MAR/2013	MAI/2013	JUL/2013	Postergação= +2 meses. Aguardando processo de alteração de características técnicas.	

## ANEXO 03 - UEE

Reunião DMSE 22/05/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
24	GOIABEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015	Postergações entre 1 e 18 meses Parques eólicos aguardam licitação da futura SE Aracati II - 69 kV.	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	AGO/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	SET/2014	SET/2014	SET/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	SET/2015		
25	VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	SET/2015		
		1 X 1,6	1,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015		
26	JANDAIA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	AGO/2014	SET/2015		
		1 X 1,6	1,6	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JUL/2015	SET/2015		
27	SÃO JANUÁRIO (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JUL/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015		
28	UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	SET/2015		
		1 X 1,8	1,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015		
29	JANDAIA I (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015		
30	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	SET/2015		
		1 X 1,6	1,6	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	SET/2015		
31	PITOMBEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JUL/2015	SET/2015		
		1 X 1,6	1,6	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	AGO/2014	AGO/2014	AGO/2014	SET/2015		
32	SANTA CATARINA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6	SET/2014	SET/2014	SET/2014	SET/2015		
		2 X 1,8	3,6	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	SET/2015		
33	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JUL/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015		

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/05/2013								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Abril	Maio	Abril	Maio	
34	ATLÂNTICA I (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	DEZ/2012	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	Alterada a data de ato legal conforme REA Aneel nº 4.042 de 16/04/2013. Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
35	ATLÂNTICA II (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	DEZ/2012	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	Alterada a data de ato legal conforme REA Aneel nº 4.042 de 16/04/2013. Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
36	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	DEZ/2012	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	Alterada a data de ato legal conforme REA Aneel nº 4.054 de 16/04/2013. Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
37	ATLÂNTICA V (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	DEZ/2012	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	Alterada a data de ato legal conforme REA Aneel nº 4.052 de 16/04/2013. Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
38	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	SET/2013	SET/2013	OUT/2013	ABR/2014	Postergação = +6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
39	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês. Usinas já solicitaram liberação para operação em teste ao ONS, porém possuem pendências.
40	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
41	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)  
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)  
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)  
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)  
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

\* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.