

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 19/11/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro	
1	Santo Antônio do Jari (AP/PA) (8)	4	3,40	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	JAN/2015	Antecipação -23 meses. Solicitada operação em teste da unidade geradora.
2	Jirau (RO) (4) (9)	14 (UG37)	75,00	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação +1 mês. Não finalizado os testes.
		24 (UG27)	75,00	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Adequação ao cronograma de obras Aneel.
3	Ferreira Gomes (AP) (7)	2	84,00	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	JAN/2015	Antecipação -1 mês. Solicitada operação em teste.
		3	84,00	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	MAR/2015	Adequação ao andamento das obras.
4	São Manoel (PA) (13)	1	140,00	JAN/2018	JAN/2018	FEV/2018	DEZ/2017	Antecipação - 2 meses. Iniciada as obras da usina, adequação ao cronograma de obras.
5	Colíder (MT) (7)	1	100,00	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2015	MAI/2016	Postergação +5 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	100,00	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2016	JUL/2016	
		3	100,00	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2016	SET/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 19/11/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		3	1,20			DEZ/2014	JAN/2015	
2	Renic (GO) (4)	1	4,00	JAN/2011	ABR/2016	DEZ/2015	ABR/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 585 de 24/10/2014. Postergação +3 e 4 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	4,00	JAN/2011	ABR/2016	JAN/2016	ABR/2016	
		3	4,00	JAN/2011	MAI/2016	JAN/2016	MAI/2016	
		4	4,00		MAI/2016	FEV/2016	MAI/2016	
3	Tamboril (GO) (4)	1	7,33	JAN/2011	DEZ/2014	FEV/2015	FEV/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 589 de 29/10/2014.
		2	7,33	JAN/2011	DEZ/2014	FEV/2015	FEV/2015	
		3	7,33	JAN/2011	JAN/2015	FEV/2015	FEV/2015	
		4	7,33		FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	
4	Quartel I (MG) (4)	1	10,0	JUN/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.902 de 04/11/2014.
		2	10,0	JUL/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
		3	10,0	JUL/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
5	Quartel II (MG) (4)	1	10,0	MAR/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.900 de 04/11/2014.
		2	10,0	ABR/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
		3	10,0	ABR/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
6	Quartel III (MG) (4)	1	10,0	ABR/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.901 de 04/11/2014.
		2	10,0	MAIO/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
		3	10,0	JUN/2014	AGO/2016	ABR/2018	ABR/2018	
7	Jamari (RO) (1)	1	6,67	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês.
		2	6,7	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Não iniciou operação em teste.

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 19/11/2014

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Baixada Fluminense (RJ) (9)	3	186,000	OUT/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados.	
2	Caarapó (MS) (12)	3	38,000	ABR/2017	ABR/2017	DEZ/2017	ABR/2017	Antecipação -8 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
3	Vista Alegre II (MS) (13)	1	30,000	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2018	ABR/2015	Antecipação -36 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
4	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) | (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) | (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013) |
| (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) | (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010) | |
| (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |
| (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) | |
| (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) | (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013) | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 19/11/2014

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	Postergação +9 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016		
2	COQUEIROS (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
3	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2015	OUT/2015	Postergação + 5 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2015	OUT/2015		
4	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
5	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
6	CAMPO DOS VENTOS II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	DEZ/2014	Antecipação -3 meses. Usinas liberadas para operação em teste.	
7	EURUS I (RN) (3)	4 x 1,5	6,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2015	DEZ/2014		
		15 x 1,6	24,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2015	DEZ/2014		
8	EURUS III (RN) (3)	4 x 1,5	6,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2015	DEZ/2014		
9	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação + 1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
10	ASA BRANCA IV (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação -2 meses. Empreendedor protocolou pedido de operação em teste na Aneel.	
11	ASA BRANCA V (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
12	ASA BRANCA VI (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
13	ASA BRANCA VII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
14	ASA BRANCA VIII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação -3 meses. Usinas liberadas para operação em teste.	
15	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	DEZ/2014		
16	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
17	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2015	MAR/2016		
18	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2015	MAR/2016	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
19	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2015	MAR/2016		
20	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2015	MAR/2016	Antecipação -3 meses. Usinas liberadas para operação em teste.	
21	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	DEZ/2014		
22	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Postergação +2 meses. Sinistro no aerogerador. Será necessária a substituição do aerogerador.	
23	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) (4)	1 X 2,0	2,0	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	JAN/2015		
24	FAMOSA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	OUT/2016	Postergação + 11 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
25	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	OUT/2016		
26	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	NOV/2015	OUT/2016		
27	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	OUT/2016		
28	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação + 1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
29	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016		
30	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016		
31	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
32	CARCARÁ I (RN) (5)	10 X 3,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	FEV/2015		
33	MARCO DOS VENTOS 1 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2016	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
34	MARCO DOS VENTOS 2 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2016		
35	CATAVENTOS EMBUACA (CE) (6)	6 X 2,0	12,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação + 1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
36	BAIXA DO FEIJÃO I (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	MAI/2016	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão.	
37	BAIXA DO FEIJÃO II (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	MAI/2016	Usinas irão se conectar no 3º banco de ATR 500/138 kV da SE João Câmara III, conforme REA nº 4.443 de 26/11/2013.	
38	BAIXA DO FEIJÃO III (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	MAI/2016		
39	BAIXA DO FEIJÃO IV (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	MAI/2016	Postergação + 1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
40	MACAMBIRA I (RN) (6)	10 X 2,0	20,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016		
41	MACAMBIRA II (RN) (6)	9 X 2,0	18,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação + 5 meses. Adequação ao cronograma de transmissão.	
42	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
43	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	Usinas irão se conectar no 3º banco de ATR 500/138 kV da SE João Câmara III, conforme REA nº 4.443 de 26/11/2013.	
44	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI (RN) (6)	11 X 1,8	19,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
45	MORRO DOS VENTOS II (RN) (6)	18 X 1,6	28,8	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	MAI/2016	Postergação +1 e 2 meses. Não finalizados os testes.	
46	CARCARÁ II (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2014	DEZ/2014		
		3 X 3,0	9,0	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2014	DEZ/2014		
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2014	DEZ/2014		
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2014	DEZ/2014		
47	TERRAL (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2014	JAN/2015		
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2014	JAN/2015		
		3 X 3,0	9,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2014	JAN/2015		
48	Assuruá II (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Postergação + 6 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
49	Assuruá V (BA) (8)	10 X 2,0	20,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016		
50	Assuruá VII (BA) (8)	9 X 2,0	18,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Postergação + 5 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
51	Baraúnas I (BA) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016		
52	Esperança (BA) (8)	14 X 2,0	28,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Postergação + 6 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
53	Damascena (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JAN/2016	Postergação + 5 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	

54	Maniçoba (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Postergação + 6 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
55	ACAUÃ (BA) (8)	6 X 2,0	12,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
56	ANGICAL 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
57	ARAPAPÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
58	CAITITU 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
59	CAITITU 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
60	CARCARÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
61	CORRUPÇÃO 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
62	TEIÚ 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	
63	BOM JESUS (CE) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
64	CACHOEIRA (CE) (8)	2 X 2,0	4,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
65	PITIMBU (CE) (8)	5 x 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 x 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
66	SÃO CAETANO (CE) (8)	10 X 1,8	18,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 1,8	7,2	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
67	SÃO CAETANO I (CE) (8)	6 X 1,8	10,8	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 1,8	7,2	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
68	SÃO GALVÃO (CE) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
69	CARNAÚBA I (RN) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
70	CARNAÚBA II (RN) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
71	CARNAÚBA III (RN) (8)	4 X 2,0	8,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
72	Carnaúba V (RN) (8)	8 X 2,0	16,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
73	Cervantes I (RN) (8)	4 X 2,0	8,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
74	Cervantes II (RN) (8)	2 X 2,0	4,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
75	PUNAÚ I (RN) (8)	8 X 2,0	16,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	MAI/2016	
76	Ventos de Angelim (CE) (10)	2 X 2,0	4,0		JUL/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 616 de 17/11/2014.
		2 X 2,0	4,0		AGO/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		SET/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3 X 2,0	6,0		OUT/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		NOV/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		1 X 2,0	2,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	
77	ARARA AZUL (RN) (10)	10 X 2,5	25,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 615 de 17/11/2014.
		1 X 2,5	2,5		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
78	BENTEVI (RN) (10)	5 X 2,5	12,5		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 611 de 12/11/2014.
		1 X 2,5	2,5		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
79	OURO VERDE I (RN) (10)	10 X 2,5	25,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 606 de 11/11/2014.
		1 X 2,5	2,5		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
80	OURO VERDE II (RN) (10)	11 X 2,5	27,5		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 612 de 12/11/2014.
		1 X 2,5	2,5		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
81	OURO VERDE III (RN) (10)	9 X 2,5	22,5		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 613 de 12/11/2014.
		1 X 2,5	2,5		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
82	Santana I (RN) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 609 de 12/11/2014.
83	Santana II (RN) (11)	12 X 2,0	24,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 610 de 12/11/2014.

84	Ventos de Santo Estevão IV (PE) (12)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão de Energia de Reserva 2014, realizado em 31/10/2014.
85	Ventos de São Virgílio 01 (PI) (12)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
86	Ventos de São Virgílio 03 (PI) (12)	9 X 2,0	18,0				SET/2017	
87	Assuruá III (BA)	6 X 2,0	12,0				SET/2017	
88	Assuruá IV (BA)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
89	Capoeiras III (BA)	14 X 2,0	28,0				SET/2017	
90	Mulungu (BA)	1 X 2,7	2,7				SET/2017	
		4 X 3,0	12,0				SET/2017	
91	Quina (BA)	4 X 2,7	10,8				SET/2017	
92	Curral de Pedras I (BA)	10 X 2,0	20,0				SET/2017	
93	Curral de Pedras II (BA)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
94	Pau Santo (BA)	6 X 3,0	18,0				SET/2017	
95	Diamante II (BA)	9 X 2,0	18,0				SET/2017	
96	Diamante III (BA)	9 X 2,0	18,0				SET/2017	
97	Laranjeiras I (BA)	14 X 2,0	28,0				SET/2017	
98	Laranjeiras II (BA)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
99	Laranjeiras V (BA)	13 X 2,0	26,0				SET/2017	
100	DELFINA I (BA)	10 X 3,0	30,0				SET/2017	
101	DELFINA II (BA)	10 X 3,0	30,0				SET/2017	
102	DELFINA V (BA)	10 X 3,0	30,0				SET/2017	
103	DREEN Cutia (RN)	14 X 1,8	25,2				SET/2017	
104	DREEN Guajiru (RN)	12 X 1,8	21,6				SET/2017	
105	Esperança do Nordeste (RN)	10 X 3,0	30,0				SET/2017	
106	GE Jangada (RN)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
107	GE Maria Helena (RN)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
108	Paraíso dos Ventos do Nordeste (RN)	10 X 3,0	30,0				SET/2017	
109	Potiguar (RN)	18 X 1,6	28,8				SET/2017	
110	Ventos de Santo Onofre IV (PI)	15 X 2,0	30,0				SET/2017	
111	Serra das Vacas V (PE)	13 X 2,0	26,0				SET/2017	
112	Serra das Vacas VII (PE)	13 X 2,0	26,0				SET/2017	
123	Pedra Rajada (RN)	10 X 2,0	20,0				SET/2017	
114	Pedra Rajada II (RN)	10 X 2,0	20,0				SET/2017	
115	REB CASSINO I (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
116	REB CASSINO II (RS) (2)	5 X 2,0	10,0	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	JAN/2015	
117	REB CASSINO III (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	JAN/2015	
118	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	13 X 2,3	29,9	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação +1 mês.
119	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 3 (RS) (6)	10 X 2,3	23,0	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2014	DEZ/2014	Não finalizado os testes.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)
- (11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)
- (12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)

ANEXO 04 - UFV Reunião DMSE 19/11/2014

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro	
1	Caetitê I (BA) (1)	34 x 0,875	29,8				SET/2017	Criado o anexo 04 - UFV, devido a entrada de usinas fotovoltaicas no processo de monitoramento do DMSE. Inseridas as usinas vencedoras do Leilão de Energia de Reserva 2014, realizado em 31/10/2014.
2	Caetitê II (BA) (1)	34 x 0,875	29,8				SET/2017	
3	Caetitê IV (BA) (1)	34 x 0,875	29,8				SET/2017	
4	Caetitê V (BA) (1)	12 x 0,875	10,5				SET/2017	
5	COREMAS I (PB) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
6	FRV BANABUIÚ (CE) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
7	FRV Massapé (CE) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
8	SOLAR CAETITÊ 1 (BA) (1)	18 x 1,665	29,970				SET/2017	
9	SOLAR CAETITÊ 2 (BA) (1)	18 x 1,665	29,970				SET/2017	
10	SOLAR CAETITÊ 3 (BA) (1)	18 x 1,665	29,970				SET/2017	
11	ITUVERAVA 3 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
12	ITUVERAVA 4 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
13	ITUVERAVA 1 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
14	ITUVERAVA 6 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
15	ITUVERAVA 2 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
16	ITUVERAVA 5 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
17	ITUVERAVA 7 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0				SET/2017	
18	Inharé I (RN) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
19	DRACENA 1 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
20	DRACENA 2 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
21	DRACENA 3 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
22	DRACENA 4 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
23	GUAIMBE 1 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
24	GUAIMBE 2 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
25	GUAIMBE 3 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
26	GUAIMBE 4 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
27	GUAIMBE 5 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
28	VAZANTE 3 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
29	VAZANTE 1 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
30	VAZANTE 2 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0				SET/2017	
31	FCR III Itapuranga (GO) (1)	20 x 0,5	10,0				SET/2017	

(1) LER / 2014 (31/10/2014)