

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

| ANEXO 01 A - UHE |              |           |               |           |          |                             |          |   | Reunião DMSE 17/09/2015 |  |
|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|--|
| Ítem             | Usina        | Máquina   |               | ANEEL     |          | DMSE - Avaliação no Período |          |   |                         |  |
|                  |              | Und.      | Potência (MW) | Ato Legal |          | Tendência                   |          | Justificativas  |                         |  |
|                  |              |           |               | Agosto    | Setembro | Agosto                      | Setembro |   |                         |  |
| 1                | Jirau        | 23 (UG11) | 75,000        | NOV/2013  | NOV/2013 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.             |                         |  |
| 2                | Jirau        | 34 (UG16) | 75,000        | ABR/2014  | ABR/2014 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.             |                         |  |
| 3                | Baixo Iguaçu | 1         | 116,730       | ABR/2016  | ABR/2016 | AGO/2017                    | SET/2017 | Postergação + 1 mês.<br>Obras da usina continuam paralisadas. |                         |  |
| 4                | Baixo Iguaçu | 2         | 116,730       | JUN/2016  | JUN/2016 | OUT/2017                    | NOV/2017 | Postergação + 1 mês.<br>Obras da usina continuam paralisadas. |                         |  |
| 5                | Baixo Iguaçu | 3         | 116,730       | AGO/2016  | AGO/2016 | DEZ/2017                    | JAN/2018 | Postergação + 1 mês.<br>Obras da usina continuam paralisadas. |                         |  |

| ANEXO 01 B - PCH |                   |           |               |           |          |                             |          |   | Reunião DMSE 17/09/2015 |  |
|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|-------------------------|--|
| Ítem             | PCH               | Máquina   |               | ANEEL     |          | DMSE - Avaliação no Período |          |   |                         |  |
|                  |                   | Und.      | Potência (MW) | Ato Legal |          | Tendência                   |          | Justificativas  |                         |  |
|                  |                   |           |               | Agosto    | Setembro | Agosto                      | Setembro |   |                         |  |
| 1                | Pito              | 1         | 2,000         | JUL/2015  | JUL/2015 | DEZ/2015                    | OUT/2015 | Antecipação - 2 meses.<br>Liberada para operação em teste.  |                         |  |
| 2                | Pito              | 2         | 2,000         | SET/2015  | SET/2015 | FEV/2016                    | OUT/2015 | Antecipação - 4 meses.<br>Liberada para operação em teste.  |                         |  |
| 3                | Santa Carolina    | 1         | 5,250         |           | JAN/2014 |                             | DEZ/2015 | Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 realizado em 21/08/2015.<br>Datas de tendência conforme andamento das obras ou, em caso de obra não iniciada, conforme compromisso de Leilão. |                         |  |
| 4                | Santa Carolina    | 2         | 5,250         |           | FEV/2014 |                             | DEZ/2015 |   |                         |  |
| 5                | Dores de Guanhães | 1         | 7,000         |           | NOV/2013 |                             | MAR/2016 |   |                         |  |
| 6                | Dores de Guanhães | 2         | 7,000         |           | DEZ/2013 |                             | ABR/2016 |   |                         |  |
| 7                | Fortuna II        | 1         | 3,000         |           | SET/2013 |                             | JUN/2016 |   |                         |  |
| 8                | Fortuna II        | 2         | 3,000         |           | OUT/2013 |                             | JUL/2016 |   |                         |  |
| 9                | Fortuna II        | 3         | 3,000         |           |          |                             | AGO/2016 |   |                         |  |
| 10               | Jacaré            | 1         | 4,500         |           | JAN/2014 |                             | JUN/2016 |   |                         |  |
| 11               | Jacaré            | 2         | 4,500         |           | FEV/2014 |                             | JUL/2016 |   |                         |  |
| 12               | Das Pedras        | 2 x 2,8   | 5,600         |           | DEZ/2017 |                             | DEZ/2017 |   |                         |  |
| 13               | Senhora do Porto  | 1 x 6,0   | 6,000         |           | NOV/2013 |                             | JAN/2016 |   |                         |  |
| 14               | Senhora do Porto  | 1 x 6,0   | 6,000         |           | DEZ/2013 |                             | FEV/2016 |   |                         |  |
| 15               | Xavantina         | 2 x 3,037 | 6,075         |           | MAI/2012 |                             | SET/2015 |   |                         |  |

| ANEXO 02 - UTE |                 |           |               |           |          |                             |          |  | Reunião DMSE 17/09/2015 |  |
|----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--|-------------------------|--|
| Ítem           | Usina           | Máquina   |               | ANEEL     |          | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO |          |  |                         |  |
|                |                 | Und.      | Potência (MW) | Ato Legal |          | Tendência                   |          | Justificativas   |                         |  |
|                |                 |           |               | Agosto    | Setembro | Agosto                      | Setembro |  |                         |  |
| 1              | Mauá 3          | 1         | 189,550       | NOV/2017  | NOV/2017 | NOV/2017                    | FEV/2018 | Postergação + 3 meses.<br>Obras da usina continuam paralisadas.  |                         |  |
| 2              | Mauá 3          | 2         | 189,550       | NOV/2017  | NOV/2017 | DEZ/2017                    | MAR/2018 | Postergação + 3 meses.<br>Obras da usina continuam paralisadas.  |                         |  |
| 3              | Mauá 3          | 3         | 211,650       | NOV/2017  | NOV/2017 | SET/2018                    | DEZ/2018 | Postergação + 3 meses.<br>Obras da usina continuam paralisadas.  |                         |  |
| 4              | Clealco Queiroz | 3         | 50,000        |           |          |                             | DEZ/2017 | Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 realizado em 21/08/2015.<br>Datas de tendência conforme compromisso de Leilão. |                         |  |
| 5              | Prosperidade I  | 3 x 9,341 | 28,023        |           |          |                             | DEZ/2017 |  |                         |  |
| 6              | São Sepé        | 1         | 8,000         |           | AGO/2018 |                             | DEZ/2017 |  |                         |  |

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/09/2015**

| Ítem | Usinas Eólicas             | Máquina   |               | ANEEL     |          | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO |          |   |   |
|------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|---|
|      |                            | Und.      | Potência (MW) | Ato Legal |          | Tendência                   |          | Justificativas  |   |
|      |                            |           |               | Agosto    | Setembro | Agosto                      | Setembro |   |   |
|      |                            |           |               |           |          |                             |          |   |   |
| 1    | Rei Dos Ventos 1           | 1 X 1,67  | 1,670         | FEV/2014  | FEV/2014 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 2    | Rei Dos Ventos 1           | 1 X 1,67  | 1,670         | FEV/2014  | FEV/2014 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 3    | Cristal                    | 13 x 2,3  | 29,900        | SET/2013  | SET/2013 | MAI/2016                    | SET/2016 | Postergação + 4 meses.<br>Adequação à data da transmissão (SE Morro do Chapéu II - 230 kV). |   |
| 4    | Primavera                  | 13 x 2,3  | 29,900        | SET/2013  | SET/2013 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 5    | São Judas                  | 13 x 2,3  | 29,900        | SET/2013  | SET/2013 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 6    | Esperança                  | 14 X 2,0  | 28,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 7    | Damascena                  | 15 X 2,0  | 30,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 8    | Maniçoba                   | 15 X 2,0  | 30,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 9    | Calango 1                  | 1 x 2,0   | 2,000         | JUL/2013  | JUL/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 10   | Calango 1                  | 14 x 2,0  | 28,000        | AGO/2013  | AGO/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 11   | Calango 2                  | 1 x 2,0   | 2,000         | JUL/2013  | JUL/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 12   | Calango 2                  | 14 x 2,0  | 28,000        | AGO/2013  | AGO/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 13   | Calango 3                  | 1 x 2,0   | 2,000         | JUL/2013  | JUL/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 14   | Calango 3                  | 14 x 2,0  | 28,000        | AGO/2013  | AGO/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 15   | Calango 4                  | 1 x 2,0   | 2,000         | JUL/2013  | JUL/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 16   | Calango 4                  | 14 x 2,0  | 28,000        | AGO/2013  | AGO/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 17   | Calango 5                  | 1 x 2,0   | 2,000         | JUL/2013  | JUL/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 18   | Calango 5                  | 14 x 2,0  | 28,000        | AGO/2013  | AGO/2013 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 19   | Parque Eólico Lanchinha    | 14 X 2,0  | 28,000        | JUL/2014  | JUL/2014 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 20   | Parque Eólico Pelado       | 10 X 2,0  | 20,000        | JUL/2014  | JUL/2014 | DEZ/2015                    | ABR/2016 |   |   |
| 21   | Angical                    | 7 X 1,85  | 12,950        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | DEZ/2015 |   | Postergação + 1 mês.<br>Atraso nas obras do bay de conexão. |
| 22   | Coqueirinho                | 16 X 1,85 | 29,600        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | FEV/2016 | Postergação + 3 meses.<br>Atraso nas obras do parque eólico.                                |   |
| 23   | Corrupião                  | 15 X 1,85 | 27,750        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | DEZ/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Atraso nas obras do bay de conexão.                                 |   |
| 24   | Inhambu                    | 17 X 1,85 | 31,450        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | DEZ/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Atraso nas obras do bay de conexão.                                 |   |
| 25   | Tamandua Mirim             | 16 X 1,85 | 29,600        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | DEZ/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Atraso nas obras do bay de conexão.                                 |   |
| 26   | Teiu                       | 9 X 1,85  | 16,650        | JUN/2014  | JUN/2014 | NOV/2015                    | DEZ/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Atraso nas obras do bay de conexão.                                 |   |
| 27   | Malhadinha 1               | 11 X 2,1  | 23,100        | JUN/2014  | SET/2016 | MAI/2016                    | SET/2016 | Postergação + 4 meses.<br>Adequação à data da transmissão (SE Ibiapina II - 230 kV).        |   |
| 28   | Ventos Da Andorinha        | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2016  | JAN/2016 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 29   | Ventos De Campo Formoso I  | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2016  | JAN/2016 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 30   | Ventos De Campo Formoso II | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2016  | JAN/2016 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 31   | Ventos De Morrinhos        | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2016  | JAN/2016 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 32   | Ventos Do Sertão           | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2016  | JAN/2016 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 33   | Caiçara I                  | 9 X 3,0   | 27,000        | DEZ/2015  | DEZ/2015 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 34   | Caiçara II                 | 6 X 3,0   | 18,000        | DEZ/2015  | DEZ/2015 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 35   | Junco I                    | 8 X 3,0   | 24,000        | DEZ/2015  | DEZ/2015 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 36   | Junco II                   | 8 X 3,0   | 24,000        | DEZ/2015  | DEZ/2015 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 37   | Dois Riachos               | 15 X 2,0  | 30,000        | JAN/2017  | JAN/2017 | DEZ/2016                    | SET/2016 | Antecipação - 3 meses.<br>Adequação à data da transmissão (SE Morro do Chapéu II - 230 kV). |   |
| 38   | Esperança                  | 14 X 2,0  | 28,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 | Postergação + 4 meses.<br>Adequação à data da transmissão (SE Morro do Chapéu II - 230 kV). |   |
| 39   | Damascena                  | 15 X 2,0  | 30,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 40   | Maniçoba                   | 15 X 2,0  | 30,000        | SET/2015  | SET/2015 | MAI/2016                    | SET/2016 |   |   |
| 41   | Baraúnas I                 | 1 X 2,35  | 2,350         | AGO/2015  | OUT/2015 | JAN/2016                    | OUT/2015 | Antecipação - 3 meses.<br>Liberada para operação em teste.                                  |   |
| 42   | Baraúnas I                 | 1 X 2,35  | 2,350         | AGO/2015  | OUT/2015 | JAN/2016                    | OUT/2015 | Postergação + 8 meses.<br>Atraso no marco contratual de início de obra.                     |   |
| 43   | Acauã                      | 6 X 2,0   | 12,000        | AGO/2015  | AGO/2015 | OUT/2016                    | JUN/2017 | Postergação + 6 meses.<br>Atraso no marco contratual de início de obra.                     |   |
| 44   | Angical 2                  | 7 X 2,0   | 14,000        | AGO/2015  | AGO/2015 | OUT/2016                    | ABR/2017 | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.                                |   |
| 45   | Mussambê                   | 7 X 2,35  | 16,450        | AGO/2015  | AGO/2015 | OUT/2015                    | NOV/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 46   | Mussambê                   | 1 X 2,35  | 2,350         | AGO/2015  | AGO/2015 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 47   | Mussambê                   | 3 X 2,35  | 7,050         | AGO/2015  | AGO/2015 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 48   | Mussambê                   | 2 x 2,35  | 4,700         | AGO/2015  | AGO/2015 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |
| 49   | Mussambê                   | 1 x 2,35  | 2,350         | AGO/2015  | AGO/2015 | SET/2015                    | OUT/2015 | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |   |

|    |                             |                  |        |          |            |          |            |   |
|----|-----------------------------|------------------|--------|----------|------------|----------|------------|---|
| 50 | Morro Branco I              | <b>10 X 2,35</b> | 23,500 | AGO/2015 | AGO/2015   | OUT/2015 | NOV/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.  |
| 51 | Morro Branco I              | <b>2 X 2,35</b>  | 4,700  | AGO/2015 | AGO/2015   | SET/2015 | OUT/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |
| 52 | Morro Branco I              | <b>1 X 2,35</b>  | 2,350  | AGO/2015 | AGO/2015   | SET/2015 | OUT/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |
| 53 | Morro Branco I              | <b>1 X 2,35</b>  | 2,350  | AGO/2015 | AGO/2015   | SET/2015 | OUT/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não finalizado os testes.   |
| 54 | Ventos De Santa Brígida I   | <b>8 X 1,7</b>   | 13,600 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Adequação à data da transmissão (SE Garanhuns II - 230 KV).   |
| 55 | Ventos De Santa Brígida II  | <b>16 X 1,7</b>  | 27,200 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 56 | Ventos De Santa Brígida III | <b>17 X 1,7</b>  | 28,900 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 57 | Ventos De Santa Brígida IV  | <b>16 X 1,7</b>  | 27,200 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 58 | Ventos De Santa Brígida V   | <b>17 X 1,7</b>  | 28,900 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 59 | Ventos De Santa Brígida VI  | <b>17 X 1,7</b>  | 28,900 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 60 | Ventos De Santa Brígida VII | <b>16 X 1,7</b>  | 27,200 | SET/2015 | SET/2015   | NOV/2015 | DEZ/2015   |   |
| 61 | Ventos De Santa Joana VIII  | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 | SET/2015 | SET/2015   | OUT/2015 | NOV/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.  |
| 62 | Ventos De Santo Onofre II   | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 | SET/2015 | SET/2015   | OUT/2015 | NOV/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.  |
| 63 | Ventos De Santo Onofre III  | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 | SET/2015 | SET/2015   | OUT/2015 | NOV/2015   | Postergação + 1 mês.<br>Não liberada para operação em teste.  |
| 64 | Coqueirinho 2               | <b>10 X 2,0</b>  | 20,000 | DEZ/2015 | DEZ/2015   | ABR/2017 | FEV/2017   | Antecipação - 2 meses.<br>Andamento das obras.  |
| 65 | Campo Largo V               | <b>11 X 2,67</b> | 29,370 |          | JAN/2019   | DEZ/2018 | DEZ/2018   | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 339 de 03/08/2015.   |
| 66 | Cristalândia I              | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 |          | JUL/2017   | JUN/2017 | JUN/2017   | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 441 de 15/09/2015.   |
| 67 | Santa Mônica I              | <b>1 X 2,7</b>   | 2,700  |          | ABRIL/2016 |          | ABRIL/2016 | Inseridas as usinas conforme Leilão A-3 realizado em 21/08/2015.<br>Datas de tendência conforme andamento das obras ou, em caso de obra não iniciada, conforme compromisso de Leilão. |
| 68 | Santa Mônica I              | <b>5 X 2,7</b>   | 13,500 |          | MAIO/2016  |          | MAIO/2016  |   |
| 69 | Santa Mônica I              | <b>1 X 2,7</b>   | 2,700  |          | JUNHO/2016 |          | JUNHO/2016 |   |
| 70 | Cacimbas 1                  | <b>2 X 2,7</b>   | 5,400  |          | MAR/2016   |          | MAR/2016   |   |
| 71 | Cacimbas 1                  | <b>2 X 2,7</b>   | 5,400  |          | ABRIL/2016 |          | ABRIL/2016 |   |
| 72 | Cacimbas 1                  | <b>2 X 2,7</b>   | 5,400  |          | MAIO/2016  |          | MAIO/2016  |   |
| 73 | Cacimbas 1                  | <b>1 X 2,7</b>   | 2,700  |          | JUNHO/2016 |          | MAIO/2016  |   |
| 74 | Testa Branca III            | <b>10 X 2,2</b>  | 22,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 75 | Estrela                     | <b>4 X 2,7</b>   | 10,800 |          | MAI/2016   |          | MAI/2016   |   |
| 76 | Estrela                     | <b>4 X 2,7</b>   | 10,800 |          | JUNHO/2016 |          | JUNHO/2016 |   |
| 77 | Estrela                     | <b>3 X 2,7</b>   | 8,100  |          | JULHO/2016 |          | JULHO/2016 |   |
| 78 | Ouro Verde                  | <b>5 X 2,7</b>   | 13,500 |          | JUNHO/2016 |          | JUNHO/2016 |   |
| 79 | Ouro Verde                  | <b>1 X 2,7</b>   | 2,700  |          | JULHO/2016 |          | JUNHO/2016 |   |
| 80 | Ouro Verde                  | <b>5 X 2,7</b>   | 13,500 |          | JULHO/2016 |          | JULHO/2016 |   |
| 81 | Ventos Maranhenses 04       | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 82 | Ventos Maranhenses 03       | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 83 | Ventos Maranhenses 02       | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 84 | Ventos Maranhenses 01       | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 85 | Ventos do Norte 18          | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 86 | Ventos do Norte 15          | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 87 | Ventos do Norte 13          | <b>12 X 2,5</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 88 | Ventos de São Vicente 10    | <b>13 X 2,3</b>  | 29,900 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 89 | Ventos de São Vicente 11    | <b>13 X 2,3</b>  | 29,900 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 90 | Ventos de São Vicente 12    | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 91 | Ventos de São Vicente 13    | <b>13 X 2,3</b>  | 29,900 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 92 | Ventos de São Vicente 14    | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 93 | Ventos de São Vicente 08    | <b>15 X 2,0</b>  | 30,000 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |
| 94 | Ventos de São Vicente 09    | <b>13 X 2,3</b>  | 29,900 |          | -          |          | DEZ/2017   |   |