

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

**Reunião DMSE 19/11/2015**

Item	UHE	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Baixo Iguaçu	1	116,730	ABR/2016	ABR/2016	OUT/2017	MAI/2018	Postergação +7 meses. Conforme cronograma do empreendedor apresentado em reunião no MME em 18/11/2015.	03/2008 A-5 30/09/2008
2	Baixo Iguaçu	2	116,730	JUN/2016	JUN/2016	DEZ/2017	JUL/2018		
3	Baixo Iguaçu	3	116,730	AGO/2016	AGO/2016	FEV/2018	SET/2018		
4	Cachoeira Caldeirão	1	73,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	ABR/2016	Antecipação -8 meses. Conforme andamento das obras.	06/2012 A-5 14/12/2012
5	Jirau	17	75,000	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2008 A-5 19/05/2008
6	Jirau	19	75,000	SET/2014	SET/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	
7	Teles Pires	2	364,000	MAI/2015	MAI/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	04/2010 A-5 17/12/2010
8	Teles Pires	3	364,000	JUN/2015	JUN/2015	NOV/2015	MAR/2016	Postergação +3 e 4 meses.	
9	Teles Pires	4	364,000	JUL/2015	JUL/2015	NOV/2015	MAR/2016	Adequação à data da transmissão (LT Paranaíta - Ribeirãozinho 500 kV).	
10	Teles Pires	5	364,000	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	MAR/2016		

Item	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Boa Vista II	1	8,833		JAN/2019	DEZ/2019	DEZ/2018	Inseridas as data de ato legal, conforme Portaria MME nº 502/2015. Antecipação -8, 10 e 12 meses. Adequação à data de ato legal.	03/2015 A-5 30/04/2015
2	Boa Vista II	2	8,833		MAR/2019	DEZ/2019	FEV/2019		
3	Boa Vista II	3	8,834		MAI/2019	DEZ/2019	ABR/2019		
4	Cantu 2	1	6,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês.	06/2013 A-5 13/12/2013
5	Cantu 2	2	6,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Não liberada para operação em teste.	
6	Mata Velha	1	12,000	JUL/2016	AGO/2016	NOV/2017	AGO/2016	Alterada as datas de ato legal conforme REA 5.512/2015.	06/2013 A-5 13/12/2013
7	Mata Velha	2	12,000	AGO/2016	SET/2016	NOV/2017	SET/2016	Antecipação -14 e 15 meses. Adequação à data de ato legal.	
8	Tigre	1	4,500	NOV/2007	NOV/2007	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês.	03/2015 A-5 30/04/2015
9	Tigre	2	4,500	NOV/2007	NOV/2007	JAN/2016	FEV/2016	Não iniciado enchimento do reservatório.	
10	Santa Carolina	1	5,250	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês.	04/2015 A-3 21/08/2015
11	Santa Carolina	2	5,250	FEV/2014	FEV/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Não liberada para operação em teste.	

Item	UTE	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Angra III	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	DEZ/2019	JUN/2020	Postergação + 6 meses. Necessidade de nova licitação de contratação eletromecânica confirmada, conforme informado pela Aneel.	
2	Porto Das Águas	3	45,000	FEV/2016	FEV/2016	JAN/2016	ABR/2016	Postergação + 3 meses. Usina ainda não possui parecer de acesso.	06/2014 A-5 28/11/2014
3	Porto Das Águas	4	45,000	FEV/2016	FEV/2016	JAN/2016	ABR/2016		

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão		
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro				
1	Araras	10 x 1,5	15,000	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2016	MAR/2017	Postergação +4 meses. Atraso nas obras e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	03/2009 LER 14/12/2009		
2	Araras	10 x 1,5	15,000	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2016	MAR/2017				
3	Garças	10 x 1,5	15,000	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2016	JAN/2017	Postergação +5 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	03/2009 LER 14/12/2009		
4	Garças	10 x 1,5	15,000	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2016	JAN/2017				
5	Lagoa Seca	6 x 1,5	9,000	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2016	JAN/2017	Postergação +5 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	03/2009 LER 14/12/2009		
6	Lagoa Seca	7 x 1,5	10,500	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2016	JAN/2017				
7	Vento Do Oeste	13 x 1,5	19,500	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2016	JAN/2017	Postergação +3 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	03/2009 LER 14/12/2009		
8	Rei Dos Ventos 1	1 X 1,67	1,670	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2015	JAN/2016	Postergação +2 meses. Não liberada para operação comercial.	03/2009 LER 14/12/2009		
9	Rei Dos Ventos 1	1 X 1,67	1,670	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2015	JAN/2016				
10	Borgo	12 X 1,68	20,160	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011		
11	Caetité	18 X 1,68	30,240	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011		
12	Espigão	6 X 1,68	10,080	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011		
13	Pelourinho	13 X 1,68	21,840	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011		
14	Serra Do Espinhaço	11 X 1,68	18,480	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011		
15	Angical	7 X 1,85	12,950	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
16	Caititu	12 X 1,85	22,200	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
17	Corrupião	15 X 1,85	27,750	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
18	Inhambu	17 X 1,85	31,450	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
19	Tamandua Mirim	16 X 1,85	29,600	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
20	Teiu	9 X 1,85	16,650	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011		
21	Ventos De Santa Rosa	15 x 2,0	30,000	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	DEZ/2018	Postergação + 26 meses. Empreendedor informou a Aneel que só concluirá as obras três anos após a data da decisão judicial de recuperação da WPE.	03/2011 LER 18/08/2011		
22	Ventos De Santo Inácio	15 x 2,0	30,000	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	DEZ/2018				
23	Ventos De São Geraldo	15 x 2,0	30,000	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	DEZ/2018				
24	Ventos De Sebastião	15 x 2,0	30,000	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	DEZ/2018				
25	Ventos De Campo Formoso II	15 x 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011		
26	Macambira II	9 X 2,0	18,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2017	ABR/2016	Antecipação -9 meses. Andamento das obras.	07/2011 A-5 20/12/2011		
27	Ventos Do Norte 1	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016		Alterada a situação das usinas para sem previsão. SFG já lavrou termo de intimação, pois o empreendedor não manifestou nenhuma perspectiva de início de obra das usinas em nenhum dos leilões em que se sagrou vencedor - Bioenergy.	06/2012 A-5 14/12/2012		
28	Ventos Do Norte 2	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
29	Ventos Do Norte 3	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
30	Ventos Do Norte 4	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
31	Ventos Do Norte 5	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
32	Ventos Do Norte 6	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
33	Ventos Do Norte 7	18 X 1,6	28,800	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016					
34	Baraúnas I	UG2	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013		
35	Baraúnas I	UG3	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
36	Baraúnas I	2 X 2,35	4,700	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
37	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
38	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
39	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
40	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
41	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
42	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015				
43	Cachoeira	2 X 2,0	4,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	ABR/2017	Postergação +6 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	05/2013 LER 23/08/2013		
44	Cachoeira	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2017				
45	Pitimbu	5 X 2,0	10,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	ABR/2017	Postergação +6 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPSPA).	05/2013 LER 23/08/2013		
46	Pitimbu	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2017				

47	São Caetano	<b>10 X 1,8</b>	18,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	ABR/2017	Postergação +6 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
48	São Caetano	<b>4 X 1,8</b>	7,200	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2017		
49	São Caetano I	<b>6 X 1,8</b>	10,800	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	ABR/2017	Postergação +6 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
50	São Caetano I	<b>4 X 1,8</b>	7,200	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2017		
51	São Galvão	<b>7 X 2,0</b>	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	ABR/2017	Postergação +6 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
52	São Galvão	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2017		
53	Carnaúba I	<b>7 X 2,0</b>	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
54	Carnaúba I	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
55	Carnaúba II	<b>5 X 2,0</b>	10,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
56	Carnaúba II	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
57	Carnaúba III	<b>4 X 2,0</b>	8,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
58	Carnaúba III	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
59	Carnaúba V	<b>8 X 2,0</b>	16,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
60	Carnaúba V	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
61	Cervantes I	<b>4 X 2,0</b>	8,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
62	Cervantes I	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
63	Cervantes II	<b>2 X 2,0</b>	4,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
64	Cervantes II	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
65	Punaú I	<b>8 X 2,0</b>	16,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso nas obras, início da montagem eletromecânica, e fornecimento de aerogeradores (IMPISA).	05/2013 LER 23/08/2013
66	Punaú I	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018		
67	Mussambê	<b>3 X 2,35</b>	7,050	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
68	Morro Branco I	<b>3 X 2,35</b>	7,050	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
69	Morro Branco I	<b>UG10</b>	2,350	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	
70	Ventos De Santa Joana II	<b>13 X 2,0</b>	26,000	SET/2015	SET/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
71	Ventos De Santa Joana II	<b>UG1 e 2</b>	4,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	
72	Ventos De Santa Joana VI	<b>15 X 2,0</b>	30,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
73	Ventos De Santa Joana VIII	<b>10 X 2,0</b>	20,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
74	Ventos De Santa Joana VIII	<b>5 X 2,0</b>	10,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	
75	Ventos De Santa Joana XIV	<b>2 X 2,0</b>	4,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
76	Ventos De Santo Onofre I	<b>7 X 2,0</b>	14,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
77	Ventos De Santo Onofre I	<b>8 X 2,0</b>	16,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
78	Ventos De Santo Onofre II	<b>11 X 2,0</b>	22,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
79	Ventos De Santo Onofre II	<b>4 X 2,0</b>	8,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015		

80	Ventos De Santo Onofre III	<b>10 X 2,0</b>	20,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
81	Ventos De Santo Onofre III	<b>5 X 2,0</b>	10,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
82	Serra Das Vacas II	<b>13 X 1,715</b>	22,295	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	JAN/2016	Antecipação -3 meses. Liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
83	Serra Das Vacas III	<b>UG8</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016	Antecipação -5 meses. Liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
84	Serra Das Vacas III	<b>UG9</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016		
85	Serra Das Vacas III	<b>UG10</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016		
86	Serra Das Vacas III	<b>UG11</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016		
87	Serra Das Vacas III	<b>UG12</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016		
88	Serra Das Vacas III	<b>UG13</b>	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	JAN/2016		
89	Serra Das Vacas IV	<b>13 X 1,715</b>	22,295	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	JAN/2016	Antecipação -3 meses. Liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
90	Ventos De Santa Joana I	<b>17 X 1,7</b>	28,900	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
91	Ventos De Santa Joana III	<b>15 x 2,0</b>	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
92	Ventos De Santa Joana IV	<b>16 X 1,7</b>	27,200	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
93	Ventos De Santa Joana V	<b>17 X 1,7</b>	28,900	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
94	Ventos De Santa Joana VII	<b>17 X 1,7</b>	28,900	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
95	Ventos De Santo Augusto III	<b>15 x 2,0</b>	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
96	Ventos De Santo Augusto IV	<b>15 x 2,0</b>	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
97	Ventos De Santo Augusto V	<b>15 x 2,0</b>	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
98	Capão Do Inglês	<b>1 x 2,0</b>	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
99	Coxilha Seca	<b>1 x 2,0</b>	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
100	Galpões	<b>1 x 2,0</b>	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
101	Verace 34	<b>4 X 1,79</b>	7,160	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
102	Aura Mangueira XIII	<b>4 X 2,0</b>	8,000	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	FEV/2017	Antecipação -13 e 14 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
103	Aura Mangueira XII	<b>3 X 2,0</b>	6,000	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	FEV/2017		
104	Aura Mangueira XV	<b>2 X 2,0</b>	4,000	FEV/2018	FEV/2018	FEV/2018	MAR/2017	Antecipação -11, 12 e 13 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
105	Aura Mangueira XV	<b>4 X 2,0</b>	8,000	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2017		
106	Aura Mangueira XV	<b>3 X 2,0</b>	6,000	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2017		
107	Aura Mirim VIII	<b>1 x 2,0</b>	2,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	JAN/2017	Antecipação -14 e 15 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
108	Aura Mirim VIII	<b>3 X 2,0</b>	6,000	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	JAN/2017		
109	Aura Mirim II	<b>1 x 2,0</b>	2,000	AGO/2016	AGO/2016	OUT/2016	MAR/2017	Postergação +3, 4 e 5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
110	Aura Mirim II	<b>3 X 2,0</b>	6,000	SET/2016	SET/2016	OUT/2016	MAR/2017		
111	Aura Mirim II	<b>3 X 2,0</b>	6,000	OUT/2016	OUT/2016	OUT/2016	MAR/2017		
112	Aura Mirim II	<b>3 X 2,0</b>	6,000	NOV/2016	NOV/2016	NOV/2016	MAR/2017		
113	Aura Mirim II	<b>3 X 2,0</b>	6,000	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	MAR/2017		
114	Aura Mangueira VII	<b>2 X 2,0</b>	4,000	SET/2016	SET/2016	OUT/2016	MAI/2017	Postergação +5, 6 e 7 meses. Obra não iniciada.	03/2014 A-3 06/06/2014
115	Aura Mangueira VII	<b>3 X 2,0</b>	6,000	OUT/2016	OUT/2016	OUT/2016	MAI/2017		
116	Aura Mangueira VII	<b>3 X 2,0</b>	6,000	NOV/2016	NOV/2016	NOV/2016	MAI/2017		
117	Aura Mangueira VII	<b>3 X 2,0</b>	6,000	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	MAI/2017		