

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

**Reunião DMSE 17/12/2015**

Item	UHE	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Santo Antônio	35	69,590	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2007 A-5 10/12/2007
2	Belo Monte	4 - Compl.	38,850	AGO/2015	AGO/2015	JUN/2016	JUL/2016	Postergação + 1, 2 e 3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	06/2009 A-5 20/04/2010
3	Belo Monte	5 - Compl.	38,850	OUT/2015	OUT/2015	JUL/2016	SET/2016		
4	Belo Monte	6 - Compl.	38,850	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2016	NOV/2016		
5	Cachoeira Caldeirão	2	73,000	MAR/2017	MAR/2017	FEV/2017	JUN/2016	Antecipação -8 meses. Andamento das obras.	06/2012 A-5 14/12/2012
6	Cachoeira Caldeirão	3	73,000	MAI/2017	MAI/2017	ABR/2017	AGO/2016	Postergação +4 meses. Atraso na descida do rotor. Fornecimento de equipamento IMPSA.	03/2010 A-5 30/07/2010
7	Colíder	1	100,000	DEZ/2014	DEZ/2014	OUT/2016	FEV/2017		
8	Colíder	2	100,000	FEV/2015	FEV/2015	DEZ/2016	ABR/2017		
9	Colíder	3	100,000	ABR/2015	ABR/2015	FEV/2017	JUN/2017	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	04/2010 A-5 17/12/2010
10	Teles Pires	2	364,000	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2015	JAN/2016		
11	Salto Apiacás	1	15,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
12	Salto Apiacás	2	15,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2016	DEZ/2016	Postergação +1 mês. Atraso na montagem eletromecânica.	06/2013 A-5 29/08/2013
13	Salto Apiacás	3	15,000	AGO/2016	AGO/2016	NOV/2016	DEZ/2016	Postergação +10 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos - IMPSA.	02/2005 A-5 16/12/2005
14	Simplício	Anta 1	14,000	SET/2010	SET/2010	MAR/2016	JAN/2017		
15	Simplício	Anta 2	14,000	NOV/2010	NOV/2010	MAR/2016	JAN/2017	Inseridas as datas de ato legal conforme contrato de concessão. UG 1 - Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.	03/2015 A-5 30/04/2015
16	Itaocara I	1	75,000	-	OUT/2019	DEZ/2019	OUT/2019		
17	Itaocara I	2	75,000	-	DEZ/2019	DEZ/2019	DEZ/2019	Postergação +1 mês. Ainda não foram retomadas as obras do circuito de geração.	03/2008 A-5 30/09/2008
18	Baixo Iguaçu	1	116,730	ABR/2016	ABR/2016	MAI/2018	JUN/2018		
19	Baixo Iguaçu	2	116,730	JUN/2016	JUN/2016	JUL/2018	AGO/2018		
20	Baixo Iguaçu	3	116,730	AGO/2016	AGO/2016	SET/2018	OUT/2018	Alterada a data de ato legal, conforme minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 01/2012-MME-UHE São Roque, aprovada pela REA nº 5.590 de 15/12/2015.	07/2011 A-5 20/12/2011
21	São Roque	1	47,310	JAN/2016	JUL/2016	DEZ/2016	DEZ/2016		
22	São Roque	2	47,310	MAR/2016	AGO/2016	FEV/2017	FEV/2017		
23	São Roque	3	47,310	MAI/2016	OUT/2016	MAR/2017	MAR/2017		

Item	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Cabeça De Boi	1	15,000	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	FEV/2017	Postergação +2 e 3 meses.	06/2013 A-5 13/12/2013
2	Cabeça De Boi	2	15,000	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	MAR/2017	Andamento das obras.	
3	Da Fazenda	1	13,500	AGO/2016	AGO/2016	SET/2016	FEV/2017	Postergação +5 e 6 meses.	06/2013 A-5 13/12/2013
4	Da Fazenda	2	13,500	AGO/2016	AGO/2016	SET/2016	MAR/2017	Andamento das obras.	
5	Rênic	1	4,000	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2016	Postergação +2 meses.	10/2013 A-5 13/12/2013
6	Rênic	2	4,000	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2016	Atraso na montagem eletromecânica.	
7	Rênic	3	4,000	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JUL/2016		
8	Rênic	4	4,000	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JUL/2016		
9	Cantu 2	1	6,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1, 2, 3 e 4 meses.	06/2013 A-5 13/12/2013
10	Cantu 2	2	6,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	MAR/2016	Escalonamento conforme cronograma do empreendedor.	
11	Cantu 2	3	6,000	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
12	Cantu 2	4	0,418	-	-	JAN/2016	MAI/2016		
13	Santo Cristo	1	6,500	OUT/2017	OUT/2017	OUT/2017	JAN/2018	Postergação +3 meses.	06/2013 A-5 13/12/2013
14	Santo Cristo	2	6,500	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	FEV/2018	Atraso no início das obras.	
15	Santo Cristo	3	6,500	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	MAR/2018		
16	Jardim	1	4,500	FEV/2017	FEV/2017	AGO/2017	NOV/2017	Postergação +3 meses.	10/2013 A-5 13/12/2013
17	Jardim	2	4,500	FEV/2017	FEV/2017	AGO/2017	NOV/2017	Atraso no início das obras.	
18	Morro Grande	1	4,900	MAR/2017	MAR/2017	AGO/2017	NOV/2017	Postergação +3 meses.	10/2013 A-5 13/12/2013
19	Morro Grande	2	4,900	MAR/2017	MAR/2017	AGO/2017	NOV/2017	Atraso no início das obras.	
20	Pito	2	2,000	SET/2015	JAN/2016	NOV/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
21	Tigre	1	4,500	NOV/2007	NOV/2007	FEV/2016	MAR/2016	Postergação +1 mês.	03/2015 A-5 30/04/2015
22	Tigre	2	4,500	NOV/2007	NOV/2007	FEV/2016	MAR/2016	Atraso nas obras da LT de interesse restrito.	
23	Secretário	1	1,340	-	NOV/2019	DEZ/2019	OUT/2019	Inseridas as datas de ato legal conforme Portaria MME nº 531/2015.	03/2015 A-5 30/04/2015
24	Secretário	2	1,340	-	DEZ/2019	DEZ/2019	NOV/2019	Antecipação -1 e 2 meses. Adequação às datas de ato legal.	
25	Senhora do Porto	1	6,000	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2016	JUL/2016	Postergação +4 meses.	04/2015 A-3 21/08/2015
26	Senhora do Porto	2	6,000	DEZ/2013	DEZ/2013	ABR/2016	AGO/2016	Andamento das obras.	

Item	UTE	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Angra III	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	JUN/2020	DEZ/2020	Postergação + 6 meses. Prazo previsto de 1 ano para licitação do novo contrato de montagem eletromecânica e mais 4 anos para finalização do empreendimento, conforme análise do cronograma enviado pelo empreendedor.	
2	Delta	3	70,000	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	ABR/2016	Antecipação -23 meses. Andamento das obras.	06/2013 A-5 29/08/2013 06/2014 A-5 28/11/2014
3	Santa Cândida II	1	25,000	JUN/2016	JUN/2016	OUT/2016	JUN/2016	Antecipação -4 meses.	10/2013 A-5 13/12/2013
4	Santa Cândida II	2	30,000	JUN/2016	JUN/2016	OUT/2016	JUN/2016	Andamento das obras.	
5	Iacanga Ampliação	4	18,000	MAI/2016	MAI/2016	FEV/2017	FEV/2016	Antecipação -12 meses. Liberada para operação em teste.	06/2014 A-5 28/11/2014
6	Novo Tempo	4 x 202,500	810,000	JAN/2019	JAN/2019	FEV/2019	JUN/2019	Postergação + 4 meses. Conforme critério de tempo de construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
7	Novo Tempo	2 x 214,000	428,000	JAN/2019	JAN/2019	FEV/2019	JUN/2019		
8	Porto De Sergipe I	1	332,724	-	JAN/2020	DEZ/2019	DEZ/2019	Inseridas as datas de ato legal conforme Portaria MME nº 530/2015.	03/2015 A-5 30/04/2015
9	Porto De Sergipe I	2	332,724	-	JAN/2020	DEZ/2019	DEZ/2019		
10	Porto De Sergipe I	3	332,724	-	JAN/2020	DEZ/2019	DEZ/2019		
11	Porto De Sergipe I	4	517,468	-	JAN/2020	DEZ/2019	DEZ/2019		
12	Maranhão III	1	168,800	JAN/2014	JAN/2014	JUL/2016	JAN/2017	Postergação + 6 meses. Limitação na exploração de Gás Natural.	02/2011 A-3 17/08/2011
13	Rio Grande	4 x 202,500	810,000	JAN/2019	JAN/2019	FEV/2019	JUN/2019	Postergação + 4 meses. Conforme critério de tempo de construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
14	Rio Grande	2 x 214,000	428,000	JAN/2019	JAN/2019	FEV/2019	JUN/2019		

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Serra De Santana I	10 X 2,0	20,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
2	Serra De Santana II	15 X 2,0	30,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	05/2010 LER 25/08/2010
3	Serra De Santana III	15 X 2,0	30,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
4	Cristal	13 X 2,3	29,900	SET/2013	SET/2013	SET/2016	FEV/2017	Postergação +5 meses.	05/2010 LER 25/08/2010
5	Primavera	13 X 2,3	29,900	SET/2013	SET/2013	SET/2016	FEV/2017	Adequação à data da transmissão (SE Morro do Chapéu II - 230 kV).	05/2010 LER 25/08/2010
6	São Judas	13 X 2,3	29,900	SET/2013	SET/2013	SET/2016	FEV/2017		05/2010 LER 25/08/2010
7	Calango 1	1 X 2,0	2,000	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2010 LFA 26/08/2010
8	Calango 1	14 X 2,0	28,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
9	Calango 2	1 X 2,0	2,000	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2010 LFA 26/08/2010
10	Calango 2	14 X 2,0	28,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
11	Calango 3	1 X 2,0	2,000	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2010 LFA 26/08/2010
12	Calango 3	14 X 2,0	28,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
13	Calango 4	1 X 2,0	2,000	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2010 LFA 26/08/2010
14	Calango 4	14 X 2,0	28,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
15	Calango 5	1 X 2,0	2,000	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2010 LFA 26/08/2010
16	Calango 5	14 X 2,0	28,000	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2016	FEV/2016		
17	Ventos Do Morro Do Chapéu	20 X 1,5	30,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	DEZ/2016	Postergação +2 meses. Adequação à data da transmissão (SE Ibiapina II - 230 kV).	07/2010 LFA 26/08/2010
18	Vento Formoso	20 X 1,5	30,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	DEZ/2016		07/2010 LFA 26/08/2010
19	Ventos Do Parazinho	20 X 1,5	30,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	DEZ/2016		07/2010 LFA 26/08/2010
20	Ventos De Tianguá Norte	20 X 1,5	30,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	DEZ/2016		07/2010 LFA 26/08/2010
21	Ventos De Tianguá	20 X 1,5	30,000	SET/2013	SET/2013	OUT/2016	DEZ/2016		07/2010 LFA 26/08/2010
22	Angical	7 X 1,85	12,950	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
23	Caititu	12 X 1,85	22,200	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
24	Corrupião	15 X 1,85	27,750	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
25	Inhambu	17 X 1,85	31,450	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
26	Tamandua Mirim	16 X 1,85	29,600	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
27	Teiu	9 X 1,85	16,650	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	03/2011 LER 18/08/2011
28	Parque Eólico Lanchinha	14 X 2,0	28,000	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2016	JAN/2017	Postergação +9 meses. Pendente alteração de características técnicas.	03/2011 LER 18/08/2011
29	Parque Eólico Pelado	10 X 2,0	20,000	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2016	JAN/2017	Postergação +9 meses. Pendente alteração de características técnicas.	03/2011 LER 18/08/2011
30	Famosa I	9 X 2,5	22,500	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2017	FEV/2018	Postergação +12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
31	Pau Brasil	6 X 2,5	15,000	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2017	FEV/2018	Postergação +12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
32	Rosada	12 X 2,5	30,000	JUL/2014	JUN/2014	FEV/2017	FEV/2018	Postergação +12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
33	São Paulo	7 X 2,5	17,500	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2017	FEV/2018	Postergação +12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
34	Malhadinha 1	11 X 2,1	23,100	JUN/2014	JUN/2014	SET/2016	DEZ/2016	Postergação +3 meses. Adequação à data da transmissão (SE Ibiapina II - 230 kV).	03/2011 LER 18/08/2011

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão		
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro				
35	Carnaúbas	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	NOV/2016	Postergação +3 meses. Adequação à data da transmissão (SE Touros - 230 kV).	03/2011 LER 18/08/2011		
36	Reduto	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	NOV/2016		03/2011 LER 18/08/2011		
37	Santo Cristo	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	NOV/2016		03/2011 LER 18/08/2011		
38	São João	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	NOV/2016		03/2011 LER 18/08/2011		
39	Ventos De Campo Formoso I	15 X 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011		
40	Macambira II	9 X 2,0	18,000	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2016	JAN/2017	Postergação +9 meses. Pendente alteração de características técnicas.	03/2011 LER 18/08/2011		
41	Parque Eólico Cabeço Preto III	16 X 1,8	28,800	JUL/2016	JUL/2016	OUT/2016	JUL/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	07/2011 A-5 20/12/2011		
42	Jandaia	1 X 1,6	1,600	ABR/2015	ABR/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
43	Jandaia	2 X 1,6	3,200	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2018	JAN/2019				
44	Jandaia	2 X 1,6	3,200	JUN/2015	JUN/2015	AGO/2018	JAN/2019				
45	Jandaia	2 X 1,6	3,200	JUL/2015	JUL/2015	AGO/2018	JAN/2019				
46	Jandaia	2 X 1,6	3,200	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2018	JAN/2019				
47	Jandaia	2 X 1,6	3,200	SET/2015	SET/2015	AGO/2018	JAN/2019				
48	Jandaia	3 X 1,6	4,800	OUT/2015	OUT/2015	AGO/2018	JAN/2019				
49	Jandaia	2 X 1,6	3,200	NOV/2015	NOV/2015	AGO/2018	JAN/2019				
50	Jandaia	2 X 1,6	3,200	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
51	São Januário	2 X 1,6	3,200	JUL/2015	JUL/2015	AGO/2018	JAN/2019				
52	São Januário	2 X 1,6	3,200	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2018	JAN/2019				
53	São Januário	2 X 1,6	3,200	SET/2015	SET/2015	AGO/2018	JAN/2019				
54	São Januário	2 X 1,6	3,200	OUT/2015	OUT/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
55	São Januário	2 X 1,6	3,200	NOV/2015	NOV/2015	AGO/2018	JAN/2019				
56	São Januário	2 X 1,6	3,200	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2018	JAN/2019				
57	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	DEZ/2014	DEZ/2014	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
58	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	JAN/2015	JAN/2015	AGO/2018	JAN/2019				
59	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	FEV/2015	FEV/2015	AGO/2018	JAN/2019				
60	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2018	JAN/2019				
61	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	ABR/2015	ABR/2015	AGO/2018	JAN/2019				
62	Jandaia I	2 X 1,6	3,200	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
63	Nossa Senhora De Fátima	1 X 1,6	1,600	NOV/2014	NOV/2014	AGO/2018	JAN/2019				
64	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	DEZ/2014	DEZ/2014	AGO/2018	JAN/2019				
65	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	JAN/2015	JAN/2015	AGO/2018	JAN/2019				
66	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	FEV/2015	FEV/2015	AGO/2018	JAN/2019				
67	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2018	JAN/2019				
68	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	ABR/2015	ABR/2015	AGO/2018	JAN/2019				
69	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2018	JAN/2019				
70	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	JUN/2015	JUN/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
71	Nossa Senhora De Fátima	2 X 1,6	3,200	JUL/2015	JUL/2015	AGO/2018	JAN/2019				
72	Nossa Senhora De Fátima	1 X 1,6	1,600	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2018	JAN/2019	Postergação +5 meses. Prazo de 36 meses para implantação da usina apartir da definição de novo ponto de conexão pela ANEEL.	07/2011 A-5 20/12/2011		
73	São Clemente	2 X 1,6	3,200	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2018	JAN/2019				
74	São Clemente	2 X 1,6	3,200	JUN/2015	JUN/2015	AGO/2018	JAN/2019				
75	São Clemente	2 X 1,6	3,200	JUL/2015	JUL/2015	AGO/2018	JAN/2019				
76	São Clemente	2 X 1,6	3,200	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2018	JAN/2019				
77	São Clemente	2 X 1,6	3,200	NOV/2015	NOV/2015	AGO/2018	JAN/2019				
78	São Clemente	2 X 1,6	3,200	OUT/2015	OUT/2015	AGO/2018	JAN/2019				

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
79	Ventos Do Sertão	15 X 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	07/2011 A-5 20/12/2011
80	Assuruá II	15 x 2,0	30,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	ABR/2016	Postergação +2 meses. Pendente processo de alteração de características técnicas.	05/2013 LER 23/08/2013
81	Assuruá V	10 X 2,0	20,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	ABR/2016	Postergação +2 meses. Pendente processo de alteração de características técnicas.	05/2013 LER 23/08/2013
83	Baraúnas I	UG5	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
84	Baraúnas I	UG4	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	NOV/2015	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
85	Baraúnas I	UG9	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	NOV/2015	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
86	Baraúnas I	UG13	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	NOV/2015	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
87	Baraúnas I	UG14	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	NOV/2015	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
88	Esperança	14 x 2,0	28,000	SET/2015	SET/2015	SET/2016	FEV/2017	Postergação +5 meses. Adequação à data da transmissão (SE Morro do Chapéu II - 230 kV).	05/2013 LER 23/08/2013
89	Damascena	15 x 2,0	30,000	SET/2015	SET/2015	SET/2016	FEV/2017		05/2013 LER 23/08/2013
90	Maniçoba	15 x 2,0	30,000	SET/2015	SET/2015	SET/2016	FEV/2017		05/2013 LER 23/08/2013
91	Acauã	6 X 2,0	12,000	AGO/2015	AGO/2015	JUN/2017	JUN/2016	Antecipação -12 meses. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
92	Angical 2	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUN/2016	Antecipação -10 meses. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
93	Arapapá	5 X 2,0	10,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	OUT/2017	Postergação +12 meses. Atraso no início das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
94	Caititu 2	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	OUT/2017	Postergação +12 meses. Atraso no início das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
95	Caititu 3	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	OUT/2017	Postergação +12 meses. Atraso no início das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
96	Carcará	5 X 2,0	10,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUN/2016	Antecipação -4 meses. Andamento das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
97	Corrupião 3	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JAN/2017	Postergação +3 meses. Atraso na montagem dos equipamentos.	05/2013 LER 23/08/2013
98	Teiú 2	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JAN/2017	Postergação +3 meses. Atraso no início das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
99	Bom Jesus	5 X 2,0	10,000	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
100	Bom Jesus	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	JUL/2018	Postergação +21 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
101	Cachoeira	2 X 2,0	4,000	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
102	Cachoeira	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
103	Pitimbu	5 X 2,0	10,000	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
104	Pitimbu	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
105	São Caetano	10 X 1,8	18,000	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
106	São Caetano	4 X 1,8	7,200	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
107	São Caetano I	6 X 1,8	10,800	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
108	São Caetano I	4 X 1,8	7,200	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
109	São Galvão	7 X 2,0	14,000	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
110	São Galvão	4 X 2,0	8,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	JUL/2018	Postergação +15 meses. Atraso no início das obras e fornecimento de equipamentos IMPSA.	05/2013 LER 23/08/2013
111	Mussambê	UG4	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
112	Morro Branco I	UG2	2,350	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
113	Morro Branco I	UG5	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
114	Morro Branco I	UG6	2,350	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO				
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro			
115	Abil	7 X 3,0	21,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016	Postergação +2, 3 e 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão.	05/2013 LER 23/08/2013	
116	Abil	1 X 2,7	2,700	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
117	Acácia	6 X 2,7	16,200	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
118	Angico	3 X 2,7	8,100	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
119	Folha De Serra	7 X 3,0	21,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	ABR/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
120	Jabuticaba	3 X 3,0	9,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
121	Jacarandá Do Cerrado	7 X 3,0	21,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
122	Taboquinha	8 X 2,7	21,600	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	JUN/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
123	Tabua	5 X 3,0	15,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
124	Vaqueta	2 X 2,7	5,400	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
125	Vaqueta	6 x 3,0	18,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAI/2016		05/2013 LER 23/08/2013	
126	Ventos De Santa Brígida I	8 X 1,7	13,600	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016		Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
127	Ventos De Santa Brígida II	16 X 1,7	27,200	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016		Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
128	Ventos De Santa Brígida III	17 X 1,7	28,900	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016		Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
129	Ventos De Santa Brígida IV	16 X 1,7	27,200	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
130	Ventos De Santa Brígida V	17 X 1,7	28,900	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
131	Ventos De Santa Brígida VI	17 X 1,7	28,900	AGO/2015(**)	AGO/2015(**)	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
132	Ventos De Santa Brígida VII	16 X 1,7	27,200	SET/2015(*)	SET/2015(*)	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
133	Ventos De Santa Joana II	UG3 a 15	26,000	SET/2015	SET/2015	JAN/2016	DEZ/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013	
134	Serra Das Vacas I	UG 4 e 5	3,400	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	DEZ/2015	Antecipação -1, 5 e 6 meses. Despachos de operação comercial estão prontos. Falta só publicação.	09/2013 A-3 18/11/2013	
135	Serra Das Vacas I	UG 1, 2, 3 e 10	6,800	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
136	Serra Das Vacas I	UG 6 a 9	6,860	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
137	Serra Das Vacas I	UG 11 a 14	6,860	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
138	Serra Das Vacas II	13 X 1,715	22,295	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
139	Serra Das Vacas III	UG 1 a 4	6,800	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
140	Serra Das Vacas III	UG 5 a 7	5,145	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
141	Serra Das Vacas III	UG8	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
142	Serra Das Vacas III	UG9	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
143	Serra Das Vacas III	UG10	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
144	Serra Das Vacas III	UG11	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
145	Serra Das Vacas III	UG12	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
146	Serra Das Vacas III	UG13	1,715	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
147	Serra Das Vacas IV	13 X 1,715	22,295	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015		09/2013 A-3 18/11/2013	
148	Itarema I	9 X 3,0	27,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2017	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013	
149	Itarema II	UG1	27,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	ABR/2016	Antecipação -11 e 14 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013	
150	Itarema II	UG2	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
151	Itarema II	UG3	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
152	Itarema II	UG4	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
153	Itarema II	UG5	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
154	Itarema II	UG6	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
155	Itarema II	UG7	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
156	Itarema II	UG8	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	ABR/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	
157	Itarema II	UG9	27,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	ABR/2016		09/2013 A-3 18/11/2013	

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
158	Itarema III	5 X 3,0	15,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JUL/2017	Postergação +4 meses. Atraso no início das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
159	Itarema V	7 X 3,0	21,000	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2017	JAN/2016	Antecipação -14 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
160	Ventos De Guarás I	7 X 2,0	14,000	NOV/2015	NOV/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergação +1 mês. Atraso na montagem dos equipamentos.	09/2013 A-3 18/11/2013
161	Ventos De Guarás I	8 X 2,0	16,000	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2016	MAR/2016		
162	Ventos De Santa Joana III	16 X 1,85	29,600	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
163	Ventos De Santa Joana IV	16 X 1,7	27,200	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
164	Ventos De Santa Joana V	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
165	Ventos De Santa Joana VII	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
166	Ventos De Santo Augusto III	16 X 1,85	29,600	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
167	Ventos De Santo Augusto IV	17 X 1,7	28,900	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
168	Ventos De Santo Augusto V	16 X 1,85	29,600	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016		
169	Banda De Couro	11 X 2,7	29,700	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	ABR/2016	Antecipação -24 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
170	Baraúnas II	8 X 2,7	21,600	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	ABR/2016	Antecipação -24 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
171	Assuruá I	15 x 2,0	30,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018	Postergação +1 e 5 meses. Adequação à data da transmissão (SE Gentio do Ouro II - 230 kV).	10/2013 A-5 13/12/2013
172	Assuruá VI	15 x 2,0	30,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
173	Capoeiras II	15 x 2,0	30,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
174	Curral Das Pedras III	15 x 2,0	30,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
175	Curral De Pedras IV	10 X 2,0	20,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
176	Ventos De Santa Vera	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
177	Ventos De São Cirilo	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
178	Ventos De São Bento	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
179	Ventos De São Rafael	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
180	Ventos De São João	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
181	Ventos De Santa Luíza	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
182	Itaguaçu Da Bahia	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
183	Ventos De Santo Antônio	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
184	Ventos De Santa Madalena	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
185	Ventos De Santa Marcella	14 x 2,0	28,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
186	Santa Rosa	2 X 2,0	4,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	NOV/2017	Postergação +1, 2, 3 e 4 meses. Atraso na obtenção da LI.	10/2013 A-5 13/12/2013
187	Santa Rosa	2 X 2,0	4,000	AGO/2017	AGO/2017	AGO/2017	NOV/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
188	Santa Rosa	2 X 2,0	4,000	SET/2017	SET/2017	SET/2017	NOV/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
189	Santa Rosa	3 X 2,0	6,000	OUT/2017	OUT/2017	OUT/2017	NOV/2017		10/2013 A-5 13/12/2013
190	Ventos De Angelim	2 X 2,0	4,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	JAN/2018	Postergação +1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses. Atraso na obtenção da LI.	10/2013 A-5 13/12/2013
191	Ventos De Angelim	2 X 2,0	4,000	AGO/2017	AGO/2017	AGO/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
192	Ventos De Angelim	2 X 2,0	4,000	SET/2017	SET/2017	SET/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
193	Ventos De Angelim	3 X 2,0	6,000	OUT/2017	OUT/2017	OUT/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
194	Ventos De Angelim	2 X 2,0	4,000	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
195	Ventos De Angelim	1 x 2,0	2,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão		
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro				
196	Uirapuru	2 X 2,0	4,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	JAN/2018	Postergação +1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses. Atraso na obtenção da LI.	10/2013 A-5 13/12/2013		
197	Uirapuru	2 X 2,0	4,000	AGO/2017	AGO/2017	AGO/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
198	Uirapuru	2 X 2,0	4,000	SET/2017	SET/2017	SET/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
199	Uirapuru	3 X 2,0	6,000	OUT/2017	OUT/2017	OUT/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
200	Uirapuru	2 X 2,0	4,000	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
201	Uirapuru	2 X 2,0	4,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
202	Uirapuru	1 x 2,0	2,000	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	JAN/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
203	Capoeiras I	13 X 2,0	26,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018	Postergação +1 mês. Adequação à data da transmissão (SE Gentio do Ouro II - 230 kV).	10/2013 A-5 13/12/2013		
204	Umburanas 1	9 X 3,0	27,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018	Postergação +1 e 2 meses. Adequação à data da transmissão (SE OuroLândia II - 230 kV).	10/2013 A-5 13/12/2013		
205	Umburanas 2	9 X 3,0	27,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
206	Umburanas 3	7 X 2,7	18,900	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
207	Umburanas 4	7 X 2,7	18,900	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
208	Umburanas 5	7 X 2,7	18,900	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
209	Umburanas 6	8 X 2,7	21,600	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
210	Umburanas 7	9 X 2,7	24,300	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
211	Umburanas 8	9 X 2,7	24,300	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
212	Umburanas 9	6 x 3,0	18,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
213	Umburanas 10	7 X 3,0	21,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
214	Umburanas 11	5 X 3,0	15,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
215	Umburanas 12	4 x 2,7	10,800	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
216	Umburanas 12	4 X 3,0	12,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
217	Umburanas 13	7 X 2,7	18,900	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018		10/2013 A-5 13/12/2013		
218	Umburanas 14	2 x 3,0	6,000	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018	10/2013 A-5 13/12/2013			
219	Umburanas 14	7 X 2,7	18,900	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018	10/2013 A-5 13/12/2013			
220	Umburanas 15	7 X 2,7	18,900	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2018	MAI/2018	10/2013 A-5 13/12/2013			
221	Umburanas 16	10 X 2,7	27,000	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018	10/2013 A-5 13/12/2013			
222	Umburanas 18	3 X 2,7	8,100	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	MAI/2018	10/2013 A-5 13/12/2013			
223	Calango 6	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	FEV/2017	Postergação +2 meses. Atraso no início das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
224	Santana I	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	FEV/2017	Postergação +2 meses. Atraso no início das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
225	Santana II	12 X 2,0	24,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	FEV/2017	Postergação +2 meses. Atraso no início das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
226	Ventos De São Clemente 1	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
227	Ventos De São Clemente 2	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
228	Ventos De São Clemente 3	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
229	Ventos De São Clemente 4	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
230	Ventos De São Clemente 5	15 x 2,0	30,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
231	Ventos De São Clemente 7	12 X 2,0	24,000	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	JUL/2016	Antecipação -5 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014		
232	Pontal 3B	10 X 2,7	27,000	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2016	Postergação +7 meses. Adequação à data da transmissão (SE Viamão 3 - 230kV).	07/2011 A-5 20/12/2011		
233	Granja Vargas 1	14 x 2,0	28,000	JAN/2017	JAN/2017	OUT/2016	ABR/2018	Postergação +18 meses. Adequação à data da transmissão (SE Capivari do Sul - 230kV).	06/2012 A-5 14/12/2012		
234	Capão Do Inglês	1 x 2,0	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013		
235	Coxilha Seca	1 x 2,0	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013		
236	Coxilha Seca	14 x 2,0	28,000	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013		



Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
237	Curupira	6 X 2,5	15,000	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2016	AGO/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
238	Curupira	4 X 2,5	10,000	JAN/2016	JAN/2016	OUT/2016	AGO/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
239	Fazenda Vera Cruz	5 X 2,5	12,500	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2016	AGO/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
240	Fazenda Vera Cruz	4 X 2,5	10,000	JAN/2016	JAN/2016	OUT/2016	AGO/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
241	Galpões	1 x 2,0	2,000	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
242	Povo Novo	3 X 2,5	7,500	JAN/2016	JAN/2016	OUT/2016	AGO/2016	Antecipação -2 meses. Andamento das obras.	09/2013 A-3 18/11/2013
243	Verace 34	4 X 1,79	7,160	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	09/2013 A-3 18/11/2013
244	Verace 34	UG1 a 4	7,160	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
245	Verace 35	2 X 1,79	3,580	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
246	Verace 36	12 X 1,79	21,480	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JAN/2016	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
247	Aura Mangueira IV	1 x 2,0	2,000	JAN/2018	JAN/2018	JAN/2018	FEV/2017	Antecipação -11 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
248	Aura Mangueira IV	3 X 2,0	6,000	FEV/2018	FEV/2018	FEV/2018	FEV/2017	Antecipação -12 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
249	Aura Mangueira IV	3 X 2,0	6,000	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	FEV/2017	Antecipação -13 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
250	Aura Mangueira XII	1 x 2,0	2,000	FEV/2018	FEV/2018	FEV/2018	FEV/2017	Antecipação -12 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
251	Aura Mangueira XII	4 X 2,0	8,000	MAR/2018	MAR/2018	MAR/2018	FEV/2017	Antecipação -13 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
252	Aura Mangueira XII	3 X 2,0	6,000	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	FEV/2017	Antecipação -14 meses. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
253	Aura Mangueira VII	2 X 2,0	4,000	SET/2016	SET/2016	MAI/2017	ABR/2017	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
254	Aura Mangueira VII	3 X 2,0	6,000	OUT/2016	OUT/2016	MAI/2017	ABR/2017	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
255	Aura Mangueira VII	3 X 2,0	6,000	NOV/2016	NOV/2016	MAI/2017	ABR/2017	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
256	Aura Mangueira VII	3 X 2,0	6,000	DEZ/2016	DEZ/2016	MAI/2017	ABR/2017	Antecipação -1 mês. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
257	Serra da Babilônia II	15 X 2,0	30,000	-	-	-	OUT/2018	Inseridas as usinas vencedoras no Leilão 09/2015, Leilão de Energia de Reserva realizado em 13/11/2015.	09/2015 LER 13/11/2015
258	Serra da Babilônia IX	13 X 2,0	26,000	-	-	-	OUT/2018		
259	Serra da Babilônia VI	13 X 2,0	26,000	-	-	-	OUT/2018		
260	Serra da Babilônia VII	13 X 2,0	26,000	-	-	-	OUT/2018		
261	Serra da Babilônia VIII	13 X 2,0	26,000	-	-	-	OUT/2018		
262	Serra da Babilônia X	13 X 2,0	26,000	-	-	-	OUT/2018		
263	Serra da Babilônia XI	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
264	Serra da Babilônia XII	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
265	Ventos da Bahia I	10 X 3,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
266	Ventos da Bahia III	10 X 3,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
267	Ventos da Bahia IX	10 X 3,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
268	Ventos de Santa Emília	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
269	Ventos de Santa Aparecida	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
270	Ventos da Santa Beatriz	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
271	Ventos do São Gabriel	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
272	Ventos de Santa Aurora	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
273	Pedra do Reino IV	10 X 2,0	20,000	-	-	-	OUT/2018		
274	Ventos da Bahia XVIII	9 X 3,0	27,000	-	-	-	OUT/2018		
275	Ventos Maranhenses 05	12 X 2,5	30,000	-	-	-	OUT/2018		
276	Vila Acre I	12 X 2,1	25,200	-	-	-	OUT/2018		

Item	UFV	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Dracena 1	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017	Postergação +2 meses. Conforme informado pelo empreendedor no pedido de acesso ao ONS.	08/2014 LER 31/10/2014
2	Dracena 2	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
3	Dracena 3	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
4	Dracena 4	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
5	Guaimbe 1	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
6	Guaimbe 2	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
7	Guaimbe 3	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
8	Guaimbe 4	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
9	Guaimbe 5	30 x 1,06	30,000	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	SET/2017		08/2014 LER 31/10/2014
10	Juazeiro Solar I	1 x 0,51	0,510	-	-	-	OUT/2018	Inseridas as usinas vencedoras no Leilão 09/2015, Leilão de Energia de Reserva realizado em 13/11/2015.	09/2015 LER 13/11/2015
11	Juazeiro Solar I	1 x 0,765	0,765	-	-	-	OUT/2018		
12	Juazeiro Solar I	28 x 1,02	28,560	-	-	-	OUT/2018		
13	Juazeiro Solar II	1 x 0,51	0,510	-	-	-	OUT/2018		
14	Juazeiro Solar II	1 x 0,765	0,765	-	-	-	OUT/2018		
15	Juazeiro Solar II	28 x 1,02	28,560	-	-	-	OUT/2018		
16	Juazeiro Solar III	1 x 0,51	0,510	-	-	-	OUT/2018		
17	Juazeiro Solar III	1 x 0,765	0,765	-	-	-	OUT/2018		
18	Juazeiro Solar III	28 x 1,02	28,560	-	-	-	OUT/2018		
19	Juazeiro Solar IV	1 x 0,51	0,510	-	-	-	OUT/2018		
20	Juazeiro Solar IV	1 x 0,765	0,765	-	-	-	OUT/2018		
21	Juazeiro Solar IV	28 x 1,02	28,560	-	-	-	OUT/2018		
22	BJL 4	20 x 1,0	20,000	-	-	-	OUT/2018		
23	Sobrado1	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
24	Apodi I	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
25	Apodi II	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
26	Apodi III	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
27	Apodi IV	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
28	Pirapora 2	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
29	Pirapora 3	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
30	Pirapora 4	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
31	Paracatu 3	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
32	Paracatu 4	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
33	Paracatu 1	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
34	Paracatu 2	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
35	Guimaranã 1	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
36	Guimaranã 2	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
37	Coremas III	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
38	Boa Hora 1	50 x 0,5	25,000	-	-	-	OUT/2018		
39	Boa Hora 2	50 x 0,5	25,000	-	-	-	OUT/2018		
40	Boa Hora 3	50 x 0,5	25,000	-	-	-	OUT/2018		
41	Fazenda Esmeralda	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
42	Nova Cruz	14 X 2,0	28,000	-	-	-	OUT/2018		
43	Nova Cruz	1 x 2,0	2,000	-	-	-	OUT/2018		
44	Floresta III	20 x 1,0	20,000	-	-	-	OUT/2018		
45	Assú V	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
46	Floresta II	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
47	Floresta I	30 x 1,0	30,000	-	-	-	OUT/2018		
48	Brisas Suaves	5 x 1,0	5,000	-	-	-	OUT/2018		
49	Sol Steelcons Miracema 1	300 X 0,1	30,000	-	-	-	OUT/2018		
50	Sol Steelcons Miracema 2	300 X 0,1	30,000	-	-	-	OUT/2018		
51	Sol Steelcons Miracema 3	300 X 0,1	30,000	-	-	-	OUT/2018		