

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
432	T2000-030	LT	138	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/1/2007	30/12/15	31/03/16	Concluída reconstrução entre a torre 52 a 67 em 06/11/2015. Concluídas as fundações entre a torre 30 a 45. Entrega do trecho da Light realizada em 15/12/2015. Iniciada, em 09/01/2016, a montagem das torres 30 a 45. Fundário: embargada a torre 75, mas já adota providências jurídicas para desembargo.
468	T2000-110	LT	230	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	28/02/17	28/02/17	Realizada vistoria de 02 a 04.12.2015. Previsão de obtenção da LI/ASV até 31.01.2016. Levantamento fundiário em curso; alocados mais 4 técnicos para reforço nos trabalhos de campo; liberadas 35% das torres até o momento. Dificuldades de acesso às propriedades. Em alguns casos, só se chega a cavalo. Dificuldades também com os proprietários, visto haver discordância de divisas entre proprietários em parcela significativa da LT. Empresa para construção da obra já foi contratada (Tabocas).
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/9/2009	30/03/16	30/12/16	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Publicado o Edital para contratação dos Estudos Espeleológicos em 01/12/2015. Houve a indicação do IBAMA da necessidade de consideração da sazonalidade para esses estudos. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA Sede, a emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. Foi adicionado laudo informando o não impacto da construção da LT nas cavernas. IBAMA se posicionará até 15/02, data de expectativa de emissão de LO.
589	T2000-197	SE	230	SE Scharlau	28/6/2010	16/11/15	14/02/16	Ainda não tem SGI.
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2ª ATR)	23/5/2010	22/03/15	31/01/16	Ver SGI com ONS.
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/3/2011	30/09/16	30/11/16	Faz parte do Complexo Alto da Serra. Com dificuldades no licenciamento ambiental.Data mantida.
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/4/2010	30/12/16	30/12/16	LT (C1 e C2): ASV emitida em 25/08/15; obras iniciadas em 14/09/15. Meta para 100% das glebas liberadas para 29/02/16. SE Teixeira de Freitas: Realização de novo processo licitatório. Processo foi escoimado (solicitação de novas propostas a todos os proponentes). Previsão de Contratação até 23/02/2016 (10 meses de obras). Renovação da LU para 30/01/2016.
669	T2000-287	SE	230	SE Canoas I (TR2)	30/9/2010	29/11/16	29/11/16	Mantida a Data do SIGET
671	T2000-289	LT	230	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/5/2010	29/11/16	29/11/16	
672	T2000-288	LT	230	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/17	29/01/17	
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	29/09/16	29/09/16	
696	T2009-003	LT	138	LT Jaguari / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	29/9/2011	30/12/15	15/03/16	Obras atrasaram devido a dificuldades financeiras com Empreiteira, sendo necessária recontração, e dificuldades de execução no Parque Estadual da Serra do Mar.
718	T2009-025	SE	138	SE Mairiporã	29/10/2010	30/04/16	30/04/16	
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/5/2013	01/09/16	01/10/16	
787	T2009-174	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes - (2ª TR)	15/6/2011	30/12/16	30/12/16	
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/7/2011	15/01/17	28/02/17	Mantida SIGET
808	T2009-156	LT	230	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/7/2011	30/05/16	30/05/16	
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/7/2011	30/10/16	30/10/16	
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/5/2011	15/01/16	21/02/16	
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	31/12/15	31/03/16	LO foi solicitada via judicial por FURNAS. O estado de MG se manifestou em 18/12/2015, após o início do recesso do judiciário. Previsão de manifestação do juiz até 20/01/2016. FURNAS pro-pôs a assinatura de um acordo. A informação preliminar é que o órgão ambiental de MG não é favorável a assinatura de acordo.
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ªTR)	30/3/2013	20/12/16	20/12/16	
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ªTR)	30/3/2013	30/07/16	28/09/16	Mantida SIGET

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	3/5/2013	28/02/16	28/02/16	Ver SGI com ONS.
900	T2009-209	LT	88	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	29/9/2011	30/12/15	15/03/16	Ainda não tem SGI.
910	T2009-040	SE	138	SE Santa Marta - (Adeq.)	8/10/2010	15/05/16	15/05/16	
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	3/2/2011	30/12/16	30/12/16	Comentário Idem 643
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	3/6/2011	30/06/17	30/06/17	Solicitada LI em 24/11/2015 . Previsão de emissão da LI e ASV até 30/04/2016 . Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para 30/06/2016 . Previsão de 12 meses de obras.
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/7/2011	30/12/16	28/02/17	Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015 .
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	29/02/16	30/04/16	Segue as últimas datas por trechos: 1) Jauru / Vilhena: 29/11/15 – Energizado (sem LO). 2) Vilhena / Pimenta Bueno: 07/12/15 – Energizado (sem LO). 3) Pimenta Bueno / Ji-Paraná: 30/04/16. 4) Ji-Paraná / Ariquemes: 30/04/16. 5) Ariquemes / Samuel: 20/12/15 – Energizado (sem LO). 6) Samuel / Porto Velho: 04/10/15 (com LO). Resgate arqueológico pendente para emissão da LO. Previsão de emissão da LO para 30/04/2016
969	T2010-016	SE	230	SE São Borja 2 - (3º TR)	13/8/2012	20/01/16	20/01/16	Ainda não tem SGI.
970	T2010-017	SE	230	SE São Borja 2 - (BC)	13/8/2012	18/12/15	20/01/16	Ainda não tem SGI.
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3º TR)	13/8/2012	17/03/16	17/03/16	
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/8/2012	24/01/16	10/05/17	
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/3/2013	16/11/16	30/12/16	Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Data mantida.
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3ºTR)	30/3/2013	30/03/16	30/04/16	Data mantida. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1010	T2010-051	LT	230	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/3/2013	15/01/16	28/02/16	Necessidade de revisão do projeto executivo pela Chesf.
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/3/2013	20/12/15	31/01/16	Data mantida pela Chesf.
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/5/2012	31/07/16	31/10/16	Subestação: Reinício de obras previsto para mar/2016 . Obras Civis concluídas; montagem eletromecânica faltando içamento de 01 viga, conclusão do barramento, instalação de painéis e lançamento de cabos. Linha: Retomada de obras em negociação, previsão mar/2016 .
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/7/2012	30/06/16	31/08/16	Retomadas as atividades de limpeza de faixa, execução de fundações, montagem de torres. Liberadas 96% das torres para obras. Expectativa de liberação de 100% da faixa de servidão para jan/2016 .
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	24/11/2012	15/01/16	15/03/16	Data mantida pela Chesf.
1046	T2010-077-A	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	6/10/2012	30/12/16	30/12/16	Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas exceto a com a Fundação Florestal que está analisando medidas mitigadoras como condicionante da LI. Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. Trecho 1.1B - 30/10/2015 – Emitida LI e ASV. Trecho 1.2 - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Protocolo de solicitação de ASV em 06/01/2016. Protocolado Complementações do Relatório de Prospecção em 4/11/2015. Trecho 1.3 - Previsão de protocolo solicitação ASV: 20/01/16. Pendência IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Previsão de Anuência do IPHAN é 20/12/2015. Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. Liberado com restrição a 3 estruturas. SE TAUBATÉ: Em obras. Até 1º semestre/2016 a ISOLUX poderá executar a sua parte na SE. Falta LI dos trechos 1.2 e 1.3.
1057	T2010-084	SE	230	SE Polo	6/4/2012	28/02/16	27/03/16	Em comissionamento, com 95% de avanço físico. Necessário programação de desligamento de 6 EL's de 230 kV (Ford, Afluente, Geradores) para realocação do painel de transferência de barras para nova cabana de relés. Substituição do transformador de serviços auxiliares existente, de 112,5 kVA, por outro de 225 kVA, aguardando aprovação de projeto pela Coelba, prevista até 23/12/2015. .
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	28/2/2013	28/02/17	31/03/17	Mantida SIGET

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1062	T2010-092	LT	230	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/5/2012	30/12/15	31/01/16	LT: Obras concluídas. Obtida LO em 29/09/2015. Protocolo relatório final do resgate no IPHAN em 23.10.2015 (não impeditivo para LO). SE Acaraú II: concluída e energizada em 6/4/14. SE SOBRAL III: Necessidade de implantação de um novo sistema SAGE adiou a conclusão para 31/01/2016 (Chesf executando com equipe própria).
1071	T2011-004	SE	230	SE Santa Maria - (AT3)	1/8/2013	29/02/16	29/02/16	Ver SGI com ONS.
1080	T2011-013	SE	23	SE São Borja 2 - (BC)	26/8/2013	28/12/15	20/01/16	Ainda não tem SGI.
1081	T2011-014	SE	23	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/8/2013	29/11/16	29/11/16	Justificativa da CEEE: Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto. Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo paralelo à Rescisão) e por esta razão, o escorregamento do prazo final.
1094	T2011-025	LT	138	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	30/12/15	20/12/16	Ver data reunião anterior.
1095	T2011-026	LT	138	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	20/12/2014	29/02/16	29/02/16	Ver SGI com ONS.
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/6/2013	31/01/17	31/01/17	
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3º TR)	29/6/2013	30/03/16	30/04/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	6/12/2013	05/10/16	05/10/16	
1107	T2011-038	LT	230	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	9/4/2012	30/03/16	24/02/16	Conclusão 4 meses após Camaçari III/ Tomba/ Gov. Mangabeira.
1130	T2011-103	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	15/10/2012	30/03/16	25/04/16	
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2º TR)	26/8/2013	07/03/16	07/03/16	Sem informações
1137	T2011-110	SE	23	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/8/2013	29/11/16	29/11/16	
1146	T2011-117	LT	69	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/8/2013	15/05/16	15/05/16	
1148	T2011-119	SE	138	SE Taquara	26/8/2013	13/11/16	13/11/16	
1154	T2011-121	SE	69	SE Ijuí	26/8/2013	27/04/16	27/04/16	
1158	T2011-125	LT	230	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	13/09/15	20/02/16	Ver SGI com ONS.
1159	T2011-127	SE	69	SE Santo Ângelo 2 - (2º TR)	26/10/2013	14/02/16	14/02/16	Ver SGI com ONS.
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	27/03/16	27/03/16	
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/4/2013	01/06/16	01/08/16	Obra importante. Problema de reativo em Goiás.
1168	T2011-136	SE	500	SE Tucuruí - (2º AT)	20/6/2014	31/12/15	14/02/16	Ver SGI com ONS.
1172	T2011-140	SE	23	SE Ijuí - (módulo de CCP para o BC)	20/12/2013	27/04/16	27/04/16	
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ºBC)	6/12/2013	01/02/17	01/02/17	Justificativa da CHESF: Houve inexecução da obra pela contratada LAELC. Contrato rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação.
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	01/11/16	20/12/16	
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	6/12/2013	31/03/16	31/05/16	
1182	T2011-150	SE	23	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	29/11/16	29/11/16	
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	6/12/2013	30/06/16	31/08/16	
1190	T2011-158	SE	230	SE Pirineus (2º TR)	20/12/2013	31/12/15	29/02/16	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas.
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/6/2013	01/07/16	01/09/16	
1195	T2011-170-A	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/7/2013	23/07/16	05/12/16	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas.
1196	T2011-170-B	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/7/2013	25/02/16	25/08/16	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas.
1197	T2011-170-C	LT	230	LT Campo Bom / Taquara	27/7/2013	22/08/16	24/02/17	Obras paralizadas. Equacionado entrave financeiro.
1198	T2011-170-D	SE	230	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	27/7/2013	29/02/16	29/08/16	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas.
1199	T2011-170-E	SE	230	SE Viamão 3	27/7/2013	15/01/16	30/06/16	Subestação: Reinício de obras previsto para mar/2016 . Obras Civis concluídas; montagem eletromecânica faltando içamento de 01 viga, conclusão do barramento, instalação de painéis e lançamento de cabos. Linha: Retomada de obras em negociação, previsão mar/2016 .
1200	T2011-170-F	SE	230	SE Candelária 2	27/7/2013	23/07/16	13/09/16	Data padronizada pois não faz parte do rol de empreendimentos priorizados.
1201	T2011-170-G	LT	230	LT Restinga / Viamão 3	27/7/2013	16/01/16	30/06/16	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/8/2013	19/01/16	29/02/16	Avanço físico das obras: Fornecimento de Equipamentos: 95% ; Construção Civil: 97% ; Montagem Eletromecânica: 90% ; Comissionamento: 35% .
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	8/6/2014	30/01/16	12/02/16	Data DMSE mantida.
1233	T2012-002	LT	138	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	4/1/2014	31/01/16	31/03/16	Tratada por Furnas em conjunto com 432.
1236	T2012-005	LT	138	LT Santo Ângelo / Mairiporã	#N/D	30/12/15	30/12/15	
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	29/03/16	15/04/16	
1244	T2012-013	SE	230	SE Miramar (EL)	15/1/2015	13/01/16	31/01/16	Iniciado comissionamento em 20/10/2015. Em finalização do Setor 69 kV e SPCS
1245	T2012-014	SE	230	SE Utinga (instal. de módulos)	15/1/2015	13/12/15	31/01/16	Ver SGI com ONS.
1247	T2012-015	LT	230	LT Utinga/ Miramar CD (Adeq. de barramentos)	15/1/2015	31/10/15	31/10/15	
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	9/4/2014	15/02/16	31/03/16	
1253	T2009-241-B	LT	230	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/7/2011	31/03/16	31/03/16	Fundiário – liberado 100% em 24/09/2015. Fundação, montagem eletromecânica e lançamento 100%, em comissionamento, com conclusão até 31/03/2016 .
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/02/16	18/04/16	Data confirmada pelo empreendedor por e-mail. Motivos: Atraso na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	230	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/8/2013	30/07/16	30/07/16	Subestação: Obras reiniciadas, mas em ritmo lento pela ALSTON. Avanço global das obras de 32% . Linha: Necessário revisão da DUP contemplando o traçado desviado. Previsão de solicitação 18/12/15 e obtenção 19/02/16 . Será feito monitoramento arqueológico no trecho do desvio. Como as eólicas estão escoando pela rede de distribuição, não há problemas operacionais devido ao atraso dessas obras.
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/8/2013	30/09/16	30/09/16	LT: Obtida LI em 12/11/2015 e ASV em 24/11/2015. Obras iniciadas em 10/12/2015. IPHAN: 17 torres ficarão embargadas pelo IPHAN, dependentes de portaria do CNA. Essa portaria foi solicitada em 11/01/2016. Fundiário: liberadas 93% das torres para obras. Final de janeiro de 2016 liberação das demais glebas. SEs: Energizada a SE em 20/12/2015. Energizado TR1 em 21/12/2015 e TR2 em 10/01/2016. Cada um com 150 MW. TR3 está previsto para outubro de 2016 e TR4 para o ano de 2017. 198 MW dos parques eólicos liberados desde 05/01/2016.
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/1/2015	04/02/18	04/04/18	Emitida LP nº 522/2015, de 09/12/2015 . Solicitado Termo de Referência para elaboração do PBA-I à FUNAI.
1259	T2012-034-A	SE	230	SE Miramar	9/12/2013	13/12/15	31/01/16	1) Linha de Transmissão: Execução dos TAP'S: Em 06/01/2016, mediante análise dos trabalhos ainda pendentes (pendências de obras, implantação do TAP e substituição do cabo OPGW com fibras ópticas rompidas), foi estabelecida a meta de 28/02/2016 para a energização da linha de transmissão. Não houve avanço físico na obra. A contratada INCOMISA foi notificada em 10/12/2015 quanto a paralização nas obras em 07/12/2015 e providências quanto ao saneamento das pendências de comissionamento já identificadas e comunicadas. 2) Subestações: Para recontração das obras das subestações por Empreitada Integral foi publicado o Edital de Concorrência em 15/10/2015, com abertura de propostas em 14/12/2015. Atualmente as propostas se encontram em análise, com expectativa de assinatura de contrato até 10/03/2016 e prazo de execução de até 13 meses.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	9/12/2013	30/04/17	28/02/17	<p>1) Linha de Transmissão: Execução dos TAP'S: Em 06/01/2016, mediante análise dos trabalhos ainda pendentes (pendências de obras, implantação do TAP e substituição do cabo OPGW com fibras ópticas rompidas), foi estabelecida a meta de 28/02/2016 para a energização da linha de transmissão. Não houve avanço físico na obra. A contratada INCOMISA foi notificada em 10/12/2015 quanto a paralização nas obras em 07/12/2015 e providências quanto ao saneamento das pendências de comissionamento já identificadas e comunicadas.</p> <p>2) Subestações: Para recontração das obras das subestações por Empreitada Integral foi publicado o Edital de Concorrência em 15/10/2015, com abertura de propostas em 14/12/2015. Atualmente as propostas se encontram em análise, com expectativa de assinatura de contrato até 10/03/2016 e prazo de execução de até 13 meses.</p>
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	9/8/2013	31/07/16	30/12/16	<p>"LT: Obtida LI em 23/10/2015 e ASV em 01/12/2015. Necessidade de resgate arqueológico em 3 sítios. Portaria do IPHAN com publicação prevista para 19/01/2016. Negociado com a empresa construtora a redução do prazo de construção/montagem de 10 para 4 meses, tendo em vista tratar-se de uma LT curta, simultaneamente com realinhamento de preços contratuais (recebida proposta da contratada em 29/10/2015). Liberadas todas as torres para obras. SE Teresina III: em comissionamento. Conclusão atrasada devido ao direcionamento da contratada para as ICG's. Avanço físico de 97%. LO depende de relatório técnico de destinação de resíduo da construção pelo empreiteiro. Previsão de atendimento até 31/12/2016</p>
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Suape II C2	9/10/2013	06/10/17	06/10/17	Previsão de solicitação de LI e ASV para 20/12/2015 , com previsão de emissão até 22/02/2016 . Solicitação de revisão da DUP prevista até 30/12/2015 . Previsão de Anuência do IPHAN até 30/12/2015 . Prospecção aprovada com resgate. Torres liberadas para obras: 50% .
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeaçu	9/12/2013	11/04/17	31/05/17	Previsão de obtenção de LI/ASV até 18.01.2016 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Edital Publicado em 08/10/15 . Previsão Contratação até 26/03/2016 . Prazo de obra: 8 meses .
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	9/2/2014	30/11/16	30/12/16	LT em obras, com alguns trechos embargados, por questões fundiárias e liberação institucional. Obras continuam paralisadas. Embargo em área de Exército. Em relação a SE Nova Iguaçu, concluiu-se, em Reunião de 08/10/2015 no MME que a obra não será concluída para as Olimpíadas. Sem novas informações nesta Reunião
1267	T2012-042-A	SE	230	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	9/6/2014	13/12/15	14/02/16	Seccionamento LT 500 kV Recife II – Angelim II: concluídos e em comissionamento 2 Bays na SE Pau Ferro; Operação Comercial até 31/01/16 (depende de LO). LT 230 kV Garanhuns II – Angelim: Bay em Angelim em andamento; Dificuldades locais levaram a atraso na obra; Previsão de Operação Comercial: 14/02/16 .
1268	T2012-032-B	SE	230	SE Ibiapina II	13/8/2013	31/07/16	30/06/16	Subestação: Solicitada Renovação de LI em 03/12/2015 . Obras iniciadas em 07/10/2014. Baixo desempenho da ALSTON, com avanço de 35% . Seccionamento: Emitidas LI/ASV em 05/11/2015 . Anuência do IPHAN até 30.12.2015 . Processo de liberação fundiária concluído. OIS emitida em 10/12/2015 .
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	9/12/2013	08/04/17	08/04/17	Previsão de obtenção de LI/ASV até 30.11.2015 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Previsão de Contratação ProCable até 05/02/2016 . Prazo de obras: 6 meses .
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/16	01/05/16	
1285	T2012-053	LT	230	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituauçu / Pirajá	10/11/2013	30/01/17	30/03/17	Pedido de emissão de DUP encaminhado para ANEEL em 05/02/15. LT Camaçari IV – Pirajá: previsão de obtenção da LI até 30/03/2016. LT Pituauçu – Pirajá: previsão de obtenção da LI até 21/02/2016. SE Pirajá: 09/11/2015. Já possui LI. Obras ainda paradas, mas aditivo já foi assinado. Aguardando posicionamento do IPHAN, visto que, quando se iniciou a obra, não ficou claro se o licenciamento da linha contemplaria o licenciamento da subestação. Em 31/07/15, contratado o monitoramento arqueológico para liberar a obra.
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/2/2014	05/05/16	05/05/16	Data postergada pelo empreendedor no SIGET.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1290	T2012-057-A	LT	230	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/5/2014	28/02/16	30/06/16	LT: embargos nas torres 2/3 e 3/1 pela Pedreira INCREL (lançamento de condutores). Duas soluções: renegociar valores ou solicitar bloqueio minerário no DNPM. Avanço físico de 15%. Ações do Jurídico da Chesf e lançamento previsto para fev 2016. SE Maceio II: em montagem eletromecânica, com 48,5% de avanço físico. Dificuldades relativas ao arranjo duplex. Já em montagem eletromecânica. SE Messias: Obras civis ainda não iniciadas.
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	3/7/2017	26/02/16	26/02/16	TR3 energizada em 05/07/2015. TR2 energizada em 01/12/2015. TR1 previsão para 26/02/2016 .
1293	T2012-060-A	SE	230	SE Mirueira II 230/69 kV	1/2/2014	28/12/15	21/02/16	Todos equipamentos entregues na obra. Transformadores montados. Pátio todo montado. Caminho Crítico: comissionamento do MPCC, previsto para conclusão até 21/12/2015. O pátio de 69kV já foi comissionado. Ainda esta semana começa comissionamento do pátio de 230 kV.
1294	T2012-060-B	SE	230	SE Jabotão II 230/69 kV	1/2/2014	31/08/16	31/10/16	Subestação: Previsão de conclusão em 30/04/2016 , sem energização. Seccionamento: Liberação IPHAN prevista para após a conclusão do Resgate arqueológico (7 sítios), até 31/01/2016 , a depender do quantitativo de achados. OIS para obra prevista para 01/03/2016 . Previsão conclusão:CHESF até 30/08/2016 .
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/03/16	
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/3/2014	30/06/16	30/01/17	Sem informações na Reunião.
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/8/2014	28/02/17	31/03/17	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1312	T2012-078	SE	500	SE Igarorã III / SE Pindaí II	1/2/2014	20/12/15	21/02/16	SE Pindaí III: energização em 25/10/15 ; SE Igarorã III, Pindaí II, LTs Igarorã III - Pindaí II e Igarorã III - Igarorã II energizadas em 15/11/2015 ; SE Igarorã III e secc. Ibicoara - B. J. Lapa previstos para 28/2/2016 .
1317	T2012-081	SE	750	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	15/12/15	31/01/16	Obra em andamento e na fase final de comissionamento.. Avanço global 95% .
1322	T2012-084	SE	13,8	SE Bagê 2 (BC)	29/10/2014	13/10/15	13/10/15	
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/03/16	
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/1/2015	30/01/16	28/02/16	Data de jan/2016 postergada para fev/2016 . Reuniões semanais com Empreendedor.
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/5/2014	30/03/16	31/05/16	LT: previsão de Renovação da LI até 20.12.2015. Não será necessária ASV. Repactuação dos contratos das LT's em negociação, com previsão de conclusão até 30/01/16. Valores já renegociados, só faltando aprovação na diretoria. Prazo de obra: 4 meses. SE N.S.do Socorro: em obras civis, com avanço total de 50%. Conclusão em 30/04/16 SE Poções: em obras civis, com avanço total de 45%.
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/5/2014	30/04/16	31/05/16	
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/1/2015	31/10/16	31/12/16	
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/1/2015	30/03/16	30/04/16	Justificativa da CHESF: Emitida LP com condicionantes para LI. Condicionantes atendidas em fevereiro/15. Aguardando emissão da LI.
1354	T2012-110	SE	500	SE Samambaia (4ª TR)	24/12/2014	30/12/15	31/03/16	
1355	T2012-111	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL (IB)	24/12/2013	31/12/15	31/12/15	
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/1/2015	29/02/16	31/03/16	Data de fev/2016 postergada para março/2016 . Reuniões semanais com Empreendedor.
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	1/2/2014	30/06/16	11/09/16	LT: OIS emitida em 9/9/2015. ASV emitida em 05/11/2015. Das 130 torres, 57 com fundações concluídas. Até final de janeiro começam as montagens. Todos os materiais já foram contratados. Persistência de impedimento fundiário em 17 praças de torres ao longo do traçado da LT. SE Touros: obras em andamento, com 96% de realização de obras civis e 84% de montagem e comissionamento. 81% de avanço geral (ritmo lento). Energização depende da conclusão da LT
1360	T2013-001	SE	345	SE Samambaia (4ª ATR)	7/2/2015	28/02/16	28/02/16	Obras em andamento. Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. Verificar SGI com ONS.
1364	T2013-005	SE	230	SE Santa Rita II (3ª TR)	26/2/2015	18/12/15	31/01/16	Nova previsão Chesf 31/01/2016.
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4ª TR)	26/2/2015	30/04/16	30/04/16	mantida data SIGET
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/2/2015	01/07/16	01/09/16	

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3º TR)	6/3/2015	28/02/16	30/04/16	Justificativa da CHESF: Processo licitatório durou 15 meses. Foi iniciado em 13/08/2013 e concluído apenas em 18/11/2014.
1377	T2013-018	SE	230	SE Ribeirão (TR4)	16/4/2015	30/03/16	30/03/16	Justificativa da CHESF: contrato assinado em 21/10/2014. Aguardando licenciamento ambiental, previsto para 30/03/2015. Foi necessário uma nova licença de instalação, para essa ampliação.
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/4/2015	16/05/17	16/05/17	
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/4/2015	16/05/17	16/05/17	
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeçu C2	25/2/2016	30/11/16	30/03/17	LI para Seccionamento Igarorã prevista para dez/2015. Gestão fundiária: 80% das torres liberadas para construção. Avanço geral do projeto (LT/SE): 41% . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/2/2016	30/10/16	28/02/17	
1388	T2013-029	LT	500	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/5/2015	17/06/17	17/06/17	
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/5/2015	30/12/15	31/01/16	Transformado na base, iniciada a montagem dos periféricos. Tratamento do óleo e comissionamento do transformador prevista para jan/2016. Aguardando apenas a entrega do painel de plugues pela ABB. Ainda não tem SGI.
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/8/2015	01/07/18	31/10/18	Processo de LI foi transferido para SUPRAM Central em BH, Sem previsao de emissão da LI. 81% das torres liberados para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	9/8/2015	15/12/15	15/02/16	
1393	T2013-034	SE	230	SE Jaru (TR3)	10/7/2015	31/10/16	31/10/16	Contato com Eletronorte
1399	T2013-038	SE	345	SE Campos (Fase reserva)	5/7/2015	15/01/16	30/03/16	Ainda não tem SGI.
1404	T2013-041	SE	230	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/8/2015	15/05/16	31/07/16	
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	1/8/2016	01/10/17	01/01/18	Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 10/07/2015, em análise pelo IPHAN. Mobilização para obras ocorrerá após a liberação sustentável de frentes de obras (trechos contínuos e em condições de atendimento a condicionantes), segundo a Concessionária. Sem novas informações nesta Reunião.
1406	T2013-043	LT	500	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	1/8/2016	30/09/17	31/12/17	LI prevista para mar/2016 . Arqueologia concluída. Gestão fundiária: 27% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1407	T2013-044	LT	500	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	1/8/2016	28/02/17	30/06/17	Emitida LI em 25/08/2015. Aguarda liberação de travessias de diversos órgãos. Gestão fundiária: 77% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1408	T2013-045	LT	500	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	1/8/2016	01/08/16	31/10/16	Sem informações na Reunião.
1409	T2013-046	SE	230	SE Igarorã II (TR)	15/11/2015	30/05/16	30/05/16	
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	23/5/2012	30/07/16	31/12/16	LT: LI emitida em 04/03/2013. Órgão ambiental solicitaram complementações que deverá levar os técnicos a campo novamente para emissão de ASV, ou seja, cai previsão para final de janeiro. Em tratativas com IPHAN/RN substituição da prospecção pelo monitoramento já contratado (fazer monitoramento concomitante com a obra, pois o arqueólogo faleceu). Consulta foi realizada em 22/9/2015 e aguarda-se posicionamento daquele órgão, prevista até 29/02/2016. Prazo de construção de 8 meses. Fundiário: liberadas 86% das torres para obras; problemas com cadastro, incompleto e incorretos (em avaliação pela Chesf com sua contratada). SEs: em fase de montagem e comissionamento, com 95% de avanço físico e 98% de suprimento de equipamentos.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	1/2/2014	30/10/16	30/10/16	LT: Emitida a LI da LT em 14/07/2015. ASV foi emitida em 29/12/15. Aguardando apenas liberação fundiária para início das obras. Meta para 100% das glebas liberadas: 31/01/2016. 5 ações já Justiça Federal, 2 tiveram liminar concedida. 18 movidas na comarca de Areia Branca: devem ser concedidas esta semana. A ação em Fortaleza: já com liminar. Fundiário: liberadas 44% das torres para obras. SE Mossoró IV em obras desde o começo do ano de 2015. Em fase de obras civis e montagem, com 65% de avanço físico (ritmo lento).
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	1/2/2014	16/11/16	16/11/16	LT: LI emitida em 13/05/2015. ASV emitida em 13/11/2015. Relatório de prospecção protocolado no IPHAN em 23/11/2015. Previsão de anuência do IPHAN em 31.01.2016. Fundiário: 79% das torres liberadas para obras; 18 glebas com indicação de ação judicial; atraso no processo pela demora da contratada em entregar as plantas e memoriais descritivos na face de alteração do quantitativo de glebas. Meta 100% das glebas: 30/04/2016. Alterado o quantitativo de glebas devido ao acréscimo das glebas do DNOCS. Aguarda anuência do órgão para iniciar negociações. SEs: OIS emitida em 19/12/2014; obras civis com 90%; montagem e comissionamento com 85% de avanço físico (ritmo lento).
1415	T2013-047	SE	230	SE Quinta (3ª TR)	24/9/2015	23/07/16	23/07/16	Justificativa da CEEE: Empreendimento contratado em Dez/2014 (Resultado da 2ª Licitação), após fracasso da 1ª licitação, realizada em Maio/2014, provocado pelo aquecimento do mercado naquela ocasião, também afetado pelos inúmeros empreendimentos de grande porte concorrentes na região.
1420	T2013-052	SE	500	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	27/9/2015	27/02/16	27/02/16	Data mantida. Atraso no fornecimento de equipamentos conforme informações do empreendedor.
1421	T2013-053	LT	138	LT Joinville Santa Catarina (Secc. LT 138 kV Araquari)	24/9/2015	30/11/15	31/01/16	Ainda não tem SGI.
1425	T2013-057	LT	138	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	7/10/2015	07/06/16	07/06/16	Manifestação ANEEL.
1427	T2013-059	LT	138	LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri.	21/10/2015	03/03/16	03/03/16	Manifestação ANEEL.
1430	T2013-061	SE	345	SE São Gotardo 2 (2ª BC)	3/10/2015	03/12/15	31/03/16	Ainda não tem SGI.
1431	T2013-062	LT	500	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	2/5/2016	05/07/16	05/07/16	
1432	T2013-063	LT	500	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz - Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/1/2014	30/11/15	30/01/16	
1434	T2013-065	LT	500	LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3	1/8/2016	28/05/17	31/08/17	
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4ª TR)	12/11/2015	01/01/17	01/06/17	
1437	T2013-067	SE	230	SE Itabaianinha (Subst. TR)	18/11/2015	02/11/15	19/06/16	Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento.
1438	T2013-068	LT	230	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	4/11/2015	31/05/16	31/08/16	
1439	T2013-069	LT	230	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	4/11/2015	30/06/16	30/09/16	
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	4/11/2015	30/10/17	15/12/17	LI prevista para dez/2015 . Gestão fundiária 55% das torres liberadas para construção. Aguarda licença de travessias do DNIT, CHESF, SINFR e SETRANS. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1444	T2013-074	LT	138	LT Ilha Solteira - UTE Três lagoas / UTE VCP (Recap)	11/11/2015	11/04/16	11/04/16	
1445	T2013-075	LT	500	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	1/12/2015	01/05/16	30/08/16	Sem informações na Reunião.
1447	T2013-077	SE	500	SE João Câmara III (3ªATR)	11/4/2016	11/04/16	11/04/16	

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1448	T2013-078	SE	500	SE João Câmara III (4ªATR)	11/4/2016	11/04/16	11/04/16	
1449	T2013-079	SE	138	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/3/2016	30/12/16	30/04/17	
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/3/2016	28/02/17	08/04/17	
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	9/10/2015	08/03/16	04/04/16	
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	5/4/2016	30/12/16	30/12/16	
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/4/2016	30/12/16	30/12/16	
1455	T2013-085	SE	500	SE João Câmara III - Banco de reatores	11/12/2015	31/03/16	31/03/16	
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	11/10/16	29/11/16	
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/6/2015	10/01/16	29/02/16	Avanço físico das obras: Fornecimento de Equipamentos: 99% ; Construção Civil: 93% ; Montagem Eletromecânica: 90% ; Comissionamento: 45% .
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	12/08/16	30/09/16	
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	12/08/16	30/09/16	
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	12/09/16	08/12/16	
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	12/08/16	30/09/16	
1462	T2013-093	LT	230	LT Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II	25/12/2014	20/12/15	24/01/16	CTEEP concluiu suas obras e aguarda COPEL. Ainda sem SGI.
1463	T2013-098	LT	500	LT Marimbondo II - Assis - CS	14/12/2015	31/03/16	30/04/16	Problemas com travessias pendentes. Ainda em andamento liberação fundiária em alguns trechos, já ajuizada. Atrasos devidos a problemas de financiamento e baixa produtividade das empreiteiras. Não será mais possível antecipação. Realizadas vistorias pelo IBAMA, com LO prevista para fev/2016 .
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	30/08/16	30/09/16	Em processo de contratação de obras. Previsão de conclusão para 30/08/2016.
1465	T2013-095	SE	69	Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	5/2/2016	05/03/16	25/04/16	Avanço global: 13%
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	7/2/2016	30/10/16	28/02/17	
1467	T2013-097	SE	500	SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	5/2/2016	10/05/17	31/07/17	
1468	T2014-001	SE	230	SE Rondonópolis - 4º ATR 230/138 kV, conexões e adequações.	7/2/2016	06/12/15	07/02/16	Montagem eletromecânica iniciada em 20/05/2015 (avanço de 97%). Comissionamento iniciado em 03/12/2015 (avanço de 55%). Previsão 07/02/2016 .
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçara II -C2 (Seccionamento)	12/2/2016	30/06/17	31/10/17	Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015 . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/2/2015	01/03/16	01/03/16	
1473	T2014-006	LT	138	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/1/2016	29/01/16	31/05/16	
1474	T2014-007	SE	230	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	5/3/2016	30/12/16	30/12/16	A nova data SIGET é 5/3/2016, ou seja, uma antecipação de 9 meses.
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	4/4/2016	25/07/16	25/07/16	
1477	T2014-009	LT	138	LT Barra Bonita / Botucatu - CD 138 kV (Reconstrução)	4/2/2017	04/02/17	04/02/17	
1478	T2014-010	LT	138	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	4/9/2016	04/09/16	04/09/16	
1479	T2014-011	SE	440	SE Salto - 2º banco de TR - (3 x 133,3) MVA	18/3/2016	18/03/16	18/03/16	
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	5/1/2016	12/05/16	31/05/16	
1481	T2014-013	SE	230	SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV	17/4/2016	17/04/16	17/04/16	

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1482	T2014-014-B	LT	500	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	9/10/2016	09/10/16	09/10/16	
1483	T2014-014-A	LT	69	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	9/10/2016	09/10/16	09/10/16	
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	9/4/2016	30/10/16	31/10/16	SE Brasília Leste: terá sequência licenciamento em separado da LT. PBA sem conclusão: -SE B. Leste: 13/11/15; LT's C1 e C2: 20/11/15. LI IBAMA: previsão 60 dias após PBA (13/01/2016 e 20/01/2016).
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	9/4/2016	30/10/16	31/10/16	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	230	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	9/4/2016	09/04/16	09/04/16	Aguardando avanço obras para solicitação da Licença de Operação. Em construção: obras civis com 90% realizado. Início do lançamento do cabo previsto para 15/01/2016.
1487	T2014-015-D	LT	345	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	9/4/2016	09/04/16	31/01/16	Obra 100% concluída. Aguarda emissão da LO..
1488	T2014-016	SE	440	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/1/2016	29/01/16	31/03/16	
1490	T2014-017	SE	34	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis)	20/1/2017	20/01/17	20/01/17	
1491	T2014-018	LT	69	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	9/10/2015	31/12/20	31/12/20	Extinta Concessão (Portaria MME nº 10/2016)
1492	T2014-019	LT	230	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/7/2016	05/08/16	05/08/16	
1493	T2014-020	LT	230	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/1/2017	29/01/17	29/01/18	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 para as atividades de supressão de vegetação. Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015.
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/7/2016	30/09/16	30/09/16	DMSE sugere a postergação para set/16. Informações do empreendedor na reunião com o MME.
1495	T2014-021-B	SE	230	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	29/7/2016	29/07/16	29/07/16	IBAMA solicitou complementos em 28/10/2015, que se encontram em elaboração pela FOTE. BNDES negou o enquadramento do financiamento, o que pode paralisar o processo. Previsão de LP para 30/11/2015.
1496	T2014-021-C	LT	230	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	29/1/2018	29/01/18	29/01/18	Reunião no IBAMA/SC definiu que o Termo de Referência para Circuito 2 será como base o TR do Circuito 1. Previsão de LP para 30/10/2016.
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/7/2016	30/09/16	30/09/16	DMSE sugere a postergação para set/16. Informações do empreendedor na reunião com o MME.
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açu C2 e SE Tomé - Açu	29/1/2016	31/12/20	31/12/20	
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/1/2016	31/12/20	31/12/20	
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiú Russas II, C3	29/1/2017	31/12/20	31/12/20	
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/1/2017	31/12/20	31/12/20	
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracaná 230/69 KV	29/1/2017	31/12/20	31/12/20	
1503	T2014-024	SE	230	SE Ivinhema 2 230/138 KV	29/1/2016	29/01/16	29/01/16	
1504	T2014-025-A	LT	230	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	9/4/2016	31/12/20	31/12/20	
1505	T2014-025-B	SE	230	SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	9/4/2016	31/12/20	31/12/20	
1506	T2014-025-C	LT	230	LT Candiota/ Bagé 2 CS	9/4/2016	31/12/20	31/12/20	
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	3/11/2016	01/05/17	01/05/17	
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	3/11/2016	01/05/17	01/05/17	
1509	T2014-028	SE	230	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	3/5/2017	01/11/17	01/11/17	
1510	T2014-029	SE	230	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	3/11/2016	01/05/17	01/05/17	
1512	T2014-031	SE	230	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	15/9/2016	15/07/16	15/07/16	
1513	T2014-032	SE	500	SE Tucuruí - Instalação do disjuntor "bay pass"	15/7/2016	15/07/16	15/07/16	
1514	T2014-033	SE	500	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	15/9/2016	15/07/16	15/07/16	
1516	T2014-035	SE	500	SE São José: Substituição dos ATRs	21/5/2016	21/09/17	21/09/17	

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1517	T2014-036	SE	500	SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56	21/2/2016	21/09/17	21/09/17	
1518	T2014-037	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição dos ATRs	21/2/2016	21/09/17	21/09/17	
1520	T2014-039	LT	230	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	4/2/2017	04/02/17	04/02/17	
1521	T2014-040	SE	230	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	4/2/2017	04/02/17	04/02/17	
1522	T2014-041	SE	138	SE Getulina- 138kV (Instalação de BC 50 MVar)	29/2/2016	29/02/16	29/02/16	
1524	T2013-099	SE	88	SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kV - Assis - Quatá / P. Prudente	29/8/2015	30/12/15	14/02/16	Ainda não tem SGI.
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçú - Peruibe	9/5/2017	09/05/17	09/05/17	
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kmil.	11/4/2018	11/04/18	11/04/18	
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	9/12/2016	09/12/16	09/12/16	
1562	T2014-046	SE	230	SE Curitiba Leste -BCs 230 kV	4/3/2017	04/03/17	04/03/17	A nova data SIGET é 31/05/2016, ou seja, uma antecipação de 10 meses.
1563	T2014-047	SE	230	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	5/11/2016	05/11/16	05/11/16	
1564	T2014-048	SE	230	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	5/11/2016	05/11/16	05/11/16	
1565	T2014-049	SE	230	SE Canoinhas - BC 230 kV	1/9/2016	01/09/16	01/09/16	
1566	T2014-050	SE	230	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	3/1/2018	03/01/18	03/01/18	
1567	T2014-051	SE	230	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	1/9/2016	01/09/16	01/09/16	
1568	T2014-052	SE	230	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV	3/11/2016	03/11/16	03/11/16	
1569	T2014-053	SE	230	SE Forquilha - 3º TR 230/69 kV	19/7/2016	30/08/16	30/08/16	
1570	T2014-054	LT	500	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	2/5/2017	02/05/17	14/04/18	
1571	T2014-055	SE	230	SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV	1/9/2016	01/09/16	01/09/16	
1572	T2014-056	SE	500	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV	1/9/2016	01/09/16	01/09/16	
1574	T2014-058	LT	230	Secc. da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	1/9/2016	01/09/16	01/09/16	
1575	T2014-059	SE	230	SE Irapé - RT 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA	3/11/2016	03/11/16	03/11/16	
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	2/3/2016	31/12/20	31/12/20	
1577	T2014-061	SE	69	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	24/5/2016	24/09/16	30/11/16	
1578	T2014-062	SE	230	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/16	24/12/16	
1579	T2014-063	SE	230	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV	7/10/2016	07/10/16	07/10/16	
1580	T2014-064	SE	230	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kV	7/10/2016	07/10/16	07/10/16	
1582	T2014-038	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva	21/8/2016	21/09/17	21/09/17	
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	10/4/2017	10/04/17	10/04/17	
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	10/4/2017	10/04/17	10/04/17	
1590	T2014-069	SE	230	SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kV	6/5/2016	06/07/16	06/07/16	Sem informações na Reunião.
1591	T2014-070	SE	138	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA.	6/5/2016	06/07/16	06/07/16	Sem informações na Reunião.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kV - 3ª TR	9/12/2014	13/12/15	31/01/16	
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	2/5/2017	31/12/20	31/12/20	
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	2/5/2017	31/12/20	31/12/20	
1599	T2014-073	LT	500	LT 500 kV Marimbondo II – Campinas	25/2/2017	31/03/17	31/07/17	Aguarda LI para variantes de São Carlos e Arthur Nogueira. Avanço físico de 26% para LT e 14% para SE. Gestão fundiária: 22% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1600	T2014-074	LT	230	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	14/11/16	14/11/16	
1601	T2014-075-A	LT	500	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	LI/ASV emitida em 18/12/2015 . LI determina realização de 2 novas Audiências Públicas, em Apiaí e Capão Bonito.
1602	T2014-075-B	SE	500	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	IDEM 1602
1603	T2014-075-C	SE	440	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	IDEM 1602
1604	T2014-075-E	LT	500	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	IDEM 1602
1605	T2014-075-D	SE	500	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	IDEM 1602
1606	T2014-076-A	LT	500	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datadas postergadas.
1607	T2014-076-B	LT	500	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	5/9/2016	05/09/16	05/09/16	Sem informações na Reunião.
1608	T2014-076-C	SE	69	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	5/4/2018	05/04/18	05/04/18	
1609	T2014-075-F	SE	500	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATR)	14/5/2018	14/11/18	14/11/18	
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/2/2018	12/02/18	12/02/18	LI da LT e CS emitida em 04/01/2016 . LI / ASV Eletrodos e LT dos Eletrodos:Reunião com IBAMA em 14/1/2016 . Gestão Fundiária: 73% das torres liberadas para construção. Levantamento arqueológico: 52% das torres prospectadas. EC Xingu em terraplanagem ; EC Estreito em sondagens. Remanejamento da LT 230kV Tucuruí / Altamira em conclusão, aguarda autorização de desligamentos.
1611	T2014-077	SE	500	SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kV - 3x224 MVA	25/11/2016	30/11/16	30/11/16	
1612	T2014-078	LT	500	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	5/3/2018	05/03/18	05/03/18	LP emitida em 23/12/2015 . LI prevista para fev/2016. IPHAN solicitou complementações sobre Relatório de Diagnóstico. Já emitidos "Não óbice" da FUNAI e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados.
1614	T2014-080-A	LT	230	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Empreendedor deverá protocolar Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015.
1615	T2014-080-B	SE	345	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	Cetesb encaminhou Estudo Ambiental à Fundação Florestal em 23/07/2015. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015.
1616	T2014-081	LT	230	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	5/3/2017	05/03/17	05/03/17	
1617	T2014-082	SE	500	SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV	19/11/2016	19/11/16	19/11/16	
1618	T2014-083	LT	500	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	Emissão DUP nº 5492 de 22/09/2015 . Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015 . Protocolo do Relatório Parcial de Prospecção no IPHAN em 31/08/2015 . Previsão de emissão da LI e ASV até 30/12/2015 . Prazo previsto de obras: 20 meses .
1619	T2014-084-A	LT	500	LT 500 KV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	5/9/2017	05/09/17	31/12/17	Prevista Licença Unificada de LP, LI e ASV para dez/2015 . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/1/2017	26/01/17	26/01/17	
1621	T2014-084-B	LT	230	LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	5/9/2017	05/09/17	31/12/17	IDEM 1619
1622	T2014-086-A	LT	500	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	5/3/2018	31/01/19	31/01/19	SE: LI emitida em 29/10/15 e ASV em 01/12/15 . LT: LP prevista para mar/16 e LI para nov/16 . Concluída locação das torres e sondagem da SE. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1623	T2014-087-A	LT	500	LT 500kV Quixadá - Açú III	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	
1624	T2014-087-B	LT	500	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	
1625	T2014-087-C	LT	500	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	
1626	T2014-087-D	LT	230	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	5/9/2017	05/09/17	05/09/17	Sem informações na Reunião.
1627	T2014-088	SE	230	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	Data informada pelo empreendedor.
1628	T2014-089	SE	138	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	24/6/2016	24/06/16	24/06/16	
1629	T2014-090	SE	230	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	
1630	T2014-086-B	SE	230	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	5/9/2016	30/11/16	30/11/16	
1631	T2014-091	LT	230	Secc. Da LT 230 kV Jauru - Coxipó, na SE Várzea Grande	18/7/2016	18/07/16	18/07/16	
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	9/12/2016	09/11/16	09/11/16	
1634	T2014-093	SE	345	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	27/1/2017	27/01/17	27/01/17	
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/7/2017	14/07/17	30/11/17	DMSE fará acompanhamento contínuo desse empreendimento. Será incluído na pauta da reunião com a Eletrobrás.
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/5/2018	10/05/18	26/05/18	
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	10/4/2017	10/04/17	10/04/17	
1639	T2014-098	LT	230	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	5/7/2017	05/07/17	05/07/17	
1642	T2014-101	SE	230	SE Planalto - Instalação de Trafo	15/3/2017	15/03/17	15/03/17	
1643	T2014-102	SE	230	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	15/3/2017	15/03/17	15/03/17	
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – zigzague ater.	24/9/2016	24/09/16	24/09/16	
1645	T2015-002	SE	230	SE Firminópolis - ATR	15/9/2017	15/09/17	15/09/17	
1648	T2015-004	SE	230	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	10/10/2016	10/10/16	10/10/16	
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/7/2015	31/12/15	30/01/16	Ver SGI com ONS.
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	20/9/2017	20/09/17	20/09/17	
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	20/4/2017	20/04/17	20/04/17	
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	20/4/2017	26/11/16	20/12/16	
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	20/4/2017	20/04/17	09/07/17	
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	20/4/2017	19/03/17	20/04/17	
1655	T2015-011	SE	138	SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV	15/8/2015	03/12/15	24/01/16	
1656	T2015-012	SE	138	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	1/9/2015	31/01/16	31/01/16	
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	2/6/2017	02/06/17	02/06/17	
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar	6/1/2017	06/12/16	06/12/16	
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/5/2017	18/05/17	18/05/17	
1661	T2015-017	SE	500	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/5/2017	15/06/17	31/07/17	
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/5/2017	18/05/17	18/05/17	
1663	T2015-019	SE	230	SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/5/2017	18/05/17	18/05/17	
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/5/2017	18/05/17	18/05/17	
1665	T2015-021	SE	230	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	13/7/2017	13/07/17	13/07/17	

DATA	1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1667	T2015-023	SE	230	SE GUAÍBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/7/2017	13/07/17	13/07/17	
1668	T2015-024	SE	230	SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	13/9/2017	13/09/17	13/09/17	
1669	T2015-025	LT	230	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	13/7/2017	13/07/17	13/07/17	
1670	T2015-026	LT	230	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	13/7/2017	13/07/17	13/07/17	
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	2/6/2017	02/06/17	02/06/17	
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/5/2017	12/05/17	21/05/17	
1674	T2015-022	SE	230	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/7/2018	13/07/18	13/07/18	
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	6/7/2017	06/07/17	06/07/17	
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	6/11/2017	06/11/17	06/11/17	
1677	T2015-033	LT	230	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	16/11/2017		16/11/17	
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II	27/3/2018	27/03/18	27/03/18	
1682	T2015-036-B	LT	230	LT Igaporã - Pindaí	27/3/2018	27/03/18	27/03/18	
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	6/10/2012	30/10/16	30/11/16	
1689	T2015-041-A	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	6/3/2018	06/03/18	06/03/18	
1690	T2015-041-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	6/9/2017	06/09/17	06/09/17	
1698	T2015-048	LT	138	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	9/11/2018		09/11/19	
1699	T2015-049	SE	500	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	25/12/2017	01/01/18	01/01/18	
1700	T2015-050	SE	440	SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	16/9/2018		16/09/18	
1702	T2015-52A	SE	525	Escoamento de edículas no RS	6/3/2018	06/03/18	06/03/18	
1717	T2015-064	LT	230	LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3	20/9/2018	20/09/18	20/09/18	