



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |             |      |   |         |                        |                    |                        |          |       |      |     |  |
|---|-------------|------|---|---------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|-----|--|
| Data  | 20/09/2016  |      |   |         |                        |                    |                        |          |       |      |     |  |
| Nr. Emp.  | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento  | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km   | MVA | Comentários  |
| 432   | T2000-030   | LT   | LT Santa Cruz / Jacarepaguá                                       | FURNAS  | 31/01/2007             | 15/07/2016         | 30/09/2016             | Sim      | 2,57  | 99   |     | A conclusão do trecho entre as torres 67 e 82 está prevista para 15/08/2016. O TLD para a LT 138 kV Santa Cruz / Palmares somente poderá ser emitido no 13º Relatório de DIT/ICG. Dependendo de Furnas sanar pendências do sistema de supervisão.  |
| 468   | T2000-110   | LT   | LT Funil / Itapebi  | CHESF   | 20/10/2008             | 30/12/2017         | 30/12/2017             | Não      | 0,00  | 198  |     | Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. Previsão de obtenção de L//ASV para 30/09/2016. 40% das torres liberadas.   |
| 543   | T2000-188   | LT   | LT Jardim / Penedo  | CHESF   | 17/09/2009             | 30/08/2016         | 30/12/2016             | Sim      | 4,07  | 110  | 100 | Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Encerrado processo licitatório para "Estudos Espeleológicos", com a contratação da Empresa Faturpe. Assinatura do Contrato até <b>07/10/2016</b> . Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Processo de contratação para cumprimento do TAC em análise. Aguarda-se posição oficial do <b>IPHAN</b> sobre anuência para emissão da LO. |
| 590   | T2000-198   | SE   | SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)                                 | FURNAS  | 23/05/2010             | 15/07/2016         | 30/09/2016             | Sim      | 2,57  |      | 400 | FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. <b>Respondido</b> a Furnas por meio do ofício nº <b>670/2015-SCT/ANEEL</b> . Furnas informou que deverá <b>recorrer à ANEEL</b> .  |
| 617   | T2000-224   | LT   | LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista                            | CTEEP   | 17/03/2011             | 21/05/2017         | 30/10/2017             | Sim      | 5,40  | 21,4 |     | Em 20/04/2016 foi emitida a Licença Ambiental de Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após a LI.  |
| 643   | T2000-256   | LT   | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II | CHESF   | 16/04/2010             | 29/12/2017         | 29/12/2017             | Não      | 0,00  | 152  | 100 | <b>Obras do circuito C1 paralisadas.</b><br><b>LT (C1): 80%</b> obras civis e <b>37%</b> de montagem e comissionamento.<br><b>SE Teixeira de Freitas:</b> Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício de obras em <b>02/05/2016</b> . Previsão de <b>10 meses</b> de obras.  |
| 669   | T2000-287   | SE   | SE Canoas I (TR2)   | CEEE-GT | 30/09/2010             | 05/02/2017         | 05/02/2017             | Não      | 0,00  |      | 50  | Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obra do segundo contrato em 01/10/2015. Previsão de início de obras em <b>30/09/2016</b> .   |
| 671   | T2000-289   | LT   | LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)               | CEEE-GT | 31/05/2010             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  | 2    |     | Obras <b>paralisadas</b> desde nov/2013. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de <b>23%</b> .  |
| 672   | T2000-288   | LT   | LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)            | CEEE-GT | 31/10/2010             | 31/07/2017         | 31/07/2017             | Não      | 0,00  | 2    |     | Obras <b>paralisadas desde nov/2013</b> . Iniciadas fundações, com avanço físico de <b>27%</b> .   |
| 718   | T2009-025   | SE   | SE Mairiporã  | CTEEP   | 29/10/2010             | 30/10/2016         | 30/10/2016             | Não      | 0,00  |      | 20  | Esta obra <b>depende da conclusão</b> da SE Caraguatatuba, que depende da conclusão da LT Tubatã-Paraibuna-Caraguatatuba. Como a LI da LT continua sem previsão,CTEEP considera esta para out/16.  |
| 753   | T2009-090   | LT   | LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)              | CHESF   | 24/05/2013             | 15/08/2017         | 15/08/2017             | Não      | 0,00  |      |     | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 787   | T2009-174   | SE   | SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)                                | FURNAS  | 15/06/2011             | 27/04/2017         | 27/04/2017             | Não      | 0,00  |      | 400 | Conclusão dessa obra está prevista para <b>4 meses após</b> a conclusão da SE Campós (nº 1464)   |
| 806   | T2009-157   | LT   | LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)                        | CHESF   | 26/07/2011             | 15/09/2017         | 15/09/2017             | Não      | 0,00  |      |     | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 808   | T2009-156   | LT   | LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)                        | CHESF   | 26/07/2011             | 31/10/2017         | 31/10/2017             | Não      | 0,00  |      |     | Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 809   | T2009-155   | LT   | LT Banabuiú / Russas II - (Recap)                                 | CHESF   | 26/07/2011             | 31/08/2018         | 31/08/2018             | Não      | 0,00  |      |     | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 847   | T2009-124   | SE   | SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)                                | CHESF   | 30/03/2013             | 29/12/2017         | 29/12/2017             | Não      | 0,00  |      |     | Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da reonvação da LU da SE T.Freitas II.  |
| 851   | T2009-120   | SE   | SE Itabaiana - (3ºTR)   | CHESF   | 30/03/2013             | 25/02/2018         | 30/07/2018             | Sim      | 5,17  |      |     | Postergada devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC), na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.   |
| 910   | T2009-040   | SE   | SE Santa Marta - (Adeq.)  | CEEE-GT | 08/10/2010             | 15/12/2016         | 15/12/2016             | Não      | 0,00  |      |     | REA em <b>contestação</b> pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução. Em avaliação pela ANEEL. Previsão de conclusão da análise até <b>nov/2016</b> .   |
| 917   | T2009-224   | LT   | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2                          | CHESF   | 03/02/2011             | 29/12/2017         | 29/12/2017             | Não      | 0,00  | 152  |     | <b>Obras paralisadas</b> devido ao contingenciamento.<br><b>LT (C2): 84%</b> obras civis e <b>52%</b> de montagem e comissionamento.   |
| 924   | T2009-225-A | LT   | LT Pau Ferro / Santa Rita II                                      | CHESF   | 03/06/2011             | 30/11/2017         | 30/11/2017             | Não      | 0,00  | 71   | 300 | Previsão de emissão da LI e ASV até <b>30/11/2016</b> . Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de <b>12 meses</b> de obras. Adiada para 30/11/2017 face ao contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 946   | T2009-241-A | LT   | LT Serra da Mesa / Niquelândia C2                                 | TGO     | 19/07/2011             | 21/05/2017         | 21/05/2017             | Não      | 0,00  | 100  |     | Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em <b>22/12/2015</b> . Obra paralizada por falta de orçamento em 2016.  |
| 973   | T2010-020   | SE   | SE Passo Real - (ATR)   | CEEE-GT | 13/08/2012             | 10/05/2017         | 10/05/2017             | Não      | 0,00  |      | 150 | Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de obras em <b>set/2016</b> .  |
| 1007  | T2010-048   | SE   | SE Banabuiú - (TR4)   | CHESF   | 30/03/2013             | 30/07/2017         | 30/12/2017             | Sim      | 5,10  |      | 100 | <b>Obras paralisadas</b> face ao contingenciamento financeiro da Empresa. Prazo de execução da obra é de 11 meses. Obras ainda não iniciadas.  |
| 1008  | T2010-049   | SE   | SE Natal III - (3ºTR)   | CHESF   | 30/03/2013             | 30/06/2018         | 30/06/2018             | Não      | 0,00  |      | 150 | Obras paralisadas em 04/10/2014. Data mantida para 30/06/2018 em face contingenciamento financeiro da Chesf.   |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data     |             | RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |  |              |                        |                    |                        |          |       |     |     |   |
|----------|-------------|---|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| Nr. Emp. | SIGET       | Tipo  | Nome do Empreendimento                               | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km  | MVA | Comentários   |
| 1019     | T2010-058-A | LT  | LT São Luís II / São Luís III C2                     | TDG          | 12/05/2012             | 30/04/2017         | 30/05/2017             | Sim      | 1,00  | 36  |     | LT: obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para negociar retomada com Incomisa.<br>SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT.  |
| 1022     | T2010-060   | LT  | LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares              | FURNAS       | 12/07/2012             | 30/04/2017         | 30/04/2017             | Não      | 0,00  | 99  | 150 | LT: atividades em campo retomadas em 20/08/2016, mas ainda em ritmo lento, em razão de dificuldades financeiras da contratada. Fundiário: 100% das áreas com torres liberadas, restando apenas 1 processo pendente de liberação judicial.<br>SE: obras civis da SE Linhares e SE Mascarenhas em atraso devido a necessidade de aditivos contratuais. Acesso à SE Linhares ainda ocupada pelo MST. |
| 1042     | T2010-073   | LT  | LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Nrandiba        | CHESF        | 24/11/2012             | 30/04/2017         | 30/04/2017             | Não      | 0,00  | 2,5 |     | Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembarco dos embargos.  |
| 1046     | T2010-077-A | LT  | LT Araraquara 2 / Taubaté CS                         | COPEL GT     | 06/10/2012             | 30/04/2017         | 30/12/2016             | Sim      | -4,03 |     |     | Atrasos consequentes do licenciamento da Linha. AESA informou que 3 torres em Bragança Paulista foram liberadas. Avanço físico de 79%.  |
| 1059     | T2010-086   | LT  | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2        | CHESF        | 28/02/2013             | 30/07/2017         | 30/07/2017             | Não      | 0,00  | 40  |     | LT: Serviços topográficos em execução com previsão de conclusão em 30/10/2016. Existem 08 ações ajuizadas nas 1ª e 2ª Varas de Aquiraz.<br>SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Previsão de retomada dos serviços: 01/03/17. Prazo de construção: 10 meses.<br>Obras postergadas devido o contingenciamento financeiro.                             |
| 1071     | T2011-004   | SE  | SE Santa Maria - (AT3)                               | ELETRONORTE  | 01/08/2013             | 30/10/2016         | 15/12/2016             | Sim      | 1,53  |     |     | Após reunião em abril/2016, a EFACEC informou nova capitalização para conclusão do empreendimento. Obras em ritmo muito lento, com sucessivas postergações na conclusão.  |
| 1081     | T2011-014   | SE  | SE Canoas 1 - (2 BCs)                                | CEEE-GT      | 26/08/2013             | 05/02/2017         | 05/02/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto. Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo paralelo à Rescisão).   |
| 1094     | T2011-025   | SE  | LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba      | ELETROSUL    | 20/12/2015             | 20/12/2016         | 20/12/2016             | Não      | 0,00  |     |     | A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento.  |
| 1098     | T2011-030   | SE  | SE Penedo - (BC)                                     | CHESF        | 29/06/2013             | 30/11/2017         | 30/11/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento em contingenciamento financeiro da Chesf   |
| 1099     | T2011-031   | SE  | SE Cauipe - (3ªTR)                                   | CHESF        | 29/06/2013             | 30/06/2018         | 30/06/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento em contingenciamento financeiro da Chesf   |
| 1101     | T2011-029   | LT  | LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)                   | CHESF        | 06/12/2013             | 30/09/2017         | 30/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas, sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação.   |
| 1130     | T2011-103   | LT  | LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saida 5 km)            | COPEL GT     | 15/10/2012             | 30/04/2017         | 30/04/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Obra concluída, mas alterada a entrada em operacao para adequar ao cronograma de energizacao da LT Araraquara II -Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito.  |
| 1137     | T2011-110   | SE  | SE Eldorado do Sul - (BC)                            | CEEE-GT      | 26/08/2013             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de assinatura do novo contrato. Cronograma atualizado pela CEEE-GT.Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 13%.   |
| 1146     | T2011-117   | LT  | LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo                    | CEEE-GT      | 26/08/2013             | 15/02/2017         | 15/02/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Em obras, com avanço físico de 6%.  |
| 1148     | T2011-119   | SE  | SE Taquara   | CEEE-GT      | 26/08/2013             | 09/04/2017         | 09/04/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1154     | T2011-121   | SE  | SE Ijuí  | CEEE-GT      | 26/08/2013             | 15/08/2016         | 15/09/2016             | Sim      | 1,03  |     |     | Obras concluídas segundo CEEE-GT. Empresa solicita a revogação do item relativo à obra de entrada da LDMT de 23 kV, conforme solicitação das distribuidoras locais.<br>Pendente de manifestação da ANEEL...   |
| 1158     | T2011-125   | LT  | LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru             | ELETRONORTE  | 20/11/2013             | 30/09/2016         | 30/09/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Todo o escopo foi concluído. Termo de Liberação será emitido após a resolução de problemas no TR1, conforme entendimento com ANEEL.   |
| 1167     | T2011-135   | SE  | SE Carajás - (BC)                                    | CELG-GERTRAN | 30/04/2013             | 30/12/2016         | 30/12/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Obra importante. Problema de reativo em Goiás. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1179     | T2011-147   | SE  | SE Piripiri (2ºBC)                                   | CHESF        | 06/12/2013             | 30/11/2017         | 30/11/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Contrato rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação.   |
| 1180     | T2011-149   | SE  | SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)              | CEEE-GT      | 20/12/2013             | 10/12/2017         | 10/12/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Em processo licitatório pela CEEE-GT. Data mantida conforme SIGET.  |
| 1181     | T2011-148   | SE  | SE São João do Piauí (CT e IB)                       | CHESF        | 06/12/2013             | 30/09/2017         | 30/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Obra paralisada face contingenciamento financeiro da Chesf. A mesma deverá ser retomada em 01/03/2017.  |
| 1182     | T2011-150   | SE  | SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)                   | CEEE-GT      | 20/12/2013             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Em processo licitatório pela CEEE-GT. Data mantida conforme SIGET.  |
| 1183     | T2011-151   | LT  | LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | CHESF        | 06/12/2013             | 30/09/2017         | 30/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Iniciadas fundações em 15/05/2016. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1191     | T2011-159   | SE  | SE Itapaci - Adeq. de Barramentos                    | CELG-GERTRAN | 20/06/2013             | 30/01/2017         | 30/01/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 15%.  |
| 1195     | T2011-170-A | LT  | LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8                   | TESB         | 27/07/2013             | 17/08/2017         | 17/08/2017             | Não      | 0,00  | 12  |     | Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinicio: dez/2016.  |
| 1196     | T2011-170-B | LT  | LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita                  | TESB         | 27/07/2013             | 25/11/2016         | 25/11/2016             | Não      | 0,00  | 29  |     | Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 32%.  |
| 1197     | T2011-170-C | LT  | LT Campo Bom / Taquara                               | TESB         | 27/07/2013             | 21/08/2017         | 21/08/2017             | Não      | 0,00  | 29  |     | Obras ainda não iniciadas. Previsão de inicio em set/2016.  |
| 1198     | T2011-170-D | SE  | SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico)         | TESB         | 27/07/2013             | 30/11/2017         | 12/13/02/2017          | Sim      | 2,50  | 4,4 | 83  | Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico de 54%.  |



| RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |             |      |   |                  |                        |                    |                        |          |       |       |      |  |
|---|-------------|------|---|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|------|--|
| Data  | 20/09/2016  |      |   |                  |                        |                    |                        |          |       |       |      |  |
| Nr. Emp.  | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento  | Empresa          | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km    | MVA  | Comentários  |
| 1199  | T2011-170-E | SE   | SE Viamão 3   | TESB             | 27/07/2013             | 10/11/2016         | 16/11/2016             | Sim      | 0,20  | 19    | 249  | Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de <b>80%</b> .  |
| 1200  | T2011-170-F | SE   | SE Candelária 2   | TESB             | 27/07/2013             | 13/04/2017         | 31/05/2017             | Sim      | 1,60  | 24    | 166  | Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com <b>75% concluído</b> . Avanço físico de <b>5%</b> .   |
| 1201  | T2011-170-G | LT   | LT Restinga / Viamão 3  | TESB             | 27/07/2013             | 16/11/2016         | 18/11/2016             | Sim      | 0,07  | 32    | 166  | Obras foram <b>reiniciadas em mar/2016</b> . Avanço físico de <b>69%</b> . Em andamento a construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em andamento  |
| 1229  | T2011-192   | LT   | LT Funil – Poções II (alteração da tensão)                    | AFLUENTE T       | 08/06/2014             | 11/08/2016         | 04/07/2017             | Sim      | 10,90 |       |      | Escopo da REA 3.619/12 em <b>revisão</b> pela ANEEL. Encaminhado Ofício 059/SPE-MME, de 01/03/2016, com recomendações do planejamento sobre escopo da obra. Em 22/04/16 a ANEEL enviou o Of. 275/2016, solicitando informações de acordo com o Módulo 9.7 do PRORET à Afluente-T, que foi respondido por meio da Carta SREG 076/2016. <b>Aguarda nova REA da ANEEL.</b>  |
| 1241  | T2012-010   | SE   | SE Rurópolis (3º TR)  | ELETRONORTE      | 15/07/2014             | 19/08/2016         | 16/10/2016             | Sim      | 1,93  |       | 1000 | Data de energização postergada por atrasos da contratada (falta de material e mão de obra). Avanço físico das obras: <b>85%</b> .  |
| 1251  | T2012-020   | SE   | SE Tauá II (CE)   | CHESF            | 09/04/2014             | 30/09/2016         | 30/09/2016             | Não      | 0,00  |       |      | Em obras com avanço físico de <b>95%</b> . Baixo desempenho da conytratada. Em fase de <b>comissionamento</b> .  |
| 1254  | T2012-030   | LT   | LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2                        | TIMÓTEO-MESQUITA | 18/11/2013             | 26/09/2016         | 18/01/2017             | Sim      | 3,80  | 28    |      | Data SIGET alterada em 4 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judiciais devidas <b>a presença de posseiros na região</b> .  |
| 1255  | T2012-031   | LT   | LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II         | CHESF            | 13/08/2013             | 30/10/2016         | 30/11/2016             | Sim      | 1,03  | 65    | 150  | <b>LT</b> : Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de <b>94%</b> .<br><b>SE</b> : Aditivo negociado. Retomadas as obras. SE Irecê com <b>50%</b> de avanço físico e SE Morro do Chapéu com <b>55%</b> .   |
| 1256  | T2012-032-A | LT   | LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II                 | CHESF            | 13/08/2013             | 30/09/2016         | 30/10/2016             | Sim      | 1,00  | 65    | 315  | Obra priorizada pela Chesf.<br><b>SE</b> : Energizada a SE em 20/12/2015; Energizados 150 MW em 21/12/2015 e mais 150 MW em 10/01/2016.<br><b>LT</b> : Em fase de conclusão de negociação para remobilização. Liberação final do IPHAN prevista para <b>30/09/2016</b> . Solicitada a <b>LO em 05/08/2016</b> .  |
| 1257  | T2012-033-A | LT   | LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista | TRANSNORTE       | 25/01/2015             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 1430  | 800  | Em reunião no MME, com a presença da FUNAI, foi informado que não há previsão para retomada das negociações com os índios. Considerando que são 24 meses de obra após a emissão da LI e que não há previsão para emissão da LI, DMSE considera obra como <b>SEM PREVISÃO</b> .   |
| 1261  | T2012-036   | LT   | LT Xavantes / Pirineus C2                                     | FURNAS           | 09/12/2013             | 30/10/2017         | 30/10/2017             | Não      | 0,00  | 50    |      | Em 27/06/2016 foi publicado novamente o edital da licitação para a recontração das obras das subestações associadas, na modalidade Empreitada Integral, com previsão de abertura da Habilitação e Propostas no dia <b>12/08/2016</b> .   |
| 1262  | T2012-037   | LT   | LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III            | CHESF            | 09/08/2013             | 30/12/2016         | 30/12/2016             | Não      | 0,00  | 52    | 400  | Em obras. Data mantida conforme SIGET  |
| 1263  | T2012-038   | LT   | LT Recife II - Suape II C2                                    | CHESF            | 09/10/2013             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  | 44    |      | Recontração dos serviços de engenharia, construção e fornecimento para LT, devido à expiração do prazo de vigência do contrato anterior. Previsão de contratação até mar/2017. Empreendimento paralisado devido ao <b>contingenciamento financeiro da Chesf</b> .  |
| 1264  | T2012-039-A | LT   | LT Camaçari IV - Sapeaçu                                      | CHESF            | 09/12/2013             | 30/10/2018         | 30/10/2018             | Não      | 0,00  | 105   |      | Recontração da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da construção: 30/08/2017. Empreendimento paralisado devido ao <b>contingenciamento financeiro da Chesf</b> .  |
| 1265  | T2012-040   | LT   | LT Taubaté / Nova Iguaçú e SE Nova Iguaçú                     | LTTE             | 09/02/2014             | 30/04/2017         | 30/04/2017             | Não      | 0,00  | 252,5 | 1800 | <b>SE N. Iguaçú</b> : em obras com <b>90%</b> de avanço físico no setor de 138 kV, e <b>50%</b> no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos.<br><b>LT Taubaté – Nova Iguaçú</b> : anuência do COMAR enviada ao DECEA; liberação fundiária ainda impedidas 19 torres, sendo 6 do DCMun; O Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado na chegada à esta SE, sob escopo da COPEL foi liberado para execução dos trabalhos da LTTE no dia 20/07/2016. |
| 1271  | T2012-039-B | LT   | LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3                        | CHESF            | 09/12/2013             | 30/12/2017         | 30/12/2017             | Não      | 0,00  | 31    |      | Recontração da construção da obra: contrato aguardando assinatura da Diretoria da Chesf. Obra postergada para Julho/17, devido a <b>contingenciamento financeiro da Empresa</b> .  |
| 1276  | T2012-044   | SE   | SE Milagres (BC)  | IRACEMA          | 19/12/2013             | 31/07/2016         | 30/11/2016             | Sim      | 4,07  |       |      | Por meio do Ofício nº 236/2015-SPE-MME, de 07/07/2015, o MME informou à ANEEL da revisão do planejamento indicada pela NT EPE-DEE-NT-101/2015-rev0. As conclusões apresentadas recomendam a não instalação das compensações série na subestação Milagres II, para as linhas Curral Novo do Piauí II – Milagres II, circuito 1 e 2, Assim, essa obra deve ser desconsiderada. Previsão de exclusão até <b>out/2016</b>                                      |
| 1285  | T2012-053-A | SE   | SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA                                 | CHESF            | 10/11/2013             | 27/11/2017         | 27/11/2017             | Não      | 0,00  |       | 360  | Empreendimento paralisado <b>face contingenciamento financeiro da Chesf</b> .  |
| 1290  | T2012-057-A | LT   | LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II                      | CHESF            | 10/05/2014             | 31/08/2017         | 31/08/2017             | Não      | 0,00  | 40    | 400  | Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. Obra paralisada devido ao <b>contingenciamento financeiro da Chesf</b> .  |
| 1294  | T2012-060-B | SE   | SE Jaboaão II 230/69 kV                                       | CHESF            | 01/02/2014             | 26/11/2017         | 26/11/2017             | Não      | 0,00  | 28    | 300  | Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando protocolo de liberação. Previsão de retomada das atividades em 01/03/2017. Em <b>contingenciamento financeiro da CHESF</b> .   |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data     |             | RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |   |              |                        |                    |                        |          |       |        |     |   |
|----------|-------------|---|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|--------|-----|---|
| Nr. Emp. | SIGET       | Tipo  | Nome do Empreendimento  | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km     | MVA | Comentários   |
| m        | T2012-061   | SE  | #N/D  | ITE          | 24/12/2014             | 20/09/2016         | 01/11/2016             | Sim      | 1,40  |        |     | Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras <b>96%</b> .  |
| 1296     | T2012-062   | LT  | LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro   | CHESF        | 27/03/2014             | 04/02/2018         | 04/02/2018             | Não      | 0,00  | 9,4    |     | Em contingenciamento financeiro da CHESF.   |
| 1309     | T2012-075   | LT  | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1   | CHESF        | 20/08/2014             | 30/07/2017         | 30/12/2017             | Sim      | 5,10  | 20     |     | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Em contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 1312     | T2012-078   | SE  | SE Igaporã III / SE Pindaí II   | CHESF        | 01/02/2014             | 15/04/2017         | 15/04/2017             | Não      | 0,00  | 70     | 750 | Obras paralisadas devido a renegociação contratual com ABB. Adiada para 15/04/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF. Avanço físico de <b>95%</b> .   |
| 1337     | T2012-096   | SE  | SE Rio Verde Norte (BC)   | CATXERÊ      | 24/12/2014             | 15/09/2016         | 10/10/2016             | Sim      | 0,83  |        |     | Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras <b>96%</b> .  |
| 1342     | T2012-057-B | LT  | LT Jardim - N. Senhora do Socorro   | CHESF        | 10/05/2014             | 29/10/2017         | 29/10/2017             | Não      | 0,00  | 1,3    | 300 | Obra não priorizada pela Chesf para 2016.<br>LT: Obra paralisada com remobilização prevista para maio/17. Está pendente 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento.<br>SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.  |
| 1344     | T2012-057-C | SE  | SE Poções II  | CHESF        | 10/05/2014             | 04/07/2017         | 04/07/2017             | Não      | 0,00  | 1      | 200 | Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itajibá. Energização em jul/2017.  |
| 1348     | T2012-104   | LT  | LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)   | CHESF        | 15/01/2015             | 01/07/2017         | 01/07/2017             | Não      | 0,00  |        |     | Não priorizada face ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de <b>61%</b> .  |
| 1351     | T2012-106   | LT  | LT Secc. na SE Ribeirão   | CHESF        | 15/01/2015             | 30/10/2017         | 30/10/2017             | Não      | 0,00  | 0,8    |     | Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 1358     | T2012-114-A | LT  | LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros   | CHESF        | 01/02/2014             | 31/07/2017         | 31/07/2017             | Não      | 0,00  | 56     | 150 | Obras paralisadas devido ao processo de renegociação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF. Atualmente estão certificados nessa SE <b>108 MW</b> de geração eólica.   |
| 1372     | T2013-013   | SE  | SE Itapaci (BC)   | CELG-GERTRAN | 26/02/2015             | 30/01/2017         | 30/01/2017             | Não      | 0,00  |        |     | Obras não iniciadas.  |
| 1377     | T2013-018   | SE  | SE Ribeirão (TR4)   | CHESF        | 16/04/2015             | 01/10/2017         | 01/10/2017             | Não      | 0,00  |        | 100 | Obras em andamento desde abril/2015. Atraso devido à diminuição do ritmo de obra pelo Contratante.Em contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 1378     | T2013-019   | SE  | SE Irecê (TR8)  | CHESF        | 16/04/2015             | 10/05/2018         | 10/05/2018             | Não      | 0,00  |        | 55  | Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. Em contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 1379     | T2013-020   | SE  | SE Irecê (TR6)  | CHESF        | 16/04/2015             | 10/05/2018         | 10/05/2018             | Não      | 0,00  |        | 39  | IDEM 1378   |
| 1383     | T2013-028   | LT  | LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiocoara - Sapeaçu C2         | ATE XVI      | 25/02/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 1816   |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1384     | T2013-024   | LT  | LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA            | ATE XVII     | 25/02/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 405    | 900 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1388     | T2013-029   | LT  | LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2   | FURNAS       | 14/05/2015             | 19/01/2018         | 19/01/2018             | Não      | 0,00  |        |     | Reforço CANCELADO pela ReA 5.400/2015 de 11/08/2015. Excluir do SIGET.  |
| 1389     | T2013-030   | SE  | SE Angra (TRD2)   | FURNAS       | 14/05/2015             | 30/07/2016         | 25/09/2016             | Sim      | 1,90  |        |     | Furnas informou que a previsão de energização é para <b>26/09/2016</b> , no entanto depende da aprovação para desligamento por parte do NOS.  |
| 1390     | T2013-031   | LT  | LT 500 kV Estreito - Itabirito 2  | ATE XVIII    | 25/08/2015             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 383,17 |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1393     | T2013-034   | SE  | SE Jaru (TR3)   | ELETRONORTE  | 10/07/2015             | 30/11/2016         | 30/11/2016             | Não      | 0,00  |        | 30  | Em andamento fundações com 90% de avanço.   |
| 1399     | T2013-038   | SE  | SE Campos (Fase reserva)  | FURNAS       | 05/07/2015             | 30/09/2016         | 30/07/2017             | Sim      | 10,10 |        |     | Em constante portergação. Encontra-se disponível uma unidade transformadora reserva (seminova) em Campos para suprir eventuais necessidades do sistema. <b>Avaliar com Furnas na próxima reunião.</b>   |
| 1404     | T2013-041   | SE  | SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. | FURNAS       | 20/08/2015             | 02/10/2016         | 30/10/2016             | Sim      | 0,93  |        | 50  | Obras em andamento desde dez/15. Recebimento do Cubiculo Comum dos Transformadores em 18/07/2016. Data prevista para energização: out/2016.   |
| 1405     | T2013-042   | LT  | LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2                               | ITACAIÚNAS   | 01/08/2016             | 30/01/2019         | 31/01/2019             | Sim      | 0,03  | 563    |     | Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que "Está em curso um estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento", registrada pelo próprio Empreendedor no SIGET |
| 1406     | T2013-043   | LT  | LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas | ATE XXI      | 01/08/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 1761   |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1407     | T2013-044   | LT  | LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2              | ATE XIX      | 01/08/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 630    |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1408     | T2013-045   | LT  | LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1   | SÃO JOÃO     | 01/08/2016             | 31/08/2016         | 30/09/2016             | Sim      | 1,00  | 408    |     | A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN.   |



| RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |             |      |   |              |                        |                    |                        |          |       |       |     |  |
|---|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|-----|--|
| Data  | 20/09/2016  |      |   |              |                        |                    |                        |          |       |       |     |  |
| Nr. Emp.  | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento  | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km    | MVA | Comentários  |
| 1410  | T2010-090-B | LT   | LT 230 kV Paraiso - Açu - Mossoró   | CHESF        | 23/05/2012             | 31/10/2017         | 31/10/2017             | Não      | 0,00  | 192   |     | Obra não priorizada pela Chesf. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para outubro/16. Fundiário em andamento. Previsão para reinício das obras para mar/17.   |
| 1411  | T2012-114-B | LT   | LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV                                       | CHESF        | 01/02/2014             | 31/07/2017         | 31/07/2017             | Não      | 0,00  | 40    | 100 | <b>Obra paralisada</b> por contingenciamento financeiro. LT: Avanço físico de 15%. <b>SE Mossoró IV:</b> paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. <b>EL Mossoró II:</b> obras ainda não iniciadas.  |
| 1412  | T2012-114-C | LT   | LT 230 kV Russas II /Banabuiu   | CHESF        | 01/02/2014             | 30/12/2017         | 30/12/2017             | Não      | 0,00  | 110   |     | <b>Paralisado</b> por contingenciamento financeiro. Obras da LT ainda não iniciadas. Em processo de liberação fundiária. Previsão de anuência do IPHAN em 30/08/2016.  |
| 1420  | T2013-052   | SE   | SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.               | CEMIG-GT     | 27/09/2015             | 30/12/2016         | 30/12/2016             | Não      | 0,00  |       | 300 | Atraso motivado pelo grande numero de atividades relacionadas, complexa interacao entre as instalacoes da subestacao e da Usina, grande volume de modificações e projetos executivos de soluções mais complexas.   |
| 1425  | T2013-057   | LT   | Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I                         | CTEEP        | 07/10/2015             | 31/12/2017         | 31/12/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.  |
| 1431  | T2013-062   | LT   | LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2                                 | PARANAÍBA    | 02/05/2016             | 30/10/2016         | 30/10/2016             | Não      | 0,00  |       | 967 | Energizados os trechos G3 - Luziânia-Pirapora e G2 - Luziânia - Rio das Éguas, com a solicitação de TLT, mas continua sem LO, a ser emitida pelo Ibama. O trecho G1 - Barreiras - Rio das Éguas ainda se encontra em obras, e também depende de LO, bem como de conclusão da SE Barreiras.                                     |
| 1434  | T2013-065   | LT   | LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3                                | ATE XX       | 01/08/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 543   |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.   |
| 1436  | T2013-066   | SE   | SE Goiânia Leste (4º TR)  | CELG-GERTRAN | 12/11/2015             | 01/06/2017         | 01/06/2017             | Não      | 0,00  |       | 50  | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.  |
| 1438  | T2013-068   | LT   | LT Açu II/ Açu III C1 (Recap)   | CHESF        | 04/11/2015             | 01/06/2017         | 01/06/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Atraso no processo de contratação. Início de obras previsto para 30/09/2016. Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 1439  | T2013-069   | LT   | LT Açu II/ Açu III C2 (Recap)   | CHESF        | 04/11/2015             | 31/10/2017         | 31/10/2017             | Não      | 0,00  |       | 50  | IDEM 1438  |
| 1440  | T2013-070   | LT   | LT Catu / Itabaianinha (Recap)  | CHESF        | 04/11/2015             | 30/09/2018         | 30/09/2018             | Não      | 0,00  |       |     | Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Data mantida face contingenciamento financeiro da Chesf.   |
| 1445  | T2013-075   | LT   | LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2   | POTIGUAR     | 01/12/2015             | 30/10/2016         | 30/10/2016             | Não      | 0,00  | 196,3 |     | Obras em andamento com avanço físico de 91%. Em fase de lançamento de cabos (62%) e comissionamento (46%). Andamento muito lento.  |
| 1449  | T2013-079   | SE   | SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR - 50 MVA   | CHESF        | 26/03/2016             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  |       | 50  | Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 1450  | T2013-080   | SE   | SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA              | CHESF        | 26/03/2016             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  |       | 100 | Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, como consequência da caducidade da MGF. Previsão de conclusão abr/2017. Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 1452  | T2013-082   | SE   | SE João Câmara II 2 BCs   | CHESF        | 05/04/2016             | 03/10/2017         | 03/10/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Em contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 1454  | T2013-084   | SE   | SE João Câmara II 3º TR 230/69  | CHESF        | 17/04/2016             | 03/10/2017         | 03/10/2017             | Não      | 0,00  |       | 180 | Em contingenciamento financeiro da Chesf.  |
| 1456  | T2013-086   | SE   | SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente     | CEEE-GT      | 16/12/2015             | 15/02/2018         | 15/02/2018             | Não      | 0,00  |       | 25  | Licitação aberta em 19/04/2016. Licitação para execução das obras fracassada. Novo processo licitatório em andamento. Aquisição do TR está sendo realizado em processo licitatório (pregão) específico.  |
| 1457  | T2013-087   | LT   | LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)  | CEEE-GT      | 16/06/2015             | 25/07/2016         | 23/09/2016             | Sim      | 2,00  |       |     | Em obras, com avanço físico de 97%. Reprogramação de energização devido a chuva do mês de agosto.  |
| 1458  | T2013-088   | LT   | LT 230 kV Santa Cruz 1 - Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras | CEEE-GT      | 16/12/2015             | 23/01/2017         | 23/01/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA emitida em mar/2016.  |
| 1459  | T2013-089   | LT   | LT 230 kV Itaúba - Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras        | CEEE-GT      | 16/12/2015             | 23/01/2017         | 23/01/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA emitida em mar/2016.  |
| 1460  | T2013-090   | LT   | LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)   | CEEE-GT      | 16/12/2015             | 10/06/2017         | 10/06/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para out/2016.  |
| 1461  | T2013-091   | LT   | LT 138 kV Jacuí / Passo Real  | CEEE-GT      | 16/12/2015             | 23/01/2017         | 23/01/2017             | Não      | 0,00  |       |     | Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para out/2016.  |
| 1463  | T2013-098   | LT   | LT Marimondo II - Assis - CS  | TMT          | 14/12/2015             | 30/09/2016         | 30/09/2016             | Não      | 0,00  |       | 297 | <b>Gestão Fundiária Finalizada.</b> LT: fundações com 99% de avanço, montagem de estruturas com 99% de avanço. Previsão Conclusão: 30/09/2016. SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Previsão Conclusão (Ação MME, ANEEL, ONS, GUARACIABA e TMT): 21/08/2016. <b>Depende</b> disponibilidade <b>desligamento ONS.</b> |
| 1464  | T2013-094   | SE   | SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.                                    | FURNAS       | 27/12/2015             | 23/12/2016         | 23/12/2016             | Não      | 0,00  |       | 225 | Iniciadas obras civis, com avanço físico de 3%.  |
| 1466  | T2013-096   | SE   | SE Açu III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA                                       | ATE XVII     | 07/02/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |       | 900 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.   |
| 1467  | T2013-097   | SE   | SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.                      | CHESF        | 05/02/2016             | 31/03/2018         | 31/03/2018             | Não      | 0,00  |       | 750 | As áreas executoras estão revisando o edital de licitação. Adiada para 31/03/2018 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.   |



| RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |             |      |   |             |                        |                    |                        |          |       |      |      |  |
|---|-------------|------|---|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| Data  | 20/09/2016  |      |   |             |                        |                    |                        |          |       |      |      |  |
| Nr. Emp.  | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento  | Empresa     | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km   | MVA  | Comentários  |
| 1469  | T2014-002   | LT   | LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicoara II -C2 (Seccionameto)                     | ATE XVI     | 12/02/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |      |      | Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1472  | T2014-005   | SE   | SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III      | CHESF       | 21/02/2015             | 30/08/2016         | 30/08/2016             | Não      | 0,00  |      |      | Chesf solicitou <b>cancelamento</b> deste empreendimento via CE-PR- 003/2015. Respondido pelo Ofício nº 006/2015-SRT/ANEEL. Em 2016, Chesf consultou o MME (SPE) a respeito do cancelamento. <b>SPE/MME</b> enviou à ANEEL Parecer pelo <b>Ofício 141/2016. Pendente</b> de manifestação da <b>ANEEL</b> .   |
| 1473  | T2014-006   | LT   | LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina                      | ELETROSUL   | 29/01/2016             | 30/08/2016         | 30/09/2016             | Sim      | 1,03  |      |      | Empreendimento está em <b>operação comercial em testes</b> , conforme informado ao IBAMA pela Carta CE DEA-0459/2016, desde <b>20/07/2016</b> . Aguarda emissão da LO para entrar em <b>operação comercial definitiva</b> .  |
| 1474  | T2014-007   | SE   | SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV   | ATLÂNTICO   | 05/03/2016             | 10/07/2017         | 10/07/2017             | Não      | 0,00  |      | 150  | Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciado processo de compras em <b>25/07/2016</b> .  |
| 1476  | T2014-008   | SE   | SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada  | CHESF       | 04/04/2016             | 30/09/2017         | 30/09/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1477  | T2014-009   | LT   | LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)                          | CTEEP       | 04/02/2017             | 30/12/2017         | 30/12/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi <b>emitida a REA nº 6.026/2016</b> para cumprimento da decisão judicial.   |
| 1478  | T2014-010   | LT   | LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)                           | CTEEP       | 04/09/2016             | 04/09/2016         | 04/09/2017             | Sim      | 12,17 |      |      | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi <b>emitida a REA nº 6.026/2016</b> para cumprimento da decisão judicial.   |
| 1480  | T2014-012   | SE   | SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV                                   | FURNAS      | 05/01/2016             | 05/12/2017         | 25/03/2017             | Sim      | -8,50 |      |      | Em reunião entre ONS e Furnas foi decidido iniciar os serviços de alteração dos circuitos após as Olimpíadas ("lock down"). Avanço Global das obras: <b>91%</b> . Data conclusão Furnas: <b>05/03/2017</b> .   |
| 1482  | T2014-014-B | SE   | SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II                                       | SÃO PEDRO   | 09/10/2016             | 30/09/2016         | 30/10/2016             | Sim      | 1,00  | 234  | 400  | Em obras, com avanço físico de <b>80%</b> . Existem <b>pendências</b> impeditivas de <b>terceiros</b> que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.  |
| 1483  | T2014-014-A | LT   | LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins           | SÃO PEDRO   | 09/10/2016             | 30/09/2016         | 30/09/2016             | Não      | 0,00  | 295  | 450  | Em obras, com avanço físico de <b>90%</b> . Existem <b>pendências</b> impeditivas de <b>terceiros</b> que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN.  |
| 1484  | T2014-015-A | SE   | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1         | VSB         | 09/04/2016             | 28/02/2017         | 28/02/2017             | Não      | 0,00  | 67   | 1080 | Emitida LI e ASV em 13/05/2016.<br><b>LT:</b> em fase de liberação fundiária, com 85% de áreas liberadas para obras.<br>Renegociação com epcistaem curso.<br><b>SE:</b> em construção, fase de obras civis. Início da montagem dos equipamentos.   |
| 1485  | T2014-015-B | SE   | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2         | VSB         | 09/04/2016             | 28/02/2017         | 28/02/2017             | Não      | 0,00  | 67   | 540  | Idem 1484  |
| 1486  | T2014-015-C | LT   | LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3                      | VSB         | 09/04/2016             | 30/10/2016         | 30/10/2016             | Não      | 0,00  | 13,5 |      | Obras civis concluídas; Lançamento de cabos - <b>83%</b> . Previsão conclusão repactuada. Já foi realizada vistoria para LO.   |
| 1488  | T2014-016   | SE   | SE 440/138 kV Marechal Rondon   | RONDON      | 29/01/2016             | 01/08/2016         | 03/10/2016             | Sim      | 2,10  | 20   | 600  | Obras concluídas. Em comissionamento final.  |
| 1493  | T2014-020   | LT   | LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul | ELETRONORTE | 29/01/2017             | 30/04/2019         | 30/04/2019             | Não      | 0,00  | 657  | 90   | <b>Trecho Rio Branco I – Feijó:</b> Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio Mavi/Engglobal.<br><b>Trecho Feijó Cruzeiro do Sul:</b> Em fase de LP. FUNAI emitiu Termo de Referência para elaboração do PBA-I.<br>FUNAI manifestou-se favorável à emissão do TR e foi contratada empresa para elaboração do PBA-I. |
| 1494  | T2014-021-A | LT   | LT Santo Ângelo - Maçambará   | FOTE        | 29/07/2016             | 04/10/2017         | 04/10/2018             | Sim      | 12,17 | 205  | 30   | LI prevista para <b>30/09/2016</b> . Em andamento o processo de contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento.<br><b>Aspectos críticos:</b> Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.  |
| 1495  | T2014-021-B | LT   | SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1                           | FOTE        | 29/07/2016             | 30/10/2017         | 30/10/2017             | Não      | 0,00  | 40   | 150  | LI prevista para <b>30/09/2016</b> . Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, problemas de fluxo de caixa da SPE. Previsão de retomada em 01/10/2016.<br><b>Aspectos críticos:</b> Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.   |
| 1496  | T2014-021-C | LT   | SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2                           | FOTE        | 29/01/2018             | 29/01/2018         | 30/04/2018             | Sim      | 3,03  | 40   | 300  | LI prevista para <b>01/04/2017</b> . Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades.<br><b>Aspectos críticos:</b> Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.  |
| 1498  | T2014-022-A | LT   | LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú                              | TPE         | 29/01/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 249  | 200  | ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).  |
| 1499  | T2014-022-B | SE   | SE CASTANHAL  | TPE         | 29/01/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |      | 300  | ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).  |
| 1500  | T2014-023-A | LT   | LT Banabuiú Russas II, C3   | TCE         | 29/01/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 110  |      | Em <b>09/08/2016</b> Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.  |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |             |      |  |                     |                        |                    |                        |          |       |     |     |   |
|---|-------------|------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| Data  | 20/09/2016  |      |  |                     |                        |                    |                        |          |       |     |     |   |
| Nr. Emp.  | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento   | Empresa             | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km  | MVA | Comentários   |
| 1501  | T2014-023-B | LT   | LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV  | TCE                 | 29/01/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 22  | 450 | Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.  |
| 1502  | T2014-023-C | SE   | SE Maracanaú 230/69 KV   | TCE                 | 29/01/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 2   | 451 | Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.  |
| 1507  | T2014-026   | SE   | SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 KV   | CELG-GERTRAN        | 03/11/2016             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |     | 50  | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017.  |
| 1508  | T2014-027   | SE   | SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 KV  | CELG-GERTRAN        | 03/11/2016             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |     | 50  | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017.  |
| 1509  | T2014-028   | SE   | SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 KV  | CELG-GERTRAN        | 03/05/2017             | 01/11/2017         | 01/11/2017             | Não      | 0,00  |     | 50  | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/12/2016.  |
| 1510  | T2014-029   | SE   | SE XAVANTES - 4º TR 230/138 KV   | CELG-GERTRAN        | 03/11/2016             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |     | 150 | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 02/01/2017.  |
| 1516  | T2014-035   | SE   | SE São José: Substituição dos ATRs   | FURNAS              | 21/05/2016             | 21/09/2017         | 21/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1520  | T2014-039   | LT   | LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)                                       | CTEEP               | 04/02/2017             | 04/02/2017         | 04/02/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1521  | T2014-040   | SE   | SE Salto Grande - 6º TR 230/88 KV e adequação do barramento                                  | CTEEP               | 04/02/2017             | 04/02/2017         | 04/02/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1526  | T2014-043   | SE   | SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 KV Embu Guacu - Peruíbe  | CTEEP               | 09/05/2017             | 09/05/2017         | 09/05/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1560  | T2014-044   | SE   | SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 KV S. Simão - Marimondo, CS. 3 x 900 kcmil.        | RPTE                | 11/04/2018             | 11/04/2018         | 11/04/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1561  | T2014-045   | LT   | LT 138 KV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II       | CTEEP               | 09/12/2016             | 09/12/2016         | 09/12/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1563  | T2014-047   | SE   | SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada                                       | COPEL GT            | 05/11/2016             | 05/11/2016         | 05/11/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Concluídas montagem de estruturas em 15/06/2016. Data Mantida.  |
| 1564  | T2014-048   | SE   | SE GUAIRA - 1 BC 230 KV  | COPEL GT            | 05/11/2016             | 05/11/2016         | 05/11/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Iniciada a execução das fundações para equipamentos e estruturas de patio. Data mantida.  |
| 1566  | T2014-050   | SE   | SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 KV                           | ELETROSUL           | 03/01/2018             | 03/01/2018         | 03/01/2018             | Não      | 0,00  |     | 75  | Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.  |
| 1568  | T2014-052   | SE   | SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 KV   | ELETROSUL           | 03/11/2016             | 03/11/2016         | 03/11/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.  |
| 1570  | T2014-054   | LT   | LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1   | MARIANA             | 02/05/2017             | 29/10/2018         | 29/10/2018             | Não      | 0,00  |     |     | SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 após greve iniciada em 20/05/2016. Conforme orgão ambiental a data prevista para emissão da LI é <b>ago/2017</b> , resultando em postergação da data de conclusão das obras em <b>out/2018</b> .  |
| 1572  | T2014-056   | SE   | SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 KV   | ELETROSUL           | 01/09/2016             | 28/02/2017         | 28/02/2017             | Não      | 0,00  |     | 672 | Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-se inviável. Iniciadas fundações em 18/04/2016.  |
| 1574  | T2014-058   | LT   | Secc. da LT 230 KV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.                                      | ELETROSUL           | 01/09/2016             | 30/09/2016         | 30/09/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Obras do seccionamento da LT concluídas, <b>aguardando conclusão SE Gaspar</b> . Solicitada LO ao Ibama.  |
| 1575  | T2014-059   | SE   | SE Irapé - RT 230 KV, (6+1) x 13,3 MVA   | TRANSIRAPÉ          | 03/11/2016             | 03/11/2016         | 03/11/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Em obras com avanço físico de 96%.  |
| 1576  | T2014-060   | LT   | LT Russas II / Aracati III 230 KV CD e SE Aracati III 230/138 KV                             | CEARENSE II         | 02/03/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 130 | 300 | Em 09/08/2016 Diretoria da ANEEL decidiu encaminhar Processo ao MME propondo a declaração de caducidade da Concessão, recomendar avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN, em razão dessa Caducidade.  |
| 1577  | T2014-061   | SE   | SE Aguiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento   | TDG                 | 24/05/2016             | 31/05/2017         | 30/06/2017             | Sim      | 1,00  |     | 150 | Data postergada conforme SIGET.   |
| 1578  | T2014-062   | SE   | SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 KV, de 3x50 MVA e conexões. | ETAU SA             | 24/12/2016             | 24/12/2016         | 24/12/2016             | Não      | 0,00  |     |     | Em obras com avanço físico de 62%.  |
| 1580  | T2014-064   | SE   | SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv  | ELETRONORTE         | 07/10/2016             | 22/10/2016         | 22/10/2016             | Não      | 0,00  |     | 60  | Concluída a montagem das estruturas em 17/06/2016. Avanço físico das obras de 55%.  |
| 1583  | T2014-066   | SE   | SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 KV, 2x150 Mvar                                  | FURNAS              | 10/04/2017             | 20/09/2017         | 20/09/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Atraso na contratação do Projeto Básico. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1584  | T2014-067   | SE   | SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 KV  | FURNAS              | 10/04/2017             | 10/07/2017         | 10/07/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Atraso na contratação do Projeto Básico. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1597  | T2014-072-A | LT   | LT 230 KV Imperatriz / Porto Franco C2   | SPE BR TRANSMISSORA | 02/05/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 113 |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresenta-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.   |
| 1598  | T2014-072-B | LT   | LTs 230 KV Coelho Neto - Chapadina II, Miranda II - Chapadina II e SE Chapadina II           | SPE BR TRANSMISSORA | 02/05/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 203 | 200 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresenta-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.   |
| 1599  | T2014-073   | LT   | LT 500 KV Marimondo II - Campinas  | ATE XXII            | 25/02/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 367 |     | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.  |
| 1601  | T2014-075-A | LT   | LT 500 KV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1  | GENEBRA             | 14/11/2017             | 14/11/2017         | 14/11/2017             | Não      | 0,00  | 207 |     | LI/ASV emitida em 18/12/2015. Linhas de Transmissão: depende de liberação fundiária 67% das torres/frente de obra. Iniciadas fundações nas LTs Araraquara 2 - Fernão Dias (249 km) e Araraquara 2 - Itatiba (222 km). SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem, com 59% de avanço físico. |
| 1602  | T2014-075-B | CE   | CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1  | GENEBRA             | 14/11/2017             | 14/11/2017         | 14/11/2017             | Não      | 0,00  |     |     | IDEM 1602   |
| 1603  | T2014-075-C | CE   | CE 300/300 Mvar SANTA BARBARA CE1  | GENEBRA             | 14/11/2017             | 14/11/2017         | 14/11/2017             | Não      | 0,00  |     |     | IDEM 1602   |



| Data     | RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |      |   |              |                        |                    |                        |          |       |      |      |   |
|----------|---|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|---|
| Nr. Emp. | SIGET   | Tipo | Nome do Empreendimento  | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km   | MVA  | Comentários   |
| 1604     | T2014-075-E   | LT   | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1  | GENEBRA      | 14/11/2017             | 14/11/2017         | 14/11/2017             | Não      | 0,00  | 399  |      | IDEM 1602   |
| 1605     | T2014-075-D   | SE   | SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1   | GENEBRA      | 14/11/2017             | 14/11/2017         | 14/11/2017             | Não      | 0,00  | 280  | 1200 | IDEM 1602   |
| 1606     | T2014-076-A   | LT   | LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II                                      | ODOYA        | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 300  | 1800 | Em atendimento as Condicionantes da LP e Inventário Florestal – IF. Previsão de obtenção de LI e ASV até <b>30/09/2016</b> . ANEEL enviou Ofício 0496/2016-SCT/ANEEL ao INEMA solicitando esforços para emissão da LI.  |
| 1607     | T2014-076-B   | LT   | LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III                   | ODOYA        | 05/09/2016             | 21/12/2016         | 21/12/2016             | Não      | 0,00  | 3    | 300  | LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Obras civis concluídas. Em fase de montagem, lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico de obras de <b>95%</b> . Foi enviada a CO-056-16 para a ANEEL solicitando apoio junto a COELBA para viabilizar o atendimento do serviço auxiliar em 13,8 kV. Adotada data projetada pela ANEEL/SFE. <b>Avaliar na próxima Reunião DMSE.</b>  |
| 1608     | T2014-076-C   | SE   | SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo páteo em 69 kV e transformação)                            | ODOYA        | 05/04/2018             | 05/04/2018         | 05/04/2018             | Não      | 0,00  |      | 200  | Concluídas fundações em <b>05/07/2016</b> . Avanço físico de obras de <b>21%</b> . Data Ato Legal mantida.  |
| 1609     | T2014-075-F   | SE   | SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATR)   | GENEBRA      | 14/05/2018             | 14/11/2018         | 14/11/2018             | Não      | 0,00  |      | 2400 | IDEM 1602   |
| 1610     | T2014-071   | LT   | LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PAMG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 kV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO | BMTE         | 12/02/2018             | 12/02/2018         | 12/02/2018             | Não      | 0,00  | 4184 | 7850 | LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Em avaliação com IBAMA necessidade de execução das variantes. <b>LT-fundações:</b> trecho 1: 1%; trecho 2: 2%; trecho 3: 12%; trecho 4: 9,7%; trecho 5: 2%; trecho 6: 17%; trecho 7: 15%; trecho 8: 4%. <b>EC-Xingu:</b> fundações em execução. <b>EC-Estreito:</b> Em execução fundações. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município de Anapu que exigem contraprestações. |
| 1611     | T2014-077   | SE   | SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kV - 3x224 MVA   | TLSE         | 25/11/2016             | 01/11/2017         | 01/11/2017             | Não      | 0,00  |      | 672  | O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento.   |
| 1612     | T2014-078   | LT   | LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD   | CANTAREIRA   | 05/03/2018             | 05/03/2018         | 05/03/2018             | Não      | 0,00  | 656  |      | Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Emitidas Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico em 11/08 e 12/09/2016. Instalado canteiro de obras em 01/07/2016 e iniciadas fundações em 05/08/2016..  |
| 1614     | T2014-080-A   | LT   | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega  | ELTE         | 05/09/2017             | 05/09/2018         | 05/09/2018             | Não      | 0,00  | 40   | 675  | Aguardando manifestação da Fundação Florestal para emissão de LP. Ainda sem previsão. Data mantida conforme SIGET.  |
| 1615     | T2014-080-B   | SE   | SE 345/138 kV Domênio Rangoni   | ELTE         | 05/09/2017             | 05/09/2018         | 05/09/2018             | Não      | 0,00  | 22   | 800  | Aguardando manifestação da Fundação Florestal para emissão de LP. Ainda sem previsão. Data mantida conforme SIGET.  |
| 1616     | T2014-081   | LT   | LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV  | COPEL GT     | 05/03/2017             | 05/03/2017         | 05/03/2017             | Não      | 0,00  | 53   | 150  | Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de liminar de imissão de posse ao INCRA para o reassentamento das famílias, foi negociado com os líderes do MST a liberação da área para execução dos serviços.   |
| 1617     | T2014-082   | SE   | SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV  | MONTESCLAROS | 19/11/2016             | 19/11/2016         | 19/11/2016             | Não      | 0,00  |      | 560  | Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Em licenciamento ambiental.   |
| 1618     | T2014-083   | LT   | LT 500 kV Assis - Londrina, C2  | COPEL GT     | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 120  |      | LI e ASV obtida em <b>23/12/2015</b> . Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações em mar/2016. Montagem de estruturas iniciadas em 05/05/2016, com avanço de <b>60%</b> .   |
| 1619     | T2014-084-A   | LT   | LT 500 kV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 kV        | ATE XXIV     | 05/09/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 116  | 1800 | Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.   |
| 1620     | T2014-085   | SE   | SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar  | FURNAS       | 26/01/2017             | 26/09/2017         | 26/09/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Edital foi publicado em 14/03/2016, mas foi retificado por motivo de legislação. Abertura das propostas foi adiada em 2 meses. A previsão de assinatura do contrato é até <b>set/2016</b> .   |
| 1621     | T2014-084-B   | LT   | LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2  | ATE XXIV     | 05/09/2017             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 79   |      | Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.   |
| 1622     | T2014-086-A   | LT   | LTS 230 kV Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e Sés Juruti e Parintins        | ATE XXIII    | 05/03/2018             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  | 480  | 900  | Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.   |
| 1623     | T2014-087-A   | LT   | LT 500kV Quixadá - Açú III  | ESPERANZA    | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 241  |      | IDEMA solicitou alterações no projeto da LT, ocasionando atraso no Projeto Executivo e na emissão da LI. Expectativa de emissão de LI para <b>30/10/2016</b> .  |
| 1624     | T2014-087-B   | LT   | LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN   | ESPERANZA    | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 126  |      | LI emitida em <b>27/05/2016</b> . Protocolado projeto de Prospecção Arqueológica e Salvamento dos sítios no IPHAN/RN em <b>18/02/2016</b> . Em obras, com avanço físico de <b>48%</b> .   |





MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data     | RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |      |  |              |                        |                    |                        |          |       |    |      |  |
|----------|---|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|----|------|--|
| Nr. Emp. | SIGET   | Tipo | Nome do Empreendimento   | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA  | Comentários  |
| 1625     | T2014-087-C   | LT   | LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN   | ESPERANZA    | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 60 |      | IDEM 1624.   |
| 1626     | T2014-087-D   | LT   | LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN  | ESPERANZA    | 05/09/2017             | 05/09/2017         | 05/09/2017             | Não      | 0,00  | 65 |      | IDEM 1624.   |
| 1627     | T2014-088   | SE   | SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV   | TESB         | 25/11/2016             | 30/06/2017         | 30/06/2017             | Não      | 0,00  |    | 83   | Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1628     | T2014-089   | SE   | SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.            | ATE XII      | 24/06/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |    |      | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.                                     |
| 1629     | T2014-090   | SE   | SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA   | ATE VI       | 25/11/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |    | 150  | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.                                     |
| 1630     | T2014-086-B   | SE   | SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari  | ATE XXIII    | 05/09/2016             | 31/12/2009         | 31/12/2009             | Não      | 0,00  |    |      | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.                                     |
| 1632     | T2014-092   | SE   | SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar  | STC          | 09/12/2016             | 09/11/2016         | 09/11/2016             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1634     | T2014-093   | SE   | SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV   | SPT          | 27/01/2017             | 27/01/2017         | 27/01/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1635     | T2014-094   | SE   | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA  | FURNAS       | 26/07/2017             | 20/01/2018         | 13/03/2018             | Sim      | 1,73  |    | 1650 | Em andamento orçamento e minuta de Edital. Houve atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços postergando a previsão de entrada em operação do empreendimento. |
| 1636     | T2014-095   | SE   | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | CHESF        | 26/05/2018             | 26/08/2018         | 26/08/2018             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1637     | T2014-096   | SE   | SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA   | XINGU        | 10/04/2017             | 10/09/2017         | 10/09/2017             | Não      | 0,00  |    | 450  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1638     | T2014-097   | LT   | LT 230 kV Figueira - P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km                      | COPEL GT     | 05/11/2016             | 11/12/2016         | 11/12/2016             | Não      | 0,00  |    |      | Atraso no processo de licenciamento ambiental, mas data de conclusão mantida.  |
| 1639     | T2014-098   | LT   | LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km                      | COPEL GT     | 05/07/2017             | 05/07/2017         | 05/07/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1642     | T2014-101   | SE   | SE Planalto - Instalação de Trafo  | CELG-GERTRAN | 15/03/2017             | 01/09/2017         | 01/09/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1643     | T2014-102   | SE   | SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos  | CELG-GERTRAN | 15/03/2017             | 15/03/2017         | 15/03/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1645     | T2015-002   | SE   | SE Firmínopolis - ATR  | CELG-GERTRAN | 15/09/2017             | 01/10/2017         | 01/10/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1648     | T2015-004   | SE   | SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV  | XINGU        | 10/10/2016             | 10/03/2017         | 10/03/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1649     | T2015-005   | SE   | SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz                     | ELETRONORTE  | 26/07/2015             | 30/12/2016         | 30/12/2016             | Não      | 0,00  |    |      | Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.   |
| 1650     | T2015-006   | SE   | SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA                                | CHESF        | 20/09/2017             | 31/12/2017         | 31/12/2017             | Não      | 0,00  |    | 100  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1651     | T2015-007   | SE   | SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA   | CHESF        | 20/04/2017             | 01/07/2018         | 01/07/2018             | Não      | 0,00  |    | 100  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1652     | T2015-008   | SE   | SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA   | CHESF        | 20/04/2017             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1653     | T2015-009   | SE   | SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA  | CHESF        | 20/04/2017             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  |    | 180  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1654     | T2015-010   | SE   | SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA  | CHESF        | 20/04/2017             | 10/05/2018         | 10/05/2018             | Não      | 0,00  |    | 200  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1656     | T2015-012   | SE   | SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento                   | CHESF        | 01/09/2015             | 15/04/2017         | 15/04/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1658     | T2015-014   | SE   | SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA   | TME          | 02/06/2017             | 02/06/2017         | 02/06/2017             | Não      | 0,00  |    | 750  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1659     | T2015-015   | SE   | SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar  | CTEEP        | 06/01/2017             | 06/12/2016         | 06/12/2016             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1660     | T2015-016   | SE   | SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA   | CHESF        | 18/05/2017             | 25/11/2017         | 25/11/2017             | Não      | 0,00  |    | 600  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1661     | T2015-017   | SE   | SE Igaraporá III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA  | CHESF        | 18/05/2017             | 31/03/2018         | 31/03/2018             | Não      | 0,00  |    | 750  | Em contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1662     | T2015-018   | SE   | SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA   | CHESF        | 18/05/2017             | 22/05/2018         | 22/05/2018             | Não      | 0,00  |    | 300  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1663     | T2015-019   | SE   | SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA  | CHESF        | 18/05/2017             | 01/05/2018         | 01/05/2018             | Não      | 0,00  |    | 50   | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1664     | T2015-020   | SE   | SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA   | CHESF        | 18/05/2017             | 18/05/2017         | 18/05/2017             | Não      | 0,00  |    | 100  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1665     | T2015-021   | SE   | SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.                            | CEEE-GT      | 13/07/2017             | 13/07/2017         | 13/07/2017             | Não      | 0,00  |    | 50   | Data Ato Legal mantida.  |
| 1667     | T2015-023   | SE   | SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.                          | CEEE-GT      | 13/07/2017             | 13/07/2017         | 13/07/2017             | Não      | 0,00  |    | 50   | Data Ato Legal mantida.  |
| 1668     | T2015-024   | SE   | SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.                                | CEEE-GT      | 13/09/2017             | 13/09/2017         | 13/09/2017             | Não      | 0,00  |    | 83   | Data Ato Legal mantida.  |
| 1669     | T2015-025   | LT   | LT 230 kV GRAVATÁI 3 - GRAVATÁI 2 C2 - Recondutorar 13,5 km                                | CEEE-GT      | 13/07/2017             | 13/07/2017         | 13/07/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1670     | T2015-026   | LT   | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento                                | CEEE-GT      | 13/07/2017             | 13/07/2017         | 13/07/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1671     | T2015-027   | SE   | SE Biquaçú RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar  | ELETROSUL    | 02/06/2017             | 02/06/2017         | 02/06/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1672     | T2015-028   | SE   | SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA  | CHESF        | 21/05/2017             | 31/05/2018         | 31/05/2018             | Não      | 0,00  |    | 600  | Em contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1673     | T2015-029   | SE   | SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVar                        | CHESF        | 12/05/2017             | 06/12/2017         | 06/12/2017             | Não      | 0,00  |    |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1674     | T2015-022   | SE   | SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.                       | CEEE-GT      | 13/07/2018             | 13/07/2018         | 13/07/2018             | Não      | 0,00  |    | 83   | Data Ato Legal mantida.  |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 20/09/2016 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

| Nr. Emp. | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento   | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km  | MVA  | Comentários  |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1675     | T2015-031   | SE   | SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA   | CTEEP        | 06/07/2017             | 06/07/2017         | 06/07/2017             | Não      | 0,00  |     | 750  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1676     | T2015-032   | SE   | SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA   | CTEEP        | 06/11/2017             | 06/11/2017         | 06/11/2017             | Não      | 0,00  |     | 420  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1677     | T2015-033   | LT   | LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV                               | JTE          | 16/11/2017             | 16/11/2017         | 16/11/2017             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1681     | T2015-036-A | SE   | SEs Gentio do Ouro II e Orolândia II   | MACEDO       | 27/03/2018             | 27/03/2018         | 27/03/2018             | Não      | 0,00  | 357 |      | EIA/RIMA protocolado em 07/12/2015. Previsão de LP até 30/10/2016. Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1682     | T2015-036-B | LT   | LT Igaraporá - Pindaí  | MACEDO       | 27/03/2018             | 27/03/2018         | 27/03/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1683     | T2015-037   | SE   | Ampliação da transformação na Subestação Neves 1   | CEMIG-GT     | 21/12/2018             | 21/12/2018         | 21/12/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1684     | T2015-038   | SE   | Ampliação da Transformação na SE Ipatinga  | CEMIG-GT     | 21/12/2018             | 21/12/2018         | 21/12/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1685     | T2015-039   | SE   | Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2   | CEMIG-GT     | 21/12/2018             | 21/12/2018         | 21/12/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1686     | T2015-040   | SE   | Ampliação da Transformação na SE Pimenta   | CEMIG-GT     | 21/12/2018             | 21/12/2018         | 21/12/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1687     | T2010-077-B | LT   | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 kV   | COPEL GT     | 06/10/2012             | 30/04/2017         | 30/04/2017             | Não      | 0,00  | 356 |      | Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres em ago/2016. Em obras, fase de construção de fundações, com avanço físico de 34%.  |
| 1688     | T2015-042   | SE   | SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.              | ELETRONORTE  | 26/01/2018             | 26/01/2018         | 26/01/2018             | Não      | 0,00  |     | 150  | Empreendimento novo.   |
| 1689     | T2015-041-A | LT   | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2  | PARAÍSO      | 06/03/2018             | 06/03/2018         | 06/03/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1690     | T2015-041-B | LT   | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão         | PARAÍSO      | 06/09/2017             | 06/09/2017         | 06/09/2017             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1691     | T2015-043   | SE   | SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.              | ELETRONORTE  | 26/08/2018             | 26/08/2018         | 26/08/2018             | Não      | 0,00  |     | 100  | Empreendimento novo.   |
| 1692     | T2015-044   | SE   | SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.              | ELETRONORTE  | 26/02/2019             | 26/02/2019         | 26/02/2019             | Não      | 0,00  |     | 200  | Empreendimento novo.   |
| 1693     | T2015-045   | SE   | SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.                 | ELETRONORTE  | 26/05/2019             | 26/05/2019         | 26/05/2019             | Não      | 0,00  |     |      | Empreendimento novo.   |
| 1698     | T2015-048   | LT   | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.                                   | FURNAS       | 09/11/2019             | 09/11/2019         | 09/11/2019             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1699     | T2015-049   | SE   | SE Paranaita- Banco de reatores de barra   | TP NORTE     | 25/12/2017             | 01/01/2018         | 01/01/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1700     | T2015-050   | SE   | SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.        | CTEEP        | 16/09/2018             | 16/09/2018         | 16/09/2018             | Não      | 0,00  |     | 450  | Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Data mantida conforme SIGET.   |
| 1702     | T2015-052-A | SE   | Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul   | Eletrosul    | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  | 326 | 1344 | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1704     | T2015-054   | SE   | COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV                                  | ELETRONORTE  | 26/05/2019             | 26/05/2019         | 26/05/2019             | Não      | 0,00  |     |      | Empreendimento novo.   |
| 1705     | T2015-052-B | SE   | Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1    | Eletrosul    | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  | 3   |      | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1708     | T2015-057   | SE   | SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.            | COPEL GT     | 15/10/2018             | 15/10/2018         | 15/10/2018             | Não      | 0,00  |     | 150  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1709     | T2015-058   | SE   | SE ABUNÁ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar   | ELETRONORTE  | 08/03/2018             | 08/03/2018         | 08/03/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1710     | T2015-059   | SE   | SE EDEIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA   | TRANSENERGIA | 01/03/2018             | 01/03/2018         | 01/03/2018             | Não      | 0,00  |     | 150  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1711     | T2015-060   | SE   | SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA                                      | ETN          | 25/01/2018             | 25/01/2018         | 25/01/2018             | Não      | 0,00  |     | 450  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1712     | T2015-061   | SE   | Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2   | ELETROSUL    | 25/01/2018             | 25/01/2018         | 25/01/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1714     | T2015-062   | SE   | SE Ariquesmes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA   | ELETRONORTE  | 08/03/2018             | 08/03/2018         | 08/03/2018             | Não      | 0,00  |     | 60   | Data Ato Legal mantida.  |
| 1715     | T2015-063   | SE   | SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.   | CHESF        | 26/02/2018             | 29/04/2018         | 29/04/2018             | Não      | 0,00  |     | 100  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1717     | T2015-064   | LT   | Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 Kv Jurupari - Laranjal do Jari, C3.                               | LARANJAL     | 20/09/2018             | 20/09/2018         | 20/09/2018             | Não      | 0,00  | 105 |      | Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. LP prevista para outubro de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE.   |
| 1719     | T2015-066   | SE   | Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.                           | CHESF        | 21/12/2017             | 29/07/2018         | 29/07/2018             | Não      | 0,00  |     | 600  | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1720     | T2015-068   | LT   | LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.                            | CHESF        | 01/07/2017             | 30/08/2017         | 30/08/2017             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1721     | T2015-069   | LT   | LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional               | CHESF        | 01/03/2017             | 15/07/2017         | 15/07/2017             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1722     | T2015-070   | LT   | LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional                    | CHESF        | 01/07/2017             | 30/07/2017         | 30/07/2017             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1723     | T2015-071   | SE   | Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará                         | CEMIG-GT     | 05/02/2019             | 05/02/2019         | 05/02/2019             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1724     | T2015-072   | SE   | Instalação do 2º RB, 15 MVAR, 230 kV, na SE Corumbá.   | LTC          | 17/02/2018             | 17/02/2018         | 17/02/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1725     | T2015-073   | SE   | Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo                                | ELETROSUL    | 04/02/2018             | 04/02/2018         | 04/02/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1726     | T2015-074   | LT   | LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | CHESF        | 16/11/2018             | 10/02/2019         | 10/02/2019             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1727     | T2015-075   | LT   | LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A. | CHESF        | 16/05/2018             | 10/08/2018         | 10/08/2018             | Não      | 0,00  |     |      | Data mantida conforme SIGET.   |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 20/09/2016 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

| Nr. Emp. | SIGET       | Tipo | Nome do Empreendimento   | Empresa     | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km   | MVA  | Comentários  |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| 1728     | T2015-076   | LT   | LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.                           | CHESF       | 16/08/2017             | 16/08/2017         | 16/08/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1729     | T2015-077   | SE   | SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV                                  | COPEL GT    | 30/03/2018             | 30/03/2018         | 30/03/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1730     | T2015-078   | SE   | SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos                                  | ELETRONORTE | 14/03/2018             | 14/03/2018         | 14/03/2018             | Não      | 0,00  |      | 200  | Data Ato Legal mantida.  |
| 1731     | T2015-079   | SE   | SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230kV  | ELETRONORTE | 14/03/2018             | 14/03/2018         | 14/03/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1732     | T2016-001   | SE   | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.         | CEMIG-GT    | 18/05/2019             | 18/05/2019         | 18/05/2019             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1733     | T2016-002   | SE   | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II   | CHESF       | 04/03/2018             | 11/11/2018         | 11/11/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1734     | T2016-003   | SE   | SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV  | CTEEP       | 29/06/2018             | 29/06/2018         | 29/06/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1735     | T2016-004   | LT   | LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retaguarda          | CTEEP       | 29/10/2016             | 29/10/2016         | 29/10/2016             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1736     | T2016-005   | SE   | TR2 TR3 e TA2 para SE Polo   | CHESF       | 21/03/2018             | 18/01/2019         | 18/01/2019             | Não      | 0,00  |      | 200  | Em contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1737     | T2016-006   | LT   | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | CHESF       | 13/09/2018             | 10/09/2018         | 10/09/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1738     | T2016-007   | SE   | SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA                                    | CHESF       | 13/07/2018             | 31/12/2017         | 31/12/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1739     | T2016-008   | SE   | SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.                        | ELETROSUL   | 11/04/2018             | 11/04/2018         | 11/04/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1740     | T2012-053-B | LT   | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituacu - Pirajá  | CHESF       | 10/11/2013             | 25/02/2018         | 25/02/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1741     | T2016-009   | SE   | SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.                    | CEMIG-GT    | 18/04/2019             | 18/04/2019         | 18/04/2019             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1742     | T2016-010   | LT   | LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.           | ELETRONORTE | 23/11/2017             | 23/11/2017         | 23/11/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1743     | T2016-011   | SE   | SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.                           | FURNAS      | 31/01/2019             | 31/01/2019         | 31/01/2019             | Não      | 0,00  |      |      | Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.   |
| 1744     | T2016-012   | SE   | SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões                      | CTEEP       | 30/12/2017             | 30/12/2017         | 30/12/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1745     | T2016-013   | SE   | SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões   | ELETRONORTE | 28/03/2018             | 28/03/2018         | 28/03/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1746     | T2016-014   | SE   | SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.       | PANTANAL    | 05/04/2018             | 05/04/2018         | 05/04/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1747     | T2016-015   | SE   | SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.         | ELETRONORTE | 25/04/2018             | 25/04/2018         | 25/04/2018             | Não      | 0,00  |      | 100  | Concluído Projeto Básico em 30/06/2016.  |
| 1748     | T2015-052-C | SE   | Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria  | Eletrosul   | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  |      |      | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1749     | T2015-052-D | LT   | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS                                      | Eletrosul   | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  | 66   |      | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1750     | T2015-052-E | LT   | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS                                  | Eletrosul   | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  | 125  |      | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1751     | T2015-052-F | LT   | Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS                                      | Eletrosul   | 06/03/2018             | 06/03/2019         | 06/03/2019             | Não      | 0,00  | 558  |      | Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019. |
| 1752     | T2016-016   | SE   | SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.                     | CTEEP       | 28/12/2017             | 28/12/2017         | 28/12/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Empreendimento novo.   |
| 1762     | T2016-018   | LT   | LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV                               | XRTE        | 02/12/2019             | 02/12/2019         | 02/12/2019             | Não      | 0,00  | 5096 | 7868 | Parecer positivo do Check-List em 13/06/2016. Ibama irá agendar as Audiências Públicas.  |
| 1763     | T2016-019   | LT   | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO  | CHESF       | 11/08/2018             | 10/12/2018         | 10/12/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Em contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1764     | T2016-020   | LT   | LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV  | CHESF       | 11/08/2018             | 10/10/2018         | 10/10/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Em contingenciamento financeiro da CHESF.  |
| 1765     | T2016-021   | SE   | SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV   | COPEL GT    | 23/05/2018             | 23/05/2018         | 23/05/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1766     | T2016-022   | SE   | JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões | ODOYA       | 03/01/2018             | 03/12/2017         | 03/12/2017             | Não      | 0,00  |      |      | Data Ato Legal mantida.  |
| 1767     | T2016-023   | SE   | SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES   | ETAU SA     | 13/09/2018             | 13/09/2018         | 13/09/2018             | Não      | 0,00  |      |      | Empreendimento Novo.   |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| Data     |           | RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016 |  |              |                        |                    |                        |          |       |     |     |  |
|----------|-----------|---|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| Nr. Emp. | SIGET     | Tipo  | Nome do Empreendimento   | Empresa      | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km  | MVA | Comentários  |
| 1768     | T2016-024 | SE  | SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajai     | ELETROSUL    | 24/08/2017             | 24/08/2017         | 24/08/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1769     | T2016-025 | SE  | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ                               | CHESF        | 09/05/2018             | 09/05/2018         | 09/05/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1770     | T2016-026 | SE  | SE Morro Agudo 500/138 kV  | MORRO AGUDO  | 27/10/2017             | 01/06/2017         | 01/06/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1771     | T2016-027 | LT  | Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II  | BRILHANTE    | 01/03/2017             | 01/03/2017         | 01/03/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1772     | T2014-068 | SE  | SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões                                | CHESF        | 30/01/2017             | 31/01/2017         | 31/01/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1773     | T2016-028 | SE  | SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV   | CELG-GERTRAN | 20/02/2019             | 20/02/2019         | 20/11/2018             | Sim      | -3,07 |     |     | Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017. Será avaliado na próxima reunião <b>com EPE e ONS</b> . |
| 1774     | T2016-029 | SE  | Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV                                    | FURNAS       | 13/11/2018             | 13/10/2018         | 13/10/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1775     | T2016-030 | SE  | SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV                                    | CEMIG-GT     | 13/04/2018             | 13/04/2018         | 13/04/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1776     | T2016-031 | SE  | SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV                    | CEMIG-GT     | 13/01/2019             | 13/01/2019         | 13/01/2019             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1778     | T2016-033 | LT  | LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km  | SANTA MARIA  | 20/11/2018             | 20/11/2018         | 20/11/2018             | Não      | 0,00  | 158 |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1782     | T2016-037 | SE  | SE Juína - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar   | EBTE         | 07/06/2018             | 07/06/2018         | 07/06/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1784     | T2016-039 | SE  | SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros                  | COPEL GT     | 08/09/2018             | 08/09/2018         | 08/09/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1786     | T2016-041 | SE  | SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.                  | INTESA       | 27/01/2018             | 27/01/2018         | 31/01/2018             | Sim      | 0,13  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1787     | T2016-042 | SE  | SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV   | FURNAS       | 22/01/2019             | 22/01/2019         | 22/01/2019             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1789     | T2016-044 | SE  | SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV                                 | PEDRAS       | 08/03/2019             | 08/03/2019         | 08/03/2019             | Não      | 0,00  |     | 400 | Data Ato Legal mantida.  |
| 1791     | T2016-046 | SE  | SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito     | BMTE         | 19/07/2017             | 19/07/2017         | 19/07/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1792     | T2016-047 | SE  | Estabelecimento de O&M - SE Henry Borden   | CTEEP        | 14/06/2016             | 10/09/2016         | 10/11/2016             | Sim      | 2,03  |     |     | Data mantida conforme SIGET.   |
| 1793     | T2016-048 | SE  | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.        | CHESF        | 26/03/2019             | 10/09/2018         | 10/09/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1795     | T2016-050 | SE  | SE Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora.                      | SÃO PEDRO    | 12/03/2017             | 12/03/2017         | 12/03/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1796     | T2016-051 | LT  | LT 230 kV TRINIDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO  | FIRMINÓPOLIS | 07/04/2019             | 07/04/2019         | 07/04/2019             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1797     | T2016-052 | SE  | Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT  | CEEE-GT      | 09/03/2018             | 09/03/2018         | 09/03/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1798     | T2016-053 | SE  | SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora               | SÃO JOÃO     | 22/03/2017             | 22/03/2017         | 22/03/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1799     | T2016-054 | SE  | SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito | BMTE         | 31/08/2017             | 31/08/2017         | 31/08/2017             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |
| 1801     | T2016-056 | LT  | LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas           | MIRACEMA     | 27/12/2019             | 27/12/2019         | 27/12/2019             | Não      | 0,00  |     |     | Data Ato Legal mantida.  |
| 1802     | T2016-057 | LT  | Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal  | ELETRONORTE  | 12/03/2018             | 12/03/2018         | 12/03/2018             | Não      | 0,00  |     |     | Empreendimento Novo.   |