

Anexo - Alteração das datas de tendência de usinas para homologação pelo CMSE - PMO de Abril/2017

| Fonte | CEG | Usina | Unidade | Potência (MW) | Tendência | | Justificativas | Leilão |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------|
| | | | | | fev-17 | mar-17 | | |
| UHE | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu | 01 | 116,730 | 27/11/2018 | 11/03/2019 | Postergação em meses: 3. Segundo pedido de revisão de cronograma por parte do empreendedor em função da invasão do MAB na obra | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| UHE | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu | 02 | 116,730 | 27/12/2018 | 10/04/2019 | Postergação em meses: 3. Segundo pedido de revisão de cronograma por parte do empreendedor em função da invasão do MAB na obra | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| UHE | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu | 03 | 116,730 | 26/01/2019 | 10/05/2019 | Postergação em meses: 3. Segundo pedido de revisão de cronograma por parte do empreendedor em função da invasão do MAB na obra | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| PCH | PCH.PH.SC.032162-1.01 | Barra do Leão | 1 | 1,785 | 23/05/2017 | 30/12/2017 | Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras. | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH | PCH.PH.SC.032162-1.01 | Barra do Leão | 2 | 1,785 | 12/05/2017 | 30/12/2017 | Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras. | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH | PCH.PH.RO.030573-1.01 | Cachoeira Cachimbo Alto | 01 | 3,270 | 20/04/2017 | 30/12/2017 | Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras. | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH | PCH.PH.RO.030573-1.01 | Cachoeira Cachimbo Alto | 02 | 3,270 | 27/04/2017 | 30/12/2017 | Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras. | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH | PCH.PH.RO.030573-1.01 | Cachoeira Cachimbo Alto | 03 | 3,270 | 04/05/2017 | 30/12/2017 | Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras. | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH | PCH.PH.SC.032516-3.01 | Coração | 2 | 2,150 | 01/06/2018 | 01/07/2018 | Postergação em meses: 1. Inserido ato legal conforme Portaria nº 117, de 17/03/2017. Adequada data de tendência conforme ato legal. | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH | PCH.PH.RO.029758-5.01 | Figueira | 1 | 1,400 | 01/05/2017 | 30/05/2017 | Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras. | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH | PCH.PH.MG.030616-9.01 | Quartel I | 01 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6199/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030616-9.01 | Quartel I | 02 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6199/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030616-9.01 | Quartel I | 03 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6199/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030617-7.01 | Quartel II | 01 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6200/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030617-7.01 | Quartel II | 02 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6200/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030617-7.01 | Quartel II | 03 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6200/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030618-5.01 | Quartel III | 01 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6201/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030618-5.01 | Quartel III | 02 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6201/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH | PCH.PH.MG.030618-5.01 | Quartel III | 03 | 10,000 | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada conforme Despacho ANEEL nº 6201/2017. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| CGH | CGH.PH.SC.030845-5.01 | Willy Faller | 1 | 1,000 | 31/03/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 2. Usina em operação em teste e não entrou em operação comercial. | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| UTE | UTE.AI.MS.030104-3.01 | Caarapó | 3 | 38,000 | 01/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| UTE | UTE.GN.AM.031888-4.01 | Mauá 3 | 1 | 189,550 | 30/04/2017 | 01/01/2019 | Postergação em meses: 20. Data do compromisso de leilão da Usina. Em decisão de 16/03/2017 em caráter liminar do processo da Amazonas GT contra a CIGAS e Petrobras, o Juízo da 1ª Vara de fazenda pública estadual do Amazonas emitiu decisão determinando a CIGAS o fornecimento de gás para realização de testes e comissionamento de Mauá 3, comprovando o pagamento de seguro garantia a ser apresentado nos autos no prazo de 5 dias úteis. A Amazonas GT realizou o pagamento do seguro garantia no valor de 8,4 milhões por parcela em 27/03/2017. Porém, em carta à SFG/ANEEL, a Petrobras relata estar sem previsão de resolver o fornecimento de combustível para a usina. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE | UTE.GN.AM.031888-4.01 | Mauá 3 | 2 | 189,550 | 30/05/2017 | 01/01/2019 | Postergação em meses: 19. Data do compromisso de leilão da Usina. Em decisão de 16/03/2017 em caráter liminar do processo da Amazonas GT contra a CIGAS e Petrobras, o Juízo da 1ª Vara de fazenda pública estadual do Amazonas emitiu decisão determinando a CIGAS o fornecimento de gás para realização de testes e comissionamento de Mauá 3, comprovando o pagamento de seguro garantia a ser apresentado nos autos no prazo de 5 dias úteis. A Amazonas GT realizou o pagamento do seguro garantia no valor de 8,4 milhões por parcela em 27/03/2017. Porém, em carta à SFG/ANEEL, a Petrobras relata estar sem previsão de resolver o fornecimento de combustível para a usina. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE | UTE.GN.AM.031888-4.01 | Mauá 3 | 3 | 211,650 | 30/11/2017 | 01/01/2019 | Postergação em meses: 13. Data do compromisso de leilão da Usina. Em decisão de 16/03/2017 em caráter liminar do processo da Amazonas GT contra a CIGAS e Petrobras, o Juízo da 1ª Vara de fazenda pública estadual do Amazonas emitiu decisão determinando a CIGAS o fornecimento de gás para realização de testes e comissionamento de Mauá 3, comprovando o pagamento de seguro garantia a ser apresentado nos autos no prazo de 5 dias úteis. A Amazonas GT realizou o pagamento do seguro garantia no valor de 8,4 milhões por parcela em 27/03/2017. Porém, em carta à SFG/ANEEL, a Petrobras relata estar sem previsão de resolver o fornecimento de combustível para a usina. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UFV | UFV.RS.PB.032311-0.01 | Coremas I | 1 a 30 | 30,000 | 01/10/2019 | SEM PREVISÃO | Alterada para sem previsão devido a processo de revogação aberto na ANEEL | 08/2014 LER 31/10/2014 |

| Fonte | CEG | Usina | Unidade | Potência (MW) | Tendência | | Justificativas | Leilão |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|------------|------------|---|------------------------|
| | | | | | fev-17 | mar-17 | | |
| UFV | UFV.RS.BA.032316-0.01 | Ituverava 1 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032317-9.01 | Ituverava 2 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032318-7.01 | Ituverava 3 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032319-5.01 | Ituverava 4 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032320-9.01 | Ituverava 5 | 1 a 14 | 28,000 | 31/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032321-7.01 | Ituverava 6 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV | UFV.RS.BA.032322-5.01 | Ituverava 7 | 1 a 14 | 28,000 | 30/05/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conclusão das obras de transmissão da São Pedro - prevista para final de Abril. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.PI.031766-7.01 | Ventos De Santo Augusto VI | 1 e 2 | 4,600 | 30/04/2017 | 24/03/2017 | Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 25/02/2017 conforme Despacho nº 574, de 24/02/2017 | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.PI.031766-7.01 | Ventos De Santo Augusto VI | 3 e 4 | 4,600 | 30/04/2017 | 24/03/2017 | Antecipação em meses: 1. Liberadas UG3 à UG5 para operação em teste a partir de 07/03/2017 conforme Despacho nº 611, de 6 de março de 2017 | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.PI.031766-7.01 | Ventos De Santo Augusto VI | 5 | 2,300 | 30/04/2017 | 30/03/2017 | Antecipação em meses: 1. Liberadas UG3 à UG5 para operação em teste a partir de 07/03/2017 conforme Despacho nº 611, de 6 de março de 2017 | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.PI.031766-7.01 | Ventos De Santo Augusto VI | 6, 7 e 8 | 6,900 | 30/04/2017 | 30/03/2017 | Antecipação em meses: 1. Liberadas UG6, UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 10/03/2017 conforme Despacho nº 664, de 09/03/2017 | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.PI.032366-7.01 | Ventos De Santo Onofre IV | 1 a 4 | 9,200 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.PI.032366-7.01 | Ventos De Santo Onofre IV | 6 | 2,300 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.PI.032367-5.01 | Ventos De São Virgílio 01 | 1 a 4 | 9,200 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.PI.032367-5.01 | Ventos De São Virgílio 01 | 12 e 13 | 4,600 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.BA.031833-7.01 | Ventos De São Cirilo | 1 a 14 | 28,000 | 22/10/2018 | 22/12/2018 | Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031644-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 2 | 11 | 2,100 | 10/05/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031644-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 2 | 1 a 10 | 21,000 | 10/05/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031627-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 3 | 7 | 2,100 | 16/11/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031627-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 3 | 1 a 6 | 12,600 | 16/11/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031621-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 4 | 1 a 3 | 6,300 | 08/10/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031621-0.01 | Bons Ventos Cacimbas 4 | 4 e 5 | 4,200 | 08/10/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031579-6.01 | Bons Ventos Cacimbas 5 | 10 | 2,100 | 11/10/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.CE.031579-6.01 | Bons Ventos Cacimbas 5 | 1 a 9 | 18,900 | 11/10/2018 | 01/01/2018 | Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RN.031651-2.01 | Cabeço Vermelho | 1 a 13 | 26,000 | 28/10/2018 | 28/11/2018 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RN.031665-2.01 | Cabeço Vermelho II | 1 a 10 | 20,000 | 28/10/2018 | 28/11/2018 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RN.031826-4.01 | Umbuzeiros | 1 a 14 | 32,900 | 15/01/2018 | 15/06/2018 | Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031653-9.01 | Aura Mangueira XII | 1 | 3,000 | 30/04/2017 | 15/06/2017 | Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031653-9.01 | Aura Mangueira XII | 2 | 3,000 | 30/04/2017 | 15/06/2017 | Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031653-9.01 | Aura Mangueira XII | 3 | 3,000 | 30/04/2017 | 15/06/2017 | Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031653-9.01 | Aura Mangueira XII | 4 | 3,000 | 30/04/2017 | 15/06/2017 | Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031653-9.01 | Aura Mangueira XII | 5 | 3,000 | 30/04/2017 | 15/06/2017 | Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031646-6.01 | Aura Mangueira XIII | 1 | 3,000 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | Postergação em dias: 23. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031646-6.01 | Aura Mangueira XIII | 2 | 3,000 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | Postergação em dias: 23. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031646-6.01 | Aura Mangueira XIII | 3 | 3,000 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | Postergação em dias: 23. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031646-6.01 | Aura Mangueira XIII | 4 | 3,000 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | Postergação em dias: 23. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031646-6.01 | Aura Mangueira XIII | 5 | 3,000 | 30/04/2017 | 23/05/2017 | Postergação em dias: 23. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |

| Fonte | CEG | Usina | Unidade | Potência (MW) | Tendência | | Justificativas | Leilão |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------|------------|------------|---|------------------------|
| | | | | | fev-17 | mar-17 | | |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 1 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 2 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 3 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 4 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 5 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031647-4.01 | Aura Mangueira XV | 6 | 3,000 | 30/03/2017 | 15/04/2017 | Postergação em dias: 16. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031705-5.01 | Aura Mangueira XVII | 1 | 3,000 | 30/04/2017 | 18/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031705-5.01 | Aura Mangueira XVII | 2 | 3,000 | 30/04/2017 | 18/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031705-5.01 | Aura Mangueira XVII | 3 | 3,000 | 30/04/2017 | 18/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031705-5.01 | Aura Mangueira XVII | 4 | 3,000 | 30/04/2017 | 18/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.RS.031705-5.01 | Aura Mangueira XVII | 5 | 3,000 | 30/04/2017 | 18/07/2017 | Postergação em meses: 2. Conforme informado pelo empreendedor, sendo que o mesmo vem cumprindo os prazos informados. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE | EOL.CV.BA.031355-6.01 | Esperança | 1 a 14 | 28,000 | 31/05/2017 | 30/10/2017 | Postergação em meses: 5. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE | EOL.CV.BA.031337-8.01 | Maniçoba | 1 a 15 | 30,000 | 31/05/2017 | 30/10/2017 | Postergação em meses: 5. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE | EOL.CV.BA.030727-0.01 | Cristal | 1 a 13 | 29,900 | 31/05/2017 | 30/10/2017 | Postergação em meses: 5. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| UEE | EOL.CV.BA.030726-2.01 | Primavera | 1 a 13 | 29,900 | 31/05/2017 | 30/10/2017 | Postergação em meses: 5. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| UEE | EOL.CV.BA.030725-4.01 | São Judas | 1 a 13 | 29,900 | 31/05/2017 | 30/10/2017 | Postergação em meses: 5. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| UEE | EOL.CV.RN.033752-8.01 | Vila Acre I | 1 a 13 | 27,300 | 23/08/2018 | 30/06/2017 | Antecipação em meses: 14. Pediram DAPR de testes no ONS. Data conforme informada pelo empreendedor. | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 1 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 2 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 3 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 4 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 5 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 6 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 7 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 8 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 9 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 10 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.CE.032012-9.01 | Ouro Verde | 11 | 2,700 | 30/03/2017 | 30/04/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UEE | EOL.CV.RN.030701-7.01 | Dreen Cutia | 1 a 14 | 25,200 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.RN.032354-3.01 | Esperança Do Nordeste | 1 a 10 | 30,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.RN.032355-1.01 | Paraíso Dos Ventos Do Nordeste | 1 a 10 | 30,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.RN.032356-0.01 | Potiguar | 1 a 18 | 28,800 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE | EOL.CV.RN.030831-5.01 | Carnaúbas | 1 a 9 | 27,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE | EOL.CV.RN.030843-9.01 | Reduto | 1 a 9 | 27,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE | EOL.CV.RN.030849-8.01 | Santo Cristo | 1 a 9 | 27,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE | EOL.CV.RN.030804-8.01 | São João | 1 a 9 | 27,000 | 30/09/2017 | 30/11/2017 | Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada. | 03/2011 LER 18/08/2011 |

| Fonte | CEG | Usina | Unidade | Potência (MW) | Tendência | | Justificativas | Leilão |
|-------|-----|-------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|---|--------|
| | | | | | fev-17 | mar-17 | | |
| UTE | - | Geo Elétrica Tamboara | 1 a 6 | 11,940 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Implantação divergente da outorga/projeto básico. | Nenhum |
| PCH | - | Santa Cecilia | 02 | 1,750 | 15/04/2017 | 30/04/2017 | Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | SÃO RAIMUNDO | 1 a 10 | 21,000 | 30/05/2017 | 30/08/2017 | Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | SÃO RAIMUNDO | 11 | 2,100 | 15/08/2017 | 15/09/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | Ventos de Santa Bárbara | 1, 2, 4, 6, 8 e 11 | 16,200 | 15/03/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | Ventos de Santa Bárbara | 3, 5, 7, 9 e 10 | 13,500 | 15/03/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | Ventos de Santa Edwiges | 1 a 11 | 29,700 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | Ventos de Santa Fátima | 1 a 11 | 29,700 | 30/04/2017 | 30/05/2017 | Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. | Nenhum |
| EOL | - | Ventos de Santo Albano | 1 a 11 | 29,700 | 05/04/2017 | 30/07/2017 | Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras. | Nenhum |