



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	01/11/2020	01/11/2020	Não	0	198		Obra não priorizada para 2016. LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reconhecimento de exclusão de responsabilidade buscando reequilíbrio econômico – financeiro da concessão. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto e CHESF cogita a devolução dessa concessão.
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	28/02/2017	30/04/2017	Sim	2	110	100	Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Contratada Empresa Fadrpe para "Estudos Espeleológicos" em 28/09/2016. Prazo de execução dos estudos de 12 meses. CHESF elaborando TR do estudo das cavernas. Aguarda-se posição oficial do IPHAN sobre anuência para emissão da LO pelo IBAMA. Realizada reunião com a Diretoria do IBAMA em Fev/17. Previsão de obtenção da LO para Abri/17 .
590	T2000-198	LT	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	28/02/2017	31/10/2017	Sim	8		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL.. Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL . Compatibilizar data conclusão com Emp 787.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	12/09/2019	12/09/2019	Não	0	21.4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 12/09/2019 .
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	31/01/2018	30/06/2019	Sim	17	152	100	LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. Previsão de reinício da obra em 15/05/2017. Fundiário: ponto crítico. 94% torres liberadas (C1 e C2). Remobilização da equipe fundiária em 14/03/2017. SE Teixeira de Freitas: Obras paralisadas com reinício previsto para 01/03/2017. Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: obras concluídas.
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	11/06/2017	11/06/2017	Não	0		50	Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obras do segundo contrato em 01/10/2015. Alteração de data de conclusão devido à negativa da RGE-Sul de desligamento do TR-Proviório no mês de março/2016.. Avanço físico de 82% .
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de 25% .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	2		Emitida autorização de reinício de obras para o Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. Avanço físico de 33% .
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	16/12/2018	30/11/2017	Sim	-13			Houve antecipação no SIGET. Após contato com a Eletrobras houve a confirmação das antecipações e que as novas datas já tinham sido aprovadas na reunião de Conselho da empresa.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/08/2017	31/10/2017	Sim	2			Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464)
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	16/12/2018	30/11/2017	Sim	-13			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf. Houve antecipação no SIGET. Após contato com a Eletrobras houve a confirmação das antecipações e que as novas datas já tinham sido aprovadas na reunião de Conselho da empresa.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		100	Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/07/2018	28/07/2019	Sim	12		100	Baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Adiado para 28/07/2019 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	31/01/2018	31/01/2018	Não	0	152		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Deverão ser retomadas em mar/17, mas depende de conclusão da SE Teixeira de Freitas. LT (C2): avanço de 89% em obras civis e 66% em montagem e comissionamento. Atrasos por necessidade de desvio na LT, com tratativas ambientais com o IDEMA.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	01/10/2020	01/10/2020	Não	0	71	300	Previsão de emissão da LI e ASV até 30/11/2016. Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de 12 meses de obras. Adiada para 30/11/2017 face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	100		LT SME-NIQ: Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015. Prazo de construção de 12 meses . Avanço físico geral de 76%. SE NIQ: em montagem eletromecânica, com avanço geral de 77,5 % . SE SME: obras ainda não iniciadas. Avanço de 66% suprimento.
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	04/06/2017	Sim	1		150	Reinício de obras em jan/2017 . Em fase de montagem de equipamentos e estruturas. Avanço físico de 48% .
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0		100	Em 30/06/16 foi oficializada a suspensão temporária do Contrato. Nova OIS prevista mar/2017 . Prazo de execução da obra é de 11 meses . Obra não priorizada ante o contingenciamento financeiro da Empresa, conforme PDNG - Plano de Negócios 2017-21 aprovado pelo Conselho de Administração.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/06/2018	30/11/2017	Sim	-7		150	Obras paralisadas em 04/10/2014 , devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Retomada devido ao TAC com fornecedor que possibilitou a retirada do transformador do Porto de Suape e transporte para a subestação.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/10/2017	30/12/2017	Sim	2	36		LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida .
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	99	150	LT: No fundiário, resta apenas um processo judicial, que não afeta torre. Avanço físico de obras de 96% . SEs: Obras retomadas em ritmo lento. Divergências contratuais com empreiteira. Caso empreiteira abandone as obras, caminho mais provável é nova licitação. Outro caminho é a GE, responsável pelo fornecimento, assumir as obras. Avanço físico de obras de 70% .
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	01/05/2019	01/05/2019	Não	0	2,5		Adiado devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/06/2017	30/12/2017	Sim	6			Obras da SE Taubaté concluídas , mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	40		LT: Previsão de emissão de OIS em jan/2018 . Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Previsão de retomada em jan/2018 . Prazo de construção: 10 meses . Não priorizado ante o contingenciamento financeiro.
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	CEEE-GT	26/08/2013	11/06/2017	11/06/2017	Não	0			Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só foram retomadas em 30/08/2016 . Avanço físico atual de 68% .
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/08/2018	Não	0	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauipe - (3ºTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	01/08/2019	01/08/2019	Não	0			Atraso devido a necessidade de novo processo licitatório. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/06/2017	30/12/2017	Sim	6	5,5		Obras concluídas , mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II - Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Em fase de assinatura de contrato. Obras retomadas em 15/02/2017 . Avanço físico de 16% .
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	CEEE-GT	26/08/2013	09/04/2017	25/06/2017	Sim	3			Atrasos devido às dificuldades de autorização para desligamentos. Nova previsão de conclusão para após o verão 2016/2017 . Avanço físico de 83% .
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	CELG-GERTRAN	30/04/2013	16/04/2017	30/05/2017	Sim	1			Contribui na redução dos problemas de atendimento ao Estado de Goiás. Iniciado comissionamento em 05/12/2016. Avanço físico de 95% .
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	31/01/2018	30/10/2017	Sim	-3			Contrato rescindido em 09/03/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	07/03/2018	01/06/2018	Sim	3			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em jul/2017 , com prazo de execução de 10 meses .



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Em fase de assinatura do novo contrato. Previsão de retomadas das obras até mar/2017 .
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	01/08/2019	01/08/2019	Não	0			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1191	T2011-159	SE	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	31/03/2017	31/06/2017	Sim	#VALOR!			Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 95% . Energizado do vão de acoplamento e o vão da LT Barro Alto - Itapaci C1. Demais vãos previstos para mar/2017.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	17/08/2017	17/08/2017	Não	0	12		Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: mar/2017 .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	30/07/2017	30/07/2017	Não	0	29		Obras paralisadas em dez/2015. Previsão de reinício em mai/2017 . Avanço físico de 37% .
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	18/12/2017	18/12/2017	Não	0	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de início emabr/2017.
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	26/04/2017	16/08/2017	Sim	4	4,4	83	Conclusão de fundações em 23/09/2016. Início de montagem de painéis em 15/12/2016. Avanço físico de 56% .
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	05/03/2017	12/05/2017	Sim	2	19	249	Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de 83% . Liberado setor de 230 kV para conexão da Enerplan .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído. Obras paralisadas desde dez/2015. Previsão de reinício em mar/2017 . Avanço físico de 5% .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	11/04/2017	17/06/2017	Sim	2	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Em fase de fundações e montagem eletromecânica. Processo de liberação de faixas em andamento . Avanço físico de 73% .
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/06/2017	16/09/2017	Sim	3	28		Data SIGET alterada em 2 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 85% .
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	31/03/2017	31/08/2017	Sim	5	65	150	LT : Obra embargada pelo IPHAN/BA em Set/2016, por substituição do arqueólogo responsável. IPHAN solicitou novo plano de monitoramento, protocolado em 03/10/2016 . CHESF está negociando com IPHAN TAC para liberação das obras. Avanço físico de 98% . SE Morro do Chapéu: Em fase de obras civis e montagem. Estimativa de 60 dias para término da LT após remobilização da contratada. SE Irecê : em fase de comissionamento.
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da extinção do Contrato de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião na Casa Civil encaminhou ações para a continuidade do processo de licenciamento . DMSE considera obra como SEM PREVISÃO .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	10/04/2018	01/05/2018	Sim	1	50		LT : em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPs . SEs : contratação por Empreitada Integral; prazo de execução em 13 meses. Publicado resultado do Processo Licitatório em 31/01/2017 . Contrato enviado para assinatura do consórcio (Alstom/Remo/Remolux) em 10/03/17 .
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	31/08/2017	30/11/2017	Sim	3	52	400	LT : embargos na propriedade de João Claudino; suspensão liminar por falta de negociação; Chesf aguarda pronunciamento do Desembargador Federal do TRF1 sobre a revalidação da liminar de imissão de posse suspensa para retomar obras. Em paralelo tenta negociações com proprietário. SEs concluídas aguardando LT.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/01/2021	01/01/2021	Não	0	44		Previsão de solicitação de LI e ASV para 28/10/2016 . IPHAN: necessidade de monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação em início do processo).. Torres liberadas para obras: 50% (atividades suspensas). Postergada por mais 25 meses em relação à previsão de dez/2016.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	01/09/2021	01/09/2021	Não	0	105		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro da Chesf. Postergada por mais 33 meses em relação à previsão de dez/2016.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/01/2018	28/02/2018	Sim	1	252,5	1800	SE N. Iguaçu : em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 70% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté - Nova Iguaçu : ainda sem autorizações do COMAR; processos seguem em análise; Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado com COPEL já liberado para obras. Avanço físico geral: 84% .



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	01/11/2020	01/11/2020	Não	0	31		Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro da Chesf. Prazo de obras: 08 meses .
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	01/01/2019	30/12/2019	Sim	12		360	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	01/07/2019	01/07/2019	Não	0	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016 . SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB . Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	01/07/2018	30/07/2018	Sim	1	28	300	Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando início das obras para monitoramento do IPHAN. Negociação com contratada (SADESUL) para renovação da vigência contratual, caso não seja viabilizada será necessário recontratar os serviços e materiais necessários para construção da LT e lançamento de OPGW. Prazo de 06 meses de obra (Secc. LT).
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	31/03/2017	25/05/2017	Sim	2			Atraso do início de obras devido a mudança de controladores e ao processo de contratação, consequentemente. Posteriormente houve dificuldades na programação de desligamento pelo ONS.
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	01/12/2019	01/12/2019	Não	0	9,4		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	20		Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1312	T2012-078	SE	SE Igaporã III / SE Pindaí II	CHESF	01/02/2014	15/04/2017	28/05/2017	Sim	1	70	750	Obras paralisadas devido a repactuação contratual com ABB. Avanço físico de 95% . SE Igaporã III : energizados eventos em 230 kV e TR-01. Previsão energização TR-02 em 22/04/2017 . Secc. LT Ibicoara - B. J. da Lapa : Previsão energização 15/04/2017 .
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÉ	24/12/2014	10/03/2017	20/05/2017	Sim	2			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 97% .
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	31/01/2018	30/06/2018	Sim	5	1,3	300	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. LT : Obras paralisadas. Repactuação com ABB não aprovada pelo Jurídico, com necessidade de nova contratação das obras de LTs. Pendentes 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro : Construção concluída. Energização dependendo dos seccionamentos. Em negociação com Energisa a execução do seccionamento pela Distribuidora e posterior pagamento pela CHESF.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	15/01/2018	30/06/2018	Sim	6	1	200	Obras paralisadas . Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado - Itajibá. Previsão de 10 meses de obras.
1348	T2012-104	LT	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de 61% .
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II		10/01/2015	31/03/2017	30/06/2017	Sim	3			Concluídas : LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Em andamento : seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Avanço físico geral de 98% .
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	56	150	Obras paralisadas devido ao processo de repactuação com a ABB . Remobilização da empreiteira prevista para 20/03/17 . Atualmente estão certificados nessa SE 108 MW de geração eólica. Em avaliação pela ANEEL, ONS e Chesf solução alternativa para conectar eólicas até Maio/17 por meio de um TAP na SE Ceará-Mirim.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/06/2018	Sim	1		55	Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses . Aguardando revalidação da proposta do Consórcio para assinatura do contrato até 07/04/2017 . Empreendimento priorizado pela Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/06/2018	Sim	1		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1816		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	405	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1389	T2013-030	SE	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	30/03/2017	15/05/2017	Sim	2			Concluídos o Tratamento do óleo e comissionamento do transformador. Nova previsão de disponibilização é 30/03/2017 , mas ainda depende da aprovação e confirmação do ONS. Já solucionado vazamento de óleo.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	383,17		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1399	T2013-038	SE	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/07/2017	30/07/2017	Não	0			Reprogramada em função de emergência na subestação com a queima do transformador trifásico AT3, necessitando da fase reserva para recomposição do sistema.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/01/2019	30/05/2019	Sim	4	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Considerado atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informações do próprio Empreendedor no SIGET. Isolux não apresentou Plano de Recuperação à ANEEL.
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1761		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	630		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	04/08/2017	04/08/2017	Não	0	408		A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Em avaliação pela ANEEL. Data compatibilizada com REA 6069/2016 .
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	01/09/2020	01/09/2020	Não	0	192		Obras paralisadas devido ao contingenciamento da Chesf. LI vence em Mar/2017, será necessária novo processo. Pendente ASV e Anuência do IPHAN. Enviada solicitação de portaria ao IPHAN para nova arqueóloga. Liberação fundiária suspensa por falta de recursos financeiros.
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	40	100	LT: Avanço físico de 15%. Em andamento. SE Mossoró IV: paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas . Mobilização prevista para 20/03/2017. Obras paralisadas por contingenciamento financeiro da Chesf.
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	16/12/2018	01/11/2019	Sim	11	110		Obras paralisadas por contingenciamento financeiro. LT: Obras não iniciadas . Em processo de liberação fundiária (71%) e aguardando a Anuência do IPHAN. LI já emitida. Emissão da OIS da construção foi postergada para 01/01/19. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em processo de elaboração de especificação para contratação. SEs: Obras paralisadas sem previsão de retomada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para nov/2017 .
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	543		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	21/11/2017	21/11/2017	Não	0		50	Obras iniciadas em 30/12/2016. Fase de construção de fundações. Avanço físico de 5%.
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/04/2019	30/12/2019	Sim	9			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1439	T2013-069	LT	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/04/2019	01/09/2019	Sim	5		50	Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0		50	Prevista a assinatura do contrato para até mar/2017 . Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	24/06/2018	30/06/2018	Sim	0		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, em consequência da caducidade da MGF. Adiada a assinatura do contrato para mar/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	03/10/2017	30/10/2017	Sim	1			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	03/10/2017	30/10/2017	Sim	1		180	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	18/02/2018	18/02/2018	Não	0		25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado. Licitação Fracassada em Nov/2016.
1458	T2013-088	LT	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	28/03/2017	25/04/2017	Sim	1			Início de fundações em 12/09/2016. Iniciada montagem de equipamentos em 06/02/2017 . Avanço físico de 38% . Ritmo de obras lento.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0			Obras ainda não iniciadas. Início de obras programada para abr/2017 .
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	30/04/2017	28/05/2017	Sim	1		225	Em andamento obras civis e montagem de equipamentos. Necessidade de implementar alterações no projeto de drenagem, pois foi verificado que o volume de águas pluviais poderá comprometer a área dos transformadores. Avanço físico de obras: 67%
1467	T2013-097	SE	SE Igarapé III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/05/2018	31/05/2018	Não	0		750	Adiado devido a atraso no processo de licitação e ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1469	T2014-002	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicara II -C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	10/07/2017	25/07/2017	Sim	1		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciadas fundações em 28/09/2016 . Avanço físico de 20% .
1476	T2014-008	SE	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	30/09/2017	30/08/2017	Sim	-1			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Obras retomadas devido a decisão da Diretoria Executiva da Chesf. Data da obra ajustada para atender o PDNG.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para mar/2018 .
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018 .
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	08/06/2017	10/10/2017	Sim	4			Atualização da data de entrada em operação comercial devido a restrições de desligamentos pelo ONS no período de eleições, ENEM, Natal e Ano Novo. Já energizada a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C1; LT 138 kV Grajaú- Jacarepagua C1; os módulos de interligação de barras IBI 138 kV e IB2 138 kV; e a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C3. Avanço Global das obras: 94%. Devido a interrupção pelo ONS das transferências de circuitos durante o verão 2017, a data de entrada em operação comercial foi alterada para 10/10/2017 .
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	22/03/2017	30/04/2017	Sim	1	234	400	Em execução obras de conexão da LT 230 kV de Rio Grande II em Barreiras I, da Chesf, e conexão do sistema de 230 kV com o 500 kV da Paranaíba. Data compatibilizada com REA 6030/2016.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	07/08/2017	07/08/2017	Não	0	295	450	Obras concluídas. Existem pendências impeditivas da Abengoa para conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Em avaliação pela ANEEL. Compatibilizado com 1794.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	67	1080	Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: IBAMA fez exigências sobre as condicionantes da LI em função das variantes no traçado da linha, que estão em aprovação. Avanço físico das obras de 44% . SE BSB Leste: obras concluídas , aguardando a chegada das linhas.
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	31/10/2017	31/10/2017	Não	0	67	540	Idem 1484
1488	T2014-016	SE	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	10/04/2017	10/05/2017	Sim	1	20	600	Obras concluídas. Comissionamento concluído. Entrou em operação 1º seccionamento, e 2º aguarda programação do ONS .



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2020	Sim	12	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. O processo para a contratação de empreiteira para construção foi suspensa por ordem judicial em 06/02/2017 e segue sem previsão. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Mudança de traçado deste trecho. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	04/11/2018	30/03/2019	Sim	5	205	30	LT: ainda não iniciada. LI prevista para Mai/2017 - Foram entregues informações complementares solicitadas pela FEPAM em 09/02/2017. Pendente a entrega do projeto de prospecção ao IPHAN. SE: obras já concluídas. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/04/2018	30/04/2018	Não	0	40	150	A retomada das obras na SE Pinhalzinho 2 (desmobilizadas em fev/2016) ocorreu em 07/03/2017 . O início das obras na ampliação da SE Foz do Chapecó e do circuito 1 da LT Pinhalzinho 2 - Foz do Chapecó estão previstos para 20/03/2017 e 01/04/2017. Aspectos críticos: AGE da FOTE aprovou aplicação de R\$ 71,5 MI nas obras.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/06/2018	30/08/2018	Sim	2	40	300	Situação: Sem previsão requerimento LP. Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Início de atividades e desembolso a partir da RAP do C1.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	27/01/2019	27/01/2019	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016. Início de obras previsto para jun/2018.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016. Início de obras previsto para mar/2018.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/10/2018	03/10/2018	Não	0		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018.
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não	0			Obras civis da unidade reserva concluída. Três unidades substituídas - fase C TR14, fase C TR13, fase B TR 13. Foi possível cumprir com antecipação algumas atividades de obras civis referentes a base do transformador da Fase A TR13. Com isso, a data prevista de entrada em operação foi antecipada para 30/05/2017 .
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não	0			Obras iniciadas em 10/09/2016. Em fase de montagem eletromecânica. Avanço físico de 50% .
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para jun/2017 .
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo .
1563	T2014-047	SE	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	28/02/2017	29/07/2017	Sim	5			O banco de capacitores 2 entrou em operação em 05/02/2017. O banco de capacitores 1 apresentou problemas quando da energização e deverá entrar em operação em 31/03/2017 .
1566	T2014-050	SE	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0		75	Concluídos projeto básico e estudos. Previsão de início de obras em jun/2017 .
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	29/10/2018	29/10/2018	Não	0			Obtida LP no COPAM em 21/02/2017 . LI prevista até 31/08/2017 , resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018 .
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	30/11/2017	31/01/2018	Sim	2		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução da obra. Ainda não iniciadas as obras.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	15/12/2017	15/12/2017	Não	0			Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para abr/2017 .
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	10/01/2018	28/02/2018	Sim	2		400	Atraso na contratação do Projeto Básico. Em fase de elaboração do edital. Início de obras previsto para 02/04/2017 .
1599	T2014-073	LT	LT 500 kV Marimbondo II - Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	367		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	14/05/2018	Sim	3	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 70,2% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 2,89%. SE Itatiba em fase de terraplanagem. SFE projeta 14/03/2018 .



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/05/2018	Sim	6			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 34% . SFE projeta 13/02/2018 .
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/05/2018	Sim	6			Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de 57% . SFE projeta 13/02/2018 .
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/05/2018	Sim	6	399		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 46% . SE Bateias em construção da infraestrutura. SFE projeta 12/02/2018 .
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	14/05/2018	Sim	3	280	1200	SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem, com 95% de avanço físico. LT Araraquara - Fernão Dias com 33% de avanço em fundações. SFE projeta 14/03/2018 .
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	20/11/2017	20/11/2017	Não	0	300	1800	Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu. Em 16/11/2016 foram obtidas a LI e ASV para LT. Previsão de início de obras em abr/2017 .
1607	T2014-076-B	LT	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	3	300	LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Disponibilizadas todas as FT em 04/09/2016 , exceto do sectionamento do 500 kV, onde há pendências da Chesf. Emitido TLP com Pendência de Terceiros , retroativa a 05/09/2016 . Enviada carta conjunta entre CHESF e ODOYA com a solução técnica acordada entre as partes e que a implantação dessa solução se dará de forma mais rápida se executada pela ODOYA.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Concluídas fundações em 05/07/2016 . Avanço físico de obras de 72% . Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATR)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0		2400	LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Obras iniciadas em 14/07/2016. Em montagem eletromecânica. Avanço físico de 24% .
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0	4184	7850	LI e ASV já obtidas para todo o empreendimento. Resgate Arqueológico em campo finalizado em 24/02/2017 . LT: Fundações 94,0%, montagem 69,4%; lançamento 34,8%; execução física 60,3%; EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 92,3% . EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 92,8% . Recontratados os trechos da Sepco, compartilhando os trechos 1 e 2 com outras empreiteiras.
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	15/01/2018	15/01/2018	Não	0		672	O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2017 .
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	14/05/2018	Sim	2	656		Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016 . Iniciadas fundações em 05/08/2016.. Iniciadas montagem das estruturas em 27/10/2016 . Avanço físico de obras de 38% . Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG). SFE projeta 08/06/2018 .
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçú - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para out/2017 .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016 . LP prevista para mai/2017 . Início de obras previsto para out/2017 .
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016 . Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTESCLAROS	19/11/2016	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		560	Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Obtida LI em 18/10/2016. Atrasos devido a mudança de controladores da LTMC e ao processo de contratação. Previsão de início de obras até abr/2017 .
1618	T2014-083	LT	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	120		LI e ASV obtida em 23/12/2015 . Prazo previsto de obras: 20 meses. Em fase de montagem de estruturas e lançamento de cabo. Avanço geral de 60% . Demora nas negociações contratuais com as diversas concessionárias envolvidas.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2019	31/12/2019	Não	0	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	28/02/2018	01/04/2018	Sim	1			Projeto Básico concluído. Em andamento a licitação para contratação da implantação na modalidade por empreitada integral "Turn-key". Previsão de assinatura do contrato é até fev/2017 .
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2019	31/12/2019	Não	0	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	30/01/2018	30/01/2018	Não	0	241		IBAMA solicitou alterações no projeto executivo da LT, ocasionando atraso no Projeto executivo e na emissão da LI. Protocolado em 04/11/2016 os estudos adicionais. Emitida LI e ASV em 03/01/2017. Início de obras em 06/01/2017.
1624	T2014-087-B	LT	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	126		LI emitida em 17/11/2015. Obras concluídas em 06/02/2017. Depende da entrada em operação do módulo geral da SE Açú III, autorizada pela REA 6014/2016.
1626	T2014-087-D	LT	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	30/03/2017	30/03/2017	Não	0			Não concluído por pendência impeditiva de terceiros (CHESF, falta extensão de barramento em Ceará Mirim II). Aneel verificou pendências próprias. Chesf se comprometeu a concluir o bay de Touros na SE CID até 30/09/17.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/11/2017	Sim	5		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Previsão de início de aquisição de materiais e equipamentos para mai/2017. Início de obras previsto para jun/2017.
1628	T2014-089	SE	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	ATE XII	24/06/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1629	T2014-090	SE	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	ATE VI	25/11/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0		150	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTTE	27/01/2017	05/01/2018	05/01/2018	Não	0			Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Previsão de início de obras para mar/2017.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	30/09/2018	30/11/2018	Sim	2		1650	Atraso no processo licitatório. Licitação publicada em 03/11/2016. Abertura de propostas estava prevista para final de Fev/2017, porém pode não acontecer pois um dos proponentes entrou com ação na justiça. Em 22/02/2017 ocorreu a abertura e análise das propostas para atendimento ao edital. Porém, em função problemas de qualificação técnica, o edital foi cancelado. Com isso o cronograma do empreendimento será replanejado.
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	14/07/2019	14/03/2020	Sim	8			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Atraso na licitação na modalidade "turn key" (em andamento), mas já com sinalização de atraso.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	19/10/2018	19/10/2018	Não	0		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Início de obras para jan/2018.
1639	T2014-098	LT	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	COPEL GT	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	0			Obras iniciadas 16/01/2017.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/11/2018	03/11/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2017.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para set/2017.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico. Em fase de projeto básico e aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	19/04/2018	19/04/2018	Não	0			Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos e projeto básico. Início de obras previsto para out/2017.
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			Problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono. Levado para a fábrica pela WEG. Necessidade de revisão no equipamento. WEG informará novo cronograma para instalação. Após análise do cronograma revisado, enviado pela WEG, a entrada do compensador síncrono fica mantida para 30/09/2017
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	30/09/2018	30/09/2018	Não	0		66	Obra retomada em fev/2017 conforme decisão da Diretoria Executiva da Chesf. Postergada por mais 8 meses em relação à previsão de dez/2016.
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/07/2018	30/11/2017	Sim	-7		100	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obras retomadas e priorizadas pela Diretoria Executiva da Chesf.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	27/05/2018	30/05/2018	Sim	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obras retomadas e priorizadas pela Diretoria Executiva da Chesf.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	03/03/2019	30/12/2019	Sim	10		180	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	10/05/2018	30/06/2018	Sim	2		200	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra postergada face desistência da contratada, havendo necessidade da recontração da obra.
1660	T2015-016	SE	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	CHESF	18/05/2017	31/01/2018	07/05/2017	Sim	-9		600	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf.
1661	T2015-017	SE	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0		750	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	22/05/2018	30/07/2018	Sim	2		300	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra retomada conforme decisão da Diretoria Executiva da Chesf.
1663	T2015-019	SE	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	24/06/2018	30/06/2018	Sim	0		50	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Contrato fase final assinatura. Assinado, porém paralisado por restrições financeiras da Chesf.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	06/02/2018	06/02/2018	Não	0		50	Obra contratada em nov/2016. Previsão de início de obras em abr/2017.
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/03/2018	15/03/2018	Não	0		50	Obra contratada em nov/2016. Previsão de início de obras em abr/2017.
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	25/12/2017	25/12/2017	Não	0		83	Obra contratada em nov/2016. Previsão de início de obras em abr/2017.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para set/2017.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	20/12/2017	20/12/2017	Não	0			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jul/2017.
1671	T2015-027	SE	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	ELETROSUL	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0			Obras iniciadas em 01/10/2016. Avanço físico de 41%.
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	31/05/2018	30/05/2018	Sim	0		600	Ambiental. Atrasada devido a dificuldade da liberação da LO pelo IBAMA. Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf em abr/2016. Obra retomada e priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017.
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVar	CHESF	12/05/2017	31/01/2018	30/11/2017	Sim	-2			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra retomada por decisão da Diretoria da Chesf.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 28%.
1675	T2015-031	SE	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	CTEEP	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não	0		750	Obras iniciadas em 22/02/2017.
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0		420	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mai/2017.
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mai/2017. Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ouroândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0		357	Obtida LP em 24/10/2016. LI e ASV previstas até 30/03/2017. Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. O PBA e Inventário florestal foram protocolados no IBAMA em 25/11/16, o mesmo tem 120 dias para emitir o parecer.Data do Ato Legal mantida.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igaporã - Pindai	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0			Dificuldades no licenciamento pelo Inema. Em 07/07/2016 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igaporã III e Pindai II. Para a LT, EMI e complementacoes reprotocolados no dia 04/11/2016. Devido aos inumeros atrasos no licenciamento da LT o cronograma do empreendimento começa a ser afetado.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para mai/2018.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Obras iniciadas em 04/07/2016. Avanço físico de 20%.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para set/2018.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para ago/2018.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/06/2017	30/12/2017	Sim	6		356	Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em ago/2016. Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de 58%.
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em mar/2017.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			Processo de Chamada Pública para na participação societária da SPE aberto em out/2015. A data limite para cadastramento está agendada para 27/03/2017. Tratativas com BNDES para obtenção do financiamento temporariamente suspensas aguardando o resultado da Chamada Pública.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	06/09/2018	06/09/2018	Não	0			IDEM 1689
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Início de obras previsto para fev/2018.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Início de obras previsto para set/2018.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Início de obras previsto para mar/2019.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0			Requerimento solicita aumento do prazo para 48 meses. A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo não foi emitido pelo IBAMA até o momento, o que já está impactando a conclusão do empreendimento.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0			Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para abr/2017.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para mai/2017.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais LIs a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: em negociações finais com Shanghai Electric Company; Previsão conclusão até mar/2017.
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2018	Sim	-12			Eletronorte prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	26/09/2019	30/06/2021	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017. A Eletronorte está evitando esforços para concluir o empreendimento até 17/11/2017, antecipando a data da Resolução Autorizativa
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em abr/2017.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0		450	Aguardando assinatura do Contrato de Conexão e Transmissão para apresentar cronograma.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em mai/2017.
1714	T2015-062	SE	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em out/2017.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	01/03/2019	30/12/2019	Sim	10		100	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Considerando que o PDNG 2017-2021 teve uma atualização aprovada na reunião do Conselho de Administração em 02/02/2017, foi considerada a data informada no PDNG.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 Kv Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0	105		Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. Traçado segue 100% paralelo a LMTE. Sem informações de evolução do processo pela Isolux.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0		600	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	01/11/2017	30/11/2017	Sim	1			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	01/09/2017	30/09/2017	Sim	1			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	01/11/2017	30/11/2017	Sim	1			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, por 18 meses.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em mai/2017.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	10/09/2018	30/08/2018	Sim	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Não	0			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2018.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/09/2018	14/09/2018	Não	0		200	Data Ato Legal mantida. Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230kV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em mai/2017.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0			Data postergada em relação ao ato legal em 27 meses, segundo informações da CEMIG.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	01/01/2019	30/12/2019	Sim	12			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0		200	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	10/09/2018	30/09/2018	Sim	1			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	01/12/2019	30/05/2018	Sim	-18			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituapu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	01/01/2019	30/12/2019	Sim	12			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0			Data postergada em relação ao ato legal em 32 meses, segundo informações da CEMIG.
1742	T2016-010	LT	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.	ELETRONORTE	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Não	0			Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em ago/2017.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Atraso no processo de contratação de obras civis e montagem eletromecânica.
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para ago/2017. Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2017.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0			Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mai/2017.
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2017.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	66		IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	125		IDEM 1702
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	558		IDEM 1702
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2017.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI prevista até 31/05/2017. Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio - Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. Anuência da FCP emitida em 13/02/2017.
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	10/10/2018	30/10/2018	Sim	1			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Empreendimento priorizado.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV - 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0		300	Concluído Pedido de Compra em 15/11/2016. Data do Ato Legal mantida.
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1768	T2016-024	SE	SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí	ELETROSUL	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	Não	0			Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Previsão de início de obras em jul/2017.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	01/03/2020	Não	0		100	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1770	T2016-026	SE	SE Morro Agudo 500/138 kV	MORRO AGUDO	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0			LI obtida em 30/10/2015. Obras Civis iniciadas em 15/12/2015. Em montagem e comissionamento. Desenvolvimento físico de obras de 87% . Prevista antecipação de 4 meses em relação ao Ato Legal.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/11/2018	20/02/2019	Sim	3			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para abr/2017 .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Previsão de início e obras em dez/2017 .
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	13/01/2019	31/07/2019	Sim	7			Postergado por 6 meses pela CEMIG-GT.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0	158		Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	11/07/2018	11/07/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. ANEEL respondeu ao Recurso. Em análise adoção de alternativa pela ANEEL.
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0	83		Data Ato Legal mantida.
1797	T2016-052	SE	Complementações na Subestação Osório e Remanejamento de LT	CEEE-GT	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	07/04/2017	28/10/2017	Sim	7			Autorizado pela REA 5988/2016, de 16/08/2016.
1799	T2016-054	SE	SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito	BMTE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Obtidas LI e ASV em 13/09/2016. Previsão de início de obras em 28/02/2017
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150,00	720	Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1804	T2016-059	SE	Subestação Açú III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora	ESPERANZA	01/09/2017	01/09/2017	01/11/2017	Sim	2			Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à ANEEL.
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 kV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	20/12/2018	20/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	28/09/2018	30/07/2018	Sim	-2		100	Data Ato Legal mantida.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	05/10/2018	30/06/2018	Sim	-3			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017 .
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 kV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1813	T2016-067	SE	SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório.	CHESF	21/07/2017	21/07/2017	21/05/2017	Sim	-2			Em execução com equipe própria. Fundações e montagem de estrutura iniciados em 06/02/2017 . Empreendimento priorizado pela Diretoria com garantia de recursos orçamentários
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	21/10/2018	30/07/2018	Sim	-3			Concluído Projeto Básico em 05/12/2016. Previsão de início de obras em jan/2018 . Empreendimento priorizado pela Diretoria com garantia de recursos orçamentários



Data 18/04/2017 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	Sim	12		100	Data Ato Legal mantida. Obra não priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	-	355.0		Data Ato Legal mantida.
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	-	25		Data Ato Legal mantida.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	-	133	166	Data Ato Legal mantida.
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Data Ato Legal mantida.
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Projeto Básico em andamento, com 95% executado. Projeto Executivo em andamento. Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016.
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017.
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019		20/06/2019	Sim	-			Empreendimento novo no SIGET
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		Data Ato Legal mantida.
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador		09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões.		09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1853	T2017-005	LT	LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo		24/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões.		09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0		150	Empreendimento novo no SIGET
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1859	T2017-011	SE	SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra	INTESA	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	Não	0	11		Empreendimento novo no SIGET
1869	T2016-100	SE	SE 230/138 kV Onça Puma	OURILANDIA DO NORTE	05/10/2019	05/10/2019	05/10/2019	Não	0		200	Empreendimento novo no SIGET