

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de julho/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	03	100,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Conforme informado pelo empreendedor.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	14/03/2021	SEM PREVISÃO	Baixa viabilidade por desestruturação financeira para implantação do empreendimento indicado pelo agente.	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	14/03/2021	SEM PREVISÃO	Baixa viabilidade por desestruturação financeira para implantação do empreendimento indicado pelo agente.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	01	4,433	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme cronograma do empreendedor apresentado à ANEEL, mas não liberado para operação em testes.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	02	4,433	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme cronograma do empreendedor apresentado à ANEEL, mas não liberado para operação em testes.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	03	4,433	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme cronograma do empreendedor apresentado à ANEEL, mas não liberado para operação em testes.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MG.031668-7.01	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	01	11,500	28/10/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.031668-7.01	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	02	11,500	28/10/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	01/01/2020	01/10/2020	Postergação em meses: 9. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	01/01/2020	01/10/2020	Postergação em meses: 9. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	01/01/2020	17/09/2021	Postergação em meses: 20. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	01/01/2020	17/09/2021	Postergação em meses: 20. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	01/01/2020	17/09/2021	Postergação em meses: 20. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	01	7,000	01/01/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 6. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	02	7,000	01/01/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 6. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.RO.029758-5.01	Figueira	1	1,400	30/06/2017	01/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	01	3,000	01/01/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 9. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	01/01/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 9. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	01/01/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 9. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.030642-8.01	Inxú	03	1,200	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme estágio atual das obras.	05/2010 LER 25/08/2010
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	01	4,500	01/01/2018	30/11/2018	Postergação em meses: 11. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	01/01/2018	30/11/2018	Postergação em meses: 11. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	1	4,500	14/04/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	2	4,500	14/04/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	15/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	29/01/2020	25/07/2020	Postergação em meses: 5. Conforme situação do licenciamento ambiental.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	28/02/2020	25/07/2020	Postergação em meses: 4. Conforme situação do licenciamento ambiental.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	01/05/2019	01/05/2020	Postergação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	01/06/2019	01/06/2020	Postergação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	01/08/2019	01/08/2020	Postergação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.034438-9.01	Pulo	1 a 2	7,300	01/03/2019	15/05/2019	Postergação em meses: 2. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	19/05/2019	19/05/2020	Postergação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	19/05/2019	19/05/2020	Postergação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCHPHMT029151-0	Santa Cecília	02	1,750	15/06/2017	15/08/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	01	6,500	20/12/2020	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	02	6,500	20/12/2020	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	03	6,500	20/12/2020	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	01	6,000	01/01/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 3. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	02	6,000	01/01/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 3. Conforme dificuldades no Contrato de fornecimento de Equipamentos/serviços.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	01	15,000	04/09/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	02	15,000	04/09/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017.	06/2013 A-5 13/12/2013
CGH	CGH.PH.MG.031677-6.01	Inga Mirim	1 a 2	1,000	30/06/2017	20/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035747-2.01	Palmeiras	1	2,750	01/10/2019	01/10/2018	Antecipação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras, iniciadas em 15/05/2017.	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
CGH	CGH.PH.MG.035745-6.01	Santana Do Deserto I	1	0,800	30/01/2018	30/01/2019	Postergação em meses: 12. Data de tendência conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.MG.035745-6.01	Santana Do Deserto I	2	0,800	11/03/2018	11/03/2019	Postergação em meses: 12. Data de tendência conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Conforme estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	1 e 2	2,852		10/07/2017	Inserida no acompanhamento do ACL	Nenhum
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	3 e 4	2,852		10/07/2017	Inserida no acompanhamento do ACL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	15/04/2020	30/09/2020	Postergação em meses: 5. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	15/04/2020	30/09/2020	Postergação em meses: 5. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTEAIGO035527-5	Caramuru Itumbiara	1	8,500	15/12/2019	15/12/2017	Antecipação em meses: 24. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.033378-6.01	Costa Rica I	1	163,999	05/05/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO030105-1	Nardini Aporé	1	25,000	22/04/2021	01/04/2019	Antecipação em meses: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031033-6	NG Bioenergia I	2	14,000	01/06/2017	15/07/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.034085-5.01	Angico 1	1 a 27	27,000	03/04/2018	17/07/2018	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034120-7.01	Assuruá	1 a 30	30,000	15/04/2018	03/07/2018	Postergação em meses: 2. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034153-3.01	BJL 11	1 a 20	20,000	15/03/2018	01/10/2017	Antecipação em meses: 5. Data conforme estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032892-8.01	Bom Jesus da Lapa I	1 a 32	30,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032893-6.01	Bom Jesus da Lapa II	1 a 32	30,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032319-5.01	Ituverava 4	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032320-9.01	Ituverava 5	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032321-7.01	Ituverava 6	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032322-5.01	Ituverava 7	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.034437-0.01	Lapa 2	1 a 32	30,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial. Solicitou DAPR-P em 17/05/2017. Pendência de tolerância	08/2015 LER 28/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UFV	UFV.RS.BA.034333-1.01	Lapa 3	1 a 32	30,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial. Solicitou DAPR-P em 17/05/2017. Pendência de teleconferência	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.034086-3.01	Malta	1 a 27	27,000	03/04/2018	17/07/2018	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.034384-6.01	Sertão 1	1 a 30	30,000	01/04/2018	01/10/2017	Antecipação em meses: 6. Conforme estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	1 a 30	30,000	01/03/2019	30/11/2019	Postergação em meses: 9. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.034388-9.01	Sobral 1	1 a 30	30,000	15/04/2018	01/10/2017	Antecipação em meses: 6. Conforme estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.TO.033608-4.01	Sol Maior 2	1 a 5	5,000	15/07/2018	SEM PREVISÃO	Usina com proposta de revogação em andamento na ANEEL.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.TO.034745-0.01	Steelcons Sol do Futuro I	1 a 300	30,000	01/11/2018	04/05/2019	Postergação em meses: 6. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.TO.034746-9.01	Steelcons Sol do Futuro II	1 a 300	30,000	01/11/2018	01/02/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.TO.034747-7.01	Steelcons Sol do Futuro III	1 a 300	30,000	01/11/2018	04/05/2019	Postergação em meses: 6. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.032339-0.01	Vazante 1	1 a 27	27,000	31/07/2019	15/05/2018	Antecipação em meses: 14. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032340-3.01	Vazante 2	1 a 27	27,000	31/07/2019	15/05/2018	Antecipação em meses: 14. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032341-1.01	Vazante 3	1 a 27	27,000	31/07/2019	15/05/2018	Antecipação em meses: 14. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.033588-6.01	Verde Vale III	1 a 13	15,132	30/04/2018	13/12/2018	Postergação em meses: 7. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.RN.032014-5.01	Arara Azul	11	2,500	27/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032014-5.01	Arara Azul	1 a 10	25,000	27/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031615-6.01	Assuruá I	1 a 11	23,100	15/03/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032342-0.01	Assuruá III	1 a 5	12,500	16/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031604-0.01	Assuruá VI	1 a 13	27,300	15/08/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	1	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	2	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	3	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	4	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	5	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	6	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	7	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	1	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	2	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	3	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	4	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	5	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	6	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	7	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	8	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	9	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em testes e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	1	3,000	18/07/2017	30/07/2017	Postergação em dias: 12. Não liberados para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	2	3,000	18/07/2017	30/07/2017	Postergação em dias: 12. Não liberados para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	3	3,000	18/07/2017	30/07/2017	Postergação em dias: 12. Não liberados para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	4	3,000	18/07/2017	30/07/2017	Postergação em dias: 12. Não liberados para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	5	3,000	18/07/2017	30/07/2017	Postergação em dias: 12. Não liberados para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	1	3,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberados para operação comercial e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	2 a 3	6,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberados para operação comercial e estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	1 a 13	26,000	15/08/2018	12/02/2019	Postergação em meses: 6. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031999-6.01	Bentevi	6	2,500	11/10/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031999-6.01	Bentevi	1 a 5	12,500	11/10/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	1 a 11	29,700	01/01/2019	17/08/2019	Postergação em meses: 7. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	1 a 11	29,700	01/01/2019	17/08/2019	Postergação em meses: 7. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	1 a 11	29,700	01/01/2019	17/08/2019	Postergação em meses: 7. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031650-4.01	Capoeiras I	1 a 13	27,300	11/10/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031628-8.01	Capoeiras II	1 a 13	27,300	15/10/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032344-6.01	Capoeiras III	1 a 11	27,500	08/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031605-9.01	Catanduba I	10	3,000	01/12/2018	17/08/2019	Postergação em meses: 8. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031605-9.01	Catanduba I	1 a 9	27,000	01/12/2018	17/08/2019	Postergação em meses: 8. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031608-3.01	Catanduba II	10	3,000	01/12/2018	17/08/2019	Postergação em meses: 8. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031608-3.01	Catanduba II	1 a 9	27,000	01/12/2018	17/08/2019	Postergação em meses: 8. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.030727-0.01	Cristal	1 a 13	29,900	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme data da conexão associada SE Morro do Chapéu.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.BA.032346-2.01	Curral De Pedras II	1 a 11	27,500	16/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031609-1.01	Curral De Pedras III	1 a 13	27,300	15/03/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031577-0.01	Curral De Pedras IV	1 a 9	18,900	15/12/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	1	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	2	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	3	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	4	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	5	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	6	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	7	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	8	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	9	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	10	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031535-4.01	Curupira	11	2,100	15/03/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	6 e 7	4,600	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	1	2,300	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	2	2,300	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	3	2,300	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	4 a 7	9,200	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	1 a 6	13,800	30/08/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas para operação em testes.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	7 a 12	13,800	15/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.BA.032347-0.01	Diamante II	1 a 7	17,500	16/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032348-9.01	Diamante III	1 a 7	17,500	16/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031355-6.01	Esperança	1 a 14	28,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme data da conexão associada SE Morro do Chapéu.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031775-6.01	Itaguaçu Da Bahia	1 a 14	28,000	11/10/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032350-0.01	Laranjeiras II	1 a 12	30,000	16/10/2018	14/01/2019	Postergação em meses: 3. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	1 a 12	25,200	15/03/2020	02/05/2020	Postergação em meses: 2. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	1 a 11	23,100	15/03/2020	16/05/2020	Postergação em meses: 2. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031337-8.01	Maniçoba	1 a 15	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme data da conexão associada SE Morro do Chapéu.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.031998-8.01	Ouro Verde I	11	2,500	14/07/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031998-8.01	Ouro Verde I	1 a 10	25,000	14/07/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032000-5.01	Ouro Verde II	12	2,500	15/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032000-5.01	Ouro Verde II	1 a 11	27,500	15/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.RN.032001-3.01	Ouro Verde III	10	2,500	16/09/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032001-3.01	Ouro Verde III	1 a 9	22,500	16/09/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa	1 a 5	10,500	22/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa	6 a 12	14,700	22/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	1	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	2	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	3	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	4	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	5	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	6	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	7	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	8	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	9	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	10	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa II	11	2,100	17/04/2018	30/07/2017	Antecipação em meses: 8. Liberadas para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.030726-2.01	Primavera	1 a 13	29,900	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme data da conexão associada SE Morro do Chapéu.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	1	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	2	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	3	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	4	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	5	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	6	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	7	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	8	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	9	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	10	2,000	18/04/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	11	2,100	15/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.030725-4.01	São Judas	1 a 13	29,900	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme data da conexão associada SE Morro do Chapéu.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.BA.031120-0.01	São Salvador	1 a 7	18,900	09/02/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	06/2012 A-5 14/12/2012
UEE	EOL.CV.BA.032462-0.01	Serra da Babilônia II	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032465-5.01	Serra da Babilônia IX	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032466-3.01	Serra da Babilônia VI	1 a 11	25,850	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032467-1.01	Serra da Babilônia VII	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032468-0.01	Serra da Babilônia VIII	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032469-8.01	Serra da Babilônia X	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032470-1.01	Serra da Babilônia XI	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032471-0.01	Serra da Babilônia XII	1 a 12	28,200	01/11/2018	03/03/2019	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir da início da construção.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.031664-4.02	Serra Do Mel I	1 a 14	28,000	29/01/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031841-8.01	Serra Do Mel II	1 a 14	28,000	29/01/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032040-4.01	Serra Do Mel III	1 a 14	28,000	29/01/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	1	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	2	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	3	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	4	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	5	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	6	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	7	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	8	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	9	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	10	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	11	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	12	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	13	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	14	2,000	10/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031738-1.01	Umburanas 1	1 a 9	27,000	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031742-0.01	Umburanas 10	1 a 7	21,000	17/06/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031744-6.01	Umburanas 11	1 a 5	15,000	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031751-9.01	Umburanas 12	1 a 4	10,800	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031751-9.01	Umburanas 12	5 a 8	12,000	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031752-7.01	Umburanas 13	1 a 7	18,900	17/06/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031753-5.01	Umburanas 14	1 a 2	6,000	17/06/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031753-5.01	Umburanas 14	3 a 9	18,900	17/06/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031754-3.01	Umburanas 15	1 a 7	18,900	17/06/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031755-1.01	Umburanas 16	1 a 10	27,000	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	1 a 9	24,300	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	1 a 3	8,100	04/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	1 a 4	10,800	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	5 a 9	15,000	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031740-3.01	Umburanas 2	1 a 9	27,000	04/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	1 a 9	24,300	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	1	3,000	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	2 a 6	13,500	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	1 a 3	8,100	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	4 a 6	9,000	01/12/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031741-1.01	Umburanas 3	1 a 7	18,900	04/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031725-0.01	Umburanas 4	1 a 7	18,900	04/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031737-3.01	Umburanas 5	1 a 7	18,900	04/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031796-9.01	Umburanas 6	1 a 8	21,600	17/06/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031831-0.01	Umburanas 7	1 a 9	24,300	04/05/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031832-9.01	Umburanas 8	1 a 9	24,300	17/06/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031743-8.01	Umburanas 9	1 a 6	18,000	17/06/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031642-3.01	União Dos Ventos 15	1 a 12	25,200	01/05/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031652-0.01	União Dos Ventos 16	1 a 11	23,100	01/05/2018	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	1	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	2	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	3	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	4	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	5	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCSD	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCSD EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	6	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	7	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	8	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	9	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	10	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	11	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	12	2,000	12/08/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031794-2.01	Ventos De Santa Luiza	1 a 14	28,000	27/09/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031773-0.01	Ventos De Santa Madalena	1 a 14	28,000	06/11/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031797-7.01	Ventos De Santa Marcella	1 a 14	28,000	09/05/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOLCVPI031276-2	Ventos de Santa Regina	1 a 11	29,700	20/06/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.031774-8.01	Ventos De Santa Vera	1 a 14	28,000	06/02/2019	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOLCVPI031272-0	Ventos de Santo Albano	1 a 11	29,700	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.031800-0.01	Ventos De Santo Antônio	1 a 14	28,000	11/10/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.031761-6.01	Ventos De Santo Estevão I	2	2,300	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.031761-6.01	Ventos De Santo Estevão I	9 a 11	6,900	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	1 a 13	29,900	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031772-1.01	Ventos De São Bento	1 a 14	28,000	11/10/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031833-7.01	Ventos De São Cirilo	1 a 14	28,000	22/12/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031799-3.01	Ventos De São João	1 a 14	28,000	11/10/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031803-5.01	Ventos De São Rafael	1 a 14	28,000	15/07/2018	DESCONTRATOU MCS D	Usina rescindiu contrato de comercialização de energia do ACR no MCS D EN+ publicado em 29/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgilio 01	1 a 4	9,200	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-17	jun-17		
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	12 e 13	4,600	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	5 a 11	16,100	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	1 a 2	4,200	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial conforme estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	3 a 5	6,300	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial conforme estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	6 a 8	6,300	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial conforme estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	9 a 13	10,500	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial conforme estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015