

**Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de outubro/2017**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-17	set-17		
PCH	PCH.PH.PR.032513-9.01	Castro	1 e 2	4,000	01/06/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 7. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 16/09/2017 conforme Despacho nº 2.976, de 15/09/2017	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	29/10/2020	30/10/2020	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	29/10/2020	30/10/2020	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	29/10/2020	30/10/2020	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	01/10/2018	15/08/2020	Postergação em meses: 22. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	01/11/2018	15/08/2020	Postergação em meses: 21. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.030642-8.01	Inxú	03	1,200	15/12/2017	15/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 31/08/2017 conforme Despacho nº 2.737, de 30/08/2017	05/2010 LER 25/08/2010
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	19/12/2019	19/12/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	19/12/2019	19/12/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	19/12/2019	19/12/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	15/06/2018	31/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035733-2.01	Sucuri	1	2,750	15/01/2018	15/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
UFV	UFV.RS.BA.034120-7.01	Assuruá	1 a 30	30,000	31/12/2017	31/08/2018	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 30	30,000	01/02/2018	01/08/2018	Postergação em meses: 6. Início das obras em 31/08/2017 Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033757-9.01	Horizonte MP 1	1 a 28	28,700	20/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033777-3.01	Horizonte MP 11	1 a 20	20,000	20/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033759-5.01	Horizonte MP 2	1 a 28	28,700	20/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032317-9.01	Ituverava 2	1 a 14	28,000	30/09/2017	15/10/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032318-7.01	Ituverava 3	1 a 14	28,000	30/09/2017	15/10/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.RN.031869-8.01	Nova Cruz	1 a 15	30,000	15/04/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.033129-5.01	Nova Olinda 10	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.864, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033130-9.01	Nova Olinda 11	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.865, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033131-7.01	Nova Olinda 12	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.866, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033132-5.01	Nova Olinda 13	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.867, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	1 a 30	28,125	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG30, de 937,5 kW cada, e UG31 à UG64 de 55,4 kW cada uma, para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.868, de 08/09/2017	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	31 a 64	1,883	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG30, de 937,5 kW cada, e UG31 à UG64 de 55,4 kW cada uma, para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.868, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033127-9.01	Nova Olinda 8	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.862, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033128-7.01	Nova Olinda 9	1 a 32	30,000	31/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 09/08/2017 conforme Despacho nº 2.863, de 08/09/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.032339-0.01	Vazante 1	1 a 27	27,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032340-3.01	Vazante 2	1 a 27	27,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032341-1.01	Vazante 3	1 a 27	27,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	1 a 14	32,900	30/09/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032343-8.01	Assuruá IV	1 a 15	30,000	15/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 29/08/2017 conforme Despacho nº 2.668, de 28/08/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-17	set-17		
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	1 a 2	6,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	3 a 5	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	6 a 8	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	1 a 3	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	4 a 6	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	7 a 9	9,000	06/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 24. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	1 a 15	31,500	17/01/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 07/09/2017 conforme Despacho nº 2.842, de 06/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova II	1 a 14	32,900	17/04/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 19/09/2017 conforme Despacho nº 3.024, de 18/09/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031605-9.01	Catanduba I	10	3,000	17/08/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031605-9.01	Catanduba I	1 a 9	27,000	17/08/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031608-3.01	Catanduba II	10	3,000	17/08/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031608-3.01	Catanduba II	1 a 9	27,000	17/08/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.030727-0.01	Cristal	1 a 13	29,900	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 23/08/2017 conforme Despacho nº 2.594, de 22/08/2017	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	1 a 4	9,200	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	5 e 6	4,600	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	7 a 12	13,800	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.031355-6.01	Esperança	1 a 14	28,000	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 19/09/2017 conforme Despacho nº 3.025, de 18/09/2017	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	1 a 14	32,900	30/09/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	5	2,100	06/03/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG5 e UG8 para operação em teste a partir de 21/09/2017 conforme Despacho nº 3.067, de 20/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	8	2,100	06/03/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG5 e UG8 para operação em teste a partir de 21/09/2017 conforme Despacho nº 3.067, de 20/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	1 a 4	8,400	06/03/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG4, UG6 e UG7 e UG9 à UG15 para operação em teste a partir de 07/09/2017 conforme Despacho nº 2.843, de 06/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	6 e 7	4,200	06/03/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG4, UG6 e UG7 e UG9 à UG15 para operação em teste a partir de 07/09/2017 conforme Despacho nº 2.843, de 06/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	9 a 15	14,700	06/03/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG4, UG6 e UG7 e UG9 à UG15 para operação em teste a partir de 07/09/2017 conforme Despacho nº 2.843, de 06/09/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031337-8.01	Maniçoba	1 a 15	30,000	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 19/09/2017 conforme Despacho nº 3.023, de 18/09/2017	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 6	18,000	16/10/2018	22/06/2019	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	1 a 6	12,000	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 24/08/2017 conforme Despacho nº 2.621, de 23/08/2017	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-17	set-17		
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	7 a 10	8,000	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG7 à UG10 para operação em teste a partir de 09/09/2017 conforme Despacho nº 2.869, de 08/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032353-5.01	Pedra Rajada II	1 a 10	20,000	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 24/08/2017 conforme Despacho nº 2.622, de 23/08/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.030726-2.01	Primavera	1 a 13	29,900	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 23/08/2017 conforme Despacho nº 2.595, de 22/08/2017	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	16/10/2018	22/06/2019	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.030725-4.01	São Judas	1 a 13	29,900	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 23/08/2017 conforme Despacho nº 2.596, de 22/08/2017	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	1 a 3	6,900	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 07/09/2017 conforme Despacho nº 2.844	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	4 a 6	6,900	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG4 à UG6 para operação em teste a partir de 12/09/2017 conforme Despacho nº 2.888, de 11/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	7 e 8	4,600	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 14/09/2017 conforme Despacho nº 2.939, de 13/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	9 e 10	4,600	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 20/09/2017 conforme Despacho nº 3.044, de 19/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	1 a 3	6,900	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/09/2017 conforme Despacho nº 2.802, de 05/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	10 e 11	4,600	30/12/2017	30/10/2017	Não solicitou DAPR-P Antecipação em meses: 2. Liberadas UG10 e UG11 para operação em teste a partir de 31/08/2017 conforme Despacho nº 2.734, de 30/08/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	4 a 9	13,800	30/12/2017	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG4 à UG9 para operação em teste a partir de 26/08/2017 conforme Despacho nº 2.647, de 25/08/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	1 a 14	32,900	30/09/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032526-0.01	Ventos da Bahia I	1 a 13	28,600	01/07/2019	01/11/2018	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032527-9.01	Ventos da Bahia III	1 a 14	30,800	01/07/2019	01/11/2018	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032531-7.01	Ventos da Bahia IX	1 a 13	28,600	01/07/2019	01/11/2018	Antecipação em meses: 8. Início das obras em 31/08/2017 Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034883-0.01	Ventos da Bahia XVIII	1 a 13	28,600	01/07/2019	01/11/2018	Antecipação em meses: 8. Início das obras em 31/07/2017 Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	12/09/2019	01/03/2018	Antecipação em meses: 18. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	1 a 3	6,900	30/09/2017	15/10/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	4 a 8	11,500	30/09/2017	15/10/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	9 a 13	11,500	30/09/2017	15/10/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	1 a 4	8,400	01/01/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 21/09/2017 conforme Despacho nº 3.066, de 20/09/2017. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	11 a 14	8,400	01/01/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 21/09/2017 conforme Despacho nº 3.066, de 20/09/2017. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	5 a 10	12,600	01/01/2018	30/10/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 21/09/2017 conforme Despacho nº 3.066, de 20/09/2017. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.032368-3.01	Ventos De São Virgílio 03	1 a 5	11,000	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032368-3.01	Ventos De São Virgílio 03	6 a 9	8,800	30/09/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
PCH	PCHPHMT000331-0	Buriti	01 a 02	6,666	SEM PREVISÃO	25/08/2018	Estágio atual das obras	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					ago-17	set-17		
PCH	PCHPHMT000331-0	Buriti	03	3,333	SEM PREVISÃO	10/09/2018	Estágio atual das obras	Nenhum
EOL	EOLCVBA032521-0	Delfina III	1 a 14	28,000	01/10/2017	26/10/2017	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032522-8	Delfina IV	1 a 4	8,000	01/10/2017	26/10/2017	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032523-6	Delfina VI	1 a 15	30,000	01/10/2017	26/10/2017	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032524-4	Delfina VII	1 a 15	30,000	01/10/2017	26/10/2017	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	1 a 13	27,300	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	14	2,100	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	1 a 10	21,000	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	11	2,100	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031271-1	Ventos de Santo Adriano	1 a 7	18,900	30/09/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Contrato de Fornecimento de Equipamentos/Serviços	Nenhum