

**Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de dezembro/2017**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	31/07/2018	10/09/2018	Postergação em meses: 1. Conforme previsão do empreendedor.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	01/11/2018	10/11/2018	Postergação em dias: 9. Conforme previsão do empreendedor.	03/2010 A-5 30/07/2010
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	1	1,785	11/09/2018	02/10/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras. Emitido DIR em 09/11/2017	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	2	1,785	11/09/2018	02/10/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras. Emitido DIR em 09/11/2017	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	1	5,000	10/05/2018	31/05/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	2	5,000	10/05/2018	31/05/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	30/12/2017	30/08/2018	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	1	2,500	01/03/2020	28/11/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	2	2,500	01/03/2020	28/11/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.030575-8.01	Das Pedras	1 e 2	5,600	04/09/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	01	7,000	30/06/2018	01/08/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	02	7,000	30/06/2018	01/09/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	01	3,000	30/09/2018	01/02/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	30/09/2018	01/02/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	30/09/2018	01/02/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	01	3,250	13/09/2018	04/10/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras conforme informação do empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	02	3,250	13/09/2018	04/10/2018	Postergação em dias: 21. Estágio atual das obras conforme informação do empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.030642-8.01	Inxú	03	1,200	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	05/2010 LER 25/08/2010
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	01	4,500	30/11/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	30/11/2018	01/02/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	1	4,500	30/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	2	4,500	30/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	01	6,000	30/04/2018	01/05/2018	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	02	6,000	30/04/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	01	9,133	31/12/2017	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	02	9,133	31/12/2017	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	03	9,134	31/12/2017	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	04	2,600	31/12/2017	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	06/2013 A-5 13/12/2013
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	31/07/2018	03/11/2019	Postergação em meses: 15. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	15/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035733-2.01	Sucuri	1	2,750	15/04/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	3	20,000	01/04/2019	01/04/2022	Postergação em meses: 36. Estágio atual das obras	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	01/12/2020	31/01/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	01/12/2020	31/01/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	15/05/2018	20/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
UFV	UFV.RS.CE.033917-2.01	Apodi I	1 a 30	30,000	01/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033918-0.01	Apodi II	1 a 30	30,000	01/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033919-9.01	Apodi III	1 a 30	30,000	01/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033920-2.01	Apodi IV	1 a 30	30,000	01/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.034153-3.01	BJL 11	1 a 20	20,000	30/12/2017	30/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.SP.034107-0.01	Brisas Suaves	1 a 5	5,000	01/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 30	30,000	01/02/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.RN.034310-2.01	Floresta I	1 a 32	32,000	15/01/2018	08/12/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 08/11/2017 conforme Despacho nº 3.753, de 07/11/2017.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.034309-9.01	Floresta II	1 a 32	32,000	15/02/2018	08/12/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 08/11/2017 conforme Despacho nº 3.753, de 07/11/2017.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.033569-0.01	Floresta III	1 a 11	11,000	15/03/2018	08/12/2017	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 08/11/2017 conforme Despacho nº 3.754, de 07/11/2017.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.033569-0.01	Floresta III	12 a 22	11,000	15/03/2018	08/12/2017	Antecipação em meses: 3. Pedido de operação em teste na SFG/ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034073-1.01	Guimaranã 1	1 a 30	30,000	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034074-0.01	Guimaranã 2	1 a 30	30,000	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033757-9.01	Horizonte MP 1	1 a 28	28,700	30/12/2017	30/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033777-3.01	Horizonte MP 11	1 a 20	20,000	30/12/2017	30/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	08/2015 LER 28/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
UFV	UFV.RS.BA.033759-5.01	Horizonte MP 2	1 a 28	28,700	30/12/2017	30/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032317-9.01	Ituverava 2	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032319-5.01	Ituverava 4	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032320-9.01	Ituverava 5	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032321-7.01	Ituverava 6	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032322-5.01	Ituverava 7	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	1	0,510	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	2	0,765	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	3 a 30	28,560	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	1	0,510	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	2	0,765	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	3 a 30	28,560	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	1	0,510	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	2	0,765	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	3 a 30	28,560	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	1	0,510	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	2	0,765	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	3 a 30	28,560	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.033129-5.01	Nova Olinda 10	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033130-9.01	Nova Olinda 11	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033131-7.01	Nova Olinda 12	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033132-5.01	Nova Olinda 13	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	1 a 30	28,125	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	31 a 64	1,883	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033127-9.01	Nova Olinda 8	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
UFV	UFV.RS.PI.033128-7.01	Nova Olinda 9	1 a 32	30,000	30/11/2017	15/12/2017	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	1	0,510	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	2	0,765	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	3 a 30	28,560	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	1	0,510	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	2	0,765	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	3 a 30	28,560	01/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.032339-0.01	Vazante 1	1 a 27	27,000	15/06/2018	30/12/2017	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG27 para operação em teste a partir de 09/11/2017 conforme Despacho nº 3.765, de 08/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032340-3.01	Vazante 2	1 a 27	27,000	15/06/2018	30/12/2017	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG27 para operação em teste a partir de 09/11/2017 conforme Despacho nº 3.766, de 08/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032341-1.01	Vazante 3	1 a 27	27,000	15/06/2018	30/12/2017	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG27 para operação em teste a partir de 09/11/2017 conforme Despacho nº 3.767, de 08/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032343-8.01	Assuruá IV	1 a 15	30,000	15/11/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova II	1 a 14	32,900	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.030701-7.01	Dreen Cutia	1 a 11	23,100	17/04/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 3. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	16/06/2018	30/06/2018	Postergação em dias: 14. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031355-6.01	Esperança	1 a 14	28,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	21/05/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 4. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030878-1.01	Famosa I	1 a 9	22,500	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada conforme REA nº 6.690, de 24/10/2017	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 a 13	27,300	16/05/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 2. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	1 a 13	27,300	16/05/2018	30/08/2018	Postergação em meses: 3. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032349-7.01	Laranjeiras I	1 a 11	27,500	17/08/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 6. Emitido DAPR-T e Laranjeiras V em operação em teste.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	1 a 2	5,000	03/08/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 6. Emitido DAPR-T e Laranjeiras V em operação em teste.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	3 a 10	20,000	03/08/2018	30/12/2017	Antecipação em meses: 7. Liberadas UG3 à UG10 para operação em teste a partir de 09/11/2017 conforme Despacho nº 3.768, de 08/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031337-8.01	Maniçoba	1 a 15	30,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	14,700	30/09/2018	20/03/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	01/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 6	18,000	30/09/2018	20/03/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	1 a 6	12,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	7 a 10	8,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032353-5.01	Pedra Rajada II	1 a 10	20,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 13	27,300	31/03/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 4. Problemas com obtenção de liberação de financiamento BNDES e embargos do IPHAN.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	15/03/2018	01/01/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	30/09/2018	20/03/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.030725-4.01	São Judas	1 a 13	29,900	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	11	2,300	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	1 a 3	6,900	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	4 a 6	6,900	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	7 e 8	4,600	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	9 e 10	4,600	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	1 a 3	6,900	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	10 e 11	4,600	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-17	nov-17		
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	4 a 9	13,800	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031645-8.01	União Dos Ventos 12	1 a 12	25,200	22/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031697-0.01	União Dos Ventos 13	1 a 9	18,900	22/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031643-1.01	União Dos Ventos 14	1 a 10	21,000	22/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	01/03/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 29. Emitido revisão de parecer de acesso com data de entrada em operação para janeiro/2018.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28,000	12/09/2019	31/01/2018	Antecipação em meses: 19. Emitido revisão de parecer de acesso com data de entrada em operação para janeiro/2018.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	1 a 3	6,300	15/03/2018	31/12/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 31/10/2017 conforme Despacho nº 3.649, de 30/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	4 a 8	10,500	15/03/2018	31/12/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 31/10/2017 conforme Despacho nº 3.649, de 30/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	9 a 14	12,600	15/03/2018	31/12/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 31/10/2017 conforme Despacho nº 3.649, de 30/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	1 a 3	6,300	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	4 a 8	10,500	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	9 a 14	12,600	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos Do São Mario	1 a 15	30,000	07/10/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 8. Emitido revisão de parecer de acesso com data de entrada em operação para janeiro/2018.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	19/05/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 3. Emitido revisão de parecer de acesso com data de entrada em operação para janeiro/2018.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	31/12/2017	28/02/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	01/12/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOLCVCE033756-0	Cataventos Acaraú I	1 a 14	28,000	15/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035197-0	GARROTE	1 a 10	21,000	30/11/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035197-0	GARROTE	11	2,100	01/01/2018	15/01/2018	Postergação em dias: 14. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	1 a 13	27,300	30/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	14	2,100	30/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	1 a 10	21,000	30/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	11	2,100	30/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	1 a 10	21,000	15/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	11	2,100	15/12/2017	22/02/2018	Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum