

**Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de março/2018**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-18	fev-18		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 13	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 14	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	01/01/2020	02/12/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada datas de tendência pela SFG/ANEEL devido a concatenação com o 2º Bipolo.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	03	175,000	28/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Problemas na comporta impediram entrada em operação conforme informação do empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	04	175,000	01/07/2018	30/04/2018	Antecipação em meses: 2. Empreendedor indica que irá finalizar até 30/04/2018 o empreendimento segundo informação para renovação FNSP e Parecer de Acesso.	10/2013 A-5 13/12/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	16/12/2021	26/08/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	16/12/2021	26/08/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	16/12/2021	26/08/2021	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	04	5,650	15/02/2018	15/03/2018	Postergação em dias: 28. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	1	1,785	30/11/2018	12/11/2018	Antecipação em dias: 18. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	2	1,785	30/11/2018	12/11/2018	Antecipação em dias: 18. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	01	3,250	31/05/2018	31/10/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	02	3,250	31/05/2018	31/10/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	04	2,600	28/02/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 2. Não liberada para operação comercial.	06/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-18	fev-18		
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	05/02/2018	15/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035733-2.01	Sucuri	1	2,750	15/02/2018	15/03/2018	Postergação em dias: 28. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
UFV	UFV.RS.BA.034120-7.01	Assuruá	5	4,360	15/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Única unidade sem operação comercial. Problemas nos testes.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034153-3.01	BJL 11	1 a 20	20,000	15/02/2018	01/04/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 30	30,000	30/04/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 30	30,000	01/08/2018	01/04/2018	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PE.034305-6.01	Fazenda Esmeralda	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	01/11/2018	Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 28 de 29/01/2018. Alterada data para 01/11/2018 devido a Portaria de Outorga.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 22	30,000	15/03/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032330-6.01	Guaimbe 5	1 a 22	30,000	15/03/2018	15/04/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	1 a 12	28,200	15/02/2018	15/03/2018	Postergação em dias: 28. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	7	2,100	12/05/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 09/02/2018 conforme Despacho nº 339, de 08/02/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	1 a 6	12,600	12/05/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG7 para operação em teste a partir de 09/02/2018 conforme Despacho nº 339, de 08/02/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	1 a 13	26,000	28/11/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 8. Autorizadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 02/02/2018 conforme Despacho nº 280, de 01/02/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	1 a 8	17,600	28/11/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 8. Autorizadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 02/02/2018 conforme Despacho nº 281, de 01/02/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032344-6.01	Capoeiras III	1 a 5	12,500	08/10/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 09/02/2018 conforme Despacho nº 341, de 08/02/2018	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032344-6.01	Capoeiras III	6 a 11	15,000	08/10/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG6 à UG11 para operação em teste a partir de 31/01/2018 conforme Despacho nº 236, de 30/01/2018	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova III	1 a 12	28,200	15/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032345-4.01	Curral De Pedras I	1 a 8	20,000	15/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-18	fev-18		
UEE	EOL.CV.BA.032346-2.01	Curral De Pedras II	1 a 8	20,000	15/03/2018	30/03/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032346-2.01	Curral De Pedras II	9 a 11	7,500	15/03/2018	30/03/2018	Postergação em dias: 15. Liberadas UG9 à UG11 para operação em teste a partir de 09/02/2018 conforme Despacho nº 340, de 08/02/2018	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032347-0.01	Diamante II	1 e 2	5,000	28/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032347-0.01	Diamante II	3 a 7	12,500	28/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032348-9.01	Diamante III	1 e 2	5,000	19/10/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 23/01/2018 conforme Despacho nº 145, de 22/01/2018	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 a 13	27,300	06/07/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032349-7.01	Laranjeiras I	1 a 5	12,500	28/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032349-7.01	Laranjeiras I	6 a 11	15,000	28/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	1 a 2	5,000	15/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	3 a 10	20,000	15/02/2018	31/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	26/04/2019	28/03/2019	Antecipação em dias: 29. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associado.	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.032468-0.01	Serra da Babilônia VIII	1 a 12	28,200	30/04/2019	21/06/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	1 a 14	32,900	15/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031645-8.01	União Dos Ventos 12	12	2,100	22/04/2018	30/03/2018	Antecipação em dias: 23. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031697-0.01	União Dos Ventos 13	5 e 9	4,200	28/02/2018	30/03/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031643-1.01	União Dos Ventos 14	2	2,100	15/03/2018	30/03/2018	Postergação em dias: 15. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 24/01/2018 conforme Despacho nº 173, de 23/01/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	01/03/2018	15/04/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 24/01/2018, conforme Despacho nº 170 de 23/01/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos Do São Mario	1 a 15	30,000	07/10/2018	30/04/2018	Antecipação em meses: 5. Evolução das obras e demais unidades de parques eólicos em operação em teste	06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jan-18	fev-18		
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	19/05/2018	15/03/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 24/01/2018, conforme Despacho nº 171 de 23/01/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	15/01/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 5. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	28/02/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	1	1,000	06/07/2018	14/11/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	2	2,300	06/07/2018	14/11/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	3	2,300	06/07/2018	14/11/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	31/12/2017	15/02/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSP031107-3	Ponte Branca	01	3,500	01/05/2020	15/03/2020	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCHPHSP031107-3	Ponte Branca	02	3,500	01/06/2020	15/03/2020	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCHPHSP031107-3	Ponte Branca	03	3,500	01/08/2020	15/03/2020	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	02	4,663	10/04/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032759-0	Boa Vista da Lagoinha	1 a 15	30,000	12/10/2018	30/03/2018	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras e compatibilização com as demais usinas do mesmo complexo edílico.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	1 a 11	29,700	15/01/2019	01/02/2019	Postergação em dias: 17. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034636-5	Campo Largo XV	1 a 11	29,700	15/12/2018	15/03/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032884-7	Ventos do Santo Abraao	1 a 14	28,000	12/10/2018	15/03/2018	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras.	Nenhum