

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de junho/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-18	mai-18		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 09	611,110	30/05/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 10	611,110	30/07/2018	01/10/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 11	611,110	31/10/2018	29/11/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G1	14,000	10/06/2018	10/07/2018	Postergação em meses: 1. Ainda não solicitou testes. Estágio atual das obras.	02/2005 A-5 16/12/2005
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G2	14,000	30/09/2018	30/10/2018	Postergação em meses: 1. Ainda não solicitou testes. Estágio atual das obras.	02/2005 A-5 16/12/2005
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	30/11/2018	15/04/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	13/01/2020	20/09/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	13/01/2020	20/09/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	27/12/2019	29/01/2020	Postergação em meses: 1. Situação do licenciamento ambiental.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	27/12/2019	28/02/2020	Postergação em meses: 2. Situação do licenciamento ambiental.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	15/03/2020	24/09/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	15/03/2020	24/09/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	15/03/2020	24/09/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.029261-3.01	Verde 4A	02	14,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	01/01/2021	28/12/2018	Antecipação em meses: 24. Inserido ato legal conforme PRT nº 146, de 30/04/2018. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	01/01/2021	03/07/2019	Antecipação em meses: 18. Inserido ato legal conforme PRT nº 146, de 30/04/2018. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-18	mai-18		
UTE	UTE.AI.SP.028094-1.01	Colorado	1	6,500	01/01/2023	30/06/2018	Antecipação em meses: 54. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 23/04/2018 conforme Portaria nº 924, de 23/04/2018.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 16	27,000	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 16	27,000	15/07/2018	30/07/2018	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033186-4.01	Pirapora 3	22 a 31	9,678	15/05/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	8	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	9	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	11	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1, 2, 3, 6, 7, 10 e 11 para operação em teste a partir de 10/05/2018 conforme Despacho nº 1.037, de 09/05/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	1 a 3	6,300	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1, 2, 3, 6, 7, 10 e 11 para operação em teste a partir de 10/05/2018 conforme Despacho nº 1.037, de 09/05/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	4 a 5	4,200	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	6 e 7	4,200	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1, 2, 3, 6, 7, 10 e 11 para operação em teste a partir de 10/05/2018 conforme Despacho nº 1.037, de 09/05/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	7	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	8	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	1 a 13	26,000	15/05/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	1 a 8	17,600	15/05/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	1 a 3	8,100	30/12/2018	30/07/2018	Antecipação em meses: 5. Subestação Ourorlandia foi energizada, conforme IPDO de 04/05/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	4 a 11	21,600	30/12/2018	30/06/2018	Antecipação em meses: 6. Liberadas UG4 à UG11 para operação em teste a partir de 12/05/2018 conforme Despacho nº 1.054, de 11/05/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	21/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-18	mai-18		
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	01/06/2018	13/08/2018	Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 13	27,300	25/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	5	1,426	Inserida acompanhamento ACL	15/07/2018	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 4	10,026	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIES029107-2	Lasa	1	33,000	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	1	1,000	14/11/2018	20/07/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	2	2,300	14/11/2018	20/07/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	3	2,300	14/11/2018	20/07/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032759-0	Boa Vista da Lagoinha	1 a 15	30,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVCE033756-0	Cataventos Acaraú I	1 a 14	28,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032884-7	Ventos do Santo Abraao	1 a 14	28,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum