



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|---------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| 468 | T2000-110 | LT | LT Funil / Itapebi | CHESF | 20/10/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0,0 | 198 | 0 | Jan/2018: proposta de caducidade. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto. Atualmente SEM PREVISÃO de conclusão. |
| 589 | T2000-197 | SE | SE Scharlau (CEEE) | CEEE-GT | 28/06/2010 | 28/02/2018 | 31/08/2018 | Sim | 6,1 | 0 | 37,5 | Concluída pela CEEE-GT. REA contestada pela CEEE-GT, conforme correspondência "AT/APG 15-0070" de 06/07/2015, solicitando a revogação do item 3482. Entrou em operação com pendências não impeditivas. |
| 590 | T2000-198 | SE | SE Mascarenhas de Moraes | FURNAS | 23/05/2010 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | Sim | 1,0 | 0 | 400 | FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL. Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL. |
| 617 | T2000-224 | LT | Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV | CTEEP | 17/03/2011 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0,0 | 15 | 0 | Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 03/07/2020. |
| 643 | T2000-256 | LT | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV | CHESF | 16/04/2010 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | Não | 0,0 | 152 | 100 | SE Eunápolis: obras concluídas. Avanço físico de 68%. Cronograma de conclusão está de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da CHESF. SFE projeta a data para 19/04/2019 |
| 787 | T2009-174 | SE | SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA | FURNAS | 15/06/2011 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Obra remobilizada em mai/2018. |
| 808 | T2009-156 | LT | LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento | CHESF | 26/07/2011 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 809 | T2009-155 | LT | LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapitação para elevar limite de carregamento | CHESF | 26/07/2011 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 847 | T2009-124 | SE | SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA | CHESF | 30/03/2013 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Atrasado devido ao baixo desempenho da empreiteira. Depende da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas. Avanço Físico 50%. Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2. |
| 851 | T2009-120 | SE | SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA | CHESF | 30/03/2013 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Postergada devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Avanço físico de 54%. |
| 910 | T2009-040 | SE | SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1 | CEEE-GT | 08/10/2010 | 15/09/2018 | 15/09/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução. Em avaliação pela ANEEL. |
| 917 | T2009-224 | LT | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 | CHESF | 03/02/2011 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | Não | 0,0 | 152 | 0 | Comentários incluídos no item 643. Em fase de montagem (avanço 90%). Previsão de energização em vazio para Setembro/18. |
| 924 | T2009-225-A | LT | LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II | CHESF | 03/06/2011 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Não | 0,0 | 96,7 | 300 | Prazo estimado de 10 meses de construção. Obtida anuência do IPHAN na 1ª semana de Agosto/2018. Previsão de assinatura do contrato para construção da obra até final de Agosto/2018. (empreiteira Setol) Liberação fundiária com conclusão até 30/08/2018. Todas ações judicializadas na Justiça Estadual. Previsão para emissão da LI: Agosto/18 |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|-----|---|
| 1007 | T2010-048 | SE | SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA | CHESF | 30/03/2013 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Obras paralisadas em 04/10/2014 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. LI emitida. Previsão de retomada em set/2018, com previsão de 6 meses de obras. |
| 1019 | T2010-058-A | LT | LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 | TDG | 12/05/2012 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Não | 0,0 | 36 | 0 | LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida. |
| 1022 | T2010-060 | LT | LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE Linhares 230/138 kV - 150 MVA | FURNAS | 12/07/2012 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | Não | 0,0 | 99 | 150 | CONCLUÍDO |
| 1042 | T2010-073 | LT | LT 69 kV Pituáçu - Maturu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba | CHESF | 24/11/2012 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Não | 0,0 | 1 | 0 | Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 15 meses em relação à previsão de dez/2016. |
| 1046 | T2010-077-A | LT | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Subestações | COPEL GT | 06/10/2012 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Não | 0,0 | | | CONCLUÍDO |
| 1059 | T2010-086 | LT | Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II | CHESF | 28/02/2013 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Não | 0,0 | 40 | 0 | LT: LIAM emitida em 30/05/18. Em fase de elaboração de projeto e aquisição de equipamentos. Liberação fundiária concluída em Julho/18. SE: Obras civis iniciadas em Julho/2018. Prazo de construção: 10 meses. ASV (anterior venceu) prevista para ser emitida até final de Agosto/2018. |
| 1094 | T2011-025 | LT | LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba) | ELETROSUL | 20/12/2015 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc. |
| 1101 | T2011-029 | LT | LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) | CHESF | 06/12/2013 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas. sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação. |
| 1130 | T2011-103 | LT | LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo) | COPEL GT | 15/10/2012 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Não | 0,0 | 5,475 | 0 | CONCLUÍDO |
| 1154 | T2011-121 | SE | SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de módulo geral. | CEEE-GT | 26/08/2013 | 31/07/2018 | 31/08/2018 | Sim | 1,0 | 0 | 0 | Obras concluídas segundo CEEE-GT. Empresa solicita a revogação do item relativo à obra de entrada da LDMT de 23 kV, conforme solicitação das distribuidoras locais. Pendente de manifestação da ANEEL. |
| 1183 | T2011-151 | LT | LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | CHESF | 06/12/2013 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 30 | 0 | Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|----|-----|--|
| 1195 | T2011-170-A | LT | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 | TESB | 27/07/2013 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Não | 0,0 | 12 | 0 | Grande parte dos materiais previstos já foram comprados, com parte da obra civil já iniciada. Continua o estudo para um novo trecho de trecho da linha devido as obras viárias na região de Porto Alegre. Fundiário em andamento. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 15/03/2019. |
| 1196 | T2011-170-B | LT | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita | TESB | 27/07/2013 | 22/12/2018 | 22/12/2018 | Não | 0,0 | 29 | 0 | Fundações e montagem de estruturas em andamento. Está ocorrendo a análise de algeiração de projeto em trecho da LT de estrutura metálica para postes devido a área alagada durante construção da Rodovia do Parque BR-448/RS. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 16/09/2018. |
| 1197 | T2011-170-C | LT | LT 230 kV Campo Bom - Taquara | TESB | 27/07/2013 | 01/12/2019 | 01/12/2019 | Não | 0,0 | 29 | 0 | Fundiário em andamento. Grande parte dos materiais previstos já foram comprados. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 11/01/2019. |
| 1198 | T2011-170-D | SE | SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12) | TESB | 27/07/2013 | 19/08/2018 | 30/09/2018 | Sim | 1,4 | 4 | 166 | Todos os materiais previstos já foram adquiridos. Concluída a montagem dos trafos e dos módulos de GIS 230 e 69 kV. Dutos subterrâneos concluídos, sendo terminada a passagem de dutos da travessia da Av. Ipiranga. Faltando finalizar as emendas dos cabos subterrâneos. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 02/07/2018. |
| 1200 | T2011-170-F | SE | SE 230/69 kV Candelária 2 | TESB | 27/07/2013 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | Não | 0,0 | 24 | 166 | Finalizada a terraplanagem e macrodrenagem da SE. Iniciadas as obras civis na SE (Base de equipamentos e pórticos). Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 concluído. Avanço físico de 17%. Aguardando a emissão pelo IPHAN de resolução referente a aprovação do projeto de prospecção interventiva arqueológica. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 19/11/2018. |
| 1201 | T2011-170-G | LT | SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3 | TESB | 27/07/2013 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | Não | 0,0 | 32 | 166 | SE Restinga: obras concluídas. SE PAL13: concluída adequação dos barramentos e instalação dos equipamentos. LT Restinga - Porta Alegre 13: continua em negociação liberação fundiária. LT Restinga - Viamão 3: concluída a montagem das 54 estruturas da linha, lançamento de cabos condutores e para-raios. |
| 1229 | T2011-192 | LT | LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. | AFLUENTE T | 06/03/2019 | 28/08/2019 | 28/09/2019 | Sim | 1,0 | 0 | 0 | Publicada Resolucao Autorizativa nº 6.203, em 06/03/2017, com data de referencia para inicio dos marcos para execucao dos reforcos. |
| 1254 | T2012-030 | LT | LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 | TIMÓTEO-MESQUITA | 18/11/2013 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | Não | 0,0 | 24 | 0 | MME/SEE/DMSE encaminhou solicitação de justificativas para atraso de 5 meses na data. Aguardando resposta. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|---|
| 1257 | T2012-033-A | LT | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | TRANSNORTE | 25/01/2015 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 1430 | 800 | Continua sem previsão. Reunião agendada com a comunidade indígena para o dia 25/4/2018 foi cancelada pelos indígenas. ANEEL sinalizou positivamente sobre a possibilidade de reequilíbrio financeiro. Desmembramento do licenciamento ambiental |
| 1263 | T2012-038 | LT | LT 500 kV Recife II - Suape II C2 | CHESF | 09/10/2013 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 44 | 0 | Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. A Chesf irá iniciar novo processo licitatório para a contratação de empresa, visando à implantação da LT, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada. Aprovado no CMSE o status "sem previsão" para o empreendimento. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. |
| 1264 | T2012-039-A | LT | LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu | CHESF | 09/12/2013 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 105 | 0 | Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. |
| 1265 | T2012-040 | LT | LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV | LTTE | 09/02/2014 | 30/09/2018 | 31/03/2019 | Sim | 6,0 | 247 | 1800 | SE N. Iguaçu: obras concluídas. LT Taubaté - Nova Iguaçu: Em comissionamento. Vistoria realizada pelo IBAMA. Aguarda emissão de LO. Obras iniciadas no seccionamento de 345 kV. Considerada a data projetada pela SFE: 30/08/2018. |
| 1271 | T2012-039-B | LT | LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3 | CHESF | 09/12/2013 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 31 | 0 | Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. |
| 1285 | T2012-053-A | LT | SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA | CHESF | 10/11/2013 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 360 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1290 | T2012-057-A | LT | LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV | CHESF | 10/05/2014 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | Não | 0,0 | 40 | 400 | SE Messias: remobilização em 19/02/2018, com obras civis e montagem em andamento. SE Maceio II: remobilização em 19/02/2018. Necessidade de reparos nos Transformadores. Previsão de conclusão para Julho/2018. LT: Mobilização da contratada em 26/01/2018. Em estudo com ONS energização provisória da LT ("fly-tap") na SE Messias em Junho/2018. SFE projeta a data para 20/12/2018. Chesf enviou Carta à ANEEL solicitando energização em vazio. |
| 1296 | T2012-062 | LT | Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II. | CHESF | 27/03/2014 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | Não | 0,0 | 9 | 0 | Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016. |
| 1309 | T2012-075 | LT | Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT. | CHESF | 20/08/2014 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | Não | 0,0 | 20 | 0 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016. |
| 1342 | T2012-057-B | LT | LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 kV NOSSA SENHORA DO SOCORRO | CHESF | 10/05/2014 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | Não | 0,0 | 3 | 300 | Negociação com a ABB/TSK para realização de trabalhos com linhas energizadas (total de 6 travessias - 3 de 69 kV e 3 de 230 kV). ABB alega que não estava no contrato. SE Nossa Senhora do Socorro: em comissionamento. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 1344 | T2012-057-C | SE | SE 230/138 KV POÇÕES II | CHESF | 10/05/2014 | 30/11/2018 | 30/04/2019 | Sim | 5,0 | 1 | 200 | Após intensas tratativas com consórcio construtor e acertos técnicos, foi redefinido o escopo de fornecimento. Agora a Chesf solicitou proposta para remobilização da obra, ainda em negociação. |
| 1351 | T2012-106 | LT | SE Ribeirão: Sec. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV | CHESF | 15/01/2015 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0,0 | 1 | 0 | Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1378 | T2013-019 | SE | SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA) | CHESF | 16/04/2015 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 55 | Contrato assinado em 05/04/2017. Prazo de execução de 14 meses. Empreendimento priorizado pela Chesf. Obras ainda não iniciadas. |
| 1379 | T2013-020 | SE | SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA) | CHESF | 16/04/2015 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 39 | IDEM 1378 |
| 1408 | T2013-045 | LT | LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 | SÃO JOÃO | 01/08/2016 | 30/08/2018 | 31/10/2018 | Sim | 2,0 | 408 | 0 | Ainda sem TLT solicitado. Depende dos testes das obras autorizadas nas SEs. |
| 1410 | T2010-090-B | LT | LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró | CHESF | 23/05/2012 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Não | 0,0 | 192 | 0 | LI emitida em 28/03/2018. Liberação fundiária em andamento com 93% das glebas já liberadas. SE em fase de eliminação das pendências encontradas no comissionamento. Pendente ainda emissão de ASV e portaria para prospecção no trecho Paraíso-Açú. Em andamento renegociação contratual com o consórcio construtor Multi/Incomisa/Procable com reunião prevista para o dia 17/4/18. Não foi verificado avanço físico declarado para o empreendimentos nos últimos 4 meses. CHESF requereu DUP por meio da CARTA nº 10/2018, de 1/2/2018, no entanto, em 5/3/2018 a ANEEL respondeu a CHESF solicitando complementações. SFE projeta a data para 19/04/2019 |
| 1412 | T2012-114-C | LT | LT 230 kV Russas II /Banabuiu | CHESF | 01/02/2014 | 19/05/2019 | 19/05/2019 | Não | 0,0 | 110 | 0 | LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária (90% das glebas liberadas). Em negociação aditivo contratual com o Consórcio Sadesul/ Procable para iniciar mobilização, prevista até 31/05/2018. SEs: Em fase de comissionamento final. Avanço físico: 47%. Considerada a data projetada pela SFE: 31/1/2019. |
| 1425 | T2013-057 | LT | Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I | CTEEP | 12/05/2019 | 01/09/2018 | 18/10/2018 | Sim | 1,6 | 0 | 0 | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. |
| 1438 | T2013-068 | LT | LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 80 | Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em jan/2019. |
| 1439 | T2013-069 | LT | LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 80 | Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras paralisadas. Previsão de reinício de obras em abr/2019. |
| 1440 | T2013-070 | LT | LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA. | CHESF | 04/11/2015 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 71 | Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em mar/2018. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 1449 | T2013-079 | SE | SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA | CHESF | 26/03/2016 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | Não | 0,0 | 0 | 50 | Adiada a assinatura do contrato para fev/2017 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Risco de atraso em face do baixo desempenho da contratada. |
| 1450 | T2013-080 | SE | SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA | CHESF | 26/03/2016 | 30/09/2018 | 30/11/2018 | Sim | 2,0 | 0 | 100 | Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. |
| 1456 | T2013-086 | SE | SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente | CEEE-GT | 16/12/2015 | 14/10/2018 | 14/10/2018 | Não | 0,0 | 0 | 25 | Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado. |
| 1467 | T2013-097 | SE | SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | CHESF | 05/02/2016 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 750 | CONCLUÍDO |
| 1477 | T2014-009 | LT | LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão. | CTEEP | 12/05/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. |
| 1478 | T2014-010 | LT | LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão | CTEEP | 12/12/2018 | 01/09/2018 | 18/09/2018 | Sim | 0,6 | 0 | 0 | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. |
| 1482 | T2014-014-B | SE | SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II | SÃO PEDRO | 05/02/2016 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | Sim | 1,0 | 234 | 400 | Falta o Seccionamento da LT 230 Kv Bom Jesus da Lapa - Barreiras na SE Barreiras II. O restante do empreendimento está em operação. Houve reunião na ANEEL no dia 13/4/18 sobre o assunto. |
| 1483 | T2014-014-A | LT | LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins | SÃO PEDRO | 09/10/2016 | 31/08/2018 | 30/09/2018 | Sim | 1,0 | 295 | 450 | Foram emitidos pelo ONS os TLTs em 29/3/2018, apesar de já estarem em operação desde o dia 21/2/2018. A não conclusão das obras da ATE XVI (caducidade declarada) motivou a definição de uma configuração provisória do sistema elétrico local para possibilitar a energização das instalações de 230 kV e 69 kV da SPTE. Adicionalmente, a adequação do módulo geral da subestação Gilbués II para possibilitar a conexão em 500 kV da SJTE passou a ser também de sua responsabilidade. Dessa forma, o Contrato de Concessão 015/2013 (Lote C2) não será totalmente entregue à operação, pois depende da conclusão das obras da REA 6.069/20156, cuja previsão é para 30/09/2018. |
| 1493 | T2014-020 | LT | LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV | ELETRONORTE | 29/01/2017 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Não | 0,0 | 657 | 90 | Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. Suspensão processo de nova contratação para este trecho. Aprovado pelo conselho de administração da Eletronorte em 11/05/2018 a retomada do contrato com a MAVI. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Previsão de envio do ECI para Funai em Junho/2018. Previsão de obtenção da LP em Janeiro/2019. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó. ANEEL/SCT informou na reunião que será solicitado a empresa um plano de recuperação do empreendimento, via SFE. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 1494 | T2014-021-A | LT | LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará | FOTE | 29/07/2016 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | Não | 0,0 | 205 | 0 | LI obtida em 15/1/2018. Fundiário ainda em negociação. Obras nas subestações estão finalizadas faltando apenas o comissionamento. Obras na Linha estão previstas para serem iniciadas em julho/18. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento, segundo a ANEEL. Data projetada pela SFE: 14/03/2020 |
| 1496 | T2014-021-C | LT | SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | FOTE | 29/01/2018 | 30/11/2019 | 14/03/2020 | Sim | 3,5 | 40 | 300 | Em processo de licenciamento ambiental (LI). Continuam os processos de licitação para contratação de serviços para o licenciamento ambiental, para prospeção arqueológica e para o levantamento topocadastral. Finalizados os processos referentes aos contratos de Compartilhamento de Instalação - CCI. Painel de controle montado e finalizado. Data projetada pela SFE: 30/11/2019 |
| 1507 | T2014-026 | SE | ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 15/12/2019 | 15/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 50 | A previsão de conclusão do empreendimento como um todo foi postergada devido ao atraso no Projeto Básico. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017. |
| 1508 | T2014-027 | SE | SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 50 | A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016. |
| 1509 | T2014-028 | SE | SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV. | CELG-GERTRAN | 03/05/2017 | 03/01/2019 | 30/04/2019 | Sim | 3,9 | 0 | 50 | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018. |
| 1510 | T2014-029 | SE | SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 08/09/2019 | 08/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/12/2018. |
| 1526 | T2014-043 | SE | SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruibe | CTEEP | 09/05/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro. |
| 1560 | T2014-044 | SE | SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimondo, CS, 3 x 900 kmil. | RPTE | 11/04/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data postergada para maio/18 em virtude de o ONS não dispor de informações sobre intervenção solicitada pelo empreendedor. |
| 1561 | T2014-045 | LT | LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II | CTEEP | 09/12/2016 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo. |
| 1570 | T2014-054 | LT | LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1 | MARIANA | 02/05/2017 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | Não | 0,0 | 85 | 0 | Atrasos devido à greve na SUPRAM-MG. Emissão de LI prevista para jul/2017 (atraso de 1 ano). Equipamentos e materiais já adquiridos. Início de obras previsto para ago/2018. Previsão de 18 meses de obras. |
| 1577 | T2014-061 | SE | Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento | TDG | 24/05/2016 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG. |
| 1583 | T2014-066 | SE | Instalação de 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar e conexões na SE Serra da Mesa | FURNAS | 10/04/2017 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|---------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|---|
| 1584 | T2014-067 | SE | Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana | FURNAS | 10/04/2017 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Ocorreu atraso na contratação dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica. Processo licitatório em fase de habilitação dos proponentes e o aditivo do contrato de CCI com a MGE em fase de assinatura. |
| 1601 | T2014-075-A | LT | LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/02/2019 | 28/02/2019 | Sim | 0,5 | 207 | 0 | Obras em andamento. Avanço Físico: 68%. Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/02/2019. |
| 1602 | T2014-075-B | SE | CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP | GENEBRA | 14/11/2017 | 27/04/2019 | 27/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Problemas de financiamento já foram equacionados. Foram retomadas as negociações com os Consórcios Construtores para a retomada do empreendimento. A Concessionária adequou o cronograma e retificou os prazos para entrada em operação comercial. No entanto, a data projetada pela SFE leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 27/04/2019 |
| 1603 | T2014-075-C | SE | CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1 SP | GENEBRA | 14/11/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Obras em andamento. Avanço Físico: 86% (mesmo do mês anterior). Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Considerada a data projetada pela SFE: 03/08/2018. |
| 1604 | T2014-075-E | LT | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Não | 0,0 | 399 | 0 | Obras em andamento. Avanço Físico: 65% (mesmo do mês anterior). Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/06/2019. |
| 1605 | T2014-075-D | SE | SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Não | 0,0 | 241 | 1200 | Obras em andamento. Avanço Físico: 58% (mesmo do mês anterior). Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/02/2019. |
| 1608 | T2014-076-C | SE | SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV) | ODOYA | 05/04/2018 | 30/07/2018 | 30/09/2018 | Sim | 2,0 | 0 | 200 | Permanece pendência do TLP (04/04/2018): Ressalta-se que a partir das verificações sobre o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede por parte das referidas instalações, foram identificadas pendências impeditivas de terceiros, para o início da operação Integrada ao SIN, conforme detalhado na declaração anexa. Essas pendências impedem a tomada de carga nos transformadores em função do sistema de Teleproteção não estar em conformidade com os Procedimentos de Rede o que inviabiliza o seccionamento da LT 500 kV Sobradinho / Luiz Gonzaga, sendo de responsabilidade da CHESF e por não terem sido concluídas as obras de conexão das entradas de linha em 69 kV por parte da Distribuidora COELBA. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|----|------|---|
| 1609 | T2014-075-F | SE | SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores) | GENEBRA | 14/05/2018 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 2400 | Problemas de financiamento já foram equacionados. Foram retomadas as negociações com os Consórcios Construtores para a retomada do empreendimento. A Concessionária adequou o cronograma e retificou os prazos para entrada em operação comercial. No entanto, a data projetada pela SFE leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 26/06/2019 |
| 1613 | T2014-079 | SE | SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | LTTE | 21/04/2019 | 21/04/2020 | 21/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 900 | Emitida LI em 21/05/2017. Previsão de início de obras em abr/2019. |
| 1614 | T2014-080-A | LT | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV | ELTE | 05/09/2017 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Não | 0,0 | 40 | 675 | Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016. LP emitida em 04/04/2017. LI prevista para dez/2018. Início de obras previsto para jun/2019. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE. |
| 1615 | T2014-080-B | SE | SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA | ELTE | 05/09/2017 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Não | 0,0 | 22 | 800 | Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE. |
| 1627 | T2014-088 | SE | SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões. | TESB | 25/11/2016 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | Não | 0,0 | 0 | 83 | Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2019. |
| 1635 | T2014-094 | SE | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões. | FURNAS | 26/07/2017 | 22/09/2019 | 22/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 1650 | Contrato com a empreiteira assinado em 27/12/2017 e iniciado. Atualmente se encontra em fase de instalação de canteiro, elaboração de projeto executivo e aquisição de equipamento. Data projetada leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 22/09/2019 |
| 1636 | T2014-095 | SE | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | FURNAS | 26/05/2018 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Publicado edital no dia 15/09/2017. Edital suspenso para adequação da documentação. Reabertura do processo prevista para Nov/2017. |
| 1637 | T2014-096 | SE | SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões. | XINGU | 10/04/2017 | 19/04/2020 | 19/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 450 | Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018. |
| 1642 | T2014-101 | SE | SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões. | CELG-GERTRAN | 15/03/2017 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 50 | A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para nov/2017. Contrato assinado em 11/10/2017. |
| 1645 | T2015-002 | SE | SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões. | CELG-GERTRAN | 15/09/2017 | 21/04/2019 | 21/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018. |
| 1648 | T2015-004 | SE | SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras. | XINGU | 10/10/2016 | 19/10/2019 | 19/10/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Atendimento ao Tramoeste. Necessidade de compatibilização com as obras da Equatorial. Previsão de emissão de nova REA para Equatorial Energia e cancelamento desta. |
| 1653 | T2015-009 | SE | SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões. | CHESF | 20/04/2017 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 180 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1654 | T2015-010 | SE | SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões | CHESF | 20/04/2017 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 200 | Concluída renegociação com a contratada. Obras iniciadas em mai/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 15%. Previsão de 10 meses de obras. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|---|
| 1661 | T2015-017 | SE | Subestação Igarorã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões. | CHESF | 18/05/2017 | 01/02/2020 | 01/02/2020 | Não | 0,0 | 0 | 750 | LI emitida em 24/11/2015. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 20%. Previsão de 9 meses de obras. |
| 1662 | T2015-018 | SE | Subestação Iboicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões. | CHESF | 18/05/2017 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 16%. Previsão de 9 meses de obras. |
| 1669 | T2015-025 | LT | LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCML. | CEEE-GT | 13/07/2017 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para mai/2018. |
| 1670 | T2015-026 | LT | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI–CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCML. | CEEE-GT | 06/03/2020 | 23/02/2020 | 23/02/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15). |
| 1681 | T2015-036-A | SE | SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II e linhas para escoamento de energia eólica. | MACEDO | 27/03/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Não | 0,0 | 919 | 3600 | CONCLUÍDO |
| 1682 | T2015-036-B | LT | LT Igarorã III - Pindaí II C2/C3 | MACEDO | 27/03/2018 | 28/04/2019 | 28/04/2019 | Não | 0,0 | 100 | 0 | Ainda sem LI. Protocolo do relatório da LI em 7/12/2017. LI prevista para julho/18. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento. Data projetada pela SFE: 28/04/2019 |
| 1683 | T2015-037 | SE | Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 | CEMIG-GT | 21/12/2019 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Não | 0,0 | 0 | | Projeto básico concluído. Em fase de contratos. Início de obras previsto para mai/2018. |
| 1684 | T2015-038 | SE | Ampliação da Transformação na SE Ipatinga | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | | Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de 20%. |
| 1685 | T2015-039 | SE | Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | | Concluído projeto básico. Obras iniciadas em 30/07/2018. Previsão de 12 meses de obras. |
| 1687 | T2010-077-B | LT | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Linha de Transmissão | COPEL GT | 06/10/2012 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Não | 0,0 | 356 | 0 | TLT Emitidos com previsão de início em 17/07/2018 e término em 19/07/2018, mas estão sendo reprogramados. |
| 1689 | T2015-041-A | LT | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 | PARAÍSO | 06/03/2018 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 200 | 0 | Chamada Pública teve 7 proponentes cadastrados. Todos os 7 foram habilitados. Por solicitação dos proponentes, prorrogado para 09/08/2018 o prazo para apresentação de propostas. |
| 1690 | T2015-041-B | LT | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão | PARAÍSO | 06/09/2017 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 65 | 300 | Chamada Pública teve 7 proponentes cadastrados. Todos os 7 foram habilitados. Por solicitação dos proponentes, prorrogado para 09/08/2018 o prazo para apresentação de propostas. |
| 1692 | T2015-044 | SE | SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | ELETRONORTE | 26/08/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 50 | Obras iniciadas em 04/06/2018. Previsão de 5 meses de obras. |
| 1693 | T2015-045 | SE | SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva. | ELETRONORTE | 26/11/2019 | 26/05/2019 | 26/05/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Início de obras previsto para nov/2019. |
| 1696 | T2015-047 | SE | SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações. | CEMIG-GT | 03/04/2023 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Início de obras previsto para abr/2021. |
| 1698 | T2015-048 | LT | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM | FURNAS | 09/11/2019 | 30/05/2020 | 30/10/2020 | Sim | 5,1 | 0 | 0 | A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1702 | T2015-052-A | SE | Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 326 | 1344 | Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em 24/10/2017. Solicitada extensão de 4 meses do prazo para assinatura do novo contrato. Suspensão processo de caducidade até assinatura de novo Contrato (6 meses). SFE projeta 30/12/2018. |
| 1705 | T2015-052-B | SE | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 RS | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 7,4 | 0 | IDEM 1702. |
| 1707 | T2015-056 | SE | SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações. | CEMIG-GT | 26/09/2019 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019. |
| 1708 | T2015-057 | SE | SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | COPEL GT | 15/10/2018 | 29/07/2018 | 29/07/2018 | Não | 0,0 | 0 | 150 | CONCLUÍDO |
| 1710 | T2015-059 | SE | SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões. | TRANSENERGIA | 01/03/2018 | 29/12/2019 | 29/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017. |
| 1711 | T2015-060 | SE | SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões | ETN | 25/01/2018 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Não | 0,0 | 0 | 450 | ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020. |
| 1715 | T2015-063 | SE | SE Tacaimbó- Instalação do 4º Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA. | CHESF | 26/02/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Concluídas fundações 23/05/2018. Avanço físico de 25%. Previsão de 9 meses de obras. |
| 1718 | T2015-065 | SE | SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar | IRACEMA | 05/06/2018 | 27/01/2019 | 27/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em Instalação de Canteiro de Obras. Início de obras previsto para ago/2018. |
| 1719 | T2015-066 | SE | Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II. | CHESF | 21/12/2017 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Não | 0,0 | 0 | 600 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para mai/2019. |
| 1723 | T2015-071 | SE | Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará | CEMIG-GT | 05/02/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de licenças e autorizações. Obras iniciadas em 11/07/2018. |
| 1726 | T2015-074 | LT | LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | CHESF | 16/11/2018 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada. |
| 1727 | T2015-075 | LT | LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A. | CHESF | 16/05/2018 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018. |
| 1728 | T2015-076 | LT | LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha. | CHESF | 16/08/2017 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 1729 | T2015-077 | SE | SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV | COPEL GT | 30/03/2018 | 30/03/2019 | 30/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal. |
| 1730 | T2015-078 | SE | SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos | ELETRONORTE | 14/09/2018 | 12/08/2018 | 13/08/2018 | Sim | 0,0 | 0 | 200 | CONCLUÍDO |
| 1731 | T2015-079 | SE | SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAr, 230KV | ELETRONORTE | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 20/11/2017. |
| 1732 | T2016-001 | SE | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações. | CEMIG-GT | 18/05/2019 | 31/07/2021 | 31/07/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de início de obras em set/2019. |
| 1733 | T2016-002 | SE | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | CHESF | 04/03/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para dez/2018. Previsão de 9 meses de obras. |
| 1736 | T2016-005 | SE | TR2 TR3 e TA2 para SE Polo | CHESF | 21/03/2018 | 26/08/2018 | 26/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 200 | Obras iniciadas em 03/10/2017. Início de colocação de painéis de proteção, controle e automação em mai/2018. Avanço físico de 79%. |
| 1737 | T2016-006 | LT | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | CHESF | 13/09/2018 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para 11/2018. |
| 1738 | T2016-007 | SE | SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA | CHESF | 13/07/2018 | 16/12/2018 | 16/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/05/2017. Avanço físico de 86%. IPDO apresentou como concluído 15/04/2018. Aguardando a instalação do banco de bateria, retificador e quadro de baixa tensão, ocasionada pela implantação do 4º transformador 230/69 kV. |
| 1740 | T2012-053-B | LT | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituauçu - Pirajá | CHESF | 10/11/2013 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0,0 | 50 | 0 | Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de set/2017. |
| 1741 | T2016-009 | SE | SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | CEMIG-GT | 18/04/2019 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de início de obras em out/2019. |
| 1743 | T2016-011 | SE | SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA. | FURNAS | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Atraso no processo de contratação das obras. Previsão de início de obras em jan/2018. |
| 1748 | T2015-052-C | SE | Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 300 | IDEM 1702. |
| 1749 | T2015-052-D | LT | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 66 | 0 | IDEM 1702. |
| 1750 | T2015-052-E | LT | Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 587 | 0 | IDEM 1702. |
| 1751 | T2015-052-F | LT | Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS | ELETROSUL | 06/03/2018 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Não | 0,0 | 929 | 0 | IDEM 1702. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|---|
| 1762 | T2016-018 | LT | LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 KV | XRTE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não | 0,0 | 5096 | 7868 | LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017. Encontra-se em processo de emissão pelo IBAMA as Licenças de Instalação para os eletrodos de Xingu e Terminal Rio e para o circuito duplo em 500 kV Terminal Rio/Nova Iguaçu. LT-CC: Avanço físico geral de 43% contra um previsto de 23% originalmente para o período. SE Xingu: Avanço físico geral de 24% (previsto 18%). SE Terminal Rio: Avanço físico de 22,7% (previsto 17%). |
| 1763 | T2016-019 | LT | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | CHESF | 11/08/2018 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Não | 0,0 | 99 | 0 | Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1764 | T2016-020 | LT | LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV | CHESF | 11/08/2018 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em 04/2019. |
| 1765 | T2016-021 | SE | SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | COPEL GT | 23/05/2018 | 30/03/2019 | 30/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de projeto. Início de obras previsto para 10/2018. |
| 1767 | T2016-023 | SE | SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES | ETAU SA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Processo de compras iniciado em 11/09/2017. Início de obras em 12/02/2018. |
| 1769 | T2016-025 | SE | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ | CHESF | 09/05/2018 | 01/03/2020 | 01/03/2020 | Não | 0,0 | 0 | 67 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1773 | T2016-028 | SE | SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV | CELG-GERTRAN | 20/02/2019 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | CONCLUÍDO |
| 1774 | T2016-029 | SE | Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV | FURNAS | 13/11/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de projetos. Previsão de início e obras em jul/2018. |
| 1776 | T2016-031 | SE | SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC 138 kV e de 2 BC 13,8 kV | CEMIG-GT | 13/01/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 25 | Data postergada no SIGET em 6 meses. |
| 1778 | T2016-033 | LT | LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km | SANTA MARIA | 20/11/2018 | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Não | 0,0 | 158 | 0 | Assinatura Contrato de Concessão em jan/2016. LP emitida em jan/2017. LI emitida em 05/06/2017. Obras iniciadas em 11/09/2017. Fase de comissionamento. Avanço Físico de 97%. |
| 1779 | T2016-034 | SE | SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações. | PPTTE | 03/09/2020 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | Não | 0,0 | 0 | 450 | Data Ato Legal mantida. |
| 1781 | T2016-036-A | LT | LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | ELETRONORTE | 02/02/2019 | 02/02/2019 | 02/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de início de obras em jul/2018. |
| 1784 | T2016-039 | SE | SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros | COPEL GT | 08/09/2018 | 08/09/2018 | 08/09/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018. |
| 1787 | T2016-042 | SE | SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV | FURNAS | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2018. |
| 1789 | T2016-044 | SE | SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV | PEDRAS | 08/03/2019 | 31/07/2018 | 21/08/2018 | Sim | 0,7 | 0 | 400 | Empreendimento Concluído. |
| 1793 | T2016-048 | SE | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | CHESF | 26/03/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-----------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 1794 | T2016-049 | SE | Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora. | SÃO PEDRO | 07/08/2017 | 30/08/2018 | 30/09/2018 | Sim | 1,0 | 0 | 0 | Emitido TLT para a obra avulsa. No entanto a energização da SE depende da energização da LT 500 kV Gentio do Ouro 2 / Gilbués II (TJMME). As obras deste agente (TJMME) não foram concluídas, conforme informação da SPTE e, por este motivo a SPTE pediu TLP com pendência de terceiro (em análise). Os estudos para esta energização estão em análise pelo ONS. Obs.: Inicialmente a energização seria via LT 500 kV São João Piauí ; Gilbués II. |
| 1796 | T2016-051 | LT | LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO | FIRMINÓPOLIS | 07/04/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 | Não | 0,0 | 83 | 0 | LI emitida em 24/04/2017. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Obras iniciadas em 30/03/2018. |
| 1798 | T2016-053 | SE | SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora | SÃO JOÃO | 28/10/2017 | 30/08/2018 | 31/10/2018 | Sim | 2,0 | 0 | 0 | TLT emitido com pendência de terceiro da ENEL (Conexão provisória) e da CHESF (intervenções). SJTE solicitou TLP em função das pendências de terceiro (em análise). |
| 1800 | T2016-055 | SE | SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões. | FURNAS | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Início de obras previsto para mai/2019. |
| 1801 | T2016-056 | LT | LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas | MIRACEMA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não | 0,0 | 150 | 720 | Em fase de licenciamento ambiental. LI prevista para 27/4/2018. SFE projeta a data para 27/12/2019 |
| 1802 | T2016-057 | LT | Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal | ELETRONORTE | 12/03/2018 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para fev/2019. |
| 1803 | T2016-058 | SE | SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA | ELETROSUL | 23/09/2018 | 23/09/2018 | 23/09/2018 | Não | 0,0 | 0 | 83 | Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2018. |
| 1806 | T2016-060 | SE | SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS | CEEE-GT | 03/02/2019 | 03/02/2019 | 03/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 164 | Início de obras em 01/10/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 50%. |
| 1807 | T2016-061 | SE | SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras | FURNAS | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Data Ato Legal mantida. |
| 1808 | T2016-062 | SE | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | CHESF | 28/09/2018 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Início de obras previsto para ago/2018. Previsão de 10 meses de obras. |
| 1809 | T2016-063 | SE | SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA | CTEEP | 23/12/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para mar/2018. |
| 1810 | T2016-064 | SE | SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV | CHESF | 05/10/2018 | 29/07/2018 | 29/07/2018 | Não | 0,0 | 0 | 67 | CONCLUÍDO |
| 1811 | T2016-065 | SE | SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA | CHESF | 20/01/2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 67 | Obra postergada devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Novo prazo de conclusão da obra é 30/12/19, conforme Plano de Negócios 2017-19 aprovado em reunião do Conselho de Administração em 02/02/17. |
| 1812 | T2016-066 | SE | SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV | ITE | 24/11/2018 | 24/11/2018 | 24/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data Ato Legal mantida. |
| 1814 | T2016-068 | SE | Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV | CHESF | 21/10/2018 | 10/09/2018 | 18/09/2018 | Sim | 0,3 | 0 | 100 | Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Obras iniciadas em nov/2017. Avanço físico de 55%. Previsão de 9 meses de obras. |
| 1818 | T2016-072 | SE | SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão | ELETROSUL | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018. |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|-----|---|
| 1819 | T2016-073 | SE | SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA | CHESF | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 100 | Obra iniciadas em mar/2018. Previsão de 10 meses de obras. Avanço físico de 30%. |
| 1822 | T2016-075-A | LT | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 150 | 0 | Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 25/12/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1824 | T2016-077 | LT | LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 | SANTA LUCIA | 04/09/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Não | 0,0 | 355 | 0 | LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em set/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 62%. |
| 1825 | T2016-078 | LT | LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | CAMPINAS ITATIBA | 27/06/2021 | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Não | 0,0 | 25 | 0 | Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. Projeto Básico contratado, com previsão de apresentação à ANEEL e ONS até 23/10/2016. Previsão de LP até fev/2018. |
| 1826 | T2016-079-A | LT | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2 | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0,0 | 133 | 166 | Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. EIA/RIMA concluído em 21/10/2017. Previsão de LP até jul/2018. SFE projeta a data para 27/06/2020 |
| 1827 | T2016-079-B | SE | SE Tubarão Sul 230/138 kV | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0,0 | 17 | 450 | IDEM 1826 |
| 1828 | T2016-080 | SE | AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV | AGUA AZUL | 27/06/2019 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | Não | 0,0 | 0 | 600 | Avanço físico de 53%. |
| 1829 | T2016-081 | SE | PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV | PARANAITA | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Início de obras em 27/02/2018. |
| 1832 | T2016-084 | SE | SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GT | 08/05/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1833 | T2016-085 | SE | SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GT | 08/07/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1834 | T2016-086 | SE | SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | CEMIG-GT | 08/10/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1835 | T2016-087 | SE | SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1836 | T2016-088 | SE | SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1837 | T2016-089 | SE | SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1838 | T2016-090 | SE | SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas. | CHESF | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1839 | T2016-091 | SE | SE Paulo Afonso IV - Separação no setor de 500 kV, dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos | CHESF | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1840 | T2016-092 | SE | SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | FURNAS | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1841 | T2016-093 | LT | Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA. | CEPIMA | 27/06/2021 | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Não | 0,0 | 1126 | 0 | Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. Emitida LP em 21/08/2017. Previsão de LI e ASV até jun/2018. SFE projeta a data para 27/06/2021 |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|----|-----|--|
| 1844 | T2016-096 | SE | SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador | ELETRONORTE | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Não | 0,0 | 0 | 450 | Data do Ato Legal mantida |
| 1845 | T2016-095B | SE | Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI | CHESF | 20/09/2018 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | Não | 0,0 | 0 | 10 | Data do Ato Legal mantida |
| 1846 | T2016-097 | LT | Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | CHESF | 31/05/2019 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1849 | T2017-001 | SE | SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 09/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para ago/2018. |
| 1850 | T2017-002 | SE | SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente. | TAESA | 26/11/2019 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de emissão da LI até mar/2018. Início de obras em 29/05/2018. |
| 1851 | T2017-003 | SE | SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para jun/2018. |
| 1852 | T2017-004 | SE | SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente. | TAESA | 26/11/2019 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de emissão da LI até mai/2018. Início de obras em 12/07/2018. |
| 1854 | T2017-006 | SE | SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 09/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 150 | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para jul/2018. |
| 1855 | T2017-007 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1). | FURNAS | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019. |
| 1856 | T2017-008 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2). | FURNAS | 04/04/2020 | 04/04/2020 | 04/04/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de emissão da LI até ago/2018. Previsão de início de obras em mar/2019. |
| 1857 | T2017-009 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3). | FURNAS | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019. |
| 1858 | T2017-010 | SE | SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar | INTESA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Mantido ato legal. Avanço físico de 80%. |
| 1860 | T2017-012 | SE | SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar | INTESA | 03/12/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Concluído projeto em 11/10/2017. Previsão de início de obras em out/2018. |
| 1861 | T2017-013 | SE | SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar | INTESA | 03/12/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Concluído projeto em 11/10/2017. Previsão de início de obras em out/2018. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-----------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 1862 | T2017-014 | SE | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Furnas decidiu que a contratação de bens e serviços deverá ser na modalidade de empreitada integral, o que projeta a assinatura do contrato de bens e serviços para outubro de 2018. |
| 1863 | T2017-015 | SE | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. |
| 1864 | T2017-016 | SE | Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV | FURNAS | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. |
| 1865 | T2017-017 | SE | SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2 | TAESA | 27/10/2019 | 24/12/2018 | 26/12/2018 | Sim | 0,1 | 0 | 0 | Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018. |
| 1866 | T2017-018 | SE | SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2 | INTESA | 27/10/2019 | 23/12/2018 | 24/12/2018 | Sim | 0,0 | 0 | 0 | Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018. |
| 1867 | T2017-019 | LT | LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 | CELG-GERTRAN | 06/09/2017 | 15/07/2018 | 15/07/2018 | Não | 0,0 | 11 | 0 | Concluída em 15/07/2018. |
| 1868 | T2017-020 | SE | Adequações nas SEs Henry Borden e Piratinga em função de transferência de ativos. | CTEEP | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1870 | T2017-021 | SE | Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa. | CEEE-GT | 07/08/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1871 | T2016-101 | SE | SE Rio Novo do Sul 345/138 kV | ETC | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 800 | Data do Ato Legal mantida |
| 1873 | T2017-022 | SE | Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana | ECB ME | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1874 | T2017-023 | LT | LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | EQTLT04 | 09/02/2022 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Não | 0,0 | 590 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021 |
| 1875 | T2017-024 | LT | LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2 | EQTLT05 | 09/02/2022 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Não | 0,0 | 257 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021 |
| 1876 | T2017-025 | LT | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | EQTLT06 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 330 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1877 | T2017-026 | LT | LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | JANAUBA | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 542 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 20/10/2018. SFE projeta a data para 09/02/2022 |
| 1878 | T2017-027 | SE | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | ARGO II | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| 1879 | T2017-028 | LT | LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | VEREDAS | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 09/02/2021 | Não | 0,0 | 451 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 10/02/2019. O pedido de LP se deu 8 meses antes do previsto. Empreendimento com desenvolvimento geral de 31%. SFE projeta a data para 09/02/2021. |
| 1880 | T2016-075-B | SE | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 16 | 750 | Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1881 | T2016-075-C | LT | LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 61 | 0 | LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1882 | T2016-075-D | SE | SE João Monlevade 4 230/69 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 35 | 75 | LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/09/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1883 | T2016-075-E | SE | SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 120 | 225 | LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1884 | T2016-075-F | SE | SE Braúnas 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 320 | LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/08/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1885 | T2016-075-G | SE | SE Timóteo 2 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 60 | LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/07/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1886 | T2016-075-H | SE | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 845 | 1800 | Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1887 | T2016-075-I | SE | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1888 | T2016-075-J | SE | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 750 | Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1889 | T2016-075-K | SE | SE Varginha 4 345/138 kV | MANTIQUEIRA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 450 | LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/11/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021 |
| 1890 | T2016-103 | LT | LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranaíta - Ribeirãozinho C3 | PRTE | 27/06/2021 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não | 0,0 | 1005 | 0 | Empreendimento na fase de desenvolvimento físico, com 92% das fundações estaiadas já construídas e 78% das autoportantes e 51% das estruturas estaiadas já montadas. Já lançado 190 km de cabos. Avanço físico geral do empreendimento de 62%. Data projetada pela SFE: 16/09/2019 |
| 1891 | T2016-104 | LT | LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) | PBTE | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0,0 | 30 | 0 | Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para maio/18. SFE projeta a data para 27/06/2020 |
| 1892 | T2016-105 | LT | LT 500kV Ibiçara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III | IBSPE | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não | 0,0 | 170 | 600 | Data do Ato Legal mantida |
| 1893 | T2017-029 | LT | LT 500 kV Sapeçu - Poções III C1 | TROPICALIA | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 260 | 0 | LI obtida em 5/12/2017, mais de 1 ano antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022 |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1894 | T2017-030 | LT | LT 500kV Poçoões III-P.Paraiso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraiso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6 | TPE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 537 | 1200 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 9/2/2019. LO foi solicitada 7 meses antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022 |
| 1895 | T2017-031 | LT | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. | ESTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 236 | 1050 | Data do Ato Legal mantida |
| 1896 | T2017-032-A | LT | LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba. | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 56 | 900 | Data do Ato Legal mantida |
| 1897 | T2017-032-B | LT | LT 230kV Marituba - Castanhal C1 | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 69 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1898 | T2017-032-D | SE | SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 400 | Data do Ato Legal mantida |
| 1899 | T2016-106-A | LT | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | COPEL GT | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 158 | 0 | Assinatura do Contrato de Concessão em abr/2016. Previsão de LP até mai/2018. Previsão de início de obras para fev/2019. |
| 1900 | T2016-106-B | LT | LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/ | COPEL GT | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0,0 | 16 | 300 | Em Obras; Avanço físico 53%. Possível antecipação para 2018. |
| 1901 | T2016-106-C | SE | SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA | COPEL GT | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Em Obras; Avanço físico 37%. Possível antecipação para 2018. |
| 1902 | T2016-106-D | LT | LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza | COPEL GT | 04/04/2021 | 04/04/2021 | 04/04/2021 | Não | 0,0 | 38 | 0 | Em Obras; Avanço físico 35%. Possível antecipação para 2018. |
| 1903 | T2016-106-E | SE | SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA | COPEL GT | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Em Obras; Avanço físico 38%. Possível antecipação para 2018. |
| 1904 | T2016-111 | LT | LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | BJL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0,0 | 446 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1905 | T2017-035 | LT | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad | TCC | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 544 | 1050 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 9/2/2019. LO foi solicitada 9 meses antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022 |
| 1906 | T2017-036 | LT | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | IEITAUNAS | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 79 | 1197 | Data do Ato Legal mantida |
| 1907 | T2017-037 | SE | SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2 | EDP | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | Não | 0,0 | 113 | 150 | Fase de licenciamento ambiental. LP prevista para abr/2018. LI prevista para nov/2018. Início de obras para out/2019. |
| 1908 | T2016-112 | LT | LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV | ETAP | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não | 0,0 | 10 | 2700 | LI e ASV emitidas em 20/09/2017, 12 meses antes do prazo contratual. No entanto, mesmo após a emissão da LI não se observa qualquer desenvolvimento físico declarado para o empreendimento. SFE projeta a data para 27/12/2019 |
| 1909 | T2017-038 | LT | LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | EQTLT01 | 09/02/2022 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Não | 0,0 | 251 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021 |
| 1910 | T2017-039 | LT | LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbertus II - G. do Ouro II | EQTLT02 | 09/02/2022 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Não | 0,0 | 213 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021 |



Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|---|
| 1911 | T2017-040 | LT | LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | TSE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 485 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. LP: previsto para 1/2/2019. O pedido de LP se deu 10 meses antes do previsto, indicando potencial para antecipação. Empreendimento com desenvolvimento geral de 28%. SFE projeta a data para 09/02/2022 |
| 1912 | T2017-041 | LT | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | EQTLT03 | 09/02/2022 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Não | 0,0 | 376 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021 |
| 1913 | T2016-113 | LT | LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2 | GSTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 435 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. LP: previsto para 1/2/2019. O pedido de LP se deu 10 meses antes do previsto, indicando potencial para antecipação. Empreendimento com desenvolvimento geral de 30%. SFE projeta a data para 09/02/2022 |
| 1914 | T2017-042 | LT | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | IE AIMORÉS | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 208 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1915 | T2017-043 | LT | LT 500kV Poçoões III - Padre Paraíso 2 C2 | IE PARAGUAÇU | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 338 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1916 | T2017-032-C | LT | Seccionamentos das LTs 230 kV Guamã - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 46 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1919 | T2017-045 | SE | Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas | TAESA | 08/03/2020 | 31/03/2019 | 08/04/2019 | Sim | 0,3 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1920 | T2017-046-A | SE | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1 | ELETRONORTE | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1922 | T2017-049 | SE | SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar | IE ITAQUERÊ | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal. Empreendimento vai melhorar o desempenho sistêmico em contingência, controle de tensão e estabilidade na integração com o bipolo do Madeira. SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar - O Empreendimento já conta com a Dispensa do Orgão Ambiental conforme ofício do IBAMA n 281. |
| 1923 | T2017-050 | SE | SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar | EKTT 14 | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/10/2017. LI solicitada em 29/11/2017. Aquisição de materiais encontra-se em ritmo acelerado. SFE projeta a data para 31/01/2021 |
| 1924 | T2017-048 | SE | SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV | EKTT 13 | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1925 | T2017-051-A | SE | SE 440/138 kV Alta Paulista | IE AGUAPEÍ | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 110 | 800 | Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 8 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021 |
| 1926 | T2017-051-B | SE | SE 440/138 kV Bagaçu | IE AGUAPEÍ | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 40 | 600 | Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 10 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021 |
| 1927 | T2017-052-A | LT | LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 | MA I | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 116 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1928 | T2017-052-B | LT | LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV | MA I | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 10 | 1600 | Data do Ato Legal mantida |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1929 | T2017-053 | SE | SE 500/138 kV Resende | ARTEON | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 11/08/2020 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para agosto/18. Projeto básico entregue à ANEEL em 17/1/2018 e ao ONS em 18/1/2018. EM 8/3/18 foi mobilizada equipe para execução de topografia e sondagem, cujas atividades foram concluídas em 21/3/18. SFE projeta a data para 11/08/2020 |
| 1930 | T2017-054-A | LT | LT 500 kV Xingó - Jardim C2 | LEST | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 160 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1931 | T2017-054-B | LT | LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2 | LEST | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 38 | 0 | LP prevista para mar/2019. LI prevista para nov/2019. Início de obras previsto para jan/2020. ANEEL enviou à SPE/MME ofício nº 0425/2018/SCT, copiando demanda da Lest Transmissora sobre alteração na disposição física da SE Luiz Gonzaga para avaliação de impacto no planejamento. |
| 1932 | T2017-055 | LT | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2 | ETENE | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 109 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1933 | T2017-056-A | LT | LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II | ARCOVERDE | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 89 | 200 | Data do Ato Legal mantida |
| 1934 | T2017-056-B | SE | SE 230/69 kV Garanhuns II | ARCOVERDE | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 0 | 200 | Data do Ato Legal mantida |
| 1935 | T2017-056-C | LT | LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II | ARCOVERDE | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 50 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1936 | T2017-057-A | LT | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós | EQTLT08 | 21/07/2022 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | Não | 0,0 | 187 | 300 | Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão até dez/2018. Avanço Físico de 23%. |
| 1937 | T2017-057-B | SE | SE Rurópolis - Compensador Síncrono | EQTLT08 | 21/07/2022 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | MME/SEE/CGET encaminhou ofício questionando status do empreendimento. Aguardando resposta. |
| 1938 | T2017-057-C | LT | LT 230 kV Xingu - Altamira C1 | EQTLT08 | 21/07/2022 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | Não | 0,0 | 61 | 0 | MME/SEE/CGET encaminhou ofício questionando status do empreendimento. Aguardando resposta. |
| 1939 | T2017-057-D | LT | LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2 | EQTLT08 | 21/07/2022 | 29/03/2020 | 29/03/2020 | Não | 0,0 | 188 | 0 | MME/SEE/CGET encaminhou ofício questionando status do empreendimento. Aguardando resposta. |
| 1940 | T2017-058 | LT | LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro | RIALMA II | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 136 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1941 | T2017-059-A | LT | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV | VINEYARDS | 11/08/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | Não | 0,0 | 63 | 166 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022 |
| 1943 | T2017-061 | LT | LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia | ENERGISA PARÁ I | 11/02/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | Não | 0,0 | 592 | 300 | Avanço físico de 17%. |
| 1944 | T2017-062-A | LT | LT 230 kV Umarama Sul - Guaira C2, CS | CAIUA TRANSMISSORA | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 108 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1945 | T2017-062-B | SE | SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1 | CAIUA TRANSMISSORA | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 9 | 150 | Data do Ato Legal mantida |
| 1946 | T2017-063-A | SE | SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD | ERB1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 346 | 1344 | Data do Ato Legal mantida |
| 1947 | T2017-063-B | LT | LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD | ERB1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 532 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1948 | T2017-063-C | LT | LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD | ERB1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 150 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1949 | T2017-064 | SE | SE Sobral III CE | EKTT 15 | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | LP emitida em 31/10/2017. |
| 1950 | T2017-065 | LT | LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 | RIALMA III | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 322 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1951 | T2017-066 | LT | LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD | BRLIG | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 24 | 0 | Data do Ato Legal mantida |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1952 | T2017-059-B | LT | LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 | VINEYARDS | 11/08/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | Não | 0,0 | 49 | 0 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022 |
| 1953 | T2017-059-C | SE | SE 230/69 kV Vinhedos | VINEYARDS | 11/08/2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | Não | 0,0 | 0 | 330 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022 |
| 1954 | T2017-063-D | SE | SE Sarandi 525 kV | ERB1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 1344 | Data do Ato Legal mantida |
| 1955 | T2017-063-E | LT | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte | ERB1 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 170 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 1956 | T2017-067 | LT | Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | ALIANÇA | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 753 | 1344 | Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 11/4/2018. SFE projeta a data para 11/08/2022 |
| 1958 | T2017-069 | SE | SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões. | ELETROSUL | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | Não | 0,0 | 0 | 88 | Data do Ato Legal mantida |
| 1959 | T2017-070 | SE | SE CAMPOS - substituição do TR2 | FURNAS | 22/06/2020 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Avanço Físico de 80%. |
| 1960 | T2017-071 | SE | SE CAMPOS - substituição do TR3 | FURNAS | 22/06/2020 | 21/06/2020 | 21/06/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1961 | T2017-072 | SE | SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões. | CEEE-GT | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1962 | T2017-073 | SE | SE Campos - adequação do setor de 138 kV | FURNAS | 22/04/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Projeto básico concluído em 30/07/2018. |
| 1963 | T2017-074A | SE | SE 230/69kV Chapadinha II | MA II | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 0 | 200 | Data do Ato Legal mantida |
| 1964 | T2017-074B | LT | LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 | MA II | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 74 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1965 | T2017-074C | LT | LT 230kV Chapadinha II - Miranda II C1 | MA II | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 129 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1967 | T2017-076A | SE | SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto | Z2 | 11/08/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | Não | 0,0 | 6 | 200 | Em licenciamento ambiental. |
| 1968 | T2017-076B | SE | SE Boa Esperança II | Z2 | 11/08/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | Não | 0,0 | 0 | 400 | LI emitida em 18/07/2018. |
| 1969 | T2017-076C | SE | SE Teresina II | Z2 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 0 | 300 | LI emitida em 23/07/2018. |
| 1971 | T2017-078 | SE | SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de elaboração do Projeto executivo. |
| 1972 | T2017-079 | SE | SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1 | CEMIG-GT | 29/12/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Em fase de elaboração do Projeto executivo. |
| 1973 | T2017-080 | SE | SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2 | CEMIG-GT | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 1974 | T2017-081-A | LT | LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4 | GUAPORÉ | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 310 | 0 | LP emitida em 30/11/2017. |
| 1975 | T2017-081-B | SE | SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | GUAPORÉ | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | LP emitida em 30/11/2017. |
| 1976 | T2017-081-C | SE | SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. | GUAPORÉ | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | LP emitida em 30/11/2017. |
| 1977 | T2017-081-D | SE | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | GUAPORÉ | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 200 | LP emitida em 30/11/2017. |
| 1978 | T2017-081-E | SE | SE 230/138 kV Jaru | GUAPORÉ | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 0 | 50 | LP emitida em 30/11/2017. |
| 1979 | T2017-082 | LT | LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte | ENERGISA GOIÁS I | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 272 | 1344 | Data do Ato Legal mantida |
| 1980 | T2017-083 | LT | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio | TSM | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 330 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1981 | T2017-084 | SE | SE 440 kV Bauru - Compensador Estático | IE ITAPURA | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | Não | 0,0 | 0 | 0 | O Empreendimento conta com a Dispensa do Órgão Ambiental - CETESB. |
| 1982 | T2017-085 | LT | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú | ETEPA | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 137 | 200 | Data do Ato Legal mantida |
| 1984 | T2017-087-A | LT | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 137 | 0 | LP emitida em 11/06/2018. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 1985 | T2017-087-B | LT | LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 64 | 0 | LP emitida em 11/06/2018. |
| 1986 | T2017-087-C | LT | LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 149 | 0 | EIA/RIMA concluído em 26/02/2018. |
| 1987 | T2017-087-D | LT | LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS | EKTT 12 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 57 | 0 | EIA/RIMA concluído em 26/02/2018. |
| 1988 | T2017-087-E | LT | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2 | EKTT 12 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 201 | 0 | EIA/RIMA concluído em 26/02/2018. |
| 1989 | T2017-088 | LT | LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Lagoa nova II | RIALMA I | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 28 | 200 | LI obtida em 28/03/2018, 28 meses antes do previsto. Consta no SIGET que a implantação dos canteiros já foi iniciada. SFE projeta a data para 11/08/2021 |
| 1990 | T2017-089 | LT | LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 | SP-MG | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | Não | 0,0 | 361 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1991 | T2017-090 | SE | SE 230/138kV Castanhal | CASTANHAL | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 1992 | T2017-091 | SE | SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados | CTEEP | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | Não | 0,0 | 0 | 50 | Data do Ato Legal mantida |
| 1995 | T2017-094 | LT | LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 | IE TIBAGI | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | Não | 0,0 | 18 | 500 | Data do Ato Legal mantida |
| 1996 | T2017-095 | SE | SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV | ELETRONORTE | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1997 | T2017-096 | SE | DIT CTEEP - Recapacitação de 28 km do trecho entre a SE Flórida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz | CTEEP | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 1998 | T2017-097 | SE | DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena | CTEEP | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2000 | T2017-098 | SE | DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia | CTEEP | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2001 | T2017-099 | SE | SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar. | CTEEP | 22/06/2019 | 22/06/2019 | 22/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2002 | T2017-100 | SE | SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar. | CTEEP | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2003 | T2017-101 | SE | SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão. | CTEEP | 22/12/2019 | 18/11/2018 | 18/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Obras iniciadas em 25/06/2018. |
| 2004 | T2017-102 | SE | SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA. | CTEEP | 22/04/2019 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Obras iniciadas em 30/07/2018. |
| 2005 | T2017-103 | SE | SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora | MARIANA | 13/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Sem informações. |
| 2006 | T2017-104 | SE | SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV | ELETRONORTE | 08/12/2019 | 08/12/2019 | 08/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2007 | T2017-105 | SE | SE Milton Fornasaro | CTEEP | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2011 | T2017-109 | SE | SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV | PARANAÍBA | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2012 | T2017-110 | SE | SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA. | CELG-GERTRAN | 29/12/2019 | 29/12/2019 | 29/12/2019 | Não | 0,0 | 0 | 20 | Data do Ato Legal mantida |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 22/08/2018 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| 2013 | T2017-111 | SE | SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE. | GSTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2014 | T2017-046-B | SE | SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem) | ELETRONORTE | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2017 | T2018-002 | LT | Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | CEMIG-GT | 09/07/2020 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 51 | Em fase de elaboração de estudos. |
| 2018 | T2018-003 | LT | Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 | CEMIG-GT | 09/09/2020 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0,0 | 0 | 335 | Em fase de elaboração de estudos. |
| 2019 | T2018-004-A | LT | Secionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/06/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Não | 0,0 | 1 | 46 | Em fase de elaboração do Projeto básico. |
| 2020 | T2018-004-B | SE | Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita | CEMIG-GT | 09/08/2022 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | Não | 0,0 | 0 | 0 | Em fase de elaboração do Projeto básico. |
| 2021 | T2018-005 | SE | Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 | CEEE-GT | 20/09/2020 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | EIA/RIMA concluído em 20/04/2018. |
| 2022 | T2018-006 | SE | Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra | CEEE-GT | 20/10/2020 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | EIA/RIMA concluído em 20/04/2018. |
| 2023 | T2018-007 | SE | Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 | CEEE-GT | 20/09/2020 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | Não | 0,0 | 0 | 0 | EIA/RIMA concluído em 20/04/2018. |
| 2025 | T2018-009 | LT | LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1; SE Serra Pelada | SNEE | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Não | 0,0 | 973 | 0 | EIA/RIMA concluído em 26/07/2018. |
| 2026 | T2018-010 | LT | LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II | EKTT 2 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | Não | 0,0 | 345 | 0 | Projeto básico concluído em 31/07/2018. |
| 2027 | T2018-011 | SE | Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro | BRE | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | Não | 0,0 | 22,5 | 300 | EIA/RIMA concluído em 04/07/2018. |
| 2028 | T2018-012-A | LT | LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa | ENGIE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 704 | 2016 | Data do Ato Legal mantida |
| 2029 | T2018-012-B | LT | LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte | ENGIE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 156 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 2030 | T2018-012-C | LT | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; | ENGIE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 64 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 2031 | T2018-012-D | LT | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | ENGIE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 192 | 450 | Data do Ato Legal mantida |
| 2032 | T2018-012-E | SE | SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA | ENGIE | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 28 | 300 | Data do Ato Legal mantida |
| 2033 | T2018-013 | LT | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 | LINHA VERDE II | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 189 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2034 | T2018-014 | LT | LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 | EKTT 1 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Não | 0,0 | 729 | 0 | Data do Ato Legal mantida |
| 2035 | T2018-015A | SE | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 2 | 1500 | DUP solicitada em 31/07/2018. |
| 2036 | T2018-016 | LT | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | LINHA VERDE I | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 165 | 0 | Em fase de elaboração do projeto básico. |
| 2039 | T2018-015B | SE | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 111 | 0 | Em fase de elaboração do projeto básico. |
| 2040 | T2018-015C | SE | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 0 | 1500 | Em fase de elaboração do projeto básico. |
| 2041 | T2018-015D | SE | Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará | SITE | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Não | 0,0 | 180 | 1200 | Em fase de elaboração do projeto básico. |



| | | |
|------|------------|---|
| Data | 22/08/2018 | RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018 |
|------|------------|---|

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-----------|------|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|----|------|---------------------------|
| 2050 | T2018-026 | SE | SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV | ASSÚ | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | Não | 0,0 | 33 | 1800 | Data do Ato Legal mantida |
| 2051 | T2018-027 | SE | SE 230/69 kV Fiat Seccionadora | ITAMARACÁ | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Não | 0,0 | 0 | 300 | Data do Ato Legal mantida |