



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	198	0	Jan/2018: proposta de caducidade. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto. Atualmente SEM PREVISÃO de conclusão.
589	T2000-197	SE	SE Scharlau (CEEE)	CEEE-GT	28/06/2010	31/08/2018	15/09/2018	Sim	0,5	0	37,5	Concluída pela CEEE-GT. REA contestada pela CEEE-GT, conforme correspondência "AT/APG 15-0070" de 06/07/2015, solicitando a revogação do item 3482. Entrou em operação com pendências não impeditivas.
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes	FURNAS	23/05/2010	31/08/2018	15/09/2018	Sim	0,5	0	400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL. Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL.
617	T2000-224	LT	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	15	0	Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 03/07/2020.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV	CHESF	16/04/2010	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	152	100	SE Eunápolis: obras concluídas. Avanço físico de 68%. Cronograma de conclusão está de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da CHESF. SFE projeta a data para 19/04/2019
787	T2009-174	SE	SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA	FURNAS	15/06/2011	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	0	400	Obra remobilizada em mai/2018.
808	T2009-156	LT	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	28/07/2019	Sim	-1,2	0	0	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	31/03/2019	Sim	-3,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	100	Atrasado devido ao baixo desempenho da empreiteira. Depende da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas. Avanço Físico 50%. Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2.
851	T2009-120	SE	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	30/12/2018	27/01/2019	Sim	0,9	0	100	Postergada devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC), na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Avanço físico de 54%.
910	T2009-040	SE	SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1	CEEE-GT	08/10/2010	15/09/2018	15/09/2018	Não	0,0	0	0	REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução. Em avaliação pela ANEEL.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	30/04/2019	19/04/2019	Sim	-0,4	152	0	Comentários incluídos no item 643. Em fase de montagem (avanço 90%). Previsão de energização em vazio para Setembro/18.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
924	T2009-225-A	LT	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	96,7	300	Prazo estimado de 10 meses de construção. Obtida anuência do IPHAN na 1ª semana de Agosto/2018. Previsão de assinatura do contrato para construção da obra até final de Agosto/2018. (empreiteira Setol) Liberação fundiária com conclusão até 30/08/2018. Todas ações judicializadas na Justiça Estadual. Previsão para emissão da LI: Agosto/18
1007	T2010-048	SE	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	31/05/2019	31/08/2019	Sim	3,0	0	100	Obras paralisadas em 04/10/2014 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. LI emitida. Previsão de retomada em set/2018, com previsão de 6 meses de obras.
1019	T2010-058-A	LT	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0,0	36	0	LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida.
1042	T2010-073	LT	LT 69 kV Pituçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	1	0	Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 15 meses em relação à previsão de dez/2016.
1059	T2010-086	LT	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	28/02/2019	Sim	-8,1	40	0	LT: LIAM emitida em 30/05/18. Em fase de elaboração de projeto e aquisição de equipamentos. Liberação fundiária concluída em Julho/18. SE: Obras civis iniciadas em Julho/2018. Prazo de construção: 10 meses. ASV (anterior venceu) prevista para ser emitida até final de Agosto/2018.
1094	T2011-025	LT	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/05/2020	Sim	21,1			A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc.
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0	0	0	Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas. sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação.
1154	T2011-121	SE	SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de módulo geral.	CEEE-GT	26/08/2013	31/08/2018	15/09/2019	Sim	12,6			Obras concluídas segundo CEEE-GT. Empresa solicita a revogação do item relativo à obra de entrada da LDMT de 23 kV, conforme solicitação das distribuidoras locais. Pendente de manifestação da ANEEL.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	30	0	Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1195	T2011-170-A	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	12	0	Grande parte dos materiais previstos já foram comprados, com parte da obra civil já iniciada. Continua o estudo para um novo traçado de trecho da linha devido as obras viárias na região de Porto Alegre. Fundiário em andamento. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 15/03/2019.
1196	T2011-170-B	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	22/12/2018	22/12/2018	Não	0,0	29	0	Fundações e montagem de estruturas em andamento. Está ocorrendo a análise de alteração de projeto em trecho da LT de estrutura metálica para postes devido a área alagada durante construção da Rodovia do Parque BR-448/RS. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 16/09/2018.
1197	T2011-170-C	LT	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	01/12/2019	01/12/2019	Não	0,0	29	0	Fundiário em andamento. Grande parte dos materiais previstos já foram comprados. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 11/01/2019.
1198	T2011-170-D	SE	SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)	TESB	27/07/2013	30/09/2018	10/11/2018	Sim	1,4	4	166	Todos os materiais previstos já foram adquiridos. Concluída a montagem dos trafos e dos módulos de GIS 230 e 69 kV. Dutos subterrâneos concluídos, sendo terminada a passagem de dutos da travessia da Av. Ipiranga. Faltando finalizar as emendas dos cabos subterrâneos. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 02/07/2018.
1200	T2011-170-F	SE	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	27/07/2013	19/02/2019	19/02/2019	Não	0,0	24	166	Finalizada a terraplanagem e macrodrenagem da SE. Iniciadas as obras civis na SE (Base de equipamentos e pórticos). Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 concluído. Avanço físico de 17%. Aguardando a emissão pelo IPHAN de resolução referente a aprovação do projeto de prospecção interventiva arqueológica. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 19/11/2018.
1201	T2011-170-G	LT	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	20/09/2018	28/10/2018	Sim	1,3	32	166	SE Restinga: obras concluídas. SE PAL13: concluída adequação dos barramentos e instalação dos equipamentos. LT Restinga - Porta Alegre 13: continua em negociação liberação fundiária. LT Restinga - Viamão 3: concluída a montagem das 54 estruturas da linha, lançamento de cabos condutores e para-raios. Data postergada para 28/10/2018.
1229	T2011-192	LT	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	06/03/2019	28/09/2019	26/11/2019	Sim	2,0	0	0	Publicada Resolucao Autorizativa nº 6.203, em 06/03/2017, com data de referencia para inicio dos marcos para execucao dos reforcos.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1254	T2012-030	LT	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/03/2019	18/03/2019	Não	0,0	24	0	MME/SEE/DMSE encaminhou solicitação de justificativas para atraso de 5 meses na data. Aguardando resposta.
1257	T2012-033-A	LT	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	1430	800	Continua sem previsão. ANEEL sinalizou positivamente sobre a possibilidade de reequilíbrio financeiro.
1263	T2012-038	LT	LT 500 kV Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	44	0	Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. A Chesf irá iniciar novo processo licitatório para a contratação de empresa, visando à implantação da LT, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada. Aprovado no CMSE o status "sem previsão" para o empreendimento. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade.
1264	T2012-039-A	LT	LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	105	0	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade.
1265	T2012-040	LT	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV	LTTE	09/02/2014	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	247	1800	SE N. Iguaçu: obras concluídas. Seccionamento LT 345 kV Angra - Jacarepaguá: fundações concluídas; obras paralisadas devido à transferência da concessão. Previsão de retomada em fevereiro de 2019. Considerada a data projetada pela SFE: 30/08/2018.
1271	T2012-039-B	LT	LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	31	0	Proposta de caducidade. Atualmente SEM PREVISÃO de conclusão.
1285	T2012-053-A	LT	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	360	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV	CHESF	10/05/2014	20/12/2018	20/12/2018	Não	0,0	40	400	SE Messias: remobilização em 19/02/2018, com obras civis e montagem em andamento. SE Maceio II: remobilização em 19/02/2018. Necessidade de reparos nos Transformadores. Previsão de conclusão para Julho/2018. LT: Mobilização da contratada em 26/01/2018. Em estudo com ONS energização provisória da LT ("fly-tap") na SE Messias em Junho/2018. SFE projeta a data para 20/12/2018. Chesf enviou Carta à ANEEL solicitando energização em vazio.
1296	T2012-062	LT	Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II.	CHESF	27/03/2014	30/12/2018	28/02/2019	Sim	2,0	9	0	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016.
1309	T2012-075	LT	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	20/08/2014	30/12/2018	31/07/2019	Sim	7,0	20	0	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1342	T2012-057-B	LT	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	10/05/2014	16/12/2018	16/12/2018	Não	0,0	3	300	Negociação com a ABB/TSK para realização de trabalhos com linhas energizadas (total de 6 travessias - 3 de 69 kV e 3 de 230 kV). ABB alega que não estava no contrato. SE Nossa Senhora do Socorro: em comissionamento.
1344	T2012-057-C	SE	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	10/05/2014	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	1	200	Após intensas tratativas com consórcio construtor e acertos técnicos, foi redefinido o escopo de fornecimento. Agora a Chesf solicitou proposta para remobilização da obra, ainda em negociação.
1351	T2012-106	LT	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	1	0	Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	55	Contrato assinado em 05/04/2017. Prazo de execução de 14 meses. Empreendimento priorizado pela Chesf. Obras ainda não iniciadas.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	39	IDEM 1378
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/10/2018	31/10/2018	Não	0,0	408	0	Ainda sem TLT solicitado. Depende dos testes das obras autorizadas nas SEs.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	23/05/2012	29/05/2019	01/08/2019	Sim	2,1	192	0	LI emitida em 28/03/2018. Liberação fundiária em andamento com 93% das glebas já liberadas. SE em fase de eliminação das pendências encontradas no comissionamento. Pendente ainda emissão de ASV e portaria para prospecção no trecho Paraíso-Açú. Em andamento renegociação contratual com o consórcio construtor Multi/Incomisa/Procable com reunião prevista para o dia 17/4/18. Não foi verificado avanço físico declarado para o empreendimentos nos últimos 4 meses. CHESF requereu DUP por meio da CARTA nº 10/2018, de 1/2/2018, no entanto, em 5/3/2018 a ANEEL respondeu a CHESF solicitando complementações. SFE projeta a data para 19/04/2019
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiui	CHESF	01/02/2014	19/05/2019	19/05/2019	Não	0,0	110	0	LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária (90% das glebas liberadas). Em negociação aditivo contratual com o Consórcio Sadesul/ Procable para iniciar mobilização, prevista até 31/05/2018. SEs: Em fase de comissionamento final. Avanço físico: 47%. Considerada a data projetada pela SFE: 31/1/2019.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	12/05/2019	18/10/2018	18/10/2018	Não	0,0	0	0	Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1438	T2013-068	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em jan/2019.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1439	T2013-069	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras paralisadas. Previsão de reinício de obras em abr/2019.
1440	T2013-070	LT	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	04/11/2015	29/07/2019	29/07/2019	Não	0,0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em mar/2018.
1449	T2013-079	SE	SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0,0	0	50	Adiada a assinatura do contrato para fev/2017 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Risco de atraso em face do baixo desempenho da contratada.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	0	100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	14/10/2018	14/11/2018	Sim	1,0	0	25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado.
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	07/08/2018	07/08/2018	Não	0,0	0	750	CONCLUÍDO
1477	T2014-009	LT	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0,0	0	0	Por força de decisão liminar da 3º Vara Federal do TRF da 1º Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1478	T2014-010	LT	LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão	CTEEP	12/12/2018	18/09/2018	01/10/2018	Sim	0,4	0	0	Por força de decisão liminar da 3º Vara Federal do TRF da 1º Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	05/02/2016	30/09/2018	18/11/2018	Sim	1,6	234	400	Falta o Seccionamento da LT 230 Kv Bom Jesus da Lapa - Barreiras na SE Barreiras II. O restante do empreendimento está em operação. Houve reunião na ANEEL no dia 13/4/18 sobre o assunto. Em contato com o empreendedor, este informou que a meta de energização do empreendimento é para 18/11/2018.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/09/2018	31/10/2018	Sim	1,0	295	450	Foram emitidos pelo ONS os TLTs em 29/3/2018, apesar de já estarem em operação desde o dia 21/2/2018. A não conclusão das obras da ATE XVI (caducidade declarada) motivou a definição de uma configuração provisória do sistema elétrico local para possibilitar a energização das instalações de 230 kV e 69 kV da SPTE.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1493	T2014-020	LT	LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV	ELETRONORTE	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. Suspensão processo de nova contratação para este trecho. Aprovado pelo conselho de administração da Eletronorte em 11/05/2018 a retomada do contrato com a MAVI. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Previsão de envio do ECI para Funai em Junho/2018. Previsão de obtenção da LP em Janeiro/2019. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó. ANEEL/SCT informou na reunião que será solicitado a empresa um plano de recuperação do empreendimento, via SFE.
1494	T2014-021-A	LT	LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	14/03/2020	14/03/2020	Não	0,0	205	0	LI obtida em 15/1/2018. Fundário ainda em negociação. Obras nas subestações estão finalizadas faltando apenas o comissionamento. Obras na Linha estão previstas para serem iniciadas em julho/18. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento, segundo a ANEEL. Data projetada pela SFE: 14/03/2020
1496	T2014-021-C	LT	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	14/03/2020	14/03/2020	Não	0,0	40	300	Em processo de licenciamento ambiental (LI). Continuam os processos de licitação para contratação de serviços para o licenciamento ambiental, para prospecção arqueológica e para o levantamento topocadastral. Finalizados os processos referentes aos contratos de Compartilhamento de Instalação - CCI. Painel de controle montado e finalizado. Data projetada pela SFE: 30/11/2019
1507	T2014-026	SE	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	50	A previsão de conclusão do empreendimento como um todo foi postergada devido ao atraso no Projeto Básico. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0,0	0	50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	03/05/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	08/09/2019	08/09/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/12/2018.
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruipe	CTEEP	09/05/2017	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	11/04/2018	31/08/2018	30/09/2018	Sim	1,0	0	0	Solicitada ao ONS programação de intervenções para execução de obras. Fase de lançamento de cabos (50%), montagem de equipamentos (60%) e comissionamento (30%). Avanço físico de 84%.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1570	T2014-054	LT	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	02/05/2017	09/02/2020	09/02/2020	Não	0,0	85	0	Atrasos devido à greve na SUPRAM-MG. Emissão de LI prevista para jul/2017 (atraso de 1 ano). Equipamentos e materiais já adquiridos. Início de obras previsto para ago/2018. Previsão de 18 meses de obras.
1577	T2014-061	SE	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/08/2019	31/03/2020	Sim	7,0	0	150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG.
1584	T2014-067	SE	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	10/04/2017	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	0	400	Ocorreu atraso na contratação dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica. Processo licitatório em fase de habilitação dos proponentes e o aditivo do contrato de CCI com a MGE em fase de assinatura.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	14/11/2017	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	207	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 68%. Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/02/2019.
1602	T2014-075-B	SE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	14/11/2017	27/04/2019	27/04/2019	Não	0,0	0	0	Problemas de financiamento já foram equacionados. Foram retomadas as negociações com os Consórcios Construtores para a retomada do empreendimento. A Concessionária adequou o cronograma e retificou os prazos para entrada em operação comercial. No entanto, a data projetada pela SFE leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 27/04/2019
1603	T2014-075-C	SE	CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP	GENEBRA	14/11/2017	31/08/2018	15/10/2018	Sim	1,5	0	0	Obras em andamento. Em comissionamento (69%). Avanço Físico: 90%.
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	14/11/2017	14/08/2019	14/08/2019	Não	0,0	399	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 65% (mesmo do mês anterior). Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/06/2019.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	14/11/2017	14/02/2019	14/02/2019	Não	0,0	241	1200	Obras em andamento. Avanço Físico: 58% (mesmo do mês anterior). Mantida previsão de emissão de debêntures de infraestrutura para financiamento até Junho/2018. Data projetada pela SFE: 14/02/2019.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV)	ODOYA	05/04/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,0	0	200	Permanece pendência do TLP (04/04/2018): Ressalta-se que a partir das verificações sobre o atendimento aos requisitos dos Procedimentos de Rede por parte das referidas instalações, foram identificadas pendências impeditivas de terceiros, para o início da operação Integrada ao SIN, conforme detalhado na declaração anexa. Essas pendências impedem a tomada de carga nos transformadores em função do sistema de Teleproteção não estar em conformidade com os Procedimentos de Rede o que inviabiliza o seccionamento da LT 500 kV Sobradinho / Luiz Gonzaga, sendo de responsabilidade da CHESF e por não terem sido concluídas as obras de conexão das entradas de linha em 69 kV por parte da Distribuidora COELBA.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	14/05/2018	26/06/2019	26/06/2019	Não	0,0	0	2400	Problemas de financiamento já foram equacionados. Foram retomadas as negociações com os Consórcios Construtores para a retomada do empreendimento. A Concessionária adequou o cronograma e retificou os prazos para entrada em operação comercial. No entanto, a data projetada pela SFE leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 26/06/2019
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2020	21/04/2020	Não	0,0	0	900	Emitida LI em 21/05/2017. Previsão de início de obras em abr/2019. Em processo de transferência da concessão.
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016. LP emitida em 04/04/2017. LI prevista para dez/2018. Início de obras previsto para jun/2019. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE segregação contratual para viabilizar parte do empreendimento.
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	20/05/2020	20/05/2020	Não	0,0	0	83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2019.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões.	FURNAS	26/07/2017	22/09/2019	22/09/2019	Não	0,0	0	1650	Contrato com a empreiteira assinado em 27/12/2017 e iniciado. Atualmente se encontra em fase de instalação de canteiro, elaboração de projeto executivo e aquisição de equipamento. Data projetada leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 22/09/2019
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0,0	0	0	Publicado edital no dia 15/09/2017. Edital suspenso para adequação da documentação. Reabertura do processo prevista para Nov/2017.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	10/04/2017	19/04/2020	19/04/2020	Não	0,0	0	450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões.	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0,0	0	50	A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para nov/2017. Contrato assinado em 11/10/2017.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0,0	0	100	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras.	XINGU	10/10/2016	19/10/2019	19/10/2019	Não	0,0	0	0	Aprovada emissão da REA nº 3.627/2018 na reunião de diretoria da ANEEL, cancelando este empreendimento e repassando a responsabilidade para Equatorial Energia.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões.	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	180	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões	CHESF	20/04/2017	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	0	200	Concluída renegociação com a contratada. Obras iniciadas em mai/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 15%. Previsão de 10 meses de obras.
1661	T2015-017	SE	Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões.	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0,0	0	750	LI emitida em 24/11/2015. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 20%. Previsão de 9 meses de obras.
1662	T2015-018	SE	Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões.	CHESF	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	300	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 16%. Previsão de 9 meses de obras.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL.	CEEE-GT	13/07/2017	01/11/2018	16/12/2018	Sim	1,5		0	Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para mai/2018.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	23/02/2020	23/02/2020	Não	0,0		0	O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15).
1682	T2015-036-B	LT	LT Igaporã III - Pindai II C2/C3	MACEDO	27/03/2018	28/04/2019	28/04/2019	Não	0,0	100	0	Ainda sem LI. Protocolo do relatório da LI em 7/12/2017. LI prevista para julho/18. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento. Data projetada pela SFE: 28/04/2019
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	0		Projeto básico concluído. Em fase de contratos. Início de obras previsto para mai/2018.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0		Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de 20%.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0		Concluído projeto básico. Obras iniciadas em 30/07/2018. Previsão de 12 meses de obras.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	200	0	Chamada Pública teve 7 proponentes cadastrados. Todos os 7 foram habilitados. Por solicitação dos proponentes, prorrogado para 09/08/2018 o prazo para apresentação de propostas.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	65	300	Chamada Pública teve 7 proponentes cadastrados. Todos os 7 foram habilitados. Por solicitação dos proponentes, prorrogado para 09/08/2018 o prazo para apresentação de propostas.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0,0	0	50	Obras iniciadas em 04/06/2018. Previsão de 5 meses de obras.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/11/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0,0	0	0	Início de obras previsto para nov/2019.
1696	T2015-047	SE	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	Não	0,0	0	0	Início de obras previsto para abr/2021.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	09/11/2019	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	0	0	A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em 24/10/2017. Solicitada extensão de 4 meses do prazo para assinatura do novo contrato. Suspensão processo de caducidade até assinatura de novo Contrato (6 meses). SFE projeta 30/12/2018.
1705	T2015-052-B	SE	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	7,4	0	IDEM 1702.
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões.	TRANSENERGIA	01/03/2018	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	25/01/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	0	450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó - Instalação do 4º Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	31/01/2019	15/10/2018	Sim	-3,6	0	100	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Concluídas fundações 23/05/2018. Avanço físico de 25%. Previsão de 9 meses de obras.
1718	T2015-065	SE	SE Cural Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	27/01/2019	27/01/2019	Não	0,0	0	0	Em Instalação de Canteiro de Obras. Início de obras previsto para ago/2018.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0,0	0	600	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para mai/2019.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1723	T2015-071	SE	Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de licenças e autorizações. Obras iniciadas em 11/07/2018.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	0	0	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0,0	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 KV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/09/2018	13/08/2018	13/08/2018	Não	0,0	0	200	CONCLUÍDO
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230KV	ELETRONORTE	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 20/11/2017.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em set/2019.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	100	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para dez/2018. Previsão de 9 meses de obras.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	30/08/2018	30/08/2018	Não	0,0	0	200	Obras iniciadas em 03/10/2017. Início de colocação de painéis de proteção, controle e automação em mai/2018. Avanço físico de 79%.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para 11/2018.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	16/12/2018	31/01/2019	Sim	1,5	0	100	Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/05/2017. Avanço físico de 86%. IPDO apresentou como concluído 15/04/2018. Aguardando a instalação do banco de bateria, retificador e quadro de baixa tensão, ocasionada pela implantação do 4º transformador 230/69 kV.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituauçu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	50	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em out/2019.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	0	Atraso no processo de contratação das obras. Previsão de início de obras em jan/2018.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	0	300	IDEM 1702.
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	66	0	IDEM 1702.
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	587	0	IDEM 1702.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	929	0	IDEM 1702.
1762	T2016-018	LT	LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0,0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017. Encontra-se em processo de emissão pelo IBAMA as Licenças de Instalação para os eletrodos de Xingu e Terminal Rio e para o circuito duplo em 500 kV Terminal Rio/Nova Iguaçu. LT-CC: Avanço físico geral de 43% contra um previsto de 23% originalmente para o período. SE Xingu: Avanço físico geral de 24% (previsto 18%). SE Terminal Rio: Avanço físico de 22,7% (previsto 17%).
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0,0	99	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em 04/2019.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto. Início de obras previsto para 10/2018.
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	17/09/2018	Sim	0,1	0	0	Processo de compras iniciado em 11/09/2017. Início de obras em 12/02/2018.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	31/03/2019	Sim	-11,1	0	67	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	30/06/2019	30/06/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos. Previsão de início e obras em jul/2018.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	25	Data postergada no SIGET em 6 meses.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	30/09/2018	19/09/2018	Sim	-0,4	158	0	Assinatura Contrato de Concessão em jan/2016. LP emitida em jan/2017. LI emitida em 05/06/2017. Obras iniciadas em 11/09/2017. Fase de comissionamento. Avanço Físico de 99%.
1779	T2016-034	SE	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PPTTE	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	Não	0,0	0	450	Data Ato Legal mantida.
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em jul/2018.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/12/2018	Sim	3,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/05/2019	Sim	4,0	0	0	Data alterada conforme data Siget informada pelo empreendedor.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	21/08/2018	21/08/2018	Não	0,0	0	400	Empreendimento Concluído.
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0,0	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1794	T2016-049	SE	Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	30/09/2018	31/10/2018	Sim	1,0	0	0	Emitido TLT para a obra avulsa. No entanto a energização da SE depende da energização da LT 500 kV Gentio do Ouro 2 / Gilbués II (TJMME). As obras deste agente (TJMME) não foram concluídas, conforme informação da SPTE e, por este motivo a SPTE pediu TLP com pendência de terceiro (em análise). Os estudos para esta energização estão em análise pelo ONS. Obs.: Inicialmente a energização seria via LT 500 kV São João Piauí ; Gilbués II.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,0	83	0	LI emitida em 24/04/2017. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Obras iniciadas em 30/03/2018.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	28/10/2017	31/10/2018	31/10/2018	Não	0,0	0	0	TLT emitido com pendência de terceiro da ENEL (Conexão provisória) e da CHESF (intervenções). SJTE solicitou TLP em função das pendências de terceiro (em análise).
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0,0	0	400	Início de obras previsto para mai/2019.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	150	720	Em fase de licenciamento ambiental. LI prevista para 27/4/2018. SFE projeta a data para 27/12/2019
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	20/08/2019	20/08/2019	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para fev/2019.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	22/09/2018	22/09/2018	Não	0,0	0	83	Obra concluída em 22/09/2018.
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	03/02/2019	15/05/2019	Sim	3,3	0	164	Início de obras em 01/10/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 50%.
1807	T2016-061	SE	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não	0,0	0	400	Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	25/06/2019	31/07/2019	Sim	1,2	0	100	Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Início de obras previsto para ago/2018. Previsão de 10 meses de obras.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para mar/2018.
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	67	Obra postergada devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Novo prazo de conclusão da obra é 30/12/19, conforme Plano de Negócios 2017-19 aprovado em reunião do Conselho de Administração em 02/02/17.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0,0	0	0	Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1814	T2016-068	SE	Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	18/09/2018	18/09/2018	Não	0,0	0	100	Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Obras iniciadas em nov/2017. Comissionamento iniciado em 27/08/2018. Avanço físico de 85%. Previsão de 9 meses de obras.
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018.
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	Não	0,0	0	100	Obra iniciadas em mar/2018. Previsão de 10 meses de obras. Avanço físico de 30%.
1822	T2016-075-A	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	150	0	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 25/12/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	355	0	LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em set/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 62%.
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	25	0	Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. Projeto Básico contratado, com previsão de apresentação à ANEEL e ONS até 23/10/2016. Previsão de LP até fev/2018.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	133	166	Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. EIA/RIMA concluído em 21/10/2017. Previsão de LP até jul/2018. SFE projeta a data para 27/06/2020
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	17	450	IDEM 1826
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	AGUA AZUL	27/06/2019	04/08/2019	04/08/2019	Não	0,0	0	600	Avanço físico de 53%.
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	150	Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Início de obras em 27/02/2018.
1832	T2016-084	SE	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1833	T2016-085	SE	SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1834	T2016-086	SE	SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1835	T2016-087	SE	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1836	T2016-088	SE	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1837	T2016-089	SE	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1838	T2016-090	SE	SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1839	T2016-091	SE	SE Paulo Afonso IV – Separação, no setor de 500 kV, dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos	CHESF	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	1126	0	Assinatura do Contrato de Concessão em junho/2016. Emitida LP em 21/08/2017. Previsão de LI e ASV até jun/2018. SFE projeta a data para 27/06/2021
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0,0	0	450	Data de tendência mantida
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	29/06/2020	29/06/2020	Não	0,0	0	10	Data de tendência mantida
1846	T2016-097	LT	Recapitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para ago/2018.
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	27/12/2018	27/12/2018	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até mar/2018. Início de obras em 29/05/2018.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para jun/2018.
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	24/12/2018	24/12/2018	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até mai/2018. Início de obras em 12/07/2018.
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para jul/2018.
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até ago/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Mantido ato legal. Avanço físico de 80%.
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 11/10/2017. Previsão de início de obras em out/2018.
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 11/10/2017. Previsão de início de obras em out/2018.
1862	T2017-014	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Furnas decidiu que a contratação de bens e serviços deverá ser na modalidade de empreitada integral, o que projeta a assinatura do contrato de bens e serviços para outubro de 2018.
1863	T2017-015	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos.
1864	T2017-016	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos.
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	26/12/2018	22/12/2018	Sim	-0,1	0	0	Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018.
1866	T2017-018	SE	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	INTESA	27/10/2019	24/12/2018	24/12/2018	Não	0,0	0	0	Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018.
1868	T2017-020	SE	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1870	T2017-021	SE	Uruguiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	07/08/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1871	T2016-101	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	800	Data do Ato Legal mantida
1873	T2017-022	SE	Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	EQTLT05	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	590	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	257	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1876	T2017-025	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	330	0	Data de tendência mantida
1877	T2017-026	LT	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	542	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 20/10/2018. SFE projeta a data para 09/02/2022
1878	T2017-027	SE	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1879	T2017-028	LT	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	451	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 10/02/2019. O pedido de LP se deu 8 meses antes do previsto. Empreendimento com desenvolvimento geral de 31%. SFE projeta a data para 09/02/2021.
1880	T2016-075-B	SE	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	16	750	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1881	T2016-075-C	LT	LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	61	0	LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1882	T2016-075-D	SE	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	35	75	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/09/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1883	T2016-075-E	SE	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	120	225	LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1884	T2016-075-F	SE	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	320	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/08/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1885	T2016-075-G	SE	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	60	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/07/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1886	T2016-075-H	SE	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	845	1800	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1887	T2016-075-I	SE	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1888	T2016-075-J	SE	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	750	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1889	T2016-075-K	SE	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	450	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/11/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PRTE	27/06/2021	16/09/2019	28/04/2019	Sim	-4,7	1005	0	Empreendimento na fase de desenvolvimento físico, com 92% das fundações estaiadas já construídas e 78% das autoportantes e 51% das estruturas estaiadas já montadas. Já lançado 190 km de cabos. Avanço físico geral do empreendimento de 86%. Data projetada pela SFE: 28/04/2019
1891	T2016-104	LT	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	30	0	Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para maio/18. SFE projeta a data para 27/06/2020
1892	T2016-105	LT	LT 500kV Ibiçara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	170	600	Data do Ato Legal mantida
1893	T2017-029	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	260	0	LI obtida em 5/12/2017, mais de 1 ano antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022
1894	T2017-030	LT	LT 500kV Poções III-P.Paraiso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraiso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	537	1200	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 9/2/2019. LO foi solicitada 7 meses antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022
1895	T2017-031	LT	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	236	1050	Data do Ato Legal mantida
1896	T2017-032-A	LT	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	56	900	Data do Ato Legal mantida
1897	T2017-032-B	LT	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	69	0	Data do Ato Legal mantida
1898	T2017-032-D	SE	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	400	Data do Ato Legal mantida
1899	T2016-106-A	LT	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	158	0	Assinatura do Contrato de Concessão em abr/2016. Previsão de LP até mai/2018. Previsão de início de obras para fev/2019.
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	16	300	Em Obras; Avanço físico 53%. Possível antecipação para 2018.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras; Avanço físico 37%. Possível antecipação para 2018.
1902	T2016-106-D	LT	LT 230 kV Baixo Iguaçú - Realeza	COPEL GT	04/04/2021	04/04/2021	04/04/2021	Não	0,0	38	0	Em Obras; Avanço físico 35%. Possível antecipação para 2018.
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras; Avanço físico 38%. Possível antecipação para 2018.
1904	T2016-111	LT	LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	446	0	Data do Ato Legal mantida
1905	T2017-035	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	544	1050	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 9/2/2019. LO foi solicitada 9 meses antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2022
1906	T2017-036	LT	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	79	1197	Data de tendência mantida
1907	T2017-037	SE	SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2	EDP	09/08/2020	09/08/2020	09/08/2020	Não	0,0	113	150	Fase de licenciamento ambiental. LP prevista para abr/2018. LI prevista para nov/2018. Início de obras para out/2019.
1908	T2016-112	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	10	2700	LI e ASV emitidas em 20/09/2017, 12 meses antes do prazo contratual. No entanto, mesmo após a emissão da LI não se observa qualquer desenvolvimento físico declarado para o empreendimento. SFE projeta a data para 27/12/2019
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	251	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G. do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	213	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1911	T2017-040	LT	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Cural Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	485	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP: previsto para 1/2/2019. O pedido de LP se deu 10 meses antes do previsto, indicando potencial para antecipação. Empreendimento com desenvolvimento geral de 28%. SFE projeta a data para 09/02/2022
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	376	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1913	T2016-113	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	435	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP: previsto para 1/2/2019. O pedido de LP se deu 10 meses antes do previsto, indicando potencial para antecipação. Empreendimento com desenvolvimento geral de 30%. SFE projeta a data para 09/02/2022
1914	T2017-042	LT	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	208	0	Data do Ato Legal mantida
1915	T2017-043	LT	LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	338	0	Data do Ato Legal mantida
1916	T2017-032-C	LT	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	46	0	Data do Ato Legal mantida
1919	T2017-045	SE	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	TAESA	08/03/2020	08/04/2019	12/06/2019	Sim	2,1	0	0	Data alterada conforme data Siget informada pelo empreendedor.
1920	T2017-046-A	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1922	T2017-049	SE	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Sincronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal. Empreendimento vai melhorar o desempenho sistêmico em contingência, controle de tensão e estabilidade na integração com o bipolo do Madeira. SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Sincronos 500 kV (-180/300) Mvar - O Empreendimento já conta com a Dispensa do Orgão Ambiental conforme ofício do IBAMA n 281.
1923	T2017-050	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/10/2017. LI solicitada em 29/11/2017. Aquisição de materiais encontra-se em ritmo acelerado. SFE projeta a data para 31/01/2021
1924	T2017-048	SE	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1925	T2017-051-A	SE	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	110	800	Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 8 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021
1926	T2017-051-B	SE	SE 440/138 kV Bagaçu	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	40	600	Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 10 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021
1927	T2017-052-A	LT	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	116	0	Data do Ato Legal mantida



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1928	T2017-052-B	LT	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	10	1600	Data do Ato Legal mantida
1929	T2017-053	SE	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Não	0,0	0	300	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para agosto/18. Projeto básico entregue à ANEEL em 17/1/2018 e ao ONS em 18/1/2018. EM 8/3/18 foi mobilizada equipe para execução de topografia e sondagem, cujas atividades foram concluídas em 21/3/18. SFE projeta a data para 11/08/2020
1930	T2017-054-A	LT	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	160	0	Data do Ato Legal mantida
1931	T2017-054-B	LT	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	38	0	LP prevista para mar/2019. LI prevista para nov/2019. Início de obras previsto para jan/2020. ANEEL enviou à SPE/MME ofício nº 0425/2018/SCT, copiando demanda da Lest Transmissora sobre alteração na disposição física da SE Luiz Gonzaga para avaliação de impacto no planejamento.
1932	T2017-055	LT	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	109	0	Data do Ato Legal mantida
1933	T2017-056-A	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	89	200	Data de tendência mantida
1934	T2017-056-B	SE	SE 230/69 kV Garanhuns II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	200	Data de tendência mantida
1935	T2017-056-C	LT	LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II	ARCOVERDE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	50	0	Data de tendência mantida
1936	T2017-057-A	LT	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	21/07/2022	29/05/2020	29/05/2020	Não	0,0	187	300	Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão até dez/2018. Avanço Físico de 23%.
1937	T2017-057-B	SE	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	0	0	Iniciadas obras em 30/05/2018. Avanço físico de 2%.
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	31/07/2019	Sim	5,1	61	0	Emitida REA nº 7.267/2018 para SE Xingu. EQTL deverá recorrer do escopo. Emitida LI em 25/07/2018. Adequar datas com nova REA. Iniciado canteiro de obras em 10/08/2018.
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0,0	188	0	EQTL deverá recorrer do escopo. Emitida LI em 25/07/2018. Iniciado canteiro de obras em 10/08/2018.
1940	T2017-058	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	136	0	Data do Ato Legal mantida
1941	T2017-059-A	LT	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	63	166	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1943	T2017-061	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	Não	0,0	592	300	Avanço físico de 17%.
1944	T2017-062-A	LT	LT 230 kV Umuarama Sul - Guaira C2, CS	CAIUÁ TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	108	0	Data do Ato Legal mantida
1945	T2017-062-B	SE	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	CAIUÁ TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	9	150	Data do Ato Legal mantida
1946	T2017-063-A	SE	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	346	1344	Data do Ato Legal mantida
1947	T2017-063-B	LT	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	532	0	Data do Ato Legal mantida
1948	T2017-063-C	LT	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	150	0	Data do Ato Legal mantida
1949	T2017-064	SE	SE Sobral III CE	EKTT 15	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	LP emitida em 31/10/2017.
1950	T2017-065	LT	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	322	0	Data do Ato Legal mantida
1951	T2017-066	LT	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	24	0	Data do Ato Legal mantida
1952	T2017-059-B	LT	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	49	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019. Empreendedor propôs antecipação para favorecer integração da UTE Pampa Sul. Entretanto há dificuldades com integração internacional do Uruguai. SFE projeta a data para 30/07/2022
1953	T2017-059-C	SE	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	0	330	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019. SFE projeta a data para 30/07/2022
1954	T2017-063-D	SE	SE Sarandi 525 kV	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	1344	Data do Ato Legal mantida
1955	T2017-063-E	LT	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	ERB1	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	170	300	Data do Ato Legal mantida
1956	T2017-067	LT	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	753	1344	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 11/4/2018. SFE projeta a data para 11/08/2022
1958	T2017-069	SE	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Não	0,0	0	88	Data do Ato Legal mantida
1959	T2017-070	SE	SE CAMPOS - substituição do TR2	FURNAS	22/06/2020	30/08/2018	30/09/2018	Sim	1,0	0	0	Avanço Físico de 80%.
1960	T2017-071	SE	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	22/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1961	T2017-072	SE	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1962	T2017-073	SE	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	22/04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído em 30/07/2018.
1963	T2017-074A	SE	SE 230/69kV Chapadina II	MA II	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	200	Data do Ato Legal mantida



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1964	T2017-074B	LT	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	74	0	Data do Ato Legal mantida
1965	T2017-074C	LT	LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	129	0	Data do Ato Legal mantida
1967	T2017-076A	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0,0	6	200	Em licenciamento ambiental.
1968	T2017-076B	SE	SE Boa Esperança II	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0,0	0	400	LI emitida em 18/07/2018.
1969	T2017-076C	SE	SE Teresina II	Z2	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	300	LI emitida em 23/07/2018.
1971	T2017-078	SE	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de elaboração do Projeto executivo.
1972	T2017-079	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	300	Em fase de elaboração do Projeto executivo.
1973	T2017-080	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Não	0,0	0	300	Data do Ato Legal mantida
1974	T2017-081-A	LT	LT 230 kV Samuel - Ariqueles C4 e LT 230 kV Ariqueles - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	310	0	LP emitida em 30/11/2017.
1975	T2017-081-B	SE	SE 230 kV Ariqueles - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	0	LP emitida em 30/11/2017.
1976	T2017-081-C	SE	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	0	LP emitida em 30/11/2017.
1977	T2017-081-D	SE	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	200	LP emitida em 30/11/2017.
1978	T2017-081-E	SE	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	50	LP emitida em 30/11/2017.
1979	T2017-082	LT	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	272	1344	Data do Ato Legal mantida
1980	T2017-083	LT	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	330	0	Data do Ato Legal mantida
1981	T2017-084	SE	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	11/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0,0	0	0	O Empreendimento conta com a Dispensa do Órgão Ambiental - CETESB.
1982	T2017-085	LT	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	137	200	Data do Ato Legal mantida
1984	T2017-087-A	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	137	0	LP emitida em 11/06/2018.
1985	T2017-087-B	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	64	0	LP emitida em 11/06/2018.
1986	T2017-087-C	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	149	0	EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.
1987	T2017-087-D	LT	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	57	0	EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.
1988	T2017-087-E	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	201	0	EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1989	T2017-088	LT	LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Lagoa nova II	RIALMA I	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	28	200	LI obtida em 28/03/2018, 28 meses antes do previsto. Consta no SIGET que a implantação dos canteiros já foi iniciada. SFE projeta a data para 11/08/2021
1990	T2017-089	LT	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	361	0	Data do Ato Legal mantida
1991	T2017-090	SE	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	0	300	Data de tendência mantida
1992	T2017-091	SE	SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados	CTEEP	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Não	0,0	0	50	Data do Ato Legal mantida
1995	T2017-094	LT	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	18	500	Data do Ato Legal mantida
1996	T2017-095	SE	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1997	T2017-096	SE	DIT CTEEP - Recapitação de 28 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	CTEEP	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1998	T2017-097	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena	CTEEP	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2000	T2017-098	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia	CTEEP	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2001	T2017-099	SE	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de	CTEEP	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2002	T2017-100	SE	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar.	CTEEP	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2003	T2017-101	SE	SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão.	CTEEP	22/12/2019	18/11/2018	18/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 25/06/2018.
2004	T2017-102	SE	SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA.	CTEEP	22/04/2019	01/11/2018	01/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 30/07/2018.
2005	T2017-103	SE	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	13/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Não	0,0	0	0	Sem informações.
2006	T2017-104	SE	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2007	T2017-105	SE	SE Milton Fornasaro	CTEEP	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2011	T2017-109	SE	SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV	PARANAÍBA	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2012	T2017-110	SE	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1	CELG-GERTRAN	29/12/2019	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	20	Data do Ato Legal mantida
2013	T2017-111	SE	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	GSTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2014	T2017-046-B	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem)	ELETRONORTE	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2017	T2018-002	LT	Recapitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	51	Em fase de elaboração de estudos.
2018	T2018-003	LT	Recapitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	335	Em fase de elaboração de estudos.
2019	T2018-004-A	LT	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	Não	0,0	1	46	Em fase de elaboração do Projeto básico.



Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2020	T2018-004-B	SE	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/08/2022	02/10/2025	02/10/2025	Não	0,0	0	0	Em fase de elaboração do Projeto básico.
2021	T2018-005	SE	Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1	CEEE-GT	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	EIA/RIMA concluído em 20/04/2018.
2022	T2018-006	SE	Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra	CEEE-GT	20/10/2020	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	0	EIA/RIMA concluído em 20/04/2018.
2023	T2018-007	SE	Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2	CEEE-GT	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	EIA/RIMA concluído em 20/04/2018.
2025	T2018-009	LT	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	973	0	EIA/RIMA concluído em 26/07/2018.
2026	T2018-010	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	Não	0,0	345	0	Projeto básico concluído em 31/07/2018.
2027	T2018-011	SE	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	22,5	300	EIA/RIMA concluído em 04/07/2018.
2028	T2018-012-A	LT	LTs 230kV Itaipora-P. Grossa-Baterias, LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV	ENGIE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	704	2016	Data do Ato Legal mantida
2029	T2018-012-B	LT	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	156	300	Data do Ato Legal mantida
2030	T2018-012-C	LT	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	64	300	Data do Ato Legal mantida
2031	T2018-012-D	LT	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	192	450	Data do Ato Legal mantida
2032	T2018-012-E	SE	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	28	300	Data do Ato Legal mantida
2033	T2018-013	LT	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	189	0	Data do Ato Legal mantida
2034	T2018-014	LT	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	729	0	Data do Ato Legal mantida
2035	T2018-015A	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	2	1500	DUP solicitada em 31/07/2018.
2036	T2018-016	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE I	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	165	0	Em fase de elaboração do projeto básico.
2039	T2018-015B	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	111	0	Em fase de elaboração do projeto básico.
2040	T2018-015C	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	0	1500	Em fase de elaboração do projeto básico.
2041	T2018-015D	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	180	1200	Em fase de elaboração do projeto básico.
2050	T2018-026	SE	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	33	1800	Data do Ato Legal mantida
2051	T2018-027	SE	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	300	Data do Ato Legal mantida
2009	T2017-107	SE	SE Umuarama	LTC	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Não	0,0	0	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2015	T2018-001-A	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchá) 40 Meses	TP NORTE	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Não	0,0	22	400	Novo Empreendimento no SIGET.
2053	T2018-001-C	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchá) 24 Meses	TP NORTE	26/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Não	0,0	30	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2042	T2018-018	LT	Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1	CEEE-GT	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	0,16	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2043	T2018-019	LT	Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo	CEEE-GT	09/01/2021	09/01/2021	09/01/2021	Não	0,0	0,65	0	Novo Empreendimento no SIGET.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/09/2018 RESULTADO DA 9ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2044	T2018-020	SE	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2045	T2018-021	SE	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	83	Novo Empreendimento no SIGET.
2046	T2018-022	SE	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2047	T2018-023	LT	LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	41,5	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2048	T2018-024	SE	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Não	0,0	0	0	Novo Empreendimento no SIGET.