



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1689	T2015-041-A	CC 002/2015	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	230	06/03/2018	31/12/2019	31/12/2019	Não	0,0	200	0	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1690	T2015-041-B	CC 002/2015	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	230	06/09/2017	31/12/2019	31/12/2019	Não	0,0	67	300	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1824	T2016-077	CC 007/2016	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	500	04/09/2019	28/02/2019	02/05/2019	Sim	2,1	355	0	Obras concluídas. TLT emitido. Data ajustada para 02/05/2019
1829	T2016-081	CC 022/2016	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	500	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	150	
2128	T2018-089A	CC 023/2018	LT	LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1	GOYAZ	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	150	0	
2131	T2018-089B	CC 023/2018	SE	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV	GOYAZ	345	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	4	600	
2132	T2018-089C	CC 023/2018	SE	SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar.	GOYAZ	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	0	0	
1979	T2017-082	CC 024/2017	LT	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	500	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	272	1344	
2113	T2018-075	CC 024/2018	SE	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	4	200	
1986	T2017-087-C	CC 025/2017	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	31/07/2022	Sim	-0,4	149	0	Data informada pelo agente no SIGET.
1987	T2017-087-D	CC 025/2017	LT	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	31/07/2022	Sim	-0,4	57	0	Data informada pelo agente no SIGET.
1988	T2017-087-E	CC 025/2017	LT	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	31/07/2022	Sim	-0,4	201,2	300	Data informada pelo agente no SIGET.
1507	T2014-026	REA 4891	SE	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	50	
1508	T2014-027	REA 4891	SE	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	07/07/2019	07/07/2019	Não	0,0	0	50	
1510	T2014-029	REA 4891	SE	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	08/09/2019	08/09/2019	Não	0,0	0	150	
1636	T2014-095	REA 5012	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	34,5	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0,0	0	0	
1642	T2014-101	REA 5444	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/03/2017	02/06/2019	02/06/2019	Não	0,0	0	66,6	
1645	T2015-002	REA 5444	SE	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/09/2017	01/06/2019	24/11/2019	Sim	5,8	0	150	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1693	T2015-045	REA 5569	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	230	26/11/2019	26/04/2019	26/05/2019	Sim	1,0	0	0	Em comissionamento com 80% de avanço. Não há solicitação de testes.
1710	T2015-059	REA 5657	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões.	TRANSENERGIA	230	01/03/2018	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	150	
1840	T2016-092	REA 6153	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	500	19/06/2019	20/06/2019	31/01/2020	Sim	7,4	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1855	T2017-007	REA 6247	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	30/04/2020	Sim	6,9	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1856	T2017-008	REA 6247	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	500	04/04/2020	04/04/2020	15/08/2020	Sim	4,4	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1857	T2017-009	REA 6247	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	30/04/2020	Sim	6,9	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1866	T2017-018	REA 6306	SE	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi - S. da Mesa C2	#N/D	500	27/10/2019	04/06/2019	20/10/2019	Sim	4,6	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1864	T2017-016	REA 6370	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	500	26/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Não	0,0	0	0	
2012	T2017-110	REA 6800	SE	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	230	29/12/2019	15/05/2020	15/05/2020	Não	0,0	0	20	
2015	T2018-001-A	REA 7173	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinhã) 40 Meses	TP NORTE	500	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Não	0,0	3	400	
2016	T2018-001-B	REA 7173	SE	SE Ribeirãozinho - Instalação de Interligação de Barras (PRTE)	PRTE	500	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	Não	0,0	0	0	
2053	T2018-001-C	REA 7173	SE	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinhã) 24 Meses	TP NORTE	500	26/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Não	0,0	0	0	
2055	T2018-030	REA 7286	SE	SE Anhanguera - Substituição do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	230	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	Não	0,0	0	125	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA														
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2062	T2018-037	REA 7286	SE	SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	230	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	Não	0,0	0	225	
1893	T2017-029	CC 001/2017	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	260	0	
2035	T2018-015A	CC 002/2018	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	2	1500	
2039	T2018-015B	CC 002/2018	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	111	0	
2040	T2018-015C	CC 002/2018	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	0	1500	
2041	T2018-015D	CC 002/2018	SE	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	380	1200	
1019	T2010-058-A	CC 004/2010	LT	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	230	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0,0	36	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é dezembro/21.
1342	T2012-057-B	CC 005/2012	LT	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	230	10/05/2014	30/06/2019	31/08/2019	Sim	2,0	1,3	0	SE Nossa Senhora do Socorro: Energizada. LT JAR-NSS: As LT JDM - NSC e NSC - FFN necessitam de serviços adicionais que somente podem ser executados após tratativas com a FAFEN. Data postergada pelo empreendedor para 31/08/2019.
1344	T2012-057-C	CC 005/2012	SE	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	230	10/05/2014	29/10/2019	29/10/2019	Não	0,0	1	200	
1682	T2015-036-B	CC 005/2015	LT	LT Igarorã III - Pindaí II C2/C3	MACEDO	230	27/03/2018	20/03/2020	20/03/2020	Não	0,0	100	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é março/20.
2050	T2018-026	CC 005/2018	SE	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	500	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	33	1800	
2026	T2018-010	CC 006/2018	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	500	08/01/2023	28/12/2022	28/12/2022	Não	0,0	345	0	
1909	T2017-038	CC 007/2017	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	251	0	
1910	T2017-039	CC 008/2017	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G. do Ouro II	EQTLT02	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	213	0	
1841	T2016-093	CC 009/2016	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	500	27/06/2021	27/06/2019	17/08/2019	Sim	1,7	1166	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1911	T2017-040	CC 009/2017	LT	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	485	0	
2037	T2018-017A	CC 009/2018	SE	SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2	Z3	230	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	Não	0,0	50	450	
2038	T2018-017B	CC 009/2018	SE	SE Itabuna III - Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar	Z3	230	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	Não	0,0	0	0	
1912	T2017-041	CC 010/2017	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	380	0	
2027	T2018-011	CC 010/2018	SE	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	69	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	22,5	300	
1904	T2016-111	CC 011/2016	LT	LT 500 kV Juazeiro III - Ourorândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	500	27/06/2020	27/06/2020	27/12/2020	Sim	6,0	446	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1913	T2016-113	CC 011/2017	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	435	0	
2051	T2018-027	CC 011/2018	SE	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	69	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	300	
1875	T2017-024	CC 013/2017	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	257	0	
1908	T2016-112	CC 013/2017	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	#N/D	27/12/2019	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	40	2700	Concluído em 31/03/2019.
643	T2000-256	CC 014/2008	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV	CHESF	138	16/04/2010	01/09/2019	19/05/2019	Sim	-3,5	152	100	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2104	T2018-069-A	CC 014/2018	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	260	1500	
2105	T2018-069-B	CC 014/2018	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	69	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	0	1600	
2106	T2018-069-C	CC 014/2018	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	155	0	
2107	T2018-069-D	CC 014/2018	LT	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caruábas II - Açú III	DUNAS	69	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	130	200	
1892	T2016-105	CC 015/2016	LT	LT 500kV Ibiçara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	500	27/12/2019	30/11/2020	30/11/2020	Não	0,0	170	600	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é novembro/20.
2079	T2018-053A	CC 015/2018	SE	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J. Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	230	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	3	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2089	T2018-053B	CC 015/2018	SE	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230kV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	69	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	300	
2090	T2018-053C	CC 015/2018	LT	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	123	450	
2109	T2018-071	CC 016/2018	SE	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	69	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	200	
924	T2009-225-A	CC 017/2009	LT	LT 230 kV Pau Ferro - Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	230	03/06/2011	29/10/2019	15/12/2019	Sim	1,6	96,7	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2111	T2018-073	CC 017/2018	SE	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	69	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	108	300	
917	T2009-224	CC 018/2009	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	230	03/02/2011	19/04/2019	31/03/2019	Sim	-0,6	152	0	Concluído em 31/03/2019.
1412	T2012-114-C	CC 018/2012	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	230	01/02/2014	29/10/2019	29/10/2019	Não	0,0	110	0	
2081	T2018-054-B	CC 018/2018	LT	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	230	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	134	0	
2086	T2018-054-A	CC 018/2018	LT	LT 500 kV Porto Sérgio - Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	500	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	387	0	
1410	T2010-090-B	CC 019/2010	LT	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	230	23/05/2012	03/01/2020	03/01/2020	Não	0,0	192	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.
2112	T2018-074	CC 019/2018	SE	SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1	BRE 3	69	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	48	200	
2091	T2018-057	CC 020/2018	SE	SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	69	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	2	450	
2100	T2018-065	CC 027/2018	LT	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	RIBEIRO GONÇALVES	230	21/09/2022	21/09/2023	21/09/2022	Sim	-12,1	95	0	Data ajustada para a data contratual.
1927	T2017-052-A	CC 028/2017	LT	LT 500 kV Miranda II - São Luis II C3	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	116	0	
1928	T2017-052-B	CC 028/2017	LT	LT 500kV São Luis II - São Luis IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luis IV	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	12	1600	
2118	T2018-079	CC 028/2018	SE	SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III	LYON III	500	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	249,4	1800	
2099	T2018-064	CC 029/2018	LT	LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2	MATA GRANDE	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	113	0	
1963	T2017-074A	CC 032/2017	SE	SE 230/69kV Chapadinha II	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	74	200	
1964	T2017-074B	CC 032/2017	LT	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	74	0	
1965	T2017-074C	CC 032/2017	LT	LT 230kV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	129	0	
1930	T2017-054-A	CC 033/2017	LT	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	160	0	
1931	T2017-054-B	CC 033/2017	LT	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	38	0	
1932	T2017-055	CC 034/2017	LT	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	109	0	
1933	T2017-056-A	CC 035/2017	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	20/04/2019	17/04/2019	Sim	-0,1	89	200	Concluído em 17/04/2019.
1934	T2017-056-B	CC 035/2017	SE	SE 230/69 kV Garanhuns II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	20/04/2019	17/04/2019	Sim	-0,1	0	200	Concluído em 17/04/2019.
1935	T2017-056-C	CC 035/2017	LT	LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II	ARCOVERDE	230	11/08/2021	20/04/2019	18/04/2019	Sim	-0,1	50	0	Concluído em 18/04/2019.
1940	T2017-058	CC 041/2017	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	136	0	
1949	T2017-064	CC 044/2017	SE	SE Sobral III CE	EKTT 15	500	11/02/2021	31/03/2020	31/03/2020	Não	0,0	0	0	
1967	T2017-076A	CC 045/2017	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	69	11/08/2021	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	6	200	
1968	T2017-076B	CC 045/2017	SE	SE Boa Esperança II	Z2	69	11/08/2021	31/08/2020	31/08/2020	Não	0,0	0	200	
1969	T2017-076C	CC 045/2017	SE	SE Teresina II	Z2	69	11/08/2021	31/08/2020	31/08/2020	Não	0,0	0	300	
1950	T2017-065	CC 047/2017	LT	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	500	11/02/2022	11/02/2022	06/09/2022	Sim	6,8	322	0	
808	T2009-156	REA 2173	LT	LT 230 kV CATU - GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	20/02/2020	20/02/2020	Não	0,0	0	0	
809	T2009-155	REA 2173	LT	LT 230 kV BANABUIÚ - RUSSAS II - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	30/04/2019	31/05/2019	Sim	1,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
847	T2009-124	REA 2823	SE	SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV - 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	19/04/2019	19/05/2019	Sim	1,0	0	100	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
851	T2009-120	REA 2823	SE	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	100	
1007	T2010-048	REA 2823	SE	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	30/07/2019	30/07/2019	Não	0,0	0	100	
1059	T2010-086	REA 2823	LT	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aguiraz II	CHESF	230	28/02/2013	06/09/2019	06/09/2019	Não	0,0	40	0	
1042	T2010-073	REA 2891	LT	LT 69 kV Pituáçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Naranjiba	CHESF	69	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	1	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1183	T2011-151	REA 3208	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	230	06/12/2013	29/07/2019	29/07/2019	Não	0,0	2	0	
1229	T2011-192	REA 3619	LT	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	230	06/03/2019	26/04/2020	26/06/2020	Sim	2,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1309	T2012-075	REA 3631	LT	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	230	20/08/2014	29/10/2019	29/10/2019	Não	0,0	40	0	
1296	T2012-062	REA 3677	LT	Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II.	CHESF	230	27/03/2014	24/04/2019	12/05/2019	Sim	0,6	16	0	
1351	T2012-106	REA 3817	LT	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	230	15/01/2015	20/06/2019	20/06/2019	Não	0,0	0,8	0	
1378	T2013-019	REA 3965	SE	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	06/07/2019	06/07/2019	Não	0,0	0	55	
1379	T2013-020	REA 3965	SE	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	22/06/2019	06/08/2019	Sim	1,5	0	39	
1438	T2013-068	REA 4407	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	30/08/2019	04/02/2020	Sim	5,2	0	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1439	T2013-069	REA 4407	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	01/07/2019	20/10/2019	Sim	3,7	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1440	T2013-070	REA 4407	LT	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	30/03/2020	31/05/2020	Sim	2,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1449	T2013-079	REA 4576	SE	SE Santana do Matos II - 1ª e 2ª transformadores 138/13,8 kV - 50 MVA	CHESF	138	26/03/2016	06/08/2019	06/08/2019	Não	0,0	0	100	
1577	T2014-061	REA 4877	SE	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	69	24/05/2016	30/09/2020	30/09/2020	Não	0,0	0	150	
1653	#N/D	REA 5166	SE	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	#N/D	#N/D	#N/D	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	0	180	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1662	T2015-018	REA 5211	SE	Subestação Ibiçara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões.	CHESF	500	18/05/2017	28/03/2019	14/05/2019	Sim	1,6	0	300	Avanço de 98%. Data ajustada em virtude de não haver ainda solicitação de intervenção.
1719	T2015-066	REA 5597	SE	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	500	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0,0	0	600	
1711	T2015-060	REA 5604	SE	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	500	25/01/2018	15/03/2021	15/07/2021	Sim	4,0	0	450	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1733	T2016-002	REA 5677	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	69	04/03/2018	20/02/2020	20/02/2020	Não	0,0	0	100	
1763	T2016-019	REA 5745	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPITAÇÃO	CHESF	230	11/08/2018	28/02/2020	26/07/2020	Sim	4,9	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1764	T2016-020	REA 5745	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	500	11/08/2018	27/10/2019	27/10/2019	Não	0,0	0	0	
1769	T2016-025	REA 5809	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	69	09/05/2018	08/11/2019	08/11/2019	Não	0,0	0	67	
1726	T2015-074	REA 5824	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	230	16/11/2018	30/04/2020	28/06/2020	Sim	2,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1727	T2015-075	REA 5824	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	230	16/05/2018	27/10/2019	27/10/2019	Não	0,0	0	0	
1728	T2015-076	REA 5824	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	230	16/08/2017	30/05/2019	30/05/2019	Não	0,0	0	0	
1737	T2016-006	REA 5931	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	230	13/09/2018	28/02/2020	28/02/2020	Não	0,0	0	0	
1793	T2016-048	REA 5987	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	230	26/03/2019	28/02/2020	28/02/2020	Não	0,0	0	0	
1808	T2016-062	REA 6043	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	230	28/09/2018	30/08/2019	30/10/2019	Sim	2,0	0	100	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1835	T2016-087	REA 6137	SE	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	#N/D	230	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Não	0,0	0	0	
1836	T2016-088	REA 6137	SE	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	#N/D	230	09/12/2019	30/05/2020	30/05/2020	Não	0,0	0	0	
1837	T2016-089	REA 6137	SE	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	#N/D	230	09/12/2019	13/08/2019	13/08/2019	Não	0,0	0	0	
1838	T2016-090	REA 6137	SE	SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	#N/D	230	09/04/2020	28/09/2019	28/09/2019	Não	0,0	0	0	
1839	T2016-091	REA 6137	SE	SE Paulo Afonso IV – Separação no setor de 500 kV, dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos	#N/D	500	09/04/2020	28/09/2019	28/09/2019	Não	0,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1811	T2016-065	REA 6168	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 kV, DE 33 MVA, POR TRAFIO DE 100 MVA	CHESF	230	20/01/2019	20/02/2020	20/02/2020	Não	0,0	0	67	
1815	T2016-069	REA 6203	SE	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE	230	06/03/2019	29/03/2020	26/06/2020	Sim	2,9	0	0	
1845	T2016-095B	REA 6233	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	69	20/09/2018	29/06/2020	29/06/2020	Não	0,0	0	10	
1846	T2016-097	REA 6258	LT	Recapitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	230	31/05/2019	28/02/2020	28/02/2020	Não	0,0	0	0	
1718	T2015-065	REA 6405	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	500	05/06/2018	31/03/2019	22/05/2019	Sim	1,7	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1919	T2017-045	REA 6603	SE	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	TAESA	500	08/03/2020	03/05/2019	07/06/2019	Sim	1,2	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1996	T2017-095	REA 6754	SE	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
2006	T2017-104	REA 6754	SE	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
2011	T2017-109	REA 6846	SE	SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV	PARANAÍBA	500	07/06/2019	07/06/2019	19/04/2019	Sim	-1,6	0	0	Concluído em 19/04/2019.
2013	T2017-111	REA 6945	SE	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	#N/D	#N/D	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
2063	T2018-038	REA 7252	SE	SE Sapeaçu - Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM.	TROPICALIA	#N/D	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Não	0,0	0	0	
2067	T2018-042	REA 7393	SE	SE Barão II - instalação do 2º TR 230/138 kV, 100 MVA, e	NARANDIBA	230	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	100	
2095	T2018-061	REA 7485	SE	SE Naranhã - Instalação do 4º transformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	230	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	Não	0,0	0	100	
2078	T2018-052	REA 7498	SE	SE Barreiras II - instalação de fase reserva para banco de reatores 500 kV	PARANAÍBA	500	19/04/2020	19/04/2020	19/04/2020	Não	0,0	0	0	
2139	T2018-098	REA 7540	SE	SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV	SÃO PEDRO	230	28/06/2020	28/06/2020	28/06/2020	Não	0,0	0	100	
4209	T2019-035-B	CC 004/2019	LT	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0			
1894	T2017-030	CC 002/2017	LT	LT 500kV Poções III-P.Paraiso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraiso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	604	1200	
1915	T2017-043	CC 003/2017	LT	LT 500kV Poções III - Padre Paraiso 2 C2	IE PARAGUAÇU	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	338	0	
1874	T2017-023	CC 012/2017	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	590	0	
1877	T2017-026	CC 015/2017	LT	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	542	0	
1879	T2017-028	CC 017/2017	LT	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	500	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	451	0	
3139	T2018-099	REA 7604	SE	SE Bertioiga II - Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV.	CTEEP	138	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	Não	0,0	0	0	
1257	T2012-033-A	CC 003/2012	LT	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	500	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	1430	800	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1801	T2016-056	CC 017/2016	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	500	27/12/2019	30/01/2020	27/12/2019	Sim	-1,1	150	1360	Data ajustada para a data contratual.
1896	T2017-032-A	CC 020/2017	LT	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba	EQTLT07	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	56,2	900	
1897	T2017-032-B	CC 020/2017	LT	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	68,6	0	
1898	T2017-032-D	CC 020/2017	SE	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	400	
1916	T2017-032-C	CC 020/2017	LT	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	21	0	
2096	T2018-062A	CC 022/2018	SE	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV	LYON II	500	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Não	0,0	0	360	
2097	T2018-062B	CC 022/2018	SE	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)	LYON II	500	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Não	0,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2098	T2018-063	CC 026/2018	LT	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	373,4	0	
2082	T2018-055-A	CC 030/2018	SE	SE Serra Pelada 500/138 kV	ENERGISA PARÁ	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	300	
2083	T2018-055-B	CC 030/2018	LT	LT 500 kV Serra Pelada - Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora	ENERGISA PARÁ	500	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	133	1500	
2084	T2018-055-C	CC 030/2018	LT	LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2	ENERGISA PARÁ	230	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	72,3	0	
1943	T2017-061	CC 043/2017	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	230	11/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	Não	0,0	592	300	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é março/22.
1936	T2017-057-A	CC 048/2017	LT	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	230	21/07/2022	29/05/2020	29/05/2020	Não	0,0	187	300	
1937	T2017-057-B	CC 048/2017	SE	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	230	21/07/2022	28/02/2019	28/05/2019	Sim	2,9	0	0	TLT emitido. Novos testes previstos para terminar em 28/05/2019.
1938	T2017-057-C	CC 048/2017	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	230	21/07/2022	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	61	0	
1939	T2017-057-D	CC 048/2017	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	230	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0,0	188	0	
1974	T2017-081-A	CC 049/2017	LT	LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	310	0	
1975	T2017-081-B	CC 049/2017	SE	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	Não	0,0	0	0	
1976	T2017-081-C	CC 049/2017	SE	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	Não	0,0	0	0	
1977	T2017-081-D	CC 049/2017	SE	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	230	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	Não	0,0	0	200	
1978	T2017-081-E	CC 049/2017	SE	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	230	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	Não	0,0	0	50	
1982	T2017-085	CC 050/2017	LT	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu	ETEPA	230	11/08/2021	13/07/2021	13/07/2021	Não	0,0	126	200	
1991	T2017-090	CC 051/2017	SE	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	230	11/02/2022	31/01/2020	31/08/2020	Sim	7,0	0	300	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1951	T2017-066	CC 052/2017	LT	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	230	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	24,3	0	
1637	T2014-096	REA 5149	SE	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	500	10/04/2017	19/04/2020	19/04/2020	Não	0,0	0	450	
1802	T2016-057	REA 6029	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	230	12/03/2018	07/08/2019	07/08/2019	Não	0,0	0	0	
1849	T2017-001	REA 6188	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	21/04/2019	05/05/2019	Sim	0,5	0	150	Avanço físico de 92%. Em comissionamento com 90% de avanço.
1854	T2017-006	REA 6188	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	21/04/2019	12/05/2019	Sim	0,7	0	150	Avanço físico de 92%.
1851	T2017-003	REA 6232	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	20/03/2019	31/03/2019	11/05/2019	Sim	1,4	0	150	Atraso na entrega dos TCs de 230 kV. Devido a isso houve a postergação para 11/05/2019, conforme informações da Eletrobrás.
1860	T2017-012	REA 6259	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	30/06/2019	Sim	2,9	0	0	Em obras com Avanço Geral de 65%. Data postergada pelo empreendedor para 30/06/2019.
1861	T2017-013	REA 6259	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	31/05/2019	Sim	1,9	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1865	T2017-017	REA 6306	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 kV Gurupi - Serra da Mesa C2	TAESA	500	27/10/2019	29/06/2019	20/10/2019	Sim	3,7	0	0	Avanço físico de 7%. Data postergada pelo empreendedor para 20/10/2019.
1850	T2017-002	REA 6369	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	500	26/11/2019	26/04/2019	20/10/2019	Sim	5,9	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1852	T2017-004	REA 6369	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	500	26/11/2019	06/05/2019	20/10/2019	Sim	5,5	0	0	Avanço físico de 7%. Data postergada pelo empreendedor para 20/10/2019.
1862	T2017-014	REA 6370	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	
1863	T2017-015	REA 6370	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	
1920	T2017-046-A	REA 6502	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	500	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Não	0,0	0	0	
2014	T2017-046-B	REA 6502	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem)	ELETRONORTE	500	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	0	0	
1921	T2017-047	REA 6699	SE	SE Cristiano Rocha - Adequação da subestação aos Procedimentos de Rede	AMAZONAS GT	#N/D	03/05/2019	03/05/2019	31/12/2099	Sim	974,0	0	0	
1993	T2017-092	REA 6755	SE	SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de módulo de interligação de barras	MIRACEMA	500	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Não	0,0	0	0	
2049	T2018-025	REA 7267	SE	SE Xingu - Implantação de barramento 230 kV e adequações das conexões do transformador 500/230 kV.	EQTLT08	500	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	Não	0,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA														
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2025	T2018-009	CC 003/2018	LT	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	1831	0	
2034	T2018-014	CC 004/2018	LT	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	729	0	
1762	T2016-018	CC 007/2015	LT	LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 kV	XRTE	800	02/12/2019	02/09/2019	02/09/2019	Não	0,0	5168,7	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é setembro/19.
1900	T2016-106-B	CC 006/2016	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	16	300	
1601	T2014-075-A	CC 001/2014	LT	LT 500 kV ARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	31/05/2019	07/07/2019	Sim	1,2	207	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1602	T2014-075-B	CC 001/2014	SE	CE 300-/300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	05/10/2019	03/01/2020	Sim	3,0	0	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1605	T2014-075-D	CC 001/2014	SE	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	31/05/2019	31/08/2019	Sim	3,0	249,8	1200	DMSE realizou visita a obra no mês de abril e constatou que adata mais provável é 08/2019.
1609	T2014-075-F	CC 001/2014	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	500	14/05/2018	03/02/2020	31/08/2019	Sim	-5,2	0	2400	DMSE realizou visita a obra no mês de abril e constatou que adata mais provável é 08/2019.
1254	T2012-030	CC 002/2012	LT	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	230	18/11/2013	18/06/2019	18/12/2019	Sim	6,0	26	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2036	T2018-016	CC 002/2018	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE I	500	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	165	0	
1914	T2017-042	CC 004/2017	LT	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	208	0	
1822	T2016-075-A	CC 005/2016	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	03/06/2021	Sim	3,0	150	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1880	T2016-075-B	CC 005/2016	SE	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	03/06/2021	Sim	3,0	23	750	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1881	T2016-075-C	CC 005/2016	LT	LT 230 kV Itapê -- Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	61	0	
1882	T2016-075-D	CC 005/2016	SE	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	03/06/2021	Sim	3,0	8	75	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1883	T2016-075-E	CC 005/2016	SE	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Itapê - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	130	225	
1884	T2016-075-F	CC 005/2016	SE	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	2	320	
1885	T2016-075-G	CC 005/2016	SE	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	60	
1886	T2016-075-H	CC 005/2016	SE	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	861	1800	
1887	T2016-075-I	CC 005/2016	SE	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	
1888	T2016-075-J	CC 005/2016	SE	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	03/06/2021	Sim	3,0	0	750	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1889	T2016-075-K	CC 005/2016	SE	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	38	450	
1873	T2017-022	CC 005/2017	SE	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
1905	T2017-035	CC 006/2017	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	288,8	1050	
2033	T2018-013	CC 008/2018	LT	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	500	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	189	0	
1570	T2014-054	CC 011/2014	LT	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	500	02/05/2017	06/04/2020	06/04/2020	Não	0,0	85	0	
1891	T2016-104	CC 012/2016	LT	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	345	27/06/2020	27/06/2020	01/01/2020	Sim	-5,9	30	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
2103	T2018-068	CC 013/2018	LT	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	345	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	17	1200	
1825	T2016-078	CC 014/2016	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	500	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	25	0	
1876	T2017-025	CC 014/2017	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	330	0	
1614	T2014-080-A	CC 016/2014	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	230	05/09/2017	05/09/2021	05/09/2021	Não	0,0	40	675	
1615	T2014-080-B	CC 016/2014	SE	SE 345/138 kV Doménico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	345	05/09/2017	05/09/2021	05/09/2021	Não	0,0	36	800	
1878	T2017-027	CC 016/2017	SE	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Sincronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	
1906	T2017-036	CC 018/2017	LT	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	345	09/02/2022	09/04/2020	06/03/2020	Sim	-1,1	79	1200	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1895	T2017-031	CC 019/2017	LT	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	236	1050	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/04/2019 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA

Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1265	T2012-040	CC 020/2011	LT	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçú e SE Nova Iguaçú 500/345/138 kV	LTTE	500	09/02/2014	30/09/2019	30/09/2019	Não	0,0	9	0	
1871	T2016-101	CC 020/2016	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	345	27/06/2019	27/06/2019	30/11/2019	Sim	5,2	0	800	Data projetada pela SFE/ANEEL.
2116	T2018-077	CC 021/2018	SE	SE 500/230 kV Lorena	IE ITAPURA	500	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	6	1200	
1995	T2017-094	CC 026/2017	LT	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	230	11/08/2021	11/02/2020	11/12/2019	Sim	-2,0	36,4	500	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1922	T2017-049	CC 027/2017	SE	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	500	11/08/2021	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	0	
1929	T2017-053	CC 029/2017	SE	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	500	11/08/2020	11/08/2020	31/05/2020	Sim	-2,4	0	300	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2085	T2018-056-A	CC 031/2018	LT	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaiba CD e SE 230/138 kV Jaiba	SOLARIS	230	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	186	200	
2087	T2018-056-B	CC 031/2018	SE	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	500	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	0	600	
2088	T2018-056-C	CC 031/2018	LT	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	345	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	Não	0,0	112,2	0	
1990	T2017-089	CC 036/2017	LT	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	722	0	
1980	T2017-083	CC 037/2017	LT	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	330	0	
1924	T2017-048	CC 038/2017	SE	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	500	11/02/2021	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	
1981	T2017-084	CC 042/2017	SE	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	440	11/02/2021	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	
1925	T2017-051-A	CC 046/2017	SE	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	111	800	
1926	T2017-051-B	CC 046/2017	SE	SE 440/138 kV Baçaúba	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	40	600	
617	T2000-224	REA 1545	LT	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	345	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	30	0	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1477	T2014-009	REA 4665	LT	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	138	12/05/2019	30/04/2019	10/05/2019	Sim	0,3	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1584	T2014-067	REA 5148	SE	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	345	10/04/2017	21/05/2019	21/06/2019	Sim	1,0	0	400	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1698	T2015-048	REA 5544	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	138	09/11/2019	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	0	0	
1683	T2015-037	REA 5596	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	500	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	0	900	
1684	T2015-038	REA 5596	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	230	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	150	
1685	T2015-039	REA 5596	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	345	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	0	
1723	T2015-071	REA 5626	SE	Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	500	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0,0	0	0	
1743	T2016-011	REA 5710	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	138	31/01/2019	30/03/2019	16/06/2019	Sim	2,6	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1741	T2016-009	REA 5775	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	500	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0,0	0	0	
1774	T2016-029	REA 5822	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	765	13/11/2018	30/06/2019	30/06/2019	Não	0,0	0	0	
1732	T2016-001	REA 5823	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	138	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0,0	0	0	
1776	T2016-031	REA 5877	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	138	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	25	
1787	T2016-042	REA 5952	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	345	22/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Não	0,0	0	0	
1707	T2015-056	REA 6044	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	500	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	0	0	
1613	T2014-079	REA 6079	SE	SE Nova Iguaçú - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	500	21/04/2019	21/04/2020	21/04/2020	Não	0,0	0	900	
1800	T2016-055	REA 6189	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	345	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0,0	0	400	
1807	T2016-061	REA 6198	SE	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	345	17/09/2019	15/01/2020	30/12/2019	Sim	-0,5	0	400	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1868	T2017-020	REA 6261	SE	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	230	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0,0	0	0	
1832	T2016-084	REA 6316	SE	SE São Simão – Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	230	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	0	
1834	T2016-086	REA 6316	SE	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	500	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/04/2019 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA

Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1696	T2015-047	REA 6578	SE	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	345	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	Não	0,0	0	0	
1779	T2016-034	REA 6687	SE	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PPTE	440	03/09/2020	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	450	
2005	T2017-103	REA 6753	SE	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	500	13/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Não	0,0	0	0	
1957	T2017-068	REA 6787	SE	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	500	22/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Não	0,0	0	0	
1960	T2017-071	REA 6787	SE	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	345	22/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Não	0,0	0	0	
1966	T2017-075	REA 6787	SE	SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV	FURNAS	500	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	Não	0,0	0	0	
2001	T2017-099	REA 6788	SE	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar.	CTEEP	138	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	Não	0,0	0	0	
2002	T2017-100	REA 6788	SE	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar.	CTEEP	138	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	
1971	T2017-078	REA 6799	SE	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	
1972	T2017-079	REA 6799	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	150	
1973	T2017-080	REA 6799	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	345	28/02/2022	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	150	
1997	T2017-096	REA 6874	SE	DIT CTEEP - Recapacitação de 36 km do trecho entre a SE Flórida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	CTEEP	138	26/06/2021	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	0	
1998	T2017-097	REA 6874	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu - Dracena	CTEEP	138	26/08/2020	30/04/2019	31/05/2019	Sim	1,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2000	T2017-098	REA 6874	SE	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia	CTEEP	138	26/05/2020	30/04/2019	29/05/2019	Sim	1,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1992	T2017-091	REA 6893	SE	SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados	CTEEP	138	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Não	0,0	0	43	
2007	T2017-105	REA 6893	SE	SE Milton Fomasaro	CTEEP	88	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Não	0,0	0	0	
2008	T2017-106	REA 6893	SE	SE Barra Bonita	CTEEP	138	13/03/2020	20/05/2019	20/05/2019	Não	0,0	0	0	
2017	T2018-002	REA 7008	LT	Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	230	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	
2018	T2018-003	REA 7008	LT	Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	345	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	
2019	T2018-004-A	REA 7008	LT	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	230	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	Não	0,0	0	0	
2020	T2018-004-B	REA 7008	SE	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	#N/D	500	09/08/2022	02/10/2025	02/10/2025	Não	0,0	0	0	
2047	T2018-023	REA 7094	LT	LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	230	27/06/2021	04/04/2020	04/04/2020	Não	0,0	41,5	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é abril/20.
2052	T2018-028	REA 7215	SE	SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA	ETES	230	14/08/2020	14/08/2020	05/02/2021	Sim	5,8	0	150	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2048	T2018-024	REA 7421	SE	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	345	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	Não	0,0	0	0	
2077	T2018-051	REA 7445	SE	SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores	IE PINHEIROS	440	14/11/2020	14/11/2020	14/11/2020	Não	0,0	0	300	
2071	T2018-046	REA 7496	SE	SE Itabira 2 - Substituição do Transformador Trifásico T1 230/69-13,8 kV - 66 MVA	CEMIG-GT	#N/D	19/02/2020	19/02/2020	04/02/2020	Sim	-0,5	0	0	Data adiada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2072	T2018-047	REA 7496	SE	SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA	CEMIG-GT	500	19/06/2021	19/06/2021	04/12/2022	Sim	17,6	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2075	T2018-049	REA 7496	SE	SE Neves 1 - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x30,2 Mvar (S12)	CEMIG-GT	525	19/07/2020	19/07/2020	04/08/2020	Sim	0,5	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2076	T2018-050	REA 7496	SE	SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10)	CEMIG-GT	500	19/12/2020	19/12/2020	04/12/2020	Sim	-0,5	0	0	Data adiada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2092	T2018-058	REA 7497	SE	SE Conselheiro Lafaete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	CEMIG-GT	345	10/05/2022	10/05/2022	20/03/2024	Sim	22,5	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2093	T2018-059	REA 7497	SE	SE Conselheiro Lafaete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV	CEMIG-GT	#N/D	10/03/2022	10/03/2022	29/03/2024	Sim	24,8	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2094	T2018-060	REA 7497	SE	SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar	CEMIG-GT	345	10/02/2023	10/02/2023	04/10/2023	Sim	7,8	0	300	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2125	T2018-086	REA 7514	SE	SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas.	CTEEP	440	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	Não	0,0	0	0	
2127	T2018-088	REA 7514	SE	SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV	CTEEP	500	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Não	0,0	0	1200	
2069	T2018-044	REA 7577	SE	SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVA para a barra da SE Viana 2	MGE	500	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Não	0,0	0	0	
2074	T2018-048	REA 7577	SE	SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2º Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV	MGE	500	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Não	0,0	0	900	
2129	T2018-090	REA 7595	SE	SE BARIPI - adequações nos módulos de 138 kV	CTEEP	138	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	Não	0,0	0	0	
2130	T2018-091	REA 7595	SE	SE Registro - Adequação dos módulos de 34,5 kV	CTEEP	34,5	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	Não	0,0	0	0	
2133	T2018-092	REA 7595	LT	LT 88 kV MONGAGUÁ – PEDRO TAQUES - desmontagem	CTEEP	88	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	Não	0,0	0	0	
4139	T2018-100	REA 7596	SE	SE Emborcação - Substituição do Transformador Trifásico T9 138/13,8 kV - 15 MVA	CEMIG GT	138	07/12/2020	07/12/2020	29/11/2020	Sim	-0,3	0	15	
4143	T2018-104	REA 7596	SE	SE Várzea da Palma 1 - Substituição do Trafo 138/13,8 kV T2, instalação de unidade reserva	CEMIG-GT	138	07/09/2021	07/09/2021	01/06/2022	Sim	8,8	0	10	
1984	T2017-087-A	CC 025/2017	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	31/07/2022	Sim	-0,4	137	0	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1985	T2017-087-B	CC 025/2017	LT	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	31/07/2022	Sim	-0,4	64	0	Data adiantada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1509	T2014-028	REA 4891	SE	SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	230	03/05/2017	30/04/2019	03/11/2019	Sim	6,2	0	50	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1833	T2016-085	REA 6316	SE	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	500	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	
1604	T2014-075-E	CC 001/2014	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	500	14/11/2017	31/08/2019	31/08/2019	Não	0,0	399	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
2137	T2018-096	REA 7576	LT	Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL	ELETROSUL	230	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	Não	0,0	0	0	
1195	T2011-170-A	CC 001/2011	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	230	27/07/2013	30/01/2020	22/01/2020	Sim	-0,3	12	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é janeiro/20.
1196	T2011-170-B	CC 001/2011	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	230	27/07/2013	28/04/2019	26/02/2020	Sim	10,0	29	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1197	T2011-170-C	CC 001/2011	LT	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	230	27/07/2013	30/12/2020	21/04/2020	Sim	-8,4	29	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1200	T2011-170-F	CC 001/2011	SE	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	230	27/07/2013	24/08/2019	20/10/2019	Sim	1,9	24	166	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1201	T2011-170-G	CC 001/2011	LT	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	230	27/07/2013	17/03/2019	19/05/2019	Sim	2,1	13	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2028	T2018-012-A	CC 001/2018	LT	LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	ENGIE	525	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	667,2	2016	
2029	T2018-012-B	CC 001/2018	LT	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	156	300	
2030	T2018-012-C	CC 001/2018	LT	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	64	300	
2031	T2018-012-D	CC 001/2018	LT	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	68	450	
2032	T2018-012-E	CC 001/2018	SE	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	230	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	Não	0,0	0	300	
1899	T2016-106-A	CC 006/2016	LT	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	525	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	142	0	
1901	T2016-106-C	CC 006/2016	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	
1902	T2016-106-D	CC 006/2016	LT	LT 230 kV Baixo Iguacu - Realeza	COPEL GT	230	04/04/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	38	0	
1903	T2016-106-E	CC 006/2016	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	
1494	T2014-021-A	CC 007/2014	LT	LT 230kV Santo Ângelo - Macambará	FOTE	230	29/07/2016	30/05/2019	30/07/2019	Sim	2,0	205	0	
1496	T2014-021-C	CC 007/2014	LT	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	230	29/01/2018	30/01/2020	30/01/2020	Não	0,0	40	0	
2101	T2018-066	CC 012/2018	LT	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	230	21/09/2023	21/09/2022	21/09/2023	Sim	12,1	58	300	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1826	T2016-079-A	CC 018/2016	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	06/10/2020	Sim	3,3	133	166	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1827	T2016-079-B	CC 018/2016	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	64,1	450	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1946	T2017-063-A	CC 022/2017	SE	SE Guairá 525 kV e LT 525 kV Guairá - Foz do Iguaçu - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	346	1344	
1947	T2017-063-B	CC 022/2017	LT	LT 525 kV Guairá - Sarandi - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	532,6	0	
1948	T2017-063-C	CC 022/2017	LT	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	151	0	
1954	T2017-063-D	CC 022/2017	SE	SE Sarandi 525 kV	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	1344	
1955	T2017-063-E	CC 022/2017	LT	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	ERB1	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	170	300	
1944	T2017-062-A	CC 023/2017	LT	LT 230 kV Umuarama Sul - Guairá C2, CS	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	108	0	
1945	T2017-062-B	CC 023/2017	SE	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	9	150	
2117	T2018-078	CC 025/2018	SE	SE 230/69 kV Cruz Alta	RIO CLARO 2	230	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	1	166	
1941	T2017-059-A	CC 031/2017	LT	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	13/02/2020	Sim	-29,7	63,4	166	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1952	T2017-059-B	CC 031/2017	LT	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	49	0	
1953	T2017-059-C	CC 031/2017	SE	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	02/05/2020	Sim	-27,1	0	330	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1956	T2017-067	CC 039/2017	LT	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	525	11/08/2022	11/08/2022	23/10/2020	Sim	-21,7	753	1344	Data projetada pela SFE/ANEEL.
1923	T2017-050	CC 040/2017	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	500	11/02/2021	31/01/2021	30/06/2020	Sim	-7,1	0	0	Data projetada pela SFE/ANEEL.
910	T2009-040	REA 2124	SE	SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1	CEEE-GT	138	08/10/2010	15/02/2019	17/05/2019	Sim	3,0	0	0	Data postergada segundo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1094	T2011-025	REA 2879	LT	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	138	20/12/2015	31/05/2020	31/05/2020	Não	0,0	10,8	0	
4195	T2019-034-A	CC 001/2019	LT	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	EKTT 11	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	568	4260	Empreendimento Novo no SIGET
4196	T2019-034-B	CC 001/2019	SE	SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)	EKTT 11	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	78	1344	Empreendimento Novo no SIGET
4197	T2019-034-C	CC 001/2019	SE	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	EKTT 11	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	0	450	Empreendimento Novo no SIGET
4198	T2019-034-D	CC 001/2019	SE	SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2	EKTT 11	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	103,14	450	Empreendimento Novo no SIGET
4200	T2019-036-A	CC 005/2019	SE	SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV)	CPFL SUL I	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	0	1344	Empreendimento Novo no SIGET
4201	T2019-036-B	CC 005/2019	LT	LT s 230 kV Itá - Pinhalzinho 2 - C1 e C2	CPFL SUL I	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	210	0	Empreendimento Novo no SIGET
4202	T2019-036-C	CC 005/2019	LT	LT s 230 kV Itá - Xanxerê - C1 e C2	CPFL SUL I	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	110	0	Empreendimento Novo no SIGET
4203	T2019-037-A	CC 006/2019	LT	LT s 230 kV Abdon Batista - Videira - C1 e C2	KF/JAAC-SC	230	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Não	0,0	135,4	0	Empreendimento Novo no SIGET
4204	T2019-037-B	CC 006/2019	LT	LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande - C3	KF/JAAC-SC	230	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	Não	0,0	26	0	Empreendimento Novo no SIGET
4205	T2019-038	CC 008/2019	LT	LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito	EKTT 11	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	108	0	Empreendimento Novo no SIGET
4206	T2019-039	CC 009/2019	LT	LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1	EKTT 11	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	129	0	Empreendimento Novo no SIGET
4207	T2019-040-A	CC 016/2019	SE	SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná - Juruti e SE 230/138 kV Juruti	PARINTINS	500	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	276	700	Empreendimento Novo no SIGET
4208	T2019-040-B	CC 016/2019	SE	SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2	PARINTINS	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	204	200	Empreendimento Novo no SIGET
4209	T2019-035-B	CC 004/2019	LT	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	255	0	Empreendimento Novo no SIGET
4210	T2019-035-C	CC 004/2019	LT	LT 230kV Dianópolis - Palmas C1	ENERGISA-TO	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	261	0	Empreendimento Novo no SIGET
4211	T2019-035-D	CC 004/2019	SE	SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1	ENERGISA-TO	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	256	450	Empreendimento Novo no SIGET
4212	T2019-041	CC 002/2019	LT	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	EKTT 3	500	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	656	0	Empreendimento Novo no SIGET
4213	T2019-042	CC 003/2019	LT	LT 500 kV Mutum - Campos 2 CD	EKTT 4	500	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	0	478	Empreendimento Novo no SIGET
4214	T2019-043-A	CC 007/2019	SE	SE 230/69 kV Jurupari	AMAPAR	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	0	60	Empreendimento Novo no SIGET
4215	T2019-043-B	CC 007/2019	LT	LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari C3	AMAPAR	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	105	0	Empreendimento Novo no SIGET
4216	T2019-044-A	CC 014/2019	LT	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	EKTT 5	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	251,5	0	Empreendimento Novo no SIGET
4217	T2019-045-A	CC 010/2019	LT	LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2	CHIMARRÃO	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	18,61	0	Empreendimento Novo no SIGET
4218	T2019-044-B	CC 014/2019	LT	LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3	EKTT 5	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	245,7	0	Empreendimento Novo no SIGET
4219	T2019-044-C	CC 014/2019	LT	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2	EKTT 5	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	244,5	0	Empreendimento Novo no SIGET
4220	T2019-044-D	CC 014/2019	LT	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	EKTT 5	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	27,6	0	Empreendimento Novo no SIGET
4222	T2019-044-E	CC 014/2019	SE	SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona	EKTT 5	525	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	0	0	Empreendimento Novo no SIGET
4223	T2019-044-F	CC 014/2019	SE	SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona	EKTT 5	230	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Não	0,0	0	0	Empreendimento Novo no SIGET
4224	T2019-045-B	CC 010/2019	LT	LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2	CHIMARRÃO	525	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	40	0	Empreendimento Novo no SIGET



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 17/04/2019 RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA

Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
4225	T2019-046	CC 015/2019	SE	SE 230/138 kV Caladinho II	EMTEP	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	10,76	80	Empreendimento Novo no SIGET
4227	T2019-047-A	CC 012/2019	SE	SE 230 kV Livramento 3	SANT'ANA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	0	0	Empreendimento Novo no SIGET
4228	T2019-045-D	CC 010/2019	LT	LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2	CHIMARRÃO	525	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	558	0	Empreendimento Novo no SIGET
4229	T2019-045-E	CC 010/2019	LT	LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2	CHIMARRÃO	525	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	445,04	0	Empreendimento Novo no SIGET
4232	T2019-048-A	CC 011/2019	SE	SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8	CPFL SUL II	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	7,4	83	Empreendimento Novo no SIGET
4233	T2019-047-B	CC 012/2019	LT	LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1	SANT'ANA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	125	0	Empreendimento Novo no SIGET
4234	T2019-047-C	CC 012/2019	LT	LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1	SANT'ANA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	10	0	Empreendimento Novo no SIGET
4235	T2019-047-D	CC 012/2019	LT	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1	SANT'ANA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	247	0	Empreendimento Novo no SIGET
4236	T2019-047-E	CC 012/2019	LT	LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3	SANT'ANA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	215	0	Empreendimento Novo no SIGET
4237	T2019-048-B	CC 011/2019	SE	SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2	CPFL SUL II	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	70	0	Empreendimento Novo no SIGET
4239	T2019-050-A	CC 013/2019	LT	LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1	PAMPA	525	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	82,6	0	Empreendimento Novo no SIGET
4240	T2019-050-B	CC 013/2019	LT	LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1	PAMPA	525	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	178	0	Empreendimento Novo no SIGET
4241	T2019-050-C	CC 013/2019	SE	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	PAMPA	230	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Não	0,0	65	1544	Empreendimento Novo no SIGET
1627	T2014-088	REA 4918	SE	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	230	25/11/2016	20/05/2020	11/10/2020	Sim	4,8	0	83	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1635	T2014-094	REA 5012	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões.	FURNAS	750	26/07/2017	27/03/2019	03/04/2019	Sim	0,2	0	1650	Concluído em 03/04/2019.
1669	T2015-025	REA 5319	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL.	CEEE-GT	230	13/07/2017	28/04/2019	28/05/2019	Sim	1,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
1729	T2015-077	REA 5711	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV	COPEL GT	138	30/03/2018	30/05/2020	30/05/2020	Não	0,0	0	0	
1765	T2016-021	REA 5834	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	138	23/05/2018	30/05/2020	30/05/2020	Não	0,0	0	0	
1806	T2016-060	REA 6058	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 kV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	230	03/02/2019	01/08/2019	01/08/2019	Não	0,0	0	82	
1870	T2017-021	REA 6402	SE	Uruguiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	#N/D	07/08/2019	17/04/2019	31/03/2019	Sim	-0,6	0	0	Concluído em 31/03/2019.
1670	T2015-026	REA 6512	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL	CEEE-GT	230	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Não	0,0	0	0	
1958	T2017-069	REA 6688	SE	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	230	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Não	0,0	0	88	
1961	T2017-072	REA 6766	SE	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	69	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Não	0,0	0	12,5	
1962	T2017-073	REA 6787	SE	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	138	22/04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Não	0,0	0	0	
2010	T2017-108	REA 6882	SE	SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4	ELETROSUL	500	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	Não	0,0	0	0	
2021	T2018-005	REA 6974	SE	Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	
2022	T2018-006	REA 6974	SE	Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra	CEEE-GT	138	20/10/2020	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	35,25	
2023	T2018-007	REA 6974	SE	Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	54	
2042	T2018-018	REA 7150	LT	Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julho de Castilhos 1	CEEE-GT	138	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	0	0	
2043	T2018-019	REA 7150	LT	Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo	CEEE-GT	138	09/01/2021	09/04/2021	09/06/2021	Sim	2,0	0	0	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
2046	T2018-022	REA 7151	SE	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	
2044	T2018-020	REA 7152	SE	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	
2045	T2018-021	REA 7152	SE	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	230	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	83	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 4ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA												
Nr. Emp.	SIGET	Ato de Outorga	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2009	T2017-107	REA 7172	SE	SE Umuarama	LTC	138	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Não	0,0	0	0	
2054	T2018-029	REA 7384	SE	SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões.	COPEL GT	230	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	150	
2056	T2018-031	REA 7384	SE	SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV.	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	37	
2057	T2018-032	REA 7384	SE	SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA.	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	316	
2058	T2018-033	REA 7384	SE	SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA	COPEL GT	230	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Não	0,0	0	325	
2059	T2018-034	REA 7384	SE	SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV.	COPEL GT	138	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	0	
2060	T2018-035	REA 7384	LT	LT 230 kV Londrina ESU – Ipirorã C1 e C2 - Recapitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	230	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	Não	0,0	0	0	
2119	T2018-080	REA 7515	SE	SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA	COPEL GT	230	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Não	0,0	0	0	
2120	T2018-081	REA 7515	SE	SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA	COPEL GT	230	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Não	0,0	0	0	
2121	T2018-082	REA 7515	SE	SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	230	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Não	0,0	0	0	
2122	T2018-083	REA 7515	SE	SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	230	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	Não	0,0	0	0	
2123	T2018-084	REA 7515	SE	SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	230	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Não	0,0	0	0	
2102	T2018-067	REA 7529	SE	SE Desterro - Instalação do 1º e 2º Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões	ELETROSUL	230	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Não	0,0	0	0	
2108	T2018-070	REA 7529	SE	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA	ELETROSUL	230	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	Não	0,0	0	66	
2110	T2018-072	REA 7529	SE	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA	ELETROSUL	230	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	Não	0,0	0	150	
2138	T2018-097	REA 7576	SE	SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA	ELETROSUL	230	30/01/2022	30/01/2022	30/01/2022	Não	0,0	0	208	
2068	T2018-043	REA 7605	SE	SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ETSE	230	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	Não	0,0	0	150	
1425	#N/D	REA 4407	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	#N/D	138	#N/D	31/12/2019	31/12/2019	Não	0,0	0	0	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é dezembro/19.