

Anexo - Dados de Tendência - 8ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2019 - 22/08/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Lelião
					jul-19	ago-19		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	30/09/2019	30/09/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	30/11/2019	30/11/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	31/01/2020	31/12/2019	Antecipação em meses: 1. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 15, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	16/09/2019	26/10/2019	Postergação em meses: 1. Conforme estágio das obras informado pelo empreendedor	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	09/09/2019	30/09/2019	Postergação em dias: 21. Empreendimento ainda não solicitou DAPR-D. Foi emitida a LO em 20/08/2019.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	20/08/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 1. Empreendimento ainda não solicitou DAPR-D. Foi emitida a LO em 20/08/2019.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1 a 3	22,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2023	15/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	28/01/2020	28/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	31/05/2021	04/10/2021	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	31/05/2021	04/10/2021	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	08/01/2020	30/11/2019	Antecipação em meses: 1. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 22/08/2019 conforme Despacho nº 2.311, de 21/08/2019	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	08/01/2020	30/11/2019	Antecipação em meses: 1. UG01 em teste	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	08/01/2020	30/12/2019	Antecipação em dias: 9. UG01 em teste	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capiwari	4	0,650	15/05/2022	15/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	1 a 2	8,299	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	16/12/2021	01/01/2022	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/12/2021	01/01/2022	Postergação em dias: 2. Estágio atual das obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/12/2021	01/01/2022	Postergação em dias: 2. Estágio atual das obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	05/12/2020	05/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1 a 2	24,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	23/04/2022	22/01/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	23/04/2022	22/02/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	31/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	14/06/2023	14/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	28/06/2023	28/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.035120-2.01	Lambari	1 a 2	4,500	04/08/2020	04/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-19	ago-19		
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2021	07/07/2022	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2021	07/07/2022	Postergação em meses: 12. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	1	14,000	01/12/2021	01/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	2	14,000	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	29/01/2020	29/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	20/07/2022	20/07/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	02/01/2020	02/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	02/02/2020	02/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	04/03/2020	04/03/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	3	0,280	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	1 a 2	22,080	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	1	4,555	03/09/2020	03/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	2	4,555	03/09/2020	03/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	25/04/2020	25/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	25/04/2020	25/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	14/05/2020	30/10/2019	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1 e 2	12,000	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	30/09/2020	30/09/2022	Postergação em meses: 24. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	30/10/2020	30/10/2022	Postergação em meses: 24. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	30/11/2020	30/11/2022	Postergação em meses: 24. Estágio atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,500	23/07/2020	23/07/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,500	23/07/2020	23/07/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	3	4,800	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	1 a 2	19,200	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	1	2,500	31/12/2019	31/12/2019		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	2	2,500	31/12/2019	31/12/2019		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-3.01	Enxadrista	1	1,000	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	14/05/2020	14/05/2020		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	28/02/2020	28/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	28/02/2020	28/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UTE	UTE.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	20/03/2022	20/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	03/04/2023	03/04/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Central Energética Tupaciguara	1	20,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Central Energética Tupaciguara	2	10,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradão 2	1	40,000	29/10/2020	29/10/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	24/12/2024	23/08/2024	Antecipação em meses: 4. Conforme alteração da data da conexão (SE Campos 2 - 500 kV) informada pelo DMSE Transmissão para 23/11/2023 + 9 meses de testes conforme informação do empreendedor	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	24/12/2024	23/08/2024	Antecipação em meses: 4. Conforme alteração da data da conexão (SE Campos 2 - 500 kV) informada pelo DMSE Transmissão para 23/11/2023 + 9 meses de testes conforme informação do empreendedor	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	24/12/2024	23/08/2024	Antecipação em meses: 4. Conforme alteração da data da conexão (SE Campos 2 - 500 kV) informada pelo DMSE Transmissão para 23/11/2023 + 9 meses de testes conforme informação do empreendedor	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	24/12/2024	23/08/2024	Antecipação em meses: 4. Conforme alteração da data da conexão (SE Campos 2 - 500 kV) informada pelo DMSE Transmissão para 23/11/2023 + 9 meses de testes conforme informação do empreendedor	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.033380-8.01	Guarani Cruz Alta 2	1	25,000	17/10/2019	17/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	4	443,144	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	1 a 3	855,819	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	21/06/2021	21/01/2022	Postergação em meses: 7. Situação do licenciamento ambiental - Liminar da justiça do Maranhão suspendendo licenciamento ambiental da área de suprimento de combustível	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	21/06/2021	21/01/2022	Postergação em meses: 7. Situação do licenciamento ambiental - Liminar da justiça do Maranhão suspendendo licenciamento ambiental da área de suprimento de combustível	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	05/10/2020	05/10/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba 5A e 5B	1 e 2	363,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 a 70	143,080	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia I	1	50,000	15/02/2023	15/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	1	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-19	ago-19		
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	2	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	3	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	4	517,468	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.FL.SP.035103-2.01	Predielcta	1	5,000	15/01/2020	15/01/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035093-1.01	Rio Vermelho 3	1	20,000	15/05/2020	15/05/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MS.027385-6.01	Sonora	2	25,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UTE	UTE.FL.MG.033467-7.02	Termoirapé I	1	50,000	27/06/2021	27/06/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	1	16,000	05/07/2021	05/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	2	32,500	05/07/2021	05/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034206-8.01	Água Vermelha IV	1 a 15	15,200	01/04/2021	01/04/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034207-6.01	Água Vermelha V	1 a 30	30,040	01/04/2021	01/04/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034208-4.01	Água Vermelha VI	1 a 30	30,040	01/04/2021	01/04/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	14	1,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	1 a 13	26,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brígida 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.MG.034107-0.02	Brisas Suaves	1 a 40	5,000	10/04/2020	10/04/2020		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 16	27,000	31/12/2019	05/05/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032312-8.01	Dracena 1	1 a 8	27,000	15/08/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras - usina ainda sem LO.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032313-6.01	Dracena 2	1 a 8	27,000	15/08/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras - usina ainda sem LO.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032315-2.01	Dracena 4	1 a 8	27,000	15/08/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras - usina ainda sem LO.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	1	1,332	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	2 a 22	28,644	01/05/2020	01/05/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034305-6.01	Fazenda Esmeralda	15	1,000	15/08/2019	15/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.032323-3.02	FCR III Itapuranga	1	2,726	30/09/2019	30/10/2019	Aberto o 3o processo de alteração de característica técnica. Em análise pela EPE.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032323-3.02	FCR III Itapuranga	2 e 3	6,066	30/09/2019	30/10/2019	Aberto o 3o processo de alteração de característica técnica. Em análise pela EPE.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaíba 3	1 a 22	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaíba 4	1 a 22	33,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaíba 9	1 a 15	22,500	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 18	27,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 18	27,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 18	27,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 18	27,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 18	27,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.033841-9.01	São Gonçalo 1	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/12/2019	Antecipação em meses: 12. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037577-2.01	São Gonçalo 10	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/02/2020	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033842-7.01	São Gonçalo 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/01/2020	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037588-8.01	São Gonçalo 21	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/12/2019	Antecipação em meses: 12. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037589-6.01	São Gonçalo 22	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/11/2019	Antecipação em meses: 13. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033843-5.01	São Gonçalo 3	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/01/2020	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033844-3.01	São Gonçalo 4	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/02/2020	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033845-1.01	São Gonçalo 5	1 a 15	30,000	01/01/2021	15/03/2020	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033469-3.01	Sertão Solar Barreiras I	1 a 14	23,660	01/01/2021	01/06/2020	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033470-7.01	Sertão Solar Barreiras II	1 a 14	23,660	01/01/2021	01/06/2020	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033471-5.01	Sertão Solar Barreiras III	1 a 14	23,660	01/01/2021	01/06/2020	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leião
					jul-19	ago-19		
UFV	UFV.RS.BA.033473-1.01	Sertão Solar Barreiras IV	1 a 14	23,660	01/01/2021	01/06/2020	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033474-0.01	Sertão Solar Barreiras V	1 a 28	28,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	1 a 12	24,000	13/08/2019	13/11/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	13 e 14	6,000	13/08/2019	13/11/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	13/02/2020	13/02/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	13/02/2020	13/02/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	13/02/2020	13/02/2020		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	13/02/2020	13/02/2020		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	13/02/2020	13/02/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	31/01/2020	31/01/2020		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	31/01/2020	31/01/2020		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040625-2.01	Ventos de São Janúrio 23	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040625-2.01	Ventos de São Janúrio 23	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040625-2.01	Ventos de São Janúrio 23	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Janúrio 13	1 a 10	42,000	01/01/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 15. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Janúrio 20	1 e 2	8,400	01/01/2024	30/09/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Janúrio 20	3 a 12	42,000	01/01/2024	30/09/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Janúrio 21	1 e 2	8,400	01/01/2024	30/09/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Janúrio 21	3 a 12	42,000	01/01/2024	01/10/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Janúrio 22	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/10/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Janúrio 22	3 a 12	42,000	01/01/2024	01/10/2020	Antecipação em meses: 39. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã	1 a 3	6,000	15/08/2019	14/10/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031435-8.01	Angical 2	1 a 5	10,000	15/08/2019	25/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031434-0.01	Arapapá	1 e 2	4,000	14/09/2019	25/11/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031432-3.01	Caítitu 2	1 a 5	10,000	30/09/2019	07/01/2020	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031459-5.01	Caítitu 3	1 a 5	10,000	30/09/2019	31/12/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031447-1.01	Carcará	1 a 5	10,000	30/09/2019	15/01/2020	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	1 a 8	16,000	15/08/2019	24/09/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3	1 a 5	10,000	30/09/2019	25/01/2020	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	1 a 5	10,000	15/08/2019	30/10/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	1 a 8	16,000	15/08/2019	16/11/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-19	ago-19		
UEE	EOL.CV.BA.031431-5.01	Teiú 2	1 a 4	8,000	30/09/2019	03/12/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	4, 6 e 7	6,300	10/09/2019	10/10/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1	2,100	11/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	2	2,100	16/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	3	2,100	21/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	4	2,100	26/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	5	2,100	01/12/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	6	2,100	06/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 25. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	7	2,100	11/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 20. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	8	2,100	16/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 15. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	9	2,100	21/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 10. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	10	2,100	26/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 5. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	11	2,100	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1	2,100	16/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	2	2,100	21/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	3	2,100	26/11/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	4	2,100	01/12/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	5	2,100	06/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 25. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	6	2,100	11/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 20. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	7	2,100	16/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 15. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	8	2,100	21/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 10. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	9	2,100	26/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 5. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	10	2,100	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1	2,100	11/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 20. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	2	2,100	16/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 15. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	3	2,100	21/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 10. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	4	2,100	26/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 5. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	5	2,100	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	1	2,100	01/12/2023	31/12/2023	Postergação em meses: 1. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	2	2,100	06/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 25. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	3	2,100	11/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 20. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	4	2,100	16/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 15. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	5	2,100	21/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 10. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	6	2,100	26/12/2023	31/12/2023	Postergação em dias: 5. Conforme previsão de início de obras ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	7	2,100	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 6	31,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	5 a 10	25,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	5 a 9	21,000	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	16,800	07/06/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 20. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	16,800	07/06/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 20. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	5 a 8	16,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	16,800	07/06/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 20. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 7	12,600	07/06/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 20. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	5 a 7	12,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	5 a 7	12,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	16,800	01/01/2022	30/09/2020	Antecipação em meses: 15. Estágio atual das obras	01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-19	ago-19		
UEE	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	4 a 10	21,000	26/07/2023	15/08/2020	Antecipação em meses: 35. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	1 a 4	12,000	26/07/2023	15/09/2020	Antecipação em meses: 34. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	11 a 14	12,000	26/07/2023	15/09/2020	Antecipação em meses: 34. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	5 a 10	18,000	26/07/2023	15/09/2020	Antecipação em meses: 34. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	1 a 3	9,450	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	4 a 6	9,450	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	7 a 15	28,350	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	1 a 3	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	4 a 6	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	7 a 10	12,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	1 a 3	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	4 a 6	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	7 a 10	12,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	1 a 3	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	4 a 6	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	7 a 9	9,000	26/07/2023	01/01/2023	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037075-4.01	São Fernando 2	1 a 21	69,300	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 25	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	1 a 9	27,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	1 a 8	24,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	1 a 10	30,000	21/10/2020	09/11/2020	Postergação em dias: 19. Estágio atual das obras	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	1 a 7	21,000	15/12/2020	09/11/2020	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	1 a 7	21,000	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 16	67,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 14	58,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 9	31,185	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20,790	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	1 a 8	18,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040609-0.01	Serra da Babilônia C	1 a 10	23,500	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040611-2.01	Serra da Babilônia E	1 a 11	25,850	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040612-0.01	Serra da Babilônia F	1 a 7	16,450	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	1 a 10	15,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	11 a 20	15,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	1 a 10	15,000	09/01/2021	09/01/2021		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	11 a 20	15,000	09/01/2021	09/01/2021		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	1 a 6	9,000	09/01/2021	09/01/2021		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	7 a 13	10,500	09/01/2021	09/01/2021		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030347-0.01	Vento Do Oeste	1 a 13	19,500	09/01/2021	09/01/2021		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030783-1.01	Ventos De Santa Rosa	1 a 15	30,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030808-0.01	Ventos De Santo Inácio	1 a 15	30,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030785-8.01	Ventos De São Geraldo	1 a 15	30,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030839-0.01	Ventos De Sebastião	1 a 15	30,000	11/06/2022	11/06/2022		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.RN.036974-8.01	Ventos de Vila Ceará I	1 a 9	31,185	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4.01	Ventos de Vila Ceará II	1 a 9	31,185	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Ventos de Vila Paraíba I	1 a 10	34,650	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Ventos de Vila Paraíba II	1 a 10	34,650	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036980-2.01	Vila Ceará I	1 a 9	31,950	15/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038325-2.01	Vila Maranhão I	1 a 9	31,950	15/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão II	1 a 9	31,950	15/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	1 a 9	31,950	15/12/2023	30/12/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Ventos de Vila Acre II	1 a 4	13,860	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Ventos de Vila Acre II	5 a 9	17,325	29/07/2023	15/12/2022	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036984-5.01	Vila Alagoas III	1 a 5	21,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UEE	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 7	37,100	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UEE	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 7	37,100	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UTE	UTE.AI.AM.030414-0.01	BBF Tefé	1	9,800	05/04/2021	05/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	15/08/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 1. Implantação divergente de outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	1	12,000	15/08/2019	15/10/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	2	12,000	15/08/2019	15/12/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	01/04/2020	01/04/2020		Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033846-0.01	São Gonçalo 6	1 a 16	45,680	19/12/2021	01/01/2021	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035155-5.01	Barra das Águas	1	4,250	19/08/2019	01/11/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035155-5.01	Barra das Águas	2	4,250	09/06/2020	09/06/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.037309-5.01	Beleza	1 e 2	6,500	18/04/2021	18/04/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.032151-6.01	Caramujo	01	3,520	21/09/2020	21/09/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035753-7.01	ITAPOCUZINHO IIA	1 e 2	11,700	22/07/2020	22/07/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	1	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	2	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	01	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	02	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
EOL	EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	1 a 10	27,000	01/09/2020	27/12/2019	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jul-19	ago-19		
EOL	EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	1 a 13	35,100	01/08/2020	30/12/2019	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	1 a 13	35,100	01/08/2020	30/12/2019	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	1 a 12	31,500	SEM PREVISÃO	03/08/2020	Início de obras	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	1 a 11	28,875	03/08/2020	03/08/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	1 a 6	25,200	SEM PREVISÃO	01/07/2020	Início de obras	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	1 a 9	37,800	SEM PREVISÃO	01/07/2020	Início de obras	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	1 a 9	37,800	SEM PREVISÃO	01/07/2020	Início de obras	Nenhum