



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2000-224	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
T2009-156	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	05/04/2020	05/04/2020	
T2009-155	LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	30/08/2019	30/09/2019	Não há solicitação de intervenção. Data postergada em 1 mês conforme critério vigente.
T2009-120	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	15/12/2019	15/12/2019	
T2009-040	SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo Fundo 1	CEEE-GT	08/10/2010	15/08/2019	13/10/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2009-225-A	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/04/2020	15/05/2020	Data postergada 1 mes seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2010-048	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	29/09/2019	29/09/2019	
T2010-058-A	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Após avaliação do cronograma, o DMSE considera que a data mais provável para entrada em operação é dezembro/21.
T2010-073	LT 69 kV Pituçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	
T2010-086	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	28/02/2013	15/12/2019	05/03/2020	Data postergada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2011-025	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	20/12/2015	31/05/2020	31/05/2020	
T2011-151	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	08/09/2019	30/10/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2011-170-A	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	26/03/2021	26/03/2021	
T2011-170-B	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	19/12/2019	19/12/2019	
T2011-170-C	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	29/12/2020	29/12/2020	
T2011-170-F	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	27/07/2013	24/01/2020	24/01/2020	
T2011-170-G	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	24/08/2019	17/09/2019	Data postergada 1 mes seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2011-192	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	06/03/2019	26/09/2020	27/10/2020	Data postergada 1 mes seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2012-030	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/12/2019	18/12/2019	
T2012-033-A	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
T2012-040	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV	LTTE	09/02/2014	30/04/2020	30/04/2020	
T2012-075	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	20/08/2014	17/03/2020	17/03/2020	
T2012-057-B	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	10/05/2014	29/03/2020	29/03/2020	
T2012-057-C	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	10/05/2014	29/10/2019	29/10/2019	
T2012-106	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	15/01/2015	30/08/2019	30/08/2019	Não há solicitação de intervenção e o TLP foi negado por pendência impeditiva. Data postergada em 1 mês conforme critério vigente.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2013-019	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	16/04/2015	27/09/2019	27/09/2019	
T2013-020	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	16/04/2015	29/08/2019	29/09/2019	Não há solicitação de intervenção. Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2010-090-B	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	23/05/2012	31/07/2020	31/07/2020	
T2012-114-C	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	20/12/2020	31/05/2020	Data antecipada 7 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2013-068	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	15/09/2019	13/10/2019	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2013-069	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	31/07/2020	31/07/2020	
T2013-070	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	04/11/2015	31/05/2020	31/05/2020	
T2013-079	SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/09/2019	08/12/2019	Data postergada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2014-009	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	12/05/2019	30/08/2019	17/09/2019	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2014-021-A	LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	30/09/2019	30/09/2019	
T2014-021-C	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/03/2020	30/01/2020	Data antecipada 2 meses seguindo informações dos estudos pré-operacionais do ONS.
T2014-026	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	28/06/2020	28/06/2020	
T2014-027	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	22/12/2019	30/11/2019	Data antecipada 1 mes seguindo informações dos estudos pré-operacionais do ONS.
T2014-028	SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/11/2019	03/11/2019	
T2014-029	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/01/2020	26/01/2020	
T2014-054	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	02/05/2017	21/02/2020	21/02/2020	
T2014-061	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	24/05/2016	28/02/2021	28/02/2021	
T2014-067	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	10/04/2017	21/07/2019	30/08/2019	O TLP não foi solicitado pelo agente. Data postergada conforme critério vigente.
T2014-075-A	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	14/11/2017	31/10/2019	27/12/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2014-075-B	CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	14/11/2017	03/01/2020	04/12/2019	Data antecipada 1 mês seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2014-075-E	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	14/11/2017	31/10/2019	25/11/2019	Data postergada 1 mes seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2014-075-D	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	14/11/2017	31/10/2019	27/12/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2014-075-F	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	14/05/2018	19/12/2019	01/02/2020	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2014-079	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	30/04/2021	30/04/2021	
T2014-080-A	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	05/09/2017	28/02/2022	28/02/2022	
T2014-080-B	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	05/09/2017	05/09/2021	05/09/2021	
T2014-088	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	11/10/2020	11/10/2020	
T2014-095	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	
T2014-096	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	10/04/2017	30/04/2021	30/04/2021	
T2015-002	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	15/09/2017	24/11/2019	20/10/2019	Data antecipada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2015-025	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL.	CEEE-GT	13/07/2017	18/08/2019	02/10/2019	Não há solicitação de intervenção. Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2015-026	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	06/03/2020	26/03/2020	Data postergada 20 dias seguindo informações dos estudos pré-operacionais do ONS.
T2015-036-B	LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3	MACEDO	27/03/2018	20/03/2020	15/09/2019	Data antecipada 6 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2015-037	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	
T2015-038	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Empreendimento concluído em 02/07/2019.
T2015-039	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	30/10/2019	31/12/2019	Cronograma preve 8 meses de obra. Estágio atual é de obras no início. DMSE sugere postergação de 2 meses, ou seja, dez/19.
T2015-041-A	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
T2015-041-B	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
T2015-045	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/11/2019	28/07/2019	22/07/2019	Concluído em 22/07/2019.
T2015-047	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	
T2015-048	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	09/11/2019	30/12/2020	30/12/2020	
T2015-056	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	
T2015-060	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	25/01/2018	11/11/2021	11/11/2021	
T2015-065	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	21/07/2019	21/07/2019	Concluído em 21/07/2019.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2015-066	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	
T2015-074	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	28/06/2020	28/06/2020	
T2015-075	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	27/10/2019	27/10/2019	
T2015-077	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/05/2020	30/05/2020	
T2016-001	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	
T2016-002	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	20/02/2020	20/02/2020	
T2016-006	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	28/02/2020	28/02/2020	
T2016-009	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	
T2016-011	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	14/07/2019	30/09/2019	Data postergada 2 meses seguindo critério vigente.
T2016-018	LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/09/2019	05/09/2019	Obra integrada por partes. Data final seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-019	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	26/07/2020	27/09/2020	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-020	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	27/10/2019	27/10/2019	
T2016-021	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/08/2020	30/08/2020	
T2016-025	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	28/12/2019	04/04/2020	Data postergada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-029	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	30/07/2019	01/08/2019	Concluído em 01/08/2019.
T2016-031	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	30/09/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-034	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PPTTE	03/09/2020	15/12/2019	01/10/2019	Data antecipada 2 meses seguindo informações dos estudos pré-operacionais do ONS.
T2016-042	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	25/08/2019	01/08/2019	Concluído em 01/08/2019.
T2016-048	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	30/09/2020	30/09/2020	
T2016-055	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	20/04/2020	20/04/2020	
T2016-056	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/01/2020	Data postergada seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-061	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	30/12/2019	30/12/2019	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2016-062	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/10/2019	30/10/2019	
T2016-065	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	20/02/2020	22/12/2019	Data antecipada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-069	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE T	06/03/2019	26/09/2020	27/10/2020	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-075-A	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	
T2016-078	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-079-A	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	19/02/2021	19/02/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-079-B	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-081	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTAÇÃO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	27/06/2019	27/08/2019	13/09/2019	Não foi possível energizar a SE em função de restrições sistêmicas. A previsão atual para realização dos testes é no dia 13/09/2019.
T2016-084	SE São Simão – Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	
T2016-085	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	
T2016-086	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	08/10/2021	29/07/2022	29/07/2022	
T2016-087	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	
T2016-088	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	31/07/2020	31/07/2020	
T2016-089	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	13/10/2019	13/10/2019	
T2016-090	SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/04/2020	28/09/2019	28/09/2019	
T2016-092	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	31/01/2020	31/01/2020	
T2016-093	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	20/08/2019	26/09/2019	Não há solicitação de intervenção. Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-095B	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	29/06/2020	29/06/2020	
T2016-097	Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	28/02/2020	28/02/2020	
T2017-002	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	20/10/2019	14/10/2019	Data antecipada 6 dias seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-004	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	20/10/2019	21/10/2019	
T2017-007	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	30/04/2020	30/04/2020	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2017-008	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	15/08/2020	15/08/2020	
T2017-009	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	30/04/2020	30/04/2020	
T2017-012	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	10/10/2019	10/10/2019	
T2017-014	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVA	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	
T2017-015	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVA	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	
T2017-016	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	30/11/2020	30/04/2021	Data postergada 5 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-017	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	
T2017-018	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	20/10/2019	14/10/2019	Data antecipada 6 dias seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-101	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	27/06/2019	05/08/2019	12/09/2019	Data postergada 1 mes seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-022	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-023	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-024	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-025	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-026	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-027	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-028	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-B	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	20/08/2020	20/11/2020	Data postergada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-075-C	LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	30/08/2019	30/09/2019	Data postergada 1 mes seguindo o critério vigente.
T2016-075-D	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	17/09/2020	17/09/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-E	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	30/09/2019	30/11/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2016-075-F	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	15/09/2020	15/09/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-G	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-H	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/12/2020	19/12/2020	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2016-075-I	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/12/2020	19/12/2020	
T2016-075-J	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	20/12/2020	20/12/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-K	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	17/12/2020	17/12/2020	
T2016-104	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	27/06/2020	01/01/2020	01/01/2020	
T2016-105	LT 500kV Ibiocoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	27/12/2019	30/11/2020	27/12/2019	Data antecipada 11 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-029	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-030	LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-031	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-032-A	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	09/02/2022	31/03/2020	31/03/2020	
T2017-032-B	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	12/10/2021	Obras ainda não iniciadas. Empreendimento ainda não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2017-032-D	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	09/02/2022	31/12/2019	31/12/2019	
T2016-106-A	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	
T2016-106-B	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	15/09/2019	Energizado a vazio em 21/07/2019. Pendente do SMF por parte da Copel-Dist. Data postergada conforme critério vigente.
T2016-106-D	LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza	COPEL GT	04/04/2021	04/03/2021	04/08/2019	Concluído em 04/08/2019.
T2016-106-E	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	04/09/2019	11/08/2019	09/09/2019	Data postergada conforme critério vigente.
T2016-111	LT 500 kV Juazeiro III - Ourorândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	27/06/2020	27/12/2020	27/12/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-035	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-036	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	31/03/2020	31/10/2020	Data postergada 7 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-038	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	31/05/2020	31/05/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-039	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	31/05/2020	31/05/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-040	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-041	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	30/06/2020	30/06/2020	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2016-113	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-042	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-043	LT 500kV Poçoões III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-032-C	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	09/02/2022	31/12/2019	31/12/2019	
T2017-045	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	TAESA	08/03/2020	26/07/2019	26/07/2019	Concluído em 26/07/2019.
T2017-046-A	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	
T2017-049	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	11/08/2021	31/01/2020	31/01/2020	
T2017-050	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	30/06/2020	30/06/2020	
T2017-048	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	11/02/2021	30/04/2020	28/02/2020	Data antecipada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-051-A	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-051-B	SE 440/138 kV Bagaçu	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-052-A	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	
T2017-052-B	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	
T2017-053	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	11/08/2020	31/05/2020	31/05/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-054-A	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2017-054-B	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2017-055	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-057-A	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	21/07/2022	30/03/2020	30/03/2020	
T2017-057-C	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	10/09/2019	10/09/2019	
T2017-057-D	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	31/03/2020	31/03/2020	
T2017-058	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2017-059-A	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	11/08/2022	13/02/2020	30/10/2019	Data antecipada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-061	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	11/02/2022	31/10/2020	Data antecipada 15 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-062-A	LT 230 kV Umuarama Sul - Guaira C2, CS	CAIUÁ TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-062-B	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	CAIUÁ TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-063-A	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	IVAÍ	11/08/2022	06/04/2022	06/04/2022	
T2017-063-B	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	IVAÍ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2017-063-C	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	IVAÍ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-064	SE Sobral III CE	EKTT 15	11/02/2021	31/03/2020	28/02/2020	Data antecipada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-065	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	11/02/2022	06/09/2022	06/09/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-066	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2017-059-B	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-059-C	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	11/08/2022	02/05/2020	20/12/2019	Data antecipada 4 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-063-D	SE Sarandi 525 kV	IVAÍ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-063-E	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	IVAÍ	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-067	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	11/08/2022	23/02/2021	23/02/2021	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-068	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	
T2017-069	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	
T2017-071	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	22/06/2020	30/07/2020	30/07/2020	
T2017-072	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	
T2017-073	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	22/04/2022	31/03/2022	22/04/2022	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-074A	SE 230/69kV Chapadinha II	MA II	11/08/2021	11/08/2021	20/12/2019	Data antecipada 19 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-074B	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2021	20/12/2019	Data antecipada 19 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-074C	LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	11/08/2021	11/08/2021	20/12/2019	Data antecipada 19 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-075	SE Marimondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV	FURNAS	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	
T2017-076A	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	11/08/2021	30/06/2021	13/04/2021	Obras ainda não iniciadas. Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2017-076B	SE Boa Esperança II	Z2	11/08/2021	31/08/2020	28/02/2020	Data antecipada 6 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-076C	SE Teresina II	Z2	11/08/2021	31/08/2020	28/02/2020	Data antecipada 6 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-078	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2017-079	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	
T2017-080	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	28/02/2022	30/04/2021	30/04/2021	
T2017-081-A	LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	11/08/2022	20/08/2020	20/08/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-081-B	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	20/08/2020	20/08/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-081-C	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	20/08/2020	20/08/2020	Data mantida seguindo o relatório de acompanhamento diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-081-D	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	
T2017-081-E	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	11/08/2022	28/02/2021	28/02/2021	
T2017-082	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	11/08/2021	11/08/2021	29/02/2020	Data antecipada 17 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-083	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	
T2017-084	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	11/02/2021	03/08/2019	07/08/2019	Concluído em 07/08/2019.
T2017-085	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	11/08/2021	13/07/2021	13/07/2021	
T2017-087-A	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	
T2017-087-B	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	
T2017-087-C	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	
T2017-087-D	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	
T2017-087-E	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2 - Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	
T2017-089	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	
T2017-090	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	31/08/2020	31/08/2020	
T2017-091	SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados	CTEEP	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	
T2017-092	SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de módulo de interligação de barras	MIRACEMA	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	
T2017-094	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	11/08/2021	11/10/2019	11/10/2019	
T2017-095	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	30/09/2019	30/09/2019	
T2017-096	DIT CTEEP - Recapitação de 36 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	CTEEP	26/06/2021	26/10/2020	26/10/2020	
T2017-097	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu – Dracena	CTEEP	26/08/2020	01/07/2019	30/10/2019	Data postergada 4 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-098	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia	CTEEP	26/05/2020	01/07/2019	30/10/2019	Data postergada 4 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2017-099	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar.	CTEEP	22/06/2019	20/12/2019	20/12/2019	
T2017-100	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar.	CTEEP	22/05/2019	22/08/2019	22/10/2019	Data postergada 2 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-103	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	13/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	
T2017-104	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	30/09/2019	30/09/2019	
T2017-105	SE Milton Fornasaro	CTEEP	13/09/2019	09/03/2020	13/03/2020	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-106	SE Barra Bonita	CTEEP	13/03/2020	01/09/2019	30/09/2019	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-107	SE Umarama	LTC	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	
T2017-108	SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4	ELETROSUL	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	
T2017-110	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	29/12/2019	15/05/2020	15/05/2020	
T2017-111	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	GSTE	09/02/2022	28/02/2020	28/02/2020	
T2017-046-B	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem)	ELETRONORTE	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	
T2018-001-A	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses	TP NORTE	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	
T2018-001-B	SE Ribeirãozinho - Instalação de Interligação de Barras (PRTE)	PRTE	26/08/2019	13/10/2019	13/10/2019	
T2018-002	Recapitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	
T2018-003	Recapitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	
T2018-004-A	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	
T2018-004-B	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/08/2022	02/10/2025	02/10/2025	
T2018-005	Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1	CEEE-GT	20/09/2020	20/10/2019	20/10/2019	
T2018-006	Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra	CEEE-GT	20/10/2020	30/10/2019	27/01/2020	Data postergada 3 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-007	Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2	CEEE-GT	20/09/2020	20/10/2019	30/11/2019	Data postergada 1 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-009	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	08/03/2023	08/03/2023	10/02/2023	Data antecipada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-010	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	08/01/2023	28/12/2022	28/12/2022	
T2018-011	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2018-012-A	LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-B	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-C	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-D	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-E	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-013	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-014	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	
T2018-015A	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/01/2021	09/01/2021	
T2018-016	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE I	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-017A	SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2	Z3	08/09/2021	08/09/2021	11/05/2021	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2018-017B	SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar	Z3	08/01/2023	08/01/2023	10/09/2022	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2018-015B	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-015C	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/05/2021	09/05/2021	
T2018-015D	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-018	Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1	CEEE-GT	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	
T2018-019	Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo	CEEE-GT	09/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	
T2018-020	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	
T2018-021	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	
T2018-022	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	
T2018-023	LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	27/06/2021	04/04/2020	04/04/2020	Após avaliação do cronograma, data mantida.
T2018-024	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2018-025	SE Xingu - Implantação de barramento 230 kV e adequações das conexões do transformador 500/230 kV.	EQTLT08	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	
T2018-026	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	
T2018-027	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	30/09/2021	18/01/2023	18/01/2023	
T2018-028	SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA	ETES	14/08/2020	05/02/2021	05/02/2021	
T2018-001-C	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses	TP NORTE	26/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	
T2018-029	SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões.	COPEL GT	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	
T2018-030	SE Anhanguera - Substituição do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	
T2018-031	SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV.	COPEL GT	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	
T2018-032	SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA.	COPEL GT	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	
T2018-033	SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA	COPEL GT	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	
T2018-034	SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 Mvar 138 kV.	COPEL GT	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	
T2018-035	LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	16/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	
T2018-037	SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	
T2018-038	SE Sapeçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM.	TROPICALIA	28/08/2023	28/08/2023	09/02/2022	Data antecipada 18 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-041	SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV	ELETRONORTE	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	
T2018-042	SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	
T2018-043	SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ETSE	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	
T2018-044	SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVar para a barra da SE Viana 2	MGE	28/01/2021	15/01/2021	30/11/2020	Data antecipada 02 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-046	SE Itabira 2 - Substituição do Transformador Trifásico T1 230/69-13,8 kV - 66 MVA	CEMIG-GT	19/02/2020	04/02/2020	23/07/2019	Concluído em 23/07/2019.
T2018-047	SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA	CEMIG-GT	19/06/2021	04/12/2022	04/12/2022	
T2018-048	SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2º Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV	MGE	28/01/2021	15/01/2021	30/11/2020	Data antecipada 02 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2018-050	SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10)	CEMIG-GT	19/12/2020	30/12/2021	30/12/2021	
T2018-051	SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores	IE PINHEIROS	14/11/2020	14/11/2020	14/11/2020	
T2018-052	SE Barreiras II - instalação de fase reserva para banco de reatores 500 kV	PARANAÍBA	19/04/2020	19/04/2020	19/04/2020	
T2018-053A	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-054-B	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-055-A	SE Serra Pelada 500/138 kV	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-055-B	LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-055-C	LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-056-A	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba	SOLARIS	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-054-A	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-056-B	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-056-C	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	
T2018-053B	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-053C	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-057	SE Maracaná II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-058	SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	CEMIG-GT	10/05/2022	20/03/2024	20/03/2024	
T2018-059	SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV	CEMIG-GT	10/03/2022	29/02/2024	29/02/2024	
T2018-060	SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar	CEMIG-GT	10/02/2023	04/10/2023	04/10/2023	
T2018-061	SE Naranjiba - Instalação do 4º transformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	
T2018-062A	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV	LYON II	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	
T2018-062B	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)	LYON II	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	
T2018-063	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-064	LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2	MATA GRANDE	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-065	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	RIBEIRO GONÇALVES	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-066	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	21/09/2023	21/09/2023	24/05/2023	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2018-067	SE Desterro - Instalação do 1º e 2º Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões	ELETROSUL	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	
T2018-068	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-069-A	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-B	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-C	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-D	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-070	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA	ELETROSUL	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	
T2018-071	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-072	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA	ELETROSUL	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	
T2018-073	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-074	SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1	BRE 3	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-075	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	21/09/2022	21/09/2022	24/05/2022	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2018-076	SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional	ELETRONORTE	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	
T2018-077	SE 500/230 kV Lorena	IE ITAPURA	21/09/2022	21/09/2022	24/05/2022	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2018-078	SE 230/69 kV Cruz Alta	TCA	21/03/2022	21/03/2022	20/03/2022	Data postergada seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2018-079	SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III	LYON III	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-080	SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2018-081	SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2018-082	SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2018-083	SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2018-084	SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2018-086	SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas.	CTEEP	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	
T2018-088	SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV	CTEEP	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2018-089A	LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1	GOYAZ	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-090	SE BARIRI - adequações nos módulos de 138 kV	CTEEP	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	
T2018-091	SE Registro - Adequação dos módulos de 34,5 kV	CTEEP	05/11/2020	05/11/2020	05/11/2020	
T2018-089B	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV seccionamento da LT 345 kV	GOYAZ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-089C	SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar;	GOYAZ	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-092	LT 88 KV MONGAGUÁ – PEDRO TAQUES - desmontagem	CTEEP	05/11/2019	20/03/2020	20/03/2020	
T2018-095	SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV	ELETRONORTE	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	
T2018-094	LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 - substituição de TC na SE Sinop	ELETRONORTE	13/02/2021	13/02/2021	13/02/2021	
T2018-096	Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL	ELETROSUL	30/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	
T2018-097	SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA	ELETROSUL	30/01/2022	30/01/2022	30/01/2022	
T2018-098	SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV	SÃO PEDRO	28/06/2020	22/09/2021	22/09/2021	Data projetada pela SFE/ANEEL.
T2018-099	SE Bertioga II - Individualização da conexão do Transformadores Trifásico TR1 E TR2 138-13,8 kV.	CTEEP	08/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	
T2018-100	SE Emborcação - Substituição do Transformador Trifásico T9 138/13,8 kV - 15 MVA	CEMIG-GT	07/12/2020	29/11/2020	29/11/2020	
T2018-104	SE Várzea da Palma 1 - Substituição do Trafo 138/13,8 kV T2, instalação de unidade reserva	CEMIG-GT	07/09/2021	01/06/2022	01/06/2022	
T2018-109	Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA	FURNAS	22/05/2022	22/05/2022	22/05/2022	
T2018-110	Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna	FURNAS	22/05/2022	22/05/2022	22/05/2022	
T2019-001	SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	
T2019-002	SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV	CHESF	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	
T2019-008-C	Melhoria CEEE - Adequações na LT 138kV OSÓRIO2 / TAQUARA - RAMAL PALMARES	CEEE-GT	29/11/2020	14/08/2019	11/11/2019	Data antecipada 03 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-010	MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO NA LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C-1	ELETROSUL	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2019-012	MELHORIAS ELETROSUL - ADEQUAÇÃO LT 230 kV J LACERDAB / PALHOÇA C-1	ELETROSUL	18/07/2019	18/08/2019	18/09/2019	Não há solicitação de intervenção. Data postergada em 1 mês conforme critério vigente.
T2019-013	MELHORIAS ELETROSUL - LT 230 kV BIGUAÇU / J LACERDA B C-1	ELETROSUL	18/04/2020	18/04/2020	18/04/2020	
T2019-015	SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES	CEMIG-GT	05/02/2024	05/02/2024	01/03/2024	Data postergada 01 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-016	SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/06/2024	05/06/2024	01/07/2024	Data postergada 01 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-017	SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/08/2023	05/08/2023	01/09/2023	Data postergada 01 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-018	RECAPACITAÇÃO DA LT 230 KV GOVERNADOR VALADARES 2 - GOVERNADOR VALADARES 6	CEMIG-GT	05/06/2021	05/06/2021	01/07/2021	Data postergada 01 mês seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-024	SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2	FURNAS	29/05/2021	29/05/2022	29/05/2022	
T2019-025	SE Jardim - Instalação de Interligação de Barras 500 kV	LEST	29/04/2021	29/04/2021	11/02/2022	Data postergada 09 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	EKTT 11	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-034-B	SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)	EKTT 11	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	EKTT 11	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-034-D	SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2	EKTT 11	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-A	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-036-A	SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV)	CPFL SUL I	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-036-B	LT's 230 kV Itá - Pinhalzinho 2 - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-036-C	LT's 230 kV Itá - Xanxerê - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-037-A	LT's 230 kV Abdon Batista - Videira - C1 e C2	KF/JAAC-SC	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	
T2019-037-B	LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande - C3	KF/JAAC-SC	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	
T2019-038	LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito	MATA VERDE	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-039	LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1	KF/JAAC-AM	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-040-A	SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná - Juruti e SE 230/138 kV Juruti	PARINTINS	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-040-B	SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2	PARINTINS	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-B	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-C	LT 230kV Dianópolis - Palmas C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-D	SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2019-041	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	EKTT 3	22/03/2024	22/03/2024	23/11/2023	Empreendimento não possui LI. Data antecipada 4 meses, seguindo antecipação média dos empreendimentos licitados após a Portaria MME nº 444/2016.
T2019-042	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	EKTT 4	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-043-A	SE 230/69 kV Jurupari	AMAPAR	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-043-B	LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3	AMAPAR	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-045-A	LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-044-B	LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-044-C	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-044-D	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-044-E	SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-044-F	SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona	EKTT 5	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-045-B	LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-046	SE 230/138 kV Caladinho II	EMTEP	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-045-C	LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-A	SE 230 kV Livramento 3	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-045-D	LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-045-E	LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-045-F	SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-045-G	SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-048-A	SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8	CPFL SUL II	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-B	LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-C	LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-D	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-E	LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-048-B	SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2	CPFL SUL II	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-048-C	SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata	CPFL SUL II	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-050-A	LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-050-B	LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-050-C	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	PAMPA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-052	SE Centro - Substituição Bancos de Capacitores e adequação das conexões.	CTEEP	29/11/2021	29/11/2021	03/12/2019	Data antecipada 24 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-051	SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1 345/230 kV - 1x166,6 MVA, devido a sinistro.	CTEEP	29/11/2020	29/11/2020	28/03/2020	Data antecipada 03 meses seguindo o cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2019-053	SE Votuporanga II - Substituição do autotransformador trifásico (TR-2) 138/69 kV – 25 MVA.	CTEEP	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/08/2019 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2019

SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários homologação
T2019-054	SE Nordeste - Substituição da fase branca do Bco Transformador TR3, 345-88/138-34,5 kV, 133,33 MVA.	CTEEP	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Data mantida seguindo a data do ato legal.
T2019-035-E	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	